

ARCHIVO 2012-2015

											\$				BENEFICIARIOS									
AÑO	LETFOR	PROGRAMA	SUPERVISOR	CONTRATISTA	Nº ACUERDO O CONTRATO	CODIFICACION	OBRA-EXPEDIENTE	ETAPA	UBICACIÓN	DELEGACION	ESTADO D OBRA	\$ (PTO)	\$ EJERCIDO	F. INICIO	F. TERM	OBSERVACIONES	CANT.	UNIDAD	Costo Parametrico	% DE AVANCE	Pers. Beneficiadas	VIVIENDAS BENEF.	HOMBRES BENEF.	MUJERES BENEF.
2013	13E 4	CTA-CTE	DANIEL	ADMON DTA	DOP/AD/001/2013	625 1236-403-101	REHAB. D RED D AGUA POTABLE		CALLE Y PRIV. FCO I MADERO	SAN JUAN COSALA	TERMINADO	\$ 75,847.88	\$ 56,017.73	22/06/2013	05/07/2013	...ENTRE C. ITURBIDE Y VICENTE GUERRERO	128.00	M2	\$ 437.64	100	165	52		
2013	13E 4	CTA-CTE	ISER	ADMON DTA	DOP/AD/002/2013	351 5135-351-101	BACHEO DE EMPEDRADO		C. FCO I MADERO	SAN JUAN COSALA	TERMINADO	\$ 24,462.69	\$ 12,559.00	21/06/2013	28/06/2013	...ENTRE C. ITURBIDE Y VICENTE GUERRERO	173.61	M2	\$ 72.34	100	120	40		
2013	13H3	3x1 P/MIG	DANIEL		OP/AD/031/2013	625 1236-522-300	REHAB. DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON EMPEDRADO AHOGADO		C. VICENTE GUERRERO	SAN PEDRO TESISTAN	TERMINADO	\$ 670,883.00	\$ 134,637.60			...DE CARR. FED. #15 HASTA ZONA FED. (LAGO)	1441.80	M2	\$ 93.38	100	319	58	149	170
2013	13H3	3x1 P/MIG	DANIEL		OP/AD/029/2013	624 1236-410-300	REHAB. D RED D DRENAJE		C. VICENTE GUERRERO	SAN PEDRO TESISTAN	TERMINADO	\$ 280,952.00	\$ 269,348.82			...DE CARR. FED. #15 HASTA ZONA FED. (LAGO)	309.00	ML	\$ 871.68	100	319	58	149	170
2013	13H3	3x1 P/MIG	DANIEL		OP/AD/030/2013		REHAB. D RED D AGUA POTABLE		C. VICENTE GUERRERO	SAN PEDRO TESISTAN	TERMINADO	\$ 125,185.00	\$ 180,214.46			...DE CARR. FED. #15 HASTA ZONA FED. (LAGO)	309.00	ML	\$ 583.22	100	319	58	149	170
2013	13E 4	CTA-CTE	DANIEL	ADMON DTA	DOP/AD/003/2013	625 5135-351-101	EMP. AHOGADO EN CEMENTO		PRIV. MATAMOROS	SAN JUAN COSALA	TERMINADO	\$ 394,708.89	\$ 385,391.90	21/06/2013	05/07/2013		914.67	M2	\$ 421.35	100	50	12		
2013	13E 4	CTA-CTE	PIRUL		DOP/AD/004/2013	351-5135-351-101	DESASOLVES	1a	-	MUNICIPIO	TERMINADO		\$ 489,572.00	24/06/2013	31/08/2013		1			100	21128		10557	10571
2013	13F2	R33	DANIEL	EMP ELECTRICA	GMJ 017C OP/2013	1236-307-101	EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO		FRACC. MAGISTERIAL	CABECERA MUNICIPAL	TERMINADO	\$ 1,084,868.03	\$ 1,084,867.96			\$ APROBADA (X CABILDO)	200.00	ML	\$ 5,424.34	100	10564		5279	5286
2013	13F1	R33	DANIEL		DOP/AD/006/2013		EMP. AHOG. EN CEMENTO, CONST. MURO Y BANQUETA		CALLEJON ALLENDE	CHANTEPEC	TERMINADO	\$ 297,377.52	\$ 294,351.64	24/07/2013	15/08/2013		167.00	M2	\$ 1,762.58	100	400	10		
2013	13D2	R33	DANIEL	C. URIEL PALOS CUEVAS	GMJ 015C OP/2013	351 5135-351-400	RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y EMP. AHOG. EN CEMENTO		PROL. MORELOS	CHANTEPEC	TERMINADO	\$ 2,564,102.57	\$ 3,127,377.14			SE APROBO \$184,000.00 MAS AL MONTO APROBADO ANTERIORMENTE	4893.00	m2	\$ 639.15	100	3445	21	1711	1734
2013	13F3	R33	RIGO OLMEDO		DOP/AD/015/2013		REHAB. D RED D DRENAJE		-	EL MOLINO	TERMINADO	\$ 41,638.48	\$ 42,421.00	21/08/2013	21/09/2013	COLECTOR DE ALEJAMIENTO	64.00	ML	\$ 662.83	100	1001		500	501
2013	13F6	R33	DANIEL	C. JAIME VARGAS BUENROSTRO	GMJ 023C OP/2013	5135-351-229	CONST. DE MODULOS DE BAÑOS		UNIDAD DEPORTIVA	EL MOLINO	TERMINADO		\$ 152,401.41	09/12/2013	28/02/2014	GASTO R33/2014	34.47	m2	\$ 4,421.92	100	2002		1000	1002
2013	13F3	R33	RIGO OLMEDO		DOP/AD/016/2013	351 5135 351 101	EMP. NORMAL		C. JUAREZ	EL SAUZ	TERMINADO	\$ 355,886.93	\$ 312,401.74	24/07/2013	07/08/2013	...C/ PIEDRA BRAZA Y TEPETATE, ...ENTRE INGRESO Y PLAZA	2125.50	M2	\$ 146.98	100	246	31	122	124
2013	13E 5	CTA-CTE	DANIEL	ADMON DTA	DOP/AD/012/2013	351 5135-351-101	REMODO. FACHADA	1ª	ZONA CENTRO	CABECERA MUNICIPAL	TERMINADO	\$ 137,961.20	\$ 315,838.26			... EN PRESIDENCIA MUNICIPAL	2475.00	m2	\$ 127.61	100	21128		10571	10557
2013	13E 1	CTA-CTE	JOEL	BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	GMJ 003C OP/2013	625 5135-351-101	BACHEO EN ASFALTO		C. MORELOS	JOCOTEPEC	TERMINADO	\$ 253,671.49	\$ 253,692.08	23/02/2013	11/03/2013	...ENTRE INDEPENDENCIA Y ALLENDE. Y ELABORACION DE TOPEES EN EL CHANTE	48.00	TON	\$ 5,285.25	100	21128		10557	10571
2013	13E 1	CTA-CTE	JOEL	BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	GMJ 004C OP/2013	351 5135-351-101	BACHEO EN ASFALTO		C. MORELOS	JOCOTEPEC	TERMINADO	\$ 219,919.86	\$ 213,963.69	23/02/2013	11/03/2013	...ENTRE C. ALLENDE Y C. PEDRO MORENO	46.70	TON	\$ 4,581.66	100	21128		10557	10571
2013	13H2	R33	DANIEL	ING. JOSE LUIS RANGEL VRGS	GOB EST, EJECUTADO POR:	625 1236-513-400	FABRICACION DE LOZA DE CONCRETO HIDRAULICO, CON RENOV. DE REDES DE AGUA Y DRENAJE	1ª	C. MORELOS	JOCOTEPEC	TERMINADO	\$ 997,164.43	\$ 309,363.16			...ENTRE C. NIÑOS HEROES E INDEPENDENCIA (GASTO R33/2013 EJECUTADO Y APROBADO EN 2014 X SIOP) (AGUA Y DRENAJE). EL MATERIAL FUE COMPRADO X EL MPIO.	1			100	0			
2013	13E 5	CTA-CTE	ISER		DOP/AD/013/2013	622 1236-203-101	CONST. DE LOCAL COMERCIAL		MALECON	CABECERA MUNICIPAL	TERMINADO		\$ 59,727.78	08/07/2013	15/08/2013		9.00	m2	\$ 6,636.42	100	5			
2013	13F6	R33	DANIEL	C. JAIME VARGAS BUENROSTRO	GMJ 022C OP/2013	1236-204-229	REHAB. DE CANCHA DE USOS MULTIPLES		UNIDAD DEPORTIVA	HUEJOTITAN	TERMINADO	\$ 665,999.98	\$ 636,723.75	04/12/2013	28/02/2014	PAGO CTA R33/2013	6715.00	m2	\$ 94.82	100	1242		634	608
2013	13F3	R33	RIGO OLMEDO		DOP/AD/014/2013	1236-511-229	EMP. NORMAL		C. 16 DE SEPTIEMBRE	LA LOMA	TERMINADO	\$ 164,895.74	\$ 170,153.30	07/08/2013	20/08/2013		1168.00	M2	\$ 145.68	100	100	40		
2013	13F2	R33	RIGO OLMEDO	C. JOSE LUIS VILLALPANDO GARCIA	GMJ 013C OP/2013	623 1236-305-229	ELECTRIFICACION		C. CUAHUTEMOC	LAS TROJES	TERMINADO	\$ 318,371.85	\$ 318,370.37	02/09/2013	26/10/2013	Se solicito Diferimiento a la fecha de terminacion del Contrato(PRORROGA). X parte del contratista con Of.	316.00	ml	\$ 1,007.50	100	500	100		
2013	13E 4	CTA-CTE	-		DOP/AD/020/2013	624 1236-403-101	DESASOLVES	2ª	-	MUNICIPIO	TERMINADO		\$ 65,337.00	10/07/2013	24/07/2013		1500.00	m2	\$ 43.56	100	21128		10557	10571
2013	13E 1	CTA-CTE	RIGO OLMEDO	BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	GMJ 001C OP/2013	625 1236-403-101	CENTRO DE SALUD, TERMINACION DEL...		CENTRO DE SALUD	LAS TROJES	TERMINADO	\$ 977,397.28	\$ 1,464,539.80	11/02/2013	30/04/2013		320.00	m2	\$ 4,576.69	100	755		372	383
2013	13F2	R33	RIGO OLMEDO	C. JOSE LUIS VILLALPANDO GARCIA	GMJ 018C OP/2013	623 1236-308-229	ELECTRIFICACION		BARRIO EL RICON	LAS TROJES	TERMINADO	\$ 223,854.45	\$ 223,853.44	19/08/2013	30/09/2013	Se solicito Diferimiento a la fecha de terminacion del Contrato(PRORROGA). X parte del contratista con Of.	100.00	ml	\$ 2,238.53	100	100	20		
2014	14C4	CTA-CTE	DANIEL	ADMON DTA	DOP/AD/014/2014		CONST. DE BANQUETAS		C. MORELOS	CABECERA MUNICIPAL	TERMINADO	\$ 119,790.69	\$ 117,891.47	25/08/2014	25/09/2014		135.00	m2	\$ 873.27	100	21128	50	10571	10557

2013	13E 1	CTA-CTE	ISER	ANYE - C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE	GMJ 005C OP/2013	351 5135-351-101	BACHEO EN ASFALTO		VARIAS CALLES	JOCOTEPEC	TERMINADO	\$ 320,716.46	\$ 318,104.91	23/02/2013	11/03/2013	CALLES: MATAMOROS (MOR-DEG); MORELOS (MATA-NB); DEGOLLADO (MATA-NB); DGMATA-1RO MAYO); VG(IND-ZAR); MORELOS(PM-NB); MA(ESQ. C.COLON); VG(ENTRONQ. CARR)	69.43	TON	\$ 4,581.66	100	21128		10557	10571	
2013	13F5	R33	RIGO OLMEDO	ADMON DTA	DOP/AD/008/2013	351 5135-351-229	EMP. NORMAL		C. 16 DE SEPTIEMBRE	NEXTIPAC	TERMINADO		\$ 224,639.88					1110.00	M2	\$ 202.38	100	200	38		
2013	13H1	R33	DANIEL		DOP/AD/024/2013	625 1236-521-229	EMP. AHOGADO EN CEMENTO		C. DONATO GUERRA	LA LOMA	TERMINADO	\$ 300,000.00	\$ 276,090.10	09/12/2013	30/12/2013	Monto ejercido a Feb/2014	790.03	M2	\$ 349.47	100	2500	30			
2013	13E 2	CTA-CTE	JOEL	BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	GMJ 006C OP/2013	625 1235-502-101	COLOC. CARPETA ASFALTICA		AV. DEL TRABAJO	ZAPOTITAN DE HIDALGO	TERMINADO	\$ 1,807,551.01	\$ 1,807,515.27	23/02/2013	11/03/2013		4773.43	M2	\$ 378.66	100	3794	60	1851	1943	
2013	13E 2	CTA-CTE	ISER	ANYE - C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE	GMJ 007C OP/2013	351 5135-351-101	BACHEO		CALLES: XOCHITL Y CUAHUTEMOC	CHANTEPEC	TERMINADO	\$ 229,084.94	\$ 224,365.83	25/03/2013	14/04/2013		48.00	TON	\$ 4,674.29	100	2100	50	1050	1050	
2013	13H5	FOPEDEM	JAIME CONDE	C. MIGUEL RAFAEL RODRIGUEZ	GMJ 008C OP/2013	625 1235-501-400	COLOC. CARPETA ASFALTICA		C. ZARAGOZA	JOCOTEPEC	TERMINADO	\$ 1,998,053.60	\$ 1,998,053.60	13/05/2013	13/07/2013	...ENTRE VICENTE GUERRERO Y JOSE SANTANA	3940.00	M2	\$ 507.12	100	10565	13	5279	5286	
2013	13E 2	CTA-CTE	JOEL	ANYE - C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE	GMJ 009C OP/2013	351 5135-351-101	BACHEO EN ASFALTO		VARIAS CALLES	CABECERA MUNICIPAL	TERMINADO	\$ 572,707.95	\$ 545,676.13	10/05/2013	30/05/2013	CALLES: N HEROES (MOR-ITU); JOSEFA O. (ALD HASTA CERRADA); DEG (MAT-NH); MOR (IND- PARTEON); ZARAGOZA (MOR-ES); HID (DEG-ALD); ALLENDE (MOR-ALD); D. GUERRA (CHU-1MAY); PRIV. ZARAGOZA (ZAR-CERRADA); 5 MAYO (ZAR-CERRADA); PRIV. JUAN ESCUTIA (S PRIV. ZAR)	125.00	TON	\$ 4,365.41	100	21128		10557	10571	
2013	13F5	R33	RIGO OLMEDO	ADMON DTA	DOP/AD/017/2013	5135-351-229	RENOV. DE RED DE DRENAJE		C. 16 DE SEPTIEMBRE	NEXTIPAC	TERMINADO		\$ 42,298.00					185.00	ML	\$ 228.64	100	200	38		
2013	13F4	R33	DANIEL	C. JUAN MANUEL PALOS VACA	GMJ 019C OP/2013	1236-519-229	PAV. EMP. AHOG. EN CEMENTO		C. RAMON CORONA	POTRERILLOS	TERMINADO	\$ 363,453.99	\$ 361,775.26	01/10/2013	02/11/2013	...ENTRE MORELOS Y LOPEZ COTILLA	919.80	M2	\$ 393.32	100	100	22			
2013	13F4	R33	DANIEL	C. JUAN MANUEL PALOS VACA	GMJ 020C OP/2013		RENOV. DE RED DE DRENAJE		C. RAMON CORONA	POTRERILLOS	TERMINADO	\$ 99,364.64	\$ 91,694.80	01/10/2013	02/11/2013	...ENTRE MORELOS Y LOPEZ COTILLA	142.30	ML	\$ 644.38	100	100	22			
2014	14E 3	FODIM	DANIEL	ING. JOSE LUIS RANGEL VRGS	GMJ 002C OP/2014	625 1236-513-400	FABRICACION DE LOZA DE CONCRETO HIDRAULICO, CON RENOV. DE REDES DE AGUA Y DRENAJE		C. MORELOS	JOCOTEPEC	TERMINADO	\$ 5,000,000.00	\$ 4,996,707.82	24/02/2014	24/05/2014	...ENTRE C. MATAMOROS E INDEPENDENCIA (APROBADO EN EL 2013) - TOMO I	6959.16	m2	\$ 718.00	100	21128		10557	10571	
2013	13E 3	CTA-CTE	JAIME CONDE	C. MIGUEL RAFAEL RO	GMJ 012C OP/2013	625 1236-508-101	COLOC. CARPETA ASFALTICA		C. JUAREZ	JOCOTEPEC	TERMINADO	\$ 427,449.56	\$ 427,449.56	10/06/2013	28/06/2013	...ENTRE INDEPENDENCIA Y ZARAGOZA	807.00	M2	\$ 529.68	100	10565	4	5279	5286	
2013	13F1	R33	ISER		DOP/AD/010/2013	625 1236-513-229	COLOC. CARPETA ASFALTICA		CALLES: ZARAGOZA Y R. CORONA	SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN	TERMINADO	\$ 234,538.12	\$ 181,909.28	24/07/2013	31/07/2013		1162.00	M2	\$ 156.55	100	2331	80	1129	1202	
2013	13E 3	CTA-CTE	ISER	BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	GMJ 016C OP/2013	351 5135-351-101	BACHEO EN ASFALTO		VARIAS CALLES	JOCOTEPEC	TERMINADO	\$ 418,619.70	\$ 415,204.98	02/09/2013	25/09/2013	CALLES: INDEPENDENCIA, HIDALGO, GPE VICTORIA, V. GUERRERO, M. ARANA Y MORELOS.	87.47	m3	\$ 4,746.83	100	21128		10557	10571	
2013	13F1	R33	ISER		DOP/AD/011/2013	351 5135-351-229	BACHEO DE EMPEDRADO		VARIAS CALLES	SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN	TERMINADO	\$ 81,759.66	\$ 81,752.15	24/07/2013	07/08/2013	CALLES: ALLENDE, PORFIRIO DIAZ, Y MATAMOROS	1084.00	M2	\$ 75.42	100	2331		1129	1202	
2013	13F1	R33	DANIEL		DOP/AD/007/2013		EMP. AHOGADO EN CEMENTO		PRIV. GALEANA	SAN JUAN COSALA	TERMINADO	\$ 270,189.96	\$ 269,982.81	24/07/2013	24/08/2013	...DE C. ZARAGOZA HACIA NORTE	840.00	M2	\$ 321.41	100	50	13			
2013	13F5	R33	RIGO OLMEDO	ADMON DTA	DOP/AD/022/2013	351 5135-351-229	COLOC. DE ADOQUIN		CALLES: JUAREZ Y 5 DE MAYO	SAN PEDRO TESISTAN	TERMINADO	\$ 339,164.50	\$ 327,010.77			...ALREDEDOR DE PLAZA PRINCIPAL (AUMENTO LO APROBADO)	1168.00	M2	\$ 279.97	100	1366	11	669	697	
2013	13F5	R33	RIGO OLMEDO	ADMON DTA	DOP/AD/019/2013		REMODELACION		DELEGACION	SAN PEDRO TESISTAN	TERMINADO	\$ 93,916.43	\$ 105,062.06	21/08/2013	28/09/2013		97.50	m2	\$ 1,077.56	100	1366	500	697	669	
2013	13E 3	CTA-CTE	DANIEL	C. URIEL PALOS CUEVAS	GMJ 011C OP/2013		EMP. AHOGADO EN CEMENTO		PRIV. FCO I MADERO	SAN JUAN COSALA	TERMINADO	\$ 97,904.00	\$ 97,904.00	13/05/2013	18/05/2013		400.00	M2	\$ 244.76	100	45	12			
2013	13F4	R33	JAIME CONDE		DOP/AD/027/2013		CASETA DE CONTROL Y CLORINACION DEL POZO		FRACC. MAGISTERIAL	CABECERA MUNICIPAL	TERMINADO		\$ 44,482.40	09/12/2013	30/12/2013		278.33	m2	\$ 159.82	100	10565		5279	5286	
2013	13D1	Res.Esp.Pub.	DANIEL	PROY Y CONST KARLAY	GMJ 021C OP/2013	622 1236-205-100	RESCATE DE LA UNIDAD DEPORTIVA		U.D. ZARAGOZA	CABECERA MUNICIPAL	TERMINADO	\$ 1,237,339.10	\$ 1,299,411.15	30/09/2013	30/11/2013	5917 m2 son de empastado	7417.00	m2	\$ 175.19	100	10565		5279	5286	
2013	13F3	R33	RIGO OLMEDO		DOP/AD/018/2013	625 1236-516-229	EMP. NORMAL		C. VICENTE GUERRERO	ZAPOTITAN DE HIDALGO	TERMINADO	\$ 196,528.82	\$ 187,724.11	08-ago	07-nov		1424.00	M2	\$ 131.83	100	3794	21	1851	1943	
2013	13F5	R33	RIGO OLMEDO	ADMON DTA	DOP/AD/021/2013	351 5135-351-229	REEMPEDRADO NORMAL		C. LAZARO CARDENAS	ZAPOTITAN DE HIDALGO	TERMINADO	\$ 151,421.78	\$ 123,710.39	11/11/2013	30/11/2013		400.00	M2	\$ 309.28	100	80	10			
2013	13F5	R33	RIGO OLMEDO	ADMON DTA	OP/AD/023/2013		AGUA POTABLE		C. 16 DE SEPTIEMBRE	NEXTIPAC	TERMINADO		\$ 28,771.64			X APROBAR	185.00	ML	\$ 155.52	100	200	38			
2013	13F4	C.C. - R33	JAIME CONDE		DOP/AD/028/2013	351 5135-351-229	CONST. DE MURO PERIMETRAL		FRACC. MAGISTERIAL	CABECERA MUNICIPAL	TERMINADO	\$ 109,432.73	\$ 109,432.73	18/11/2013	30/12/2013	...EN POZO PROFUNDO	89.26	m3	\$ 1,580.03	100	10565		5279	5286	
2013	13H1	R33	DANIEL		DOP/AD/026/2013	623 1236-309-229	CONST. DE RED DE AGUA POTABLE		C. DONATO GUERRA	LA LOMA	TERMINADO	\$ 51,673.19	\$ 33,148.15	09/12/2013	30/12/2013	Monto ejercido a Feb/2014	94.00	ML	\$ 352.64	100	2500	30			
2013	13H1	R33	DANIEL		DOP/AD/025/2013	624 1236-411-229	CONST. DE DRENAJE		C. DONATO GUERRA	LA LOMA	TERMINADO	\$ 63,457.67	\$ 63,707.45	09/12/2013	30/12/2013	Monto ejercido a Feb/2014	94.00	ML	\$ 677.74	100	2500	30			
2013	13E 6	FOPEDEM	JAIME CONDE	C. MIGUEL RAFAEL RO	DOP/AD/033/2013		OBRAS COMPLEMENTARIAS		C. ZARAGOZA	JOCOTEPEC	TERMINADO	\$ 379,120.85	\$ 379,114.76	17/07/2014	10/08/2014	...ENTRE VICENTE GUERRERO Y JOSE SANTANA	571.00	M2	\$ 663.95	100	10565	13	5279	5286	

2013	13E 6	CTA-CTE	JAIME CONDE	C. MIGUEL RAFAEL RODRIGUEZ	DOP/AD/032/2013		OBRAS COMPLEMENTARIAS	C. JUAREZ	JOCOTEPEC	TERMINADO	\$ 57,213.65	\$ 57,213.64	17/07/2014	10/08/2014	...ENTRE INDEPENDENCIA Y ZARAGOZA	137.00	M2	\$ 417.62	100	10565	4	5279	5286
2014	14C3	CTA-CTE	JAIME CONDE	ADMN DTA	DOP/AD/001/2014		REHAB. DE BAÑOS	CAMPO MEXICO	CABECERA MUNICIPAL	TERMINADO		\$ 107,441.84	07-mar	30-may		193.00	ML	\$ 556.69	100	5359		2679	2680
2014	14A4	R33	DANIEL	C. LEANDRO TRUJILLO RAMON	GMJ 001C OP/2014	623 12363-00623-502-0002	LINEA DE CONEXIÓN ENTRE POZO DEL FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL Y RED DE AGUA	FRACC. MAGISTERIAL	JOCOTEPEC	TERMINADO	\$ 1,489,185.94	\$ 1,408,849.34	17/02/2014	05/04/2014		1848.00	ML	\$ 762.36	100	10565		5279	5286
2014	14G3	POA	JAIME CONDE		DOP/AD/004/2014		REHAB. DEL TEATRO "ANTONIA PALOMARES"	AUDIT. ANTONIA PALOMARES	CABECERA MUNICIPAL	TERMINADO		\$ 127,491.63	7/3/14	30/5/14		100.00	m2	\$ 1,274.92	100	21128		10557	10571
2014	14G2	POA	JAIME CONDE		DOP/AD/003/2014		CONST. DE AREA DE LECTURA AL AIRE LIBRE	CASA DE LA CULTURA	CABECERA MUNICIPAL	TERMINADO		\$ 280,299.92	2/5/14	2/7/14		194.00	m2	\$ 1,444.84	100	21128		10557	10571
2014	14H1	FISE	SIOP	ASIGNADO X SIOP	CONTRATO DEL ESTADO		CONST. DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y ELECTRIFICACION	AV. TULE	ZAPOTITAN DE HIDALGO	SIOP, Ejercido en 2015	\$ 1,206,603.23	\$ 1,206,603.23			AV. TULE 1... OSD AV. DEL TRABAJO HASTA PLANTA D AGAVE. SE CAMBIO D PROG D "R33 A FISE" Y SE REALIZO X SIOP.	180.00	ML	\$ 6,703.35	50	80	7	40	40
2014	14H1	FISE	SIOP	ASIGNADO X SIOP	CONTRATO DEL ESTADO		CONST. DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y ELECTRIFICACION	AV. TULE 2	ZAPOTITAN DE HIDALGO	SIOP, Ejercido en 2015	\$ 2,293,183.36	\$ 2,293,183.36			AV. TULE 2... OSD PLANTA D AGAVE HASTA ULTIMAS CASAS. SE CAMBIO D PROG D "R33 A FISE" Y SE REALIZO X SIOP.	351.00	ML	\$ 6,533.29	50	75	12	30	45
2014	14H1	FISE	SIOP	ASIGNADO X SIOP	CONTRATO DEL ESTADO		CONST. DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y ELECTRIFICACION	C. FRATERNIDAD	ZAPOTITAN DE HIDALGO	SIOP, Ejercido en 2015	\$ 1,179,678.05	\$ 1,179,678.05			SE CAMBIO DE PROG D "R33 A FISE" Y SE REALIZO X SIOP.	175.00	ML	\$ 6,741.02	20	60	12	30	30
2014	14B4	R33	-	ADMN DTA	DOP/AD/015/2014	MIDS-68042	AMPLIACION DE COLECTOR	-	ZAPOTITAN DE HIDALGO	TERMINADO	\$ 1,543,344.70	\$ 1,128,935.30	18/09/2014	03/12/2014	...ENTRE AV. DEL TRABAJO HASTA ARROYO	1291.65	ML	\$ 874.03	100	3449	100	1766	1683
2014	14D6	CTA-CTE	PIRUL	ADMN DTA	DOP/AD/016/2014		BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA	VARIAS CALLES	JOCOTEPEC	TERMINADO		\$ 98,488.00	14/07/2014	15/09/2014	...CALLES: V.G.(IND/N.H.), N.H.(MOR/DEG), MOR(P.M./DEG), M.A.(G./COL), DEG(N.H./N.B.)	1			100	21128		10557	10571
2014	14G1	FONDEREG	DANIEL		GMJ 003C OP/2014		COLOC. DE ADOQUIN, AGUA POTABLE Y DRENAJE	C. PORFIRIO DIAZ	SAN JUAN COSALA	TERMINADO		\$ 2,586,760.22	07/08/2014	30/09/2014		1291.65	ML	\$ 2,002.68	100	2000	113	1030	970
2014	14B5	R33	DANIEL	MARTIN MARTINEZ ZARAGOZA	GMJ 005C OP/2014	MIDS-20907	ALUMBRADO PUBLICO	AV. DEL TRABAJO	ZAPOTITAN DE HIDALGO	TERMINADO	\$ 887,908.66	\$ 883,468.68	17/10/2014	12/11/2014		29.00	LUMINARIAS	\$ 30,464.44	100	3449	100	1766	1683
2014	14B1	R33	RIGO OLMEDO	ADMN DTA	DOP/AD/029/2014		REHAB. D RED D DRENAJE... C/REPOSICION D EMP...	C. HIDALGO	EL MOLINO	TERMINADO	\$ 302,222.87	\$ 274,203.50	03/07/2014	20/08/2014	...DE C. NIÑOS HEROES HASTA ESCUELA J. VICENTE NEGRETE	185.00	ML	\$ 1,482.18	100	2002		1000	1002
2014	14B1	R33	RIGO OLMEDO	ADMN DTA	DOP/AD/030/2014		REHAB. D RED D AGUA POTABLE... C/REPOSICION D EMP...	C. HIDALGO	EL MOLINO	TERMINADO	\$ 221,263.96	\$ 231,494.67	24/07/2014	02/08/2014	...DE C. NIÑOS HEROES HASTA ESCUELA J. VICENTE NEGRETE	185.00	ML	\$ 1,251.32	100	2002		1000	1002
2014	14B2	R33	RIGO OLMEDO	ADMN DTA	DOP/AD/031/2014		REHAB. D RED D DRENAJE... C/REPOSICION D EMP...	C. NIÑOS HEROES	EL MOLINO	TERMINADO	\$ 205,622.84	\$ 226,560.28	10/07/2014	27/08/2014	...DE C. HIDALGO HASTA LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES	119.00	ML	\$ 1,903.87	100	2002	16	1000	1002
2014	14B2	R33	RIGO OLMEDO	ADMN DTA	DOP/AD/032/2014		REHAB. D RED D AGUA POTABLE... C/REPOSICION D EMP...	C. NIÑOS HEROES	EL MOLINO	TERMINADO	\$ 200,808.10	\$ 268,616.08	24/07/2014	22/08/2014	...DE C. HIDALGO HASTA LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES	119.00	ML	\$ 2,257.28	100	2002	16	1000	1002
2014	14B3	R33	RIGO OLMEDO	ADMN DTA	DOP/AD/033/2014		REHAB. D RED D DRENAJE... C/REPOSICION D EMP...	C. VICENTE SUAREZ	EL MOLINO	TERMINADO	\$ 237,219.82	\$ 291,425.38	31/07/2014	24/09/2014	...ENTRE C. INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES	127.40	ML	\$ 2,287.48	100	2002		1000	1002
2014	14B3	R33	RIGO OLMEDO	ADMN DTA	DOP/AD/034/2014		REHAB. D RED D AGUA POTABLE... C/REPOSICION D EMP...	C. VICENTE SUAREZ	EL MOLINO	TERMINADO	\$ 280,551.09	\$ 238,914.30	16/08/2014	20/09/2014	...ENTRE C. INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES	127.40	ML	\$ 1,875.31	100	2002		1000	1002
2015	15B5	R33	RIGO OLMEDO	GECLAN, S.A. DE C.V.	GMJ 001C OP/2015		ELECTRIFICACION DE MEDIA Y BAJA TENSION	1R A BARRIO LA BECERRERA	EL MOLINO	TERMINADO	\$ 265,913.18	\$ 265,891.17	12/01/2015	20/01/2015		14.00	Acometidas	\$ 18,992.23	100	400	80		
2015	15C2	CTA-CTE	RIGO OLMEDO	LEANDRO TRUJILLO	GMJ 002C OP/2015		CONEXIÓN DE DRENAJE A PLANTA TRATADORA	CARR. CHAPALA-JOCOTEPEC	SAN JUAN COSALA	TERMINADO	\$ 95,412.76	\$ 94,772.53	02/01/2015	11/01/2015		87.00	ML	\$ 1,089.34	100	2552		1243	1309
2015	15B6	R33	DANIEL	G I LANDING S.A. DE C.V.	GMJ 003C OP/2015		PERFORACIÓN, ADEME Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	AGENCIA MUNICIPAL	SAN LUCIANO	TERMINADO	\$ 1,674,421.48	\$ 2,336,472.57	16/02/2015	17/03/2015		210.00	ML	\$ 11,126.06	100	394	100	204	190
2015	15B6	R33	DANIEL	G I LANDING S.A. DE C.V.	GMJ 004C OP/2015		ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO	AGENCIA MUNICIPAL	SAN LUCIANO	TERMINADO	\$ 225,000.00	\$ 227,660.70	06/07/2015	28/07/2015		1	Pozo		100	394	100	204	190
2015	15B5	R33	RIGO OLMEDO	GECLAN, S.A. DE C.V.	GMJ 005C OP/2015		ELECTRIFICACION DE MEDIA Y BAJA TENSION	1R A BARRIO EL MEZQUITITO	POTRERILLOS	TERMINADO	\$ 307,899.96	\$ 369,416.21	16/02/2015	02/03/2015	...CALLES: RAMON CORONA Y 12 DE OCTUBRE	4.00	postes	\$ 92,354.05	100	140	30		
2014		FOPENDEM	SIOP	ASIGNADO X SIOP	CONTRATO DEL ESTADO		EMP. AHOGADO EN CEMENTO	PRIV. COLON	NEXTIPAC	SIOP, Ejercido en 2015	\$ 397,644.66	\$ 207,644.66				936.91	M2	\$ 424.42	0				
2014		FOPENDEM	SIOP	ASIGNADO X SIOP	CONTRATO DEL ESTADO		EMP. AHOGADO EN CEMENTO	C. 16 DE SEPTIEMBRE	ZAPOTITAN DE HIDALGO	SIOP, Ejercido en 2015	\$ 1,641,282.10	\$ 1,641,282.10			...DE AV. DEL TRABAJO HASTA 18 DE MARZO	3032.69	M2	\$ 541.20	30	5036	11	2485	2551
2014		FOPENDEM	SIOP	ASIGNADO X SIOP	CONTRATO DEL ESTADO		REEMP. AHOG. EN CEMENTO	C. CHÁPULTEPEC	EL MOLINO	SIOP, Ejercido en 2015	\$ 606,899.73	\$ 606,899.73			...DESDE JAVIER MINA HASTA MATAMOROS	1254.76	M2	\$ 483.68	40				
2015	15B5	R33	RIGO OLMEDO	GECLAN, S.A. DE C.V.	GMJ 006C OP/2015		ELECTRIFICACION DE MEDIA Y BAJA TENSION	2D A BARRIO LA BECERRERA	EL MOLINO	TERMINADO	\$ 422,690.66	\$ 422,399.16	20/04/2015	04/05/2014		23.00	Acometidas	\$ 18,365.18	100	400	80		
2015	15B4	R33	JUAN CARLOS	-	DOP/AD/019/2015		CONST DE RED DE DRENAJE	C. CARDENAL	SAN JUAN COSALA	TERMINADO		\$ 383,228.64	01/06/2015	12/06/2015	...DE PNTEON HASTA EL FINAL	367.00	ML	\$ 1,044.22	100	150	46		
											\$410,196.06												

2015	1582	R33	JUAN CARLOS	-	DOP/AD/012/2015		CONST DE RED DE AGUA POTABLE	C. CARDENAL	SAN JUAN COSALA	TERMINADO	\$ 373,029.30	\$ 374,361.23	01/06/2015	12/06/2015	...DE CARRETERA CHAPALA-JOCOTEPEC HASTA EL FINAL	367.00	ML	\$ 1,020.06	100	150	46			
2014		R33	DANIEL	ING. JOSE LUIS RANGEL VRGS	GMJ 002C OP/2014	625 1236-513-400	FABRICACION DE LOZA DE CONCRETO HIDRAULICO, CON RENOV. DE REDES DE AGUA Y DRENAJE	1*	C. MORELOS	JOCOTEPEC	TERMINADO		\$ 405,497.78	24/02/2014	24/05/2014	...ENTRE C. MATAMOROS E INDEPENDENCIA (GASTO R33/2013 EJECUTADO Y APROBADO EN 2014)	6959.16	m2	\$ 58.27	100	21128	117	10557	10571
2014	14D1	CTA-CTE	-	-	DOP/AD/040/2014		CONST. DE ESCATOPISTA	MALECON	JOCOTEPEC	TERMINADO	-	\$ 8,949.89	08/12/2014	22/12/2014	APOYO	1			100	1000				
2014	14D4	CTA-CTE	JAIME CONDE	-	DOP/AD/021/2014		REHAB. DE BANQUETAS	C. HIDALGO	CABECERA MUNICIPAL	TERMINADO	\$ 40,279.60	\$ 19,652.00	01/01/2014	31/12/2014		1			100	80	25			
2014	14E 6	PET	-	-	DOP/AD/017/2014		PISO FIRME	-	POTRERILLOS	TERMINADO	\$ 311,851.68	\$ 311,850.00				1			100					
2014	14E 6	PET	-	-	DOP/AD/018/2014		PISO FIRME	-	LAS TROJES	TERMINADO	\$ 540,540.00	\$ 422,604.01				1			100					
2015	15B1	R33	JUAN CARLOS	-	DOP/AD/008/2015		REHAB DE RED DE DRENAJE	C. VERANO	JOCOTEPEC	TERMINADO	\$ 256,635.81	\$ 259,847.94	15/06/2015	26/06/2015	...DE C. NIÑOS HEROES A LOPEZ RAYON (INCLUYE EMPEDRADO NORMAL DE ZANJA)	143.30	ML	\$ 1,813.31	100	80	19			
2015	15B2	R33	JUAN CARLOS	-	DOP/AD/009/2015		REHAB DE RED DE AGUA POTABLE	C. VERANO	JOCOTEPEC	TERMINADO	\$ 186,751.07	\$ 152,162.73	15/06/2015	26/06/2015	...DE C. NIÑOS HEROES A LOPEZ RAYON (INCLUYE EMPEDRADO NORMAL DE ZANJA)	143.30	ML	\$ 1,061.85	100	80	19			
2015	15B4	R33	JUAN CARLOS	-	DOP/AD/020/2015		CONST DE RED DE DRENAJE	1R A	CALLES: JUAREZ, PRIV. LA GUASIMA Y NARCIZO MENDOZA	SAN JUAN COSALA	TERMINADO	\$ 439,190.53	\$ 158,385.24	20/07/2015	31/07/2015		277.90	ML	\$ 569.94	100	250	60		
2015	15B4	R33	JUAN CARLOS	-	DOP/AD/021/2015		CONST DE RED DE AGUA POTABLE	1R A	CALLES: JUAREZ, PRIV. LA GUASIMA Y NARCIZO MENDOZA	SAN JUAN COSALA	TERMINADO	\$ 247,047.85	\$ 256,750.89	20/07/2015	31/07/2015		277.90	ML	\$ 923.90	100	250	60		
2015	15B1	R33	JUAN CARLOS	-	DOP/AD/005/2015		CONST DE RED DE DRENAJE		CALLES: 21 DE MARZO E ITURBIDE	CABECERA MUNICIPAL	TERMINADO	\$ 144,879.81	\$ 138,640.54	01/06/2015	12/06/2015	...DE C. PRIMAVERA A 20 DE NOVIEMBRE	179.70	ML	\$ 771.51	100	120	20		
2015	15B1	R33	JUAN CARLOS	-	DOP/AD/004/2015		CONST DE RED DE DRENAJE		CALLES: VENUSTIANO CARRANZA Y JAVIER MINA	CABECERA MUNICIPAL	TERMINADO	\$ 315,420.60	\$ 172,769.33	01/06/2015	12/06/2015	...DE ITURBIDE A FRANCISCO VILLA	207.00	ML	\$ 834.63	100	120	20		
2015	15C2	CTA-CTE	JAIME CONDE	-	DOP/AD/001/2015		B. ASFALTO	VARIAS CALLES	ZAPOTITAN DE HIDALGO	TERMINADO	-	\$ 91,219.30	01/01/2015	30/09/2015		178.60	m2	\$ 510.75	100	3794		1851	1943	
2015	15B1	R33	JUAN CARLOS	-	DOP/AD/006/2015		CONST DE RED DE DRENAJE		PRIV. VERANO	JOCOTEPEC	TERMINADO	\$ 74,934.46	\$ 69,164.95				60.00	ML	\$ 1,152.75	100	40	7		
2015	15B1	R33	JUAN CARLOS	-	DOP/AD/007/2015		CONST DE RED DE AGUA POTABLE		PRIV. VERANO	JOCOTEPEC	TERMINADO	\$ 116,511.12	\$ 47,908.56				60.00	ML	\$ 798.48	100	40	7		
2015	15B2	R33	JUAN CARLOS	-	DOP/AD/010/2015		CONST DE RED DE DRENAJE		C. LOPEZ RAYON	JOCOTEPEC	TERMINADO	\$ 359,833.10	\$ 351,798.17	25/07/2015	10/08/2015	...ENTRE PRIV. INDEPENDENCIA Y OTOÑO	210.00	ml	\$ 1,675.23	100	80	19		
2015	15B2	R33	JUAN CARLOS	-	DOP/AD/011/2015		CONST DE RED DE AGUA POTABLE		C. LOPEZ RAYON	JOCOTEPEC	TERMINADO	\$ 225,508.89	\$ 232,729.26	10/08/2015	22/08/2015	...ENTRE PRIV. INDEPENDENCIA Y OTOÑO	200.00	ml	\$ 1,163.65	100	80	19		
2015	15B2	R33	JUAN CARLOS	-	DOP/AD/013/2015		CONST DE RED DE DRENAJE		C. 20 DE NOVIEMBRE	JOCOTEPEC	TERMINADO	\$ 841,203.23	\$ 733,036.80	03/08/2015	15/08/2015	...DE ANIMA SOLA A INVIERNO	500.00	ML	\$ 1,466.07	100	90	20		
2015	15B3	R33	JUAN CARLOS	-	DOP/AD/014/2015		CONST DE RED DE AGUA POTABLE		C. 20 DE NOVIEMBRE	JOCOTEPEC	TERMINADO	\$ 502,976.01	\$ 508,166.97	17/08/2015	31/08/2015	...DE ANIMA SOLA A INVIERNO	500.00	ml	\$ 1,016.33	100	90	20		
2015	15B3	R33	JUAN CARLOS	-	DOP/AD/015/2015		CONST DE RED DE DRENAJE		C. JAVIER MINA	JOCOTEPEC	TERMINADO	\$ 125,552.88	\$ 113,692.02	03/08/2015	15/08/2015	...DE C. 20 DE NOVIEMBRE A VENUSTIANO CARRANZA	68.00	ml	\$ 1,671.94	100	130			
2015	15B3	R33	JUAN CARLOS	-	DOP/AD/016/2015		CONST DE RED DE AGUA POTABLE		C. JAVIER MINA	JOCOTEPEC	TERMINADO	\$ 152,209.55	\$ 115,900.93	09/08/2015	31/08/2015	...DE C. 20 DE NOVIEMBRE A FRANCISCO VILLA	127.00	ml	\$ 912.61	100	10			
2015	15C1	CTA-CTE	JUAN CARLOS	-	DOP/AD/002/2015		CONST DE RED DE DRENAJE		C. ZARAGOZA	SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN	TERMINADO	\$ 180,484.70	\$ 176,723.04	01/07/2015	10/07/2015	...DE PRIVADA ZARAGOZA A AVENIDA DEL TRABAJO	100.00	ml	\$ 1,767.23	100	60	11		
2015	15C1	CTA-CTE	JUAN CARLOS	-	DOP/AD/003/2015		CONST DE RED DE DRENAJE		PRIV. ZARAGOZA	SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN	TERMINADO	\$ 117,631.84	\$ 115,384.29	01/07/2015	10/07/2015	...ENTRE C. VICENTE GUERRERO Y C. ZARAGOZA	85.00	ml	\$ 1,357.46	100	15	3		
2015	15B5	R33	JUAN CARLOS	-	DOP/AD/022/2015		CONST DE RED DE AGUA POTABLE		RANCHERIA "EL SALITRE"	SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN	TERMINADO	\$ 650,294.00	\$ 362,580.86	15/08/2015	31/08/2015		1346.00	ml	\$ 269.38	100	15	4		
2015	15B3	R33	JUAN CARLOS	-	DOP/AD/018/2015		CONST DE RED DE AGUA POTABLE		C. CUAUHTEMOC	SAN JUAN COSALA	TERMINADO	\$ 351,304.35	\$ 362,678.32	01/07/2015	10/07/2015	...LADO NORTE, MAS 3 PRIVADAS SIN NOMBRES	365.00	ml	\$ 993.64	100	120	29		
2015	15B8	R33	RIGO OLMEDO	Hidrologia, Perforacion y Gestion del Agua SA DE CV	GMJ 007C OP/2015		PERFORACION Y ADEME DE POZO PROFUNDO	FRACC. "PASEO DEL CARDENAL"	SAN JUAN COSALA	PROCESO	\$ 1,093,156.16	\$ 862,676.78	27/07/2015	16/09/2015		200.00	ml	\$ 4,313.38	80	1000	200			
2015	15B3	R33	JUAN CARLOS	-	DOP/AD/017/2015		CONST DE RED DE AGUA POTABLE		C. CHAPULTEPEC	LA LOMA	TERMINADO	\$ 652,283.77	\$ 652,262.11	24/08/2015	11/09/2015	...DE AV. VICENTE GUERRERO HASTA EL DEPOSITO DEL AGUA	788.00	ML	\$ 827.74	100	2500	200		
2015		R33	RIGO OLMEDO	-	DOP/AD/024/2015		EMPEDRADO NORMAL		PRIV. LA GUASIMA	SAN JUAN COSALA	TERMINADO	\$ 365,900.18	\$ 121,302.28				970.00	m2	\$ 125.05	100	250	60		
2015	15B7	R33	JUAN CARLOS	-	DOP/AD/025/2015		CONST DE LINEA DE DRENAJE		C. FILOSOFOS	JOCOTEPEC	TERMINADO	\$ 289,652.00	\$ 289,195.57	11/09/2015	25/09/2015		344.28	ml	\$ 840.00	100	100	23		













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































