

Municipio Pihuamo
Informativa Mensual de Obras en Proceso
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

(miles de pesos)

Dependencia ejecutora	Nombre de Obra	Localidad	Descripción de la obra u objeto del contrato	Modalidad de ejecución	Nombre del contratista	Número de contrato y convenio(s) de ampliación(es)	Importe de la obra y sus ampliaciones	Origen del recurso	Orden de Pago	Partida contable	Número de póliza (s)	Importe del Pago
MUNICIPIO DE PIHUAMO	ADOQUINADO DE CALLE EN EL AGOSTADERO	PIHUAMO	ADOQUINADO DE CALLE EN EL AGOSTADERO	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	\$639,656		2621, 2643, 2645, 2703, 2707,	1235-147-236	21-43-46-94-101	\$90,440
MUNICIPIO DE PIHUAMO	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL EN EL AGOSTADERO	PIHUAMO	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL EN EL AGOSTADERO	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	\$500,000		2601, 2613, 2614, 2622, 2623, 2631, 2642, 2644, 2647, 2704, 2705, 2706,	1235-148-236	5-15-16-25-26-30-41-45-48-96-98-100	\$244,464
MUNICIPIO DE PIHUAMO	CONSTRUCCION DE BAÑO EN LA PLOMOZA	PIHUAMO	CONSTRUCCION DE BAÑO EN LA PLOMOZA	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	\$9,165		2708, 2709,	1235-151-236	102-103-	\$9,165
MUNICIPIO DE PIHUAMO	CONSTRUCCION DE DRENAJE FRANCISCO I MADERO	PIHUAMO	CONSTRUCCION DE DRENAJE FRANCISCO I MADERO	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	\$4,092		2681, 2722,	1235-152-236	113-163-	\$4,092
MUNICIPIO DE PIHUAMO	CONSTRUCCION CORRAL DE MANEJO EN COLOMOS	PIHUAMO	CONSTRUCCION CORRAL DE MANEJO EN COLOMOS	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	\$105,000		2748,	1235-153-101	184-	\$105,000
MUNICIPIO DE PIHUAMO	REHABILITACION CAPILLA DEL GUAYABO	PIHUAMO	REHABILITACION CAPILLA DEL GUAYABO	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	\$150,000		61,	1235-154-101	61-	\$150,000
MUNICIPIO DE PIHUAMO	AMPLIACION RED ELECTRICA UNIDAD DE RIEGO	PIHUAMO	AMPLIACION RED ELECTRICA UNIDAD DE RIEGO	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	\$103,091		2723,	1235-155-236	173-	\$103,091
MUNICIPIO DE PIHUAMO	UNIDAD DE RIEGO LAS NARANJAS Y BARRERAS	PIHUAMO	UNIDAD DE RIEGO LAS NARANJAS Y BARRERAS	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	\$319,000		2746,	1235-156-236	182-	\$319,000
MUNICIPIO DE PIHUAMO	UNIDAD BASICA DE REHABILITACION 2DA ETAPA	PIHUAMO	UNIDAD BASICA DE REHABILITACION 2DA ETAPA	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	\$2,860,557		2721,	1236-080-406	111-112-162-	\$4,075

C. EVERARDO CONTRERAS LÓPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

C. BLANCA LUZ AGUILAR MONTES

FUNC. ENC. DE LA HACIENDA PÚBLICA

SELLO