

Municipio Casimiro Castillo
Informativa Mensual de Obras en Proceso
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

(miles de pesos)

Dependencia ejecutora	Nombre de Obra	Localidad	Descripción de la obra u objeto del contrato	Modalidad de ejecución	Nombre del contratista	Número de contrato y convenio(s) de ampliación(es)	Importe de la obra y sus ampliaciones	Origen del recurso	Orden de Pago	Partida contable	Número de póliza (s)	Importe del Pago
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	PAVIMENTACION DE 1.5 KM. DE CARRETERA DE ACCESO A LA RESOLANA 2DA. ETAPA CONECTANDO CON LA CARRETERA FEDERAL 80	CASIMIRO CASTILLO JALISCO	PAGO DE ESTIMACION, PAGO TOPOGRAFO, CADENERO Y PEON , TRASLADO DE MAQUINARIA	FONDEREG/01/2014	TAME INGENIERIA Y DISEÑO, S.A. DE RL. DE C.V.	PAVIMENTACION 1.5 KM. DE LA CARRETERA DE ACCESO A LA RESOLANA 2DA. ETAPA FEDERAL 80	\$1,518,091			6151		\$884,190
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACION DE DIFERENTES CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO	CASIMIRO CASTILLO JALISCO	FISM/01/2014 REHABILITACION DE DIFERENTES CAMINOS RURALES EN LE MUNICIPIO	FISM/01/2014	VARIOS	FISM/01/2014 REHABILITACION DE DIFERENTES CAMINOS RURALES EN LE MUNICIPIO	\$146,478			6151		\$32,386

C. SALVADOR DURAN NUÑEZ _____

PRESIDENTE MUNICIPAL



ASEJ2014-11-06-04-2015-1

C. JORGE GOMEZ BEJAR _____

FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HA

SELLO