

Municipio Teocuitatlán de Corona
Informativa Mensual de Obras en Proceso
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

(miles de pesos)

| Dependencia ejecutora | Nombre de Obra | Localidad | Descripción de la obra u objeto del contrato | Modalidad de ejecución | Nombre del contratista | Número de contrato y convenio(s) de ampliación(es) | Importe de la obra y sus ampliaciones | Origen del recurso | Orden de Pago | Partida contable | Número de póliza (s) | Importe del Pago |
|------------------------------------|---|----------------------|--|------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|---------------|------------------|----------------------|------------------|
| MUNICIPIO DE TEOCUIATLAN DE CORONA | EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS | LA RUEDA | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DE DICHA LOCALIDAD | ADJUDICACION DIRECTA | INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL SA DE CV | OP/001/FOCOCI/2017 | \$1,960,000 | | 2451 | 614 | E00583 | \$490,000 |
| MUNICIPIO DE TEOCUIATLAN DE CORONA | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO COLOR NATURAL, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y BANQUETAS EN CALLE JUAREZ COLONIAS DEL GAVILAN | COLONIAS DEL GAVILAN | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD | ADMINISTRACION DIRECTA | N/A | N/A | \$3,000,000 | | 2480 | 614 | E00590 | \$75,127 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

ING. CARLOS EDUARDO HERNANDEZ FLORES _____

PRESIDENTE MUNICIPAL



A5EJ2016-06-22-01-2018-1

LIC. ABRAHAM SANCHEZ OCHOA _____

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNIC

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

SELLO