



ASEJ

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
P O D E R L E G I S L A T I V O

ANEXO

MUNICIPIO:

Cocula, Jalisco.

OBRA PÚBLICA POR CONTR


Consecutivo	Nombre de la Obra	Dependencia Ejecutora	Ubicación		Oficio de autorización del Fondo o Programa 2019			Tipo de Adjudicación	Importe del Contrato y/o Presupuesto		Nombre de la Empresa
			Localidad	Coordenadas Geográficas	Fecha	Número	Importe		Sin IVA	Con IVA	
1	Electrificación y equipamiento de pozo profundo de agua potable, ubicado en la presa seca	H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco	Camichines	20°21'23.622" N 103°49'9.328" O	28 de Febrero	Sesión extraordinaria No. 8	\$ 1,082,923.22	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$933,554.50	\$ 1,082,923.22	Almiria Corporativo de Jalisco S. A. de C.V.
2	Ampliación eléctrica en la Calle Tabasco, Colonia Colinas de San Miguel	H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco	Cocula	20°22'29" N 103°48'56" O	28 de Febrero	Sesión extraordinaria No. 8	\$ 48,163.66	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$41,520.40	\$ 48,163.66	Departamento de Obras Públicas
3	Ampliación eléctrica en la Calle Avenida San Miguel	H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco	Cocula	22°31'26.1" N 103°49'3.728" O	28 de Febrero	Sesión extraordinaria No. 8	\$ 21,699.46	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$18,697.81	\$ 21,699.46	Departamento de Obras Públicas
4	Ampliación eléctrica en la calle Carretera Barra de Navidad	H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco	Los Parajes	20°20'51.878" N 103°53'29.348" O	27 de Mayo	Sesión Ordinaria No. 13	\$ 41,421.78	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$35,708.43	\$ 41,421.78	Departamento de Obras Públicas
5	Ampliación eléctrica en la calle Toribio Corona	H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco	La Saucedita	20°27'18.370" N 103°49'22.273" O	27 de Mayo	Sesión Ordinaria No. 13	\$ 9,360.35	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$6,174.85	\$ 9,482.83	Departamento de Obras Públicas
6	Reparación de techos del Edificio de la Escuela del Marachi	H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco	Cocula, Jalisco.	20°21'55.046" N 103°49'16.213" O	27 de Mayo	Sesión Ordinaria No. 13	\$ 130,693.72	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$112,667.00	\$ 130,693.72	Departamento de Obras Públicas
7	Impermeabilización de techos del Edificio de la Presidencia Municipal	H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco	Cocula, Jalisco.	20°21'55.632" N 103°49'22.055" O	27 de Mayo	Sesión Ordinaria No. 13	\$ 30,160.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$26,000.00	\$ 30,160.00	Departamento de Obras Públicas
8	Ampliación eléctrica en la calle Isabel Preciado entre la calle Ocampo y calle Agustín Yáñez	H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco	Cocula	20°22'14.823" N 103°49'16.389" O	28 de Agosto	Sesión Ordinaria No. 20	\$ 26,164.99	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$22,615.76	\$ 26,234.28	Departamento de Obras Públicas
9	Electrificación Colonia Nueva, ubicada entre las calles Tomas Ramirez, Hidalgo, Independencia e Isabel la Católica	H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco	Cofradía de la Luz	20°24'20.221" N 103°45'50.237" O	28 de Agosto	Sesión Ordinaria No. 20	\$ 699,544.33	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$603,055.46	\$ 699,544.33	Departamento de Obras Públicas
10	Electrificación calle María de Jesús Poltrón García	H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco	Tateposco	20°25'49" N 103°51'45" O	18 de Julio	Sesión Ordinaria No. 17	\$ 78,379.34	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$67,568.40	\$ 78,379.34	Departamento de Obras Públicas
11	Ampliación eléctrica en la Calle Guadalupe Victoria	H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco	Tateposco	20°26'18" N 103°51'38" O	27 de Mayo	Sesión Ordinaria No. 13	\$ 27,702.60	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$23,881.55	\$ 27,702.60	Departamento de Obras Públicas

A

ATO 2019

12 TOTAL	Importe Ejercicio			15 Número de Estimaciones	16 Fecha de Entrega del Anticipo	Periodo de Ejecución				Porcentaje de Avance al 31 dic.		23 Status de la obra	24 Observaciones y/o Aclaraciones
	13 Al 31 de Dic de 2019	14 A la fecha de la Auditoria				17 Fecha (contrato) Inicio	18 Termino	19 Adendum (si existió) Inicio	20 Termino	21 Fis.	22 Fin.		
\$ 1,082,923.22	\$ 1,082,923.22	\$ 1,082,923.22		3	08 de Marzo	04 de Marzo	18 de Agosto			100%	100%	Terminada	
\$ 48,163.66	\$ 48,163.66	\$ 48,163.66		1		12 de Marzo	20 de Mayo			100%	100%	Terminada	
\$ 21,690.00	\$ 21,690.00	\$ 21,690.00		1	05 de Marzo	01 de Marzo	10 de Junio			100%	100%	Terminada	
\$ 42,180.76	\$ 42,180.76	\$ 42,180.76		1	13 de Agosto	13 de Agosto	13 de Octubre			100%	102%	Terminada	
\$ 9,482.83	\$ 9,482.83	\$ 9,482.83		1	13 de Agosto	18 de Septiembre	30 de Octubre			100%	101%	Terminada	
\$ 125,280.00	\$ 125,280.00	\$ 125,280.00		1	07 de Junio	27 de Mayo	08 de Junio			100%	96%	Terminada	
\$ 22,272.00	\$ 22,272.00	\$ 22,272.00		1	07 de Junio	27 de Mayo	08 de Junio			100%	100%	Terminada	
\$ 26,234.28	\$ 26,234.28	\$ 26,234.28		1	13 de Septiembre	05 de Septiembre	12 de Noviembre			100%	100%	Terminada	
\$ 699,544.33	\$ 699,544.33	\$ 699,544.33		1	23 de Agosto	28 de Agosto	20 de Diciembre			100%	100%	Terminada	
\$ 92,340.72	\$ 92,340.72	\$ 92,340.72		1	23 de Agosto	23 de Agosto	27 de Noviembre			100%	118%	Terminada	
\$ 28,239.69	\$ 28,239.69	\$ 28,239.69		1	23 de Agosto	23 de Agosto	28 de Noviembre			100%	102%	Terminada	

12	Ampliación eléctrica en la calle Anastasio Plazola	H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco.	Agua Caliente	20°31'06" N 103°49'26" O	18 de Julio	Sesión Ordinaria No. 17	\$ 139,598.04	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$120,343.14	\$	139,598.04	Departamento de Obras Públicas
13	Ampliación eléctrica en la Calle Urzúa Flores	H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco.	La Estanzuela	20°28'40.374" N 103°51'39.655" O	18 de Julio	Sesión Ordinaria No. 17	\$ 133,870.19	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$115,405.34	\$	133,870.19	Departamento de Obras Públicas
14	Ampliación eléctrica en la calle del Trabajo	H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco.	Teleposco	20°26'25.754" N 103°51'52.886" O	15 de Noviembre	Sesión Ordinaria No. 29	\$ 43,531.06	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$37,526.78	\$	43,531.06	Departamento de Obras Públicas
15	Ampliación Eléctrica en la calle Andador Colima	H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco.	Cocula	20°22'36.817" N 103°48'44.774" O	15 de Noviembre	Sesión Ordinaria No. 29	\$ 23,142.02	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$19,950.02	\$	23,142.02	Departamento de Obras Públicas
16	Pavimentación asfáltica camino Santa Teresa - Cocula	H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco.	Santa Teresa	20°20'25.052" N 103°48'18.507" O	13 de Diciembre	Sesión Ordinaria No. 34	\$ 1,419,909.60	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$1,224,060.00	\$	1,419,909.60	Ing. Secundino Reynoso Reynoso (Persona física con actividad empresarial)
Sumas :									\$3,410,729.42	\$	3,956,446.13	



C. RENE TRUJILLO RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COCULA, JAL. 2018, 2021


C. RICARDO MIRANDA ESPINOZA
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COCULA, JAL. 2018, 2021


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COCULA, JAL. 2018, 2021



\$ 142,624.45	\$ 142,624.45	\$ 142,624.45	1	04 de Septiembre	26 de Septiembre	29 de Noviembre			100%	102%	Terminada	
\$ 21,255.19	\$ 21,255.19	\$ 21,255.19	1	29 de Octubre	29 de Octubre	29 de Diciembre			100%	100%	Terminada	
\$ 43,531.06	\$ 43,531.06	\$ 43,531.06	1	11 de Noviembre	11 de Noviembre	30 de Diciembre			100%	100%	Terminada	
\$ 23,203.20	\$ 23,203.20	\$ 23,203.20	1	11 de Diciembre	11 de Diciembre	30 de Diciembre			100%	100%	Terminada	
\$ 1,419,909.60	\$ 1,419,909.60	\$ 1,419,909.60	3	13 de Diciembre	16 de Diciembre	30 de Diciembre			100%	100%	Terminada	
\$ 3,848,874.99 \$ 3,848,874.99 \$ 3,848,874.99												


 C. JUAN CASTILLO
 ENCARGADO DEL PODER EJECUTIVO
 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 COCUILA, JAL.

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 DE COCUILA, JAL.
 2018 - 2021


 SECRETARIA GENERAL
 ENCARGADA DEL PODER EJECUTIVO
 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL
 DE COCUILA, JAL.

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 DE COCUILA, JAL.
 2018 - 2021



ANEXO B

MUNICIPIO:

COCUILA, JALISCO.

OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018

Consecutivo	Nombre de la obra	Localidad	Monto aprobado (presupuesto)	Montos pagados de la obra						Plazo de ejecución		Situación operativa de la obra	Observaciones
				Mano de obra	Materiales y suministros	Renta de maquinaria y equipo	Otros	Total	Fecha de inicio	Fecha de término			
1	Remodelación de baños de la Escuela Primaria Benito Juárez	Cocula	\$ 208,102.30	74,005.86	107,130.24	0.00	\$	181,136.10	04 de Marzo	23 de Marzo	OPERA		
2	Mantenimiento de baños y techos de la Escuela Primaria Adrían Puga	Cocula	\$ 172,713.16	109,675.13	63,356.20	0.00	\$	173,031.33	04 de Marzo	23 de Marzo	OPERA		
3	Construcción de empedrado en la Calle Juan de la Cruz Romero, Colonia Lázaro Cárdenas	Cocula	\$ 768,161.60	291,928.54	322,467.86	70,810.00	\$	685,204.40	18 de Marzo	22 de Junio	OPERA		
4	Colocación de estructura cubierta con lona en Escuela Primaria Jesús González Gallo	Contrada de la Luz	\$ 228,763.00	92,639.48	136,784.52	0.00	\$	229,423.00	02 de Junio	12 de Septiembre	OPERA		
5	Entronque y continuación del entubamiento de agua pluvial	San Nicolás	\$ 307,428.54	66,600.00	252,489.89	4,640.00	\$	323,729.89	01 de Julio	20 de Julio	OPERA		
6	Construcción de bodega en la Escuela Primaria Cuauhtémoc	Cocula, Jalisco	\$ 203,664.30	90,450.32	80,076.71	0.00	\$	170,527.03	15 de Julio	24 de Agosto	OPERA		
7	Empedrado tradicional en la calle Arceador Beñin, Colonia La Rinconada	Cocula, Jalisco	\$ 158,260.80	64,515.01	67,973.50	8,410.00	\$	140,898.51	22 de Julio	17 de Agosto	OPERA		
8	Reparación del techo del salón de Niños Andrés Bello	La Saucedita	\$ 159,663.24	93,516.15	64,012.47	0.00	\$	157,528.62	08 de Julio	03 de Agosto	OPERA		
9	Restauración conservación y mantenimiento del Portal Avator Obregon	Cocula	\$ 371,760.00	257,753.00	164,780.00	0.00	\$	422,533.00	15 de Julio	19 de Octubre	OPERA		
10	Instalación de red de drenaje en la calle Urzua Flores	La Estanzuela	\$ 66,153.23	21,142.20	22,222.86	9,200.00	\$	52,565.06	26 de Agosto	31 de Agosto	OPERA		
11	Construcción de 100 M de red de drenaje en la calle Francisco Alcalá	Contrada de la Luz	\$ 57,973.16	28,124.08	33,387.12	11,600.00	\$	73,111.20	23 de Septiembre	05 de Octubre	OPERA		
12	Impresabilización y reparación de muros del Edificio del Centro de Salud de la Colonia Lázaro Cárdenas	Cocula	\$ 116,163.50	99,761.00	31,272.07	0.00	\$	131,033.07	12 de Agosto	30 de Septiembre	OPERA		
13	Construcción de Domo en Patio Cuvo de la Escuela Primaria Ica Farias	Cocula	\$ 202,735.08	54,374.92	148,741.00	0.00	\$	203,115.92	27 de Agosto	14 de Noviembre	OPERA		
14	Red de Drenaje en la Calle Miguel Hidalgo	Camajana	\$ 102,681.66	12,189.25	29,417.00	0.00	\$	41,605.25	12 de Agosto	24 de Agosto	OPERA		
15	Empedrado tradicional en la calle Miguel Hidalgo	Camajana	\$ 162,154.23	63,374.21	79,655.16	0.00	\$	143,029.37	02 de Septiembre	21 de Septiembre	OPERA		
16	Construcción de Red de Agua Potable en la Calle Elias Nandino	La Saucedita	\$ 41,787.52	22,608.71	19,955.83	12,000.00	\$	54,564.54	09 de Septiembre	30 de Septiembre	OPERA		
17	Construcción de Red de Drenaje en la Calle Elias Nandino	La Saucedita	\$ 312,063.81	96,890.65	140,004.72	40,000.00	\$	276,895.37	02 de Septiembre	03 de Octubre	OPERA		
18	Empedrado tradicional en el camino Santa Teresa al Chivalillo	Santa Teresa Chivalillo	\$ 1,088,944.14	609,505.60	747,819.02	0.00	\$	1,357,324.62	26 de Agosto	26 de Octubre	OPERA		
19	Restauración conservación y mantenimiento del Portal Hidalgo	Cocula	\$ 241,405.94	81,170.04	145,167.40	0.00	\$	228,337.44	05 de Agosto	19 de Octubre	OPERA		
20	Empedrado tradicional en la calle Sabas Reyes Traccamento El Resero	Cocula	\$ 888,855.81	210,494.40	262,175.60	119,800.00	\$	592,470.00	28 de Octubre	02 de Diciembre	OPERA		
21	Reparación de techo de aula de la Escuela Primaria Adolfo López Matos	El Saucillo	\$ 193,062.40	108,804.32	49,113.04	0.00	\$	157,917.36	07 de Octubre	26 de Octubre	OPERA		
22	Reparación de la Escuela Primaria Emilio Zapata	La Estanzuela	\$ 243,422.00	91,148.80	152,273.20	0.00	\$		07 de Diciembre	28 de Diciembre	OPERA		

TOTAL

\$ 6,313,940.41 \$ 2,640,667.67 \$ 2,342,273.20 \$ 1,400.00

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE COCUILA, JALISCO
2018
2022

C. RICARDO MIRANDA ESPINOZA
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE COCUILA, JALISCO
2018
2022

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE COCUILA, JALISCO
ENCARGADO DE LA SECRETARÍA