

SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE SAN JULIAN, JALISCO.

**JALISCO**  
GOBIERNO DEL ESTADO



### DATOS TECNICOS DE LA OBRA

CONTRATO	ACCIÓN	TIPO DE UNIDAD	MUNICIPIO	AVANCE FISICO GENERAL
SSJ-OPD-008/2015	CONSTRUCCIÓN	CENTRO DE SALUD	SAN JULIAN, JALISCO	10%

### MONTOS CONTRATADOS

RECURSO	ALCANCE DE LA OBRA	AVANCES	CONTRATADO	ADEUDO
RECURSO ESTATAL	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE SAN JULIAN, JALISCO.	FINANCIERO: 25% FISICO: 10%	\$8,324,406.73	\$6,243,305.05

NOTAS: INFORMACIÓN A MAYO 2016