

SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



DATOS TECNICOS DE LA OBRA

CONTRATO	ACCIÓN	TIPO DE UNIDAD	MUNICIPIO	AVANCE FISICO GENERAL
SSJ-OPD-009/2015	CONSTRUCCIÓN	CENTRO DE SALUD	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	100%

MONTOS CONTRATADOS

RECURSO	ALCANCE DE LA OBRA	AVANCES	CONTRATADO	ADEUDO
RECURSO ESTATAL	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO	FINANCIERO: 97% FISICO: 100%	\$8,599,885,76	\$254,166.34

NOTAS: INFORMACIÓN A MAYO 2016