

Nota aclaratoria: esta es toda la información encontrada en los expedientes disponibles de esta dirección.

Nombre de la Dependencia o Unidad Municipal ejecutora	Obras publicas
Nombre completo de la obra	Empedrado Ahogado en cemento
Localidad	Calle Francisco Villa, Municipio El Arenal
Partida presupuestal	\$ 1,073,149.39
Origen del recurso con que se financio la obra (propios, federales, estatales mezclas de recursos indicando montos, etc.)	Recurso Municipal (pago de impuestos)
Cuenta contable	No existe
Sub-cuenta contable	No existe
Modalidad de ejecucion (adjudicacion directa, concurso por invitacion, licitacion publica, administracion directa.)	Adjudicacion Directa
Descripcion de la obra u objeto del contrato	Construccion de Empedrado Ahogado en cemento
Nombre del contratista o ejecutor (a) de la obra	Inmobiliaria Tango s.a. de c.v.
Numero de contrato y convenio(s) de ampliacion(es), en caso de existir estos.	No contiene
Importe de la obra y de sus ampliaciones en caso de existir estas.	\$ 1,073,749.36
Periodo de ejecucion de la obra.	Inicio 09 de Julio del 2012 y Tèrmino el 09 de Agosto del 2012
Monto ejercido durante el periodo fiscal a revisar (2012).	\$ 1,073,749.36
Por mes, relacion de numeros de polizas, folios u ordenes de pago, con importe por poliza, folio u orden de pago, en conjunto o indistintamente, total mensual y monto total ejercido, correspondientes a cada obra reportada, sugun lo asentado en la cuenta publica del periodo fiscal a revisar (2012).	No contiene relacion
Avance fisico de la obra al 31 de diciembre de 2012.	100%
Avance financiero de la obra al 31 de diciembre del 2012.	100%
Estado de situacion de la obra al 31 de diciembre de 2012 (en proceso, terminada, suspendida, rescindida, etc.)	Terminada