



**El Arenal**

Gobierno Municipal 2015-2018

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL ARENAL, JALISCO, 2015-2018.

DEPENDENCIA: OBRAS PUBLICAS  
N° DE OFICIO 009/2017-OP-ARL  
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

**LEONARDO CHAVIRA VILLEGAS**  
**TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA**  
**PRESENTE:**

Por medio de la presente le envié un cordial saludo y a la vez le hago entrega en forma impresa de la información solicitada bajo oficio sin número, el pasado 03 de Enero del presente año, con respecto a las Obras Publicas que realiza el sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años, dentro del periodo del mes de Septiembre al mes de Diciembre del 2016.

Sin más por el momento agradezco la atención prestada al presente y quedo de usted como su atento y seguro servidor.

**ATENTAMENTE**

**"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION"**

**EL ARENAL, JALISCO; A 16 DE ENERO DEL 2017**



**ARQ. ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ**  
**DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**

[www.elarenal.jalisco.gob.mx](http://www.elarenal.jalisco.gob.mx)

General Marcelino García Barragán No. 99, El Arenal, Jal. Teléfono: (374) 7480266

RELACION DE OBRAS EJECUTADAS 2016

| No. | DESCRIPCIÓN DE OBRA   | UBICACIÓN             | RAMO/PROGRAMA  | EJECUTOR   | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | SUPERVISOR     | COSTO INICIAL   | COSTO FINAL     | COSTO TOTAL     | FINANCIAMIENTO DE LA OBRA   | M2 CONSTRUIDOS                   | BENEFICIARIOS DIRECTOS | BENEFICIARIOS INDIRECTOS | AVANCE FÍSICO |
|-----|---|-----------------------|--|--|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|
| 1   | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. AVELINO RUIZ Y PAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE JESUS GARCAI | EL ARENAL, JALISCO    | CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERSION/CONVENIO "F" 2015        | NAOI S.A. DE C.V.                                  | POR CONTRATO           | OBRAS PUBLICAS | \$ 3,000,000.00 | \$ 3,000,000.00 | \$ 3,000,000.00 | 100% FEDERAL                | 1,345.86 M2 Y 2,800.00 M2        | 100% DE LA POBLACION   | 100% DE LA POBLACION     | 100%          |
| 2   | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PADRE ROMO  | EL ARENAL, JALISCO    | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS 2016) | ORGANIZACION MODERNA DE CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | POR CONTRATO           | OBRAS PUBLICAS | \$ 246,589.81   | \$ 246,589.81   | \$ 246,589.81   | 100% FEDERAL                | 104.00 ML                        | 85.00                  | 85.00                    | 100%          |
| 3   | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE Y COLOCACION DE ADOQUINES CALLE 5 DE LA DELEGACION DE HUAXTLA  | DELEGACION DE HUAXTLA | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016   | ERNESTO AGUSTIN VALLE VAZQUEZ                      | POR CONTRATO           | OBRAS PUBLICAS | \$ 1,478,859.60 | \$ 1,478,859.60 | \$ 1,478,859.60 | 100% FEDERAL                | 159.80 ML, 169.87 ML Y 198.00 M2 | 300.00                 | 100% DE LA POBLACION     | 100%          |
| 4   | PAVIMENTO HIDRAULICO, NACHUELO Y BANQUETAS EN LA CALLE SALVADOR ALLENDE 1ra. ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL         | EL ARENAL, JALISCO    | FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG 2016) | PROINGCO S.A. DE C.V.                              | POR CONTRATO           | OBRAS PUBLICAS | \$ 3,333,333.34 | \$ 3,333,333.34 | \$ 3,333,333.34 | 50% ESTATAL Y 50% MUNICIPAL | \$ 2,853.73                      | 100% DE LA POBLACION   | 100% DE LA POBLACION     | 100%          |
| 5   | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SALVADOR ALLENDE LADO ORIENTE "LA PROVIDENCIA"        | EL ARENAL, JALISCO    | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS 2016) | MIRIAM SUSANA MARTINEZ GARCIA                      | POR CONTRATO           | OBRAS PUBLICAS | \$ 560,663.67   | \$ 560,663.67   | \$ 560,663.67   | 100% FEDERAL                | 201.00 ML Y 214.00 ML            | 150.00                 | 150.00                   | 100%          |



*[Handwritten signature]*