



Secretaría de Infraestructura  
y Obra Pública

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

2264

**XXX SESIÓN ORDINARIA  
DEL  
SUBCOMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL FIDEICOMISO  
PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL  
"FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA"**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a las 12:00 horas del 31 de Julio de 2013, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, se llevó a cabo la Sesión Ordinaria XXX del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos, con los siguientes integrantes: **Mtro. Gerardo Castillo Torres**, Director General Jurídico de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas y suplente ante el Subcomité Técnico; **Lic. Luis Alfonso Valdivia Cárdenas**, Coordinador de Proyectos Estratégicos de la Secretaría General de Gobierno y representante ante el Subcomité Técnico; **Ing. Roberto Dávalos López**, Secretario de Infraestructura y Obra Pública, Secretario Técnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Guadalajara y titular ante el Subcomité Técnico; **Arq. Francisco Javier de Alba Martínez**, Director de Gestión Metropolitana y Programas Especiales de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y suplente ante el Subcomité Técnico; **Lic. Luis Enrique Barboza Niño**, Director General de Verificación y control de Obra de la Contraloría del Estado y suplente ante el Subcomité Técnico; **Lic. Francisco Javier Lares Ceballos**, Director de Área de Programación Municipal de la Subsecretaría de Planeación y representante ante el Subcomité Técnico; **Lic. Ma. Luisa Gabriela Ramírez Oliva**, Delegada Estatal de BANOBRAS; **Ing. José Luis Saenz Vergara**, Subcoordinador de Programas de la SEDATU y suplente ante el Subcomité Técnico; **Mtro. Armando Romero Barajas**, Subdelegado de Planeación de la SEMARNAT y suplente ante el Subcomité Técnico; bajo el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Bienvenida
2. Reporte de Avances Físicos – Financieros:
  - 2001 – 2006
  - 2008
  - 2009
  - 2010
  - 2011
  - 2012
3. Reporte de avance de los Proyectos Metropolitanos 2013
4. Reporte de reprogramación del ejercicio fiscal 2012
5. Asuntos varios

**PUNTO 1. Bienvenida**

El Ing. Roberto Dávalos López, Secretario de Infraestructura y Obra Pública y Secretario Técnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Guadalajara, ofrece la bienvenida a los asistentes a la XXX SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA.



Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

## PUNTO 2. Reporte de Avances Físicos – Financieros

### • Ejercicio 2001 – 2006

El Ing. Roberto Dávalos López, Secretario de Infraestructura y Obra Pública y Secretario Técnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Guadalajara instruye al Arq. Francisco Javier de Alba Martínez para que informe los Avances Financieros y acciones 2001 – 2006, correspondientes a los reportes presentados por los responsables de la operación, contenidos en el siguiente cuadro, con cifras al 30 de Junio de 2013.

En cumplimiento a lo anterior, el Arq. Francisco Javier de Alba Martínez, señala lo siguiente.

NOMBRE DE LA OBRA	1	2	3	4	5	6	7	8
	INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	SALDO POR CONTRATAR	EJERCIDO	SALDO DE OBRAS EN PROCESO	SALDO DE OBRAS FINIQUITADAS	AVANCE FINANCIERO JUNI/2013	AVANCE FÍSICO JUNI/2013
<b>EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL</b>	\$77,469,973.30	\$74,174,959.53	\$790,728.43	\$71,840,216.38	\$2,650,658.61	\$2,188,369.88	93%	66%
Ampliación de la Carretera Juanacatlán-San Antonio Juanacatlán-Puente Grande, segunda etapa en el Municipio de Juanacatlán	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	100%	0%
Construcción del Puente sobre Av. López Mateos en el Sistema Lázaro Cárdenas (2da etapa)	\$40,000,000.00	\$39,209,280.98	\$790,719.02	\$39,160,258.53	\$49,022.45	\$0.00	98%	100%
Puentes Peatonales	\$12,001,708.74	\$12,001,699.33	\$9.41	\$11,904,348.51	\$97,350.82	\$0.00	99%	100%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$72,001,708.74</b>	<b>\$71,210,980.31</b>	<b>\$790,728.43</b>	<b>\$71,064,607.04</b>	<b>\$146,373.27</b>	<b>\$0.00</b>		
<b>OBRAS CON PROCEDIMIENTO LEGAL PENDIENTES DE FINIQUITO.</b>								
Av. López Mateos -Manuel Acuña	\$621,010.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$621,010.76	\$0.00	0%	0%
Validadés Mitahuacán	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	0%	0%
Sanearmiento Cuenca del Ahogado	\$2,963,979.22	\$2,963,979.22	\$0.00	\$775,609.34	\$0.00	\$2,188,369.88	26%	100%
Av. Malecón	\$883,274.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883,274.58	\$0.00	0%	0%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$5,468,264.56</b>	<b>\$2,963,979.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$775,609.34</b>	<b>\$2,504,285.34</b>	<b>\$2,188,369.88</b>		
Productos Financieros	\$607,806.12	\$19,836.00	\$587,970.12	\$19,836.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$78,077,779.42</b>	<b>\$74,194,795.53</b>	<b>\$1,378,698.55</b>	<b>\$71,860,052.38</b>	<b>\$2,650,658.61</b>	<b>\$2,188,369.88</b>		

SALDO POR CONTRATAR = (1) MENOS (2)  
AVANCE FINANCIERO = (4) ENTRE (1)





Secretaría de Infraestructura  
y Obra Pública

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

• Ejercicio 2008

El Arq. Francisco Javier de Alba Martínez, a nombre de las instancias responsables de la operación, informa los Avances Financieros correspondientes a las acciones 2008, contenidos en el siguiente cuadro, con cifras al 30 de Junio de 2013:

NOMBRE DE LA OBRA	1	2	3	4	5	6	7	8
	INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	SALDO POR CONTRATAR	EJERCIDO	SALDO DE OBRAS EN PROCESO	SALDO DE OBRAS FINIQUITADAS	AVANCE FINANCIERO JUN/2013	AVANCE FÍSICO JUN/2013
<b>SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS</b>								
Ejecución de Infraestructura Vial y Peatonal								
Regulación, Adquisición de Suelo y Pago de Adeudos en el Anillo Periférico, desde Av. 8 de Julio hasta Camino a Colmilla incluyendo la modernización	\$37,298,946.09	\$37,298,946.09	\$0.00	\$37,298,946.09	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
Continuación de la construcción de terracerías obras complementarias pavimentación y señalamientos en el Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores - El Verde a Carretera Libre a Zapotlanejo, en los municipios de El Salto y Tlaquepaque	\$187,183,571.52	\$187,183,571.52	\$0.00	\$187,183,571.52	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
Conclusión de Grapa Sur del Nudo tutelár - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan	\$69,569,368.69	\$69,569,368.69	\$0.00	\$69,569,368.69	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
Construcción de Retorno deprimido en el Anillo Periférico y Av. Deportivo tramo sur, en el municipio de Tlaquepaque	\$29,879,690.91	\$29,879,690.91	\$0.00	\$29,879,690.91	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
Terminación de laterales en Nudo Colón - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque	\$74,215,882.75	\$74,215,882.75	\$0.00	\$74,215,882.75	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
Construcción de nodo y obras complementarias del Nudo San Isidro (Las Cañadas) - Periférico en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan	\$135,672,305.30	\$135,672,305.30	\$0.00	\$135,666,871.34	\$0.00	\$5,433.96	100.00%	100.00%
Construcción del Nudo Tramo II Ferracruzil - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque	\$61,623,509.89	\$61,623,509.89	\$0.00	\$61,623,509.89	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
Construcción de Nudo El Verde - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de El Salto	\$92,724,712.95	\$92,724,712.95	\$0.00	\$92,724,712.95	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
Construcción del Nudo Carretera Libre a Zapotlanejo - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en los municipios de El Salto y Tlajomulco de Zúñiga	\$9,465,002.54	\$9,465,002.54	\$0.00	\$9,465,002.54	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
Ampliación y modernización a 6 carriles del Anillo Periférico Sur, tramo Calle Ahualulco del Mercado a Av. Tomatlacas, en el municipio de Tonala	\$139,732,365.10	\$139,732,365.10	\$0.00	\$139,732,365.10	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
Trabajos urgentes de conservación periódica y rutinaria sobre el Periférico de Guadalajara	\$11,063,665.24	\$11,063,665.24	\$0.00	\$11,063,665.24	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
Nudo Periférico - Carretera Chapala	\$90,601,406.42	\$89,726,811.02	\$874,595.40	\$84,310,238.02	\$5,416,573.00	\$0.00	93.06%	99.70%
Construcción de Puentes Peatonales *	\$46,106,656.18	\$45,289,180.77	\$0.00	\$45,286,317.49	\$0.00	\$820,338.69	98.22%	100.00%
	\$985,137,083.58	\$983,445,012.77	\$874,595.40	\$978,020,142.53	\$5,416,573.00	\$825,772.65		
<b>SUBTOTAL</b>								
OBRAS HIDRÁULICAS METROPOLITANAS								
Construcción de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina en el municipio de Zapopan	\$181,166,298.38	\$181,166,298.38	\$0.00	\$181,166,298.38	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>\$1,166,303,381.96</b>	<b>\$1,164,611,311.15</b>	<b>\$874,595.40</b>	<b>\$1,159,186,440.91</b>	<b>\$5,416,573.00</b>	<b>\$825,772.65</b>	<b>99.00%</b>	<b>99.00%</b>

SALDO POR CONTRATAR = (1) MENOS (2)  
 SALDO DE OBRAS EN PROCESO = (2) MENOS (4)  
 SALDO DE OBRAS FINIQUITADAS = (1) MENOS (4) = SALDO DISPONIBLE  
 AVANCE FINANCIERO = (4) ENTRE (1)  
 \* La acción Puentes Peatonales incluye los Productos Financieros y su saldo se resguarda para pago de honorarios fiscales



Ejercicio 2009

Asimismo, el Arq. Francisco Javier de Alba Martínez, a nombre de las instancias responsables de la operación, informa los Avances Financieros correspondientes a las acciones 2009, contenido en el siguiente cuadro, con cifras al 30 de Junio de 2013:

NOMBRE DE LA OBRA	1	2	3	4	5	6	7	8
	INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	SALDO POR CONTRATAR	EJERCIDO	SALDO DE OBRAS EN PROCESO	SALDO DE OBRAS FINIQUITADAS	AVANCE FINANCIERO JUN/2013	AVANCE FÍSICO JUN/2013
<b>Ejecución de Infraestructura Vial y Peatonal</b>								
Construcción del Puente sobre Av. López Mateos en el Sistema Lázaro Cárdenas	\$323,359,778.80	\$323,185,964.36	\$173,794.44	\$323,182,886.40	\$0.00	\$3,097.96	100%	99%
Construcción de la Primera Fase del Nudo El Tapatio - Fraccionamiento Revolución	\$127,130,868.00	\$127,130,858.00	\$0.00	\$127,129,015.54	\$0.00	\$1,842.46	100%	100%
Conclusión del Nudo Periférico - Carretera Libre a Zapotlanejo	\$69,258,992.41	\$69,258,992.41	\$0.00	\$69,248,992.41	\$0.00	\$0.00	100%	100%
Conclusión del Nudo Periférico - Belisario Domínguez	\$88,507,455.28	\$88,507,455.28	\$0.00	\$88,100,287.00	\$407,168.28	\$0.00	100%	100%
Construcción de la Primera Fase del Boulevard Tonahuecas	\$41,423,731.73	\$41,423,731.73	\$0.00	\$41,423,729.84	\$0.00	\$1.89	100%	100%
Conservación y Modernización del Sistema Anillo Periférico	\$109,904,393.84	\$109,904,393.84	\$0.00	\$109,904,393.84	\$0.00	\$0.00	100%	100%
Conclusión de la ampliación a seis carriles del Periférico Oriente (Tonala)	\$59,837,113.04	\$59,837,113.04	\$0.00	\$59,837,113.04	\$0.00	\$0.00	100%	100%
Canal y Colector Pluvial Nueva España	\$59,540,528.19	\$59,540,528.19	\$0.00	\$59,540,528.19	\$0.00	\$0.00	100%	100%
Construcción de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina en el Municipio de Zapopan	\$119,173,048.66	\$119,173,048.66	\$0.00	\$119,173,048.66	\$0.00	\$0.00	100%	100%
Elaboración de estudios, regularización, adquisición de suelos, liberación de derechos de vía y pago de adeudos en el Anillo Periférico en sus tramos (I al VI), desde Av. 8 de Julio hasta Camino Colimilla y el tramo de Belisario Domínguez	\$52,665,271.99	\$52,153,849.14	\$511,422.85	\$50,975,337.79	\$1,178,511.35	\$0.00	97%	99%
Construcción de terrazas, obras complementarias, pavimentación y señalamientos en Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores-El Verde a Carretera Libre a Zapotlanejo, en los Municipios de El Salto y Tlaquepaque (I). SEGUNDA ETAPA	\$14,076,117.67	\$14,076,117.67	\$0.00	\$14,076,117.67	\$0.00	\$0.00	100%	100%
Terminación de laterales en Nudo Colón - Periférico en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque SEGUNDA ETAPA	\$22,208,816.86	\$22,208,816.86	\$0.00	\$22,208,816.86	\$0.00	\$0.00	100%	100%
Construcción del Nudo Tramo II Ferrocarril -Perif. en el Sistema Anillo Perif. anillo mpio de Tlaquepaque SEGUNDA ETAPA	\$28,725,228.00	\$28,725,228.00	\$0.00	\$28,725,228.00	\$0.00	\$0.00	100%	100%
Construcción de Puentes Peatonales (3) (Productos financieros)	\$30,014,747.63	\$29,975,735.71	\$39,011.92	\$29,975,735.71	\$0.00	\$0.00	100%	100%
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,145,026,082.10</b>	<b>\$1,145,101,852.89</b>	<b>\$74,229.21</b>	<b>\$1,143,511,230.35</b>	<b>\$1,585,679.63</b>	<b>\$4,942.31</b>	<b>100%</b>	<b>95%</b>

SALDO POR CONTRATAR = (1); MENOS (2)  
 SALDO DE OBRAS EN PROCESO = (3); MENOS (4)  
 SALDO DE OBRAS FINIQUITADAS = (1) - (2) - (3) - (4) = SALDO DISPONIBLE  
 AVANCE FINANCIERO = (4) ENTRE (1)





Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

• Ejercicio 2010

Avances Financieros correspondientes a las acciones 2010; contenidos en el siguiente cuadro, continua informando a nombre de las instancias responsables de la operación el Arq. Francisco Javier de Alba Martínez, con cifras al 30 de Junio de 2013:

NOMBRE DE LA OBRA	1	2	3	4	5	6	7	8
	INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	SALDO POR CONTRATAR	EJERCIDO	SALDO DE OBRAS EN PROCESO	SALDO DE OBRAS FINIQUITADAS	AVANCE FINANCIERO JUNI/2013	AVANCE FÍSICO JUNI/2013
<b>Ejecución de Infraestructura Vial y Peatonal</b>								
Construcción del Puente sobre Avenida López Máteos en el Sistema Lazcano Cardenas, Segunda Etapa, en el Municipio de Guadalajara.	\$152,841,323.38	\$152,841,323.38	\$0.00	\$145,307,773.11	\$7,533,550.27	\$0.00	95%	100%
Construcción de la Primera Fase del Nudo El Tapatio - Fraccionamiento Revolución, Segunda Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	\$110,673,607.46	\$110,673,607.46	\$0.00	\$110,518,161.37	\$0.00	\$155,443.09	100%	100%
Construcción de la Solución Vial San Ignacio Miño Obrero, Primera Etapa, en el Municipio de Zapopan	\$157,007,698.35	\$157,007,698.35	\$0.00	\$154,706,294.84	\$2,301,403.51	\$0.00	99%	99%
Conclusión del Nudo Periférico - Carretera Libre a Zapotlanejo, Segunda Etapa, en el Municipio de Tonalá.	\$26,848,467.36	\$26,848,467.36	\$0.00	\$26,848,467.36	\$0.00	\$0.00	100%	100%
Construcción del Nudo Periférico - Belisario Domínguez, Segunda Etapa, en el Municipio de Guadalajara.	\$44,694,533.40	\$44,694,533.40	\$0.00	\$44,694,533.40	\$0.00	\$0.00	100%	100%
Construcción del Nudo Periférico - Colón, Primera Etapa en el Municipio de Tlaquepaque	\$51,417,533.73	\$51,417,533.73	\$0.00	\$50,741,352.28	\$0.00	\$676,181.45	99%	100%
Elaboración de acciones específicas para la regularización, adquisición de suelo y obras para la conclusión del Tramo IV, Carretera Libre a Zapotlanejo Autopista Zapotlanejo - Tramo V Autopista a Zapotlanejo	\$175,008,401.77	\$173,250,816.66	\$1,757,585.11	\$173,242,007.25	\$8,809.41	\$0.00	99%	100%
Camino a Colmilla y modernización del anillo Periférico	\$50,012,650.42	\$49,900,238.26	\$112,412.16	\$47,202,334.84	\$2,697,903.42	\$0.00	94%	100%
Construcción del nudo Circunvalación - Juan Pablo II, Primera Etapa, en el Municipio de Guadalajara	\$21,823,433.60	\$21,823,433.60	\$0.00	\$21,823,433.60	\$0.00	\$0.00	100%	100%
Construcción de la Prolongación de la Avenida Colón, Segunda Etapa, En el Municipio de Tlajomulco de Zuñiga	\$10,354,973.51	\$10,354,973.51	\$0.00	\$10,354,973.51	\$0.00	\$0.00	100%	100%
Construcción de Puentes Peatonales	\$800,662,622.98	\$798,812,625.71	\$1,869,997.27	\$785,439,334.56	\$12,541,666.61	\$831,624.54	100%	100%
<b>SUBTOTAL</b>								
	\$800,662,622.98	\$798,812,625.71	\$1,869,997.27	\$785,439,334.56	\$12,541,666.61	\$831,624.54	100%	100%
<b>TRANSFERENCIA MUNICIPIOS*</b>								
Construcción del Paso a Dorsel Circunvalación - Avila Canacho, Primera Etapa, en el Municipio de Guadalajara	\$60,000,000.00	\$60,000,000.00	\$0.00	\$60,000,000.00	\$0.00	\$0.00	100%	100%
Construcción del Nudo Vial Las Juntas, Primera Etapa en el Municipio de Tlaquepaque	\$81,000,000.00	\$81,000,000.00	\$0.00	\$81,000,000.00	\$0.00	\$0.00	100%	60%
<b>SUBTOTAL MUNICIPIOS</b>								
	\$141,000,000.00	\$141,000,000.00	\$0.00	\$141,000,000.00	\$0.00	\$0.00	100%	60%
<b>Subtotal</b>								
	\$941,662,622.98	\$939,812,625.71	\$1,869,997.27	\$926,439,334.56	\$12,541,666.61	\$831,624.54	100%	100%
Productos financieros	\$48,374.41	\$25,056.00	\$23,318.41	\$25,056.00	\$0.00	\$23,318.41	96%	97%
<b>TOTAL</b>								
	\$941,709,997.39	\$939,837,681.71	\$1,893,315.68	\$926,464,390.56	\$12,541,666.61	\$854,942.95	96%	97%

SALDO POR CONTRATAR = (1) MENOS (2)  
 SALDO DE OBRAS EN PROCESO = (1) MENOS (4)  
 AVANCE FINANCIERO = (4) ENTRE (1)  
 \* RECURSOS TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO MEDIANTE CONVENIO



• Ejercicio 2011

Avances Financieros correspondientes a las acciones 2011, continua informando a nombre de las instancias responsables de la operación el Arq. Francisco Javier de Alba Martínez, contenidos en el siguiente cuadro, con cifras al 30 de Junio 2013:

NOMBRE DE LA OBRA	INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	SALDO POR CONTRATAR	EJERCIDO	SALDO DE OBRAS EN PROCESO	SALDO DE OBRAS FINIQUITADAS	AVANCE FINANCIERO JUNI/2013	AVANCE FÍSICO JUNI/2013
<b>Ejecución de Infraestructura Vial y Peatonal</b>								
Construcción del Paso a Desevel Circunvalación - Avila Camacho Segunda Etapa en el Municipio de Guadalajara	\$140,000,000.00	\$140,000,000.00	\$0.00	\$140,000,000.00	\$0.00	\$0.00	100%	100%
Construcción del nodo Circunvalación - Juan Pablo II, Segunda Etapa en el Municipio de Guadalajara	\$71,752,613.23	\$66,948,404.70	\$4,804,208.53	\$63,971,603.59	\$2,976,801.11	\$0.00	89%	95%
Construcción del nodo Periférico - Belisario Domínguez Tercera Etapa en el Municipio de Guadalajara	\$15,707,061.30	\$15,707,061.30	\$0.00	\$15,707,061.30	\$0.00	\$0.00	100%	100%
Construcción de la Ampliación de Avenida 8 de Julio tercera etapa en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga	\$78,367,187.19	\$78,367,187.19	\$0.00	\$78,367,187.19	\$0.00	\$0.00	100%	98%
Construcción de la Prolongación de la Avenida Colón Cuarta Etapa En el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga	\$76,323,942.07	\$76,323,942.07	\$0.00	\$76,319,931.30	\$1,004,010.77	\$0.00	99%	100%
Construcción del Nodo Periférico - Colón, Segunda Etapa en el Municipio de Tlaquepaque	\$92,131,139.17	\$92,049,197.78	\$81,941.39	\$91,976,679.34	\$72,518.44	\$0.00	100%	100%
Construcción del Boulevard Periférico Tonatecas, Tramo Carretera a Chapala-San Martín de las Flores, Tercera Etapa en el Municipio de Tlaquepaque	\$17,828,600.10	\$17,828,600.10	\$0.00	\$17,828,600.10	\$0.00	\$0.00	100%	100%
Construcción del Nudo vial Las Juntas Tercera Etapa en el Municipio de Tlaquepaque	\$44,905,455.40	\$43,165,874.24	\$1,739,581.16	\$27,840,746.27	\$15,325,127.97	\$0.00	62%	47%
Construcción de el Parque El Cerro del Cuatro, Tercera Etapa en el Municipio de Tlaquepaque	\$13,699,773.47	\$13,699,773.47	\$0.00	\$13,695,017.45	\$4,756.02	\$0.00	100%	100%
Construcción del Tramo Cuatro del Periférico de la Carretera Libre a Zapotlanejo a la Autopista México - Guadalajara, Primera Etapa, en el Municipio de Tonaliá	\$197,125,899.17	\$190,000,805.99	\$7,125,093.18	\$184,789,237.28	\$5,211,568.71	\$0.00	94%	98%
Conclusión del Nudo Periférico - Carretera Libre a Zapotlanejo Cuarta Etapa	\$21,065,561.82	\$20,818,487.00	\$247,074.82	\$20,818,487.00	\$0.00	\$0.00	99%	100%
Construcción del Nudo Periférico- Juan Palomar, Primera Etapa en el Municipio de Zapopan	\$93,031,860.24	\$93,031,860.24	\$0.00	\$91,775,216.29	\$1,256,643.95	\$0.00	99%	90%
Construcción de la Solución Vial San Ignacio-Hirfo Obiero, Segunda Etapa en el Municipio de Zapopan	\$37,733,981.00	\$36,684,445.52	\$1,049,535.48	\$36,684,445.52	\$0.00	\$0.00	97%	100%
Remiengo de recursos no comprometidos a la TESOFE				\$311,419.81				
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$899,673,074.16</b>	<b>\$884,625,639.60</b>	<b>\$15,047,434.56</b>	<b>\$859,085,632.44</b>	<b>\$25,651,426.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>95%</b>	<b>88%</b>
<b>Productos financieros</b>								
	\$1,290,969.64	\$15,428.00	\$1,275,541.64	\$15,428.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$900,964,043.80</b>	<b>\$884,641,067.60</b>	<b>\$16,322,976.20</b>	<b>\$859,101,060.44</b>	<b>\$25,651,426.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>95%</b>	<b>88%</b>

SALDO POR CONTRATAR = (1) MENOS (2)  
SALDO DE OBRAS EN PROCESO = (1) MENOS (4)  
AVANCE FINANCIERO = (4) ENTRE (1)





Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

• Ejercicio 2012

Avances Financieros correspondientes a las acciones 2012, continua informando a nombre de las instancias responsables de la operación el Arq. Francisco Javier de Alba Martínez, contenidos en el siguiente cuadro, con cifras al 30 de Junio de 2013:

NOMBRE DE LA OBRA	INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	SALDO POR CONTRATAR	EJERCIDO	SALDO DE OBRAS EN PROCESO	SALDO DE OBRAS FINIQUITADAS	AVANCE FINANCIERO JUN/2013	AVANCE FÍSICO JUN/2013
<b>Ejecución de Infraestructura Vial y Peatonal</b>								
Construcción de Hedo vial Las Juntas, Cuarta Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque	\$56,827,726.80	\$56,827,726.80	\$0.00	\$48,016,426.65	\$8,811,300.15	\$0.00	84%	87%
Construcción del Tramo IV del Periférico, de la Carretera Libre a Zapotlán en la Autopista México-Guadalajara, Segunda Etapa en el Municipio de Tonalá	\$41,203,830.73	\$41,203,830.73	\$0.00	\$40,750,945.49	\$452,885.24	\$0.00	99%	100%
Elaboración de acciones específicas para la regularización, adquisición de suelo y obras para la conclusión del Tramo IV Carretera Libre a Zapotlán—Autopista Zapotlán, Tramo V Autopista a Zapotlán—Camino a Colimilla, y modernización del anillo Periférico	\$374,916,009.09	\$374,382,100.00	\$533,909.09	\$362,258,350.39	\$12,123,749.61	\$0.00	97%	95%
Construcción del Tramo V y Nudo del Periférico, de la Autopista México-Guadalajara a Colimilla, Primera Etapa, en el Municipio de Tonalá	\$175,662,842.39	\$175,587,980.23	\$74,862.16	\$161,026,711.23	\$14,561,259.00	\$0.00	92%	92%
Construcción de la solución Vial Periférico-ITESO, Primera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque	\$83,230,032.06	\$83,230,032.06	\$0.00	\$77,956,187.86	\$5,273,844.20	\$0.00	94%	100%
Construcción de la Solución Vial Avenida Valarta-Avenida Independencia, Primera Etapa en el Municipio de Zapopan	\$74,815,251.19	\$74,815,251.19	\$0.00	\$69,058,340.64	\$5,756,910.55	\$0.00	92%	100%
Construcción de la Solución Vial Avenida Valarta-Avenida Central, Primera Etapa en el Municipio de Zapopan	\$88,309,113.52	\$88,309,113.52	\$0.00	\$79,712,511.95	\$8,596,601.57	\$0.00	90%	100%
Elaboración de estudios y Proyectos de infraestructura vial, hidráulica y equipamiento urbano	\$8,354,478.50	\$8,354,478.50	\$0.00	\$7,659,638.50	\$694,840.00	\$0.00	92%	97%
Comisiones bancaras por expedición de cheques				\$31,412.80				
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$903,319,284.28</b>	<b>\$902,710,513.03</b>	<b>\$608,771.25</b>	<b>\$846,470,525.51</b>	<b>\$56,271,400.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>Productos financieros</b>								
	\$877,022.79	\$0.00	\$877,022.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$904,196,307.07</b>	<b>\$902,710,513.03</b>	<b>\$1,485,794.04</b>	<b>\$846,470,525.51</b>	<b>\$56,271,400.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>94%</b>	<b>95%</b>

SALDO POR CONTRATAR = (1) MENOS (2)  
 SALDO DE OBRAS EN PROCESO = (1) MENOS (4)  
 AVANCE FINANCIERO = (4) ENTRE (1)

*(Handwritten signature and scribbles)*

*(Handwritten signature and scribbles)*



Secretaría de Infraestructura  
y Obra Pública

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

### PUNTO 3. Reporte de avance de los Proyectos Metropolitanos 2013

El Arq. Francisco Javier de Alba Martínez, da uso de la palabra a la Lic. Margarita González Jaso, la cual informa que el calendario de ministración de los recursos es modificado, siendo el siguiente:

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	Calendario de Ministración					
	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Construcción del tramo V y Nudo del Periférico de la Autopista México-Guadalajara a Colimilla. Segunda Etapa. en el municipio de Tonalá	50,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000	0	\$155,000,000.00
Ejecución de infraestructura urbana y equipamiento tramo IV y V del Periférico. en los municipios de Tonalá, Tlaquepaque y El Salto	20,000,000	20,000,000	10,000,000	0	0	\$50,000,000.00
Construcción del Nudo Vial Ramón Corona - López Mateos en la localidad de San Agustín - Lomas de Santa Anita. municipio de Tlajomulco de Zúñiga	50,000,000	25,000,000	25,000,000	0	0	\$100,000,000.00
Construcción del Nudo Vial Periférico - Juan de la Barrera. primera etapa. en el municipio de Tlaquepaque	20,000,000	20,000,000	17,000,000	15,000,000	0	\$72,000,000.00
Construcción de la solución vial Periférico - ITESO, segunda etapa. municipio de Tlaquepaque	20,000,000	3,000,000	0	0	0	\$23,000,000.00
Construcción del Nudo Vial Alcalde y Periférico. primera etapa. en el municipio de Zapopan	40,000,000	30,000,000	20,000,000	15,000,000	0	\$105,000,000.00
Construcción y rescate de espacios públicos urbanos de esparcimiento familiar Parque Solidaridad. Primera etapa. municipios de Guadalajara y Tonalá	20,000,000	20,000,000	12,000,000	10,000,000	0	\$62,000,000.00
Construcción y rescate de espacios públicos urbanos de esparcimiento familiar Parque Metropolitano. Primera Etapa. municipio de Zapopan	10,000,000	5,000,000	0	0	0	\$15,000,000.00
Construcción y rescate de espacios públicos urbanos de esparcimiento familiar Parque Agua Azul. Primera Etapa. municipio de Guadalajara	10,000,000	10,000,000	3,000,000	0	0	\$23,000,000.00
Construcción y rescate de espacios públicos urbanos de esparcimiento familiar Bosque del Agua. Primera Etapa. municipio de Zapopan	10,000,000	10,000,000	5,000,000	0	0	\$25,000,000.00
Construcción y rescate de espacios públicos urbanos de esparcimiento familiar Parque Lineal Normalistas. Primera Etapa. municipio de Guadalajara	10,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	\$20,000,000.00
Construcción y rescate de espacios públicos urbanos de esparcimiento familiar Parque Montenegro. Primera Etapa. municipio de El Salto	10,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	\$20,000,000.00
Construcción y equipamiento de red de bici pública metropolitana y zonas 30. primera etapa. Zona Metropolitana de Guadalajara	50,000,000	40,000,000	40,000,000	32,112,123	0	\$162,112,123.00
Construcción de Av. Prolongación Gigantes. municipio de Tonalá. Primera Etapa	25,000,000	10,000,000	10,000,000	5,000,000	0	\$50,000,000.00
	<b>\$345,000,000.00</b>	<b>\$238,000,000.00</b>	<b>\$187,000,000.00</b>	<b>\$112,112,123.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$882,112,123.00</b>

*[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]*

8 *[Handwritten signature]*





Secretaría de Infraestructura  
y Obra Pública

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

#### PUNTO 4. Reporte de reprogramación del ejercicio fiscal 2012

El Arq. Francisco Javier de Alba Martínez, presentó a consideración de los miembros del Subcomité, la reprogramación de economías y techos financieros para dar suficiencia presupuestal a las acciones del ejercicio fiscal 2012, la cual es la siguiente:

Nombre	Valor inicial de contratado	Economías Monto a Reprogramar (\$)		Valor Actual de contratado
		(-)	(+)	
Construcción del Nodo Vial Las Juntas, cuarta etapa, en el municipio de Tlaquepaque	56'827,726.80	505,458.78	0.00	56'322,268.02
Construcción del Tramo IV del Periférico, de la Carretera Libre a Zapotlanejo a la Autopista México-Guadalajara, Segunda Etapa en el Municipio de Tonalá.	41'203,830.73	452,885.24	0.00	40'750,945.49
Construcción del tramo V y Nodo del Periférico, de la Autopista México - Guadalajara a Colimilla, primera etapa, municipio de Tonalá	175'662,842.39	1'718,368.44	0.00	173'944,473.95
Construcción de la solución Vial Periférico-ITESO, Primera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	83'230,032.06	5'254,878.19	0.00	77'975,153.87
Construcción de la solución vial Avenida Vallarta - Avenida Independencia, primera etapa, en el municipio de Zapopan	74'815,251.19	2'389,104.73	0.00	72'426,146.46
Construcción de la solución vial Avenida Vallarta - Avenida Central, primera etapa, en el municipio de Zapopan	88'309,113.52	2'031,386.42	0.00	86'277,727.10
Elaboración de estudios y Proyectos de infraestructura vial, hidráulica y equipamiento urbano.			12'352,081.80	

Nombre	Valor inicial de captura	Monto a Reprogramar (\$)		Valor Actual de la obra
		(-)	(+)	
Elaboración de estudios y Proyectos de infraestructura vial, hidráulica y equipamiento urbano.	8'354,478.50	0.00	12'403,246.44	20'757,724.94
Construcción del Nodo Vial Las Juntas, cuarta etapa, en el municipio de Tlaquepaque	56'827,726.80	505,458.78	0.00	56'322,268.02
Construcción del Tramo IV del Periférico, de la Carretera Libre a Zapotlanejo a la Autopista México-Guadalajara, Segunda Etapa en el Municipio de Tonalá.	41'203,830.73	452,885.24	0.00	40'750,945.49
Construcción del tramo V y Nodo del Periférico, de la Autopista México - Guadalajara a Colimilla, primera etapa, municipio de Tonalá	175'662,842.39	1'718,368.44	0.00	173'944,473.95
Construcción de la solución Vial Periférico-ITESO, Primera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	83'230,032.06	5'254,878.19	0.00	77'975,153.87
Construcción de la solución vial Avenida Vallarta - Avenida Independencia, primera etapa, en el municipio de Zapopan	74'815,251.19	1'910,398.41	0.00	72'904,852.78
Construcción de la solución vial Avenida Vallarta - Avenida Central, primera etapa, en el municipio de Zapopan	88'309,113.52	1'684,234.59	0.00	86'624,878.93
Productos financieros	877,022.79	877,022.79	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>529'280,297.98</b>	<b>12'403,246.44</b>	<b>12'403,246.44</b>	<b>529'280,297.98</b>



Secretaría de Infraestructura  
y Obra Pública

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Asimismo la Lic. Margarita González Jaso, informa que en Sesión Ordinaria XXIX de fecha 29 de Mayo de 2013; existe un error en la reprogramación solicitada, el valor inicial de captura en la acción:

Construcción del tramo V y Nodo del Periférico, de la Autopista México – Guadalajara a Colimilla, primera etapa, en el municipio de Tonalá

Dice: \$169'677,849.53

Debe decir: \$169'143,940.44

Quedando el cuadro de reprogramación como sigue.

Nombre	Valor inicial de captura	Monto a Reprogramar (\$)		Valor Actual de la obra
		(-)	(+)	
Construcción del Nodo vial Las Juntas, cuarta etapa, en el municipio de Tlaquepaque	60'343,885.65	3'516,158.87	0.00	56'827,726.78
Construcción de la solución vial Periférico – ITESO, primera etapa, en el municipio de Tlaquepaque	83'232,673.75	2,641.69	0.00	83'230,032.06
Elaboración de estudios y proyectos de infraestructura vial, hidráulica y equipamiento urbano	8'358,878.50	4,400.00	0.00	8'354,478.50
Productos financieros	2'995,701.39	2'995,701.39	0.00	0.00
Construcción del tramo V y Nodo del Periférico, de la Autopista México – Guadalajara a Colimilla, primera etapa, en el municipio de Tonalá	169'143,940.44	0.00	6'518,901.95	175'662,842.39
<b>Total</b>	<b>324'075,079.73</b>	<b>6'518,901.95</b>	<b>6'518,901.95</b>	<b>324'075,079.73</b>

#### PUNTO 5. Asuntos varios

##### Reporte de reprogramación de saldos sin contratar y economías del ejercicio fiscal 2009

El Arq. Francisco Javier de Alba Martínez, da uso de la palabra a la Lic. Margarita González Jaso, la cual informa que derivado del ejercicio fiscal 2009 existen saldos sin contratar y economías, los cuales se solicita se reprogramen para dar suficiencia presupuestal a otras acciones y estar en condiciones del cierre fiscal ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; dicha reprogramación es la siguiente:

Nombre	Valor inicial de captura	Economías Monto a Reprogramar (\$)		Valor Actual de la obra
		(-)	(+)	
Construcción del Puente sobre Av. López Mateos en el Sistema Lázaro Cárdenas	323,185,984.36	3,097.96	0.00	323,182,886.40
Construcción de la Primera Fase del Nodo El Tapatio - Fraccionamiento Revolución	127,130,858.00	1,842.46	0.00	127,129,015.54
Construcción de la Primera Fase del Boulevard Tonaltecas	41,423,731.73	1.89	0.00	41,423,729.84
Elaboración de estudios, regularización, adquisición de suelos, liberación de derechos de vía y pago de adeudos en el Anillo Periférico en sus tramos (I al V): desde Av. 8 de Julio hasta Camino Colimilla y el tramo de Belisario Domínguez.	52,153,849.14	25,128.04	0.00	52,128,721.10

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





Secretaría de Infraestructura  
y Obra Pública

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Nombre	Valor inicial de captura	Monto a Reprogramar (\$)		Valor Actual de la obra
		(-)	(+)	
Construcción del Puente sobre Av. López Mateos en el Sistema Lázaro Cárdenas	323,359,778.80	176,892.40	0.00	323,182,886.40
Construcción de la Primera Fase del Nudo El Tapatío - Fraccionamiento Revolución	127,130,858.00	1,842.46	0.00	127,129,015.54
Construcción de la Primera Fase del Boulevard Tonaltecas	41,423,731.73	1.89	0.00	41,423,729.84
Construcción de Puentes Peatonales (3) (Productos financieros)	30,014,747.63	39,011.92	0.00	29,975,735.71
Elaboración de estudios, regularización, adquisición de suelos, liberación de derechos de vía y pago de adeudos en el Anillo Periférico en sus tramos (I al V): desde Av. 8 de Julio hasta Camino Colimilla y el tramo de Belisario Domínguez.	52,665,271.99	0.00	217,748.67	52,883,020.66
<b>Total</b>	<b>574,594,388.15</b>	<b>217,748.67</b>	<b>217,748.67</b>	<b>574,594,388.15</b>

El Arq. Francisco Javier de Alba Martínez, informa una vez dados a conocer todos los puntos del orden del día, procede a la autorización y a la lectura de los:

#### ACUERDOS

##### Acuerdo 30/01 Subcomité

Los integrantes del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos recomiendan por unanimidad al Comité Técnico autorizar los reportes de los avances físicos – financieros, correspondientes a los ejercicios 2001 – 2006, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, con cifras al 30 de Junio de 2013.

##### Acuerdo 30/02 Subcomité

Los miembros del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos recomiendan por unanimidad al Comité Técnico autorizar el reporte y el calendario de ministración 2013.

##### Acuerdo 30/03 Subcomité

Los miembros del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos recomiendan por unanimidad al Comité Técnico autorizar la reprogramación del ejercicio fiscal 2012.

##### Acuerdo 30/04 Subcomité

Los miembros del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos recomiendan por unanimidad al Comité Técnico autorizar el cambio de la sesión XXIX en la reprogramación del ejercicio fiscal 2012 de la acción "Construcción del tramo V y Nudo del Periférico, de la Autopista México – Guadalajara a Colimilla, primera etapa, en el municipio de Tonalá", que se corrige en ésta acta.

##### Acuerdo 30/05 Subcomité

Los miembros del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos recomiendan por unanimidad al Comité Técnico autorizar la reprogramación del ejercicio fiscal 2009 de los saldos sin contratar y las economías, para dar suficiencia presupuestal a otras acciones y estar en condiciones del cierre fiscal ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público




Secretaría de Infraestructura  
y Obra Pública

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO


Agotado el orden del día, el Ing. Roberto Dávalos López, concluyó la sesión.




Ing. Roberto Dávalos López  
Secretario de Infraestructura y Obra  
Pública y Secretario Técnico del Consejo




Mtro. Gerardo Castillo Torres  
Director General Jurídico de la  
Secretaría de Planeación,  
Administración y Finanzas y suplente  
ante el Subcomité



Lic. Luis Alfonso Valdivia Cárdenas  
Coordinador de Proyectos Estratégicos de  
la Secretaría General de Gobierno



Lic. Francisco Javier Lares Ceballos,  
Director de Área de Programación  
Municipal en la representación del Dr.  
David Gómez Álvarez, Coordinador  
General de Gestión Gubernamental de  
la Subsecretaría de Planeación y titular  
ante el Comité Técnico



Lic. Zaira E. Gómez Beracochea  
Secretaría de Actas del Subcomité Técnico  
de Evaluación de Proyectos

Esta hoja pertenece al Acta de la XXX Sesión Ordinaria del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso Público de Administración e Inversión del Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara, celebrada el 31 de Julio de 2013.