



Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública

**XXXI SESIÓN ORDINARIA
DEL
SUBCOMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL FIDEICOMISO
PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL
"FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA"**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a las 10:00 horas del 02 de Octubre de 2013, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, se llevó a cabo la Sesión Ordinaria XXXI del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos, con los siguientes integrantes: **Mtro. Gerardo Castillo Torres**, Director General Jurídico de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas y suplente ante el Subcomité Técnico; **M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz**, Directora General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, Prosecretario Técnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Guadalajara y suplente ante el Subcomité Técnico; **Arq. Francisco Javier de Alba Martínez**, Director de Gestión Metropolitana y Programas Especiales de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y suplente ante el Subcomité Técnico; **Mtra. Sonia Carolina Toro Morales**, Directora General de Política Social de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social y suplente ante el Subcomité Técnico; **Lic. Luis Enrique Barboza Niño**, Director General de Verificación y control de Obra de la Contraloría del Estado y suplente ante el Subcomité Técnico; **Mtro. José Martínez Graciliano**, Director de Planeación Institucional y representante del Mtro. Jaime del Río Monges, Coordinador General de Planeación de la COPLADE; **Lic. Ma. Luisa Gabriela Ramírez Oliva**, Delegada Estatal de BANOBRAS; **Ing. José Luis Saenz Vergara**, Subcoordinador de Programas de la SEDATU y suplente ante el Subcomité Técnico; bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Bienvenida
2. Reporte de Avances Físicos – Financieros:
 - 2001 – 2006
 - 2008
 - 2009 (cierre del ejercicio)
 - 2010
 - 2011
 - 2012
3. Reporte de Proyectos Metropolitanos 2013
4. Reporte de reprogramación de economías del ejercicio fiscal 2008, 2010 y 2011
5. Asuntos varios
 - Transferencia de recurso al Municipio de Tlaquepaque de la "Construcción de la solución vial Periférico – ITESO, segunda etapa"

PUNTO 1. Bienvenida

El Mtro. Gerardo Castillo Torres, ofrece la bienvenida a los asistentes a la XXXI SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, y da uso de la palabra al Arq. Francisco Javier de Alba Martínez, comunica los reportes respectivos.



Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

PUNTO 2. Reporte de Avances Físicos – Financieros

• Ejercicio 2001 – 2006

El Arq. Francisco Javier de Alba Martínez instruye a la Lic. Margarita González Jaso para que informe los Avances Financieros y acciones 2001 – 2006, contenidos en el siguiente cuadro, con cifras al 31 de Agosto de 2013. Informa que este recurso es de origen estatal que se transfirió en su momento al Fideicomiso. En el caso de las obras con procedimiento legal, en particular el Saneamiento Cuenca del Ahogado ya se llegó a un acuerdo jurídico, es un saldo que se considera como economía, por lo que se solicita que el recurso se reintegre al Estado ya que no se ejercerá.

La Lic. Ma. Luisa Gabriela Ramírez Oliva, menciona que se hará la revisión para clarificar la entrega.

NOMBRE DE OBRA	INVERSIÓN		AUDITORIO		ESTADO		SINDE		SALDO		AVANCE	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	CONTRATADO	CONTRATADO	CONTRATADO	CONTRATADO	CONTRATADO	CONTRATADO	CONTRATADO	CONTRATADO	CONTRATADO	CONTRATADO	CONTRATADO	CONTRATADO
EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL	\$77,469,973.30	\$74,174,959.53	\$790,728.43	\$71,840,216.38	\$2,650,658.61	\$2,188,369.88	93%					65%
Ampliación de la Carretera Juancacillán-San Antonio Juancacillo- Puente Grande, segunda etapa en el Municipio de Juancacillán.	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	100%					100%
Construcción del Puente sobre Av. López Mateos en el Sistema Lázaro Cárdenas (2da etapa)	\$40,000,000.00	\$39,209,280.98	\$790,719.02	\$39,160,258.53	\$49,022.45	\$0.00	98%					100%
Puentes Peatonales	\$12,001,708.74	\$12,001,699.33	\$9.41	\$11,904,348.51	\$97,350.82	\$0.00	99%					100%
	\$72,001,708.74	\$71,210,980.31	\$790,728.43	\$71,064,607.04	\$146,373.27	\$0.00						
SUBTOTAL OBRAS CON PROCEDIMIENTO LEGAL PENDIENTES DE FINQUITO.	\$621,010.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$621,010.76	\$0.00	0%					0%
Av. López Mateos -Manuel Acuña	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	0%					0%
Vialidades Ixtlahuacán	\$2,963,979.22	\$2,963,979.22	\$0.00	\$775,609.34	\$0.00	\$2,188,369.88	26%					100%
Saneamiento Cuenca del Ahogado	\$883,274.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883,274.58	\$0.00	0%					0%
Av. Malecón	\$5,468,264.56	\$2,963,979.22	\$0.00	\$775,609.34	\$2,604,286.34	\$2,188,369.88	0%					0%
SUBTOTAL Productos financieros	\$670,717.53	\$19,836.00	\$650,881.53	\$19,836.00	\$0.00	\$0.00	0%					0%
SUBTOTAL	\$77,469,973.30	\$74,174,959.53	\$790,728.43	\$71,840,216.38	\$2,650,658.61	\$2,188,369.88						

SALDO POR CONTRATAR = (1) MENOS (2)
 AVANCE FINANCIERO = (4) ENTRE (1)

Handwritten signatures and initials.

Handwritten signature and the number 2.



Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Ejercicio 2008

La Lic. Margarita González Jaso informa los Avances Financieros correspondientes a las acciones 2008, contenidos en el siguiente cuadro, con cifras al 31 de Agosto de 2013; mencionando que solo se tiene abierta la obra del Nodo Periférico - Chapala, se ingresará en fechas próximas la última estimación y regresar la amortización faltante; así mismo informa que de este ejercicio fiscal se pagan los honorarios fiduciarios por lo que se deberá de calcular el saldo final para el reintegro a la Federación y se haga el cierre de éste ejercicio fiscal.

Table with columns: NOMENCLATURA, INVERSIÓN AL CONTRATO, TERMINO, SALDO DE OBRAS FINIQUITADAS, SALDO DE OBRAS EN PROCESO, AVANCE FINANCIERO, AVANCE FINANCIADO, AVANCE FINANCIADO, AVANCE FINANCIADO. Rows include: SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO Y VALIADARES ALIMENTADORAS, Continúa de la construcción de terracerías, obras complementarias, pavimentación y señalamientos en el Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores - El Verde a Carretera Libre a Zapotlán, en los municipios de El Salto y Tlaquepaque, Construcción de Retorno deprimido en el Anillo Periférico y Av. Deportivo tramo sur, en el municipio de Tlaquepaque, Terminación de laterales en Nodo Colón - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque, Construcción de nodo y obras complementarias del Nodo San Isidro (Las Cañadas) - Periférico en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan, Construcción del Nodo Tramo II Ferrocarril - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque, Construcción de Nodo El Verde - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de El Salto, Construcción del Nodo Carretera Libre a Zapotlán - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en los municipios de El Salto y Tlaquepaque de Zúñiga, Ampliación y modernización a 6 carriles del Anillo Periférico Sur, tramo Calle Ahualulco del Mercado a Av. Tonaticas, en el municipio de Tonalá, Trabajos urgentes de conservación periódica y rutinaria sobre el Periférico de Guadaluajara, Nodo Periférico - Carretera Chapala, Construcción de Puentes Peatonales, OBRAS HIDRÁULICAS METROPOLITANAS, Construcción de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina en el Municipio de Zapopan.

Handwritten signature and initials

Handwritten signature

TOTAL GENERAL = \$1,166,352,280.16 - \$1,166,465,966.56 = -\$109,613,686.40
SALDO POR CONTRATAR = (1) MENOS (2)
SALDO DE OBRAS EN PROCESO = (2) MENOS (4)
SALDO DE OBRAS FINIQUITADAS = (1) MENOS (4) = SALDO DISPONIBLE
AVANCE FINANCIERO = (4) ENTRE (1)

* La acción Puentes Peatonales incluye los Productos Financieros y su saldo se resguarda para pago de honorarios fiduciarios.



Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Ejercicio 2009

Asimismo, informa los Avances Financieros correspondientes a las acciones 2009, contenido en el siguiente cuadro, con cifras al 31 de Agosto de 2013, mencionando que en la Elaboración de estudios, regularización, adquisición de suelos, liberación de derechos de vías se tiene un saldo por contratar y un saldo de obras en proceso, pero se cuenta con un oficio por parte de la Dirección Jurídica en donde están en tránsito los pagos de esta obra, con eso, el recurso se extingue y se finiquita y cierra éste ejercicio fiscal.

Table with 8 columns: NOMBRE OBRA, INVERSIÓN TOTAL, SALDO EN PROCESO, AVANCE FINANCIERO, SALDO POR CONTRATAR, AVANCE FINANCIERO, SALDO EN PROCESO, AVANCE FINANCIERO. Rows include 'SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS' and various construction projects.

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the table area.

Handwritten signature and the number '4' at the bottom right of the page.



Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Ejercicio 2010

Avances Financieros correspondientes a las acciones 2010; contenidos en el siguiente cuadro, con cifras al 31 de Agosto de 2013, se informa que en la obra Construcción del puente sobre Avenida López Mateos en el sistema Lázaro Cárdenas, y la obra del tramo IV, muestran particularidades jurídicas de precios extraordinarios de una sola empresa que también lo que quedara de economías se reprogramaría a derechos de vía para ser ejercidos que es en donde se tienen pendientes pagos.

Table with columns 1-8 representing financial data for various projects like 'SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS' and 'TRANSERENCIA MUNICIPIOS'. Includes sub-totals and general totals.

Handwritten signatures and initials on the left side of the page.

Handwritten signature and initials on the right side of the page.



Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Ejercicio 2011

Avances Financieros correspondientes a las acciones 2011, continua informando, con cifras al 31 de Agosto 2013, se informa que en este ejercicio fiscal aún se tiene acciones en proceso, en específico las obras Cerro del Cuatro y Nodo Periférico - Juan Palomar tienen saldos para reprogramación al tramo IV, ya que en esta acción existen trabajos pendientes.

Table with columns for project names, budget, and progress percentages. Includes sub-totals and a summary row for 'Productos financieros'.

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.



Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

• **Ejercicio 2012**
Avances Financieros correspondientes a las acciones 2012, continua informando, con cifras al 31 de Agosto de 2013:

NOMBRE DE OBRERA	INVERSIÓN TOTAL GOBERNADO		SALDO POR CONTRATAR		SALDO POR PROCESO		SALDO POR AVANCE		AVANCE FINANCIERO
	CONTRATAS	EFECTUADO	CONTRATAS	EFECTUADO	CONTRATAS	EFECTUADO	CONTRATAS	EFECTUADO	
SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO Y VALIDADES ALIMENTADORAS	\$890,359,597.14	\$880,359,597.14	\$14,275,389.03	\$855,816,616.69	\$34,542,980.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	97%
Construcción del Nudo vial Las Juntas, Cuarta Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	\$56,322,268.02	\$56,322,268.02	\$0.00	\$48,016,426.65	\$8,305,841.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	87%
Construcción del Tramo IV del Periférico, de la Carretera Libre a Zapotlanejo a la Autopista México-Guadalajara, Segunda Etapa en el Municipio de Tonalá.	\$40,750,945.49	\$40,750,945.49	\$0.00	\$40,750,945.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%
Elaboración de acciones específicas para la regularización, adquisición de suelo y obras para la conclusión del Tramo IV: Carretera Libre a Zapotlanejo-Autopista Zapotlanejo, Tramo V: Autopista a Zapotlanejo-Carrino a Colimilla, y modernización del anillo Periférico.	\$374,916,009.09	\$374,382,100.00	\$533,909.09	\$362,258,350.39	\$12,123,749.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	97%
Construcción del Tramo V y Nudo del Periférico, de la Autopista México-Guadalajara a Colimilla, Primera Etapa, en el Municipio de Tonalá.	\$173,944,473.95	\$173,870,777.70	\$73,696.25	\$161,611,051.24	\$12,259,726.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	95%
Construcción de la solución Vial Periférico-ITESO, Primera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	\$77,975,153.87	\$77,975,153.87	\$0.00	\$77,975,153.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%
Construcción de la Solución Vial Avenida Vallarta-Avenida Independencia, Primera Etapa en el Municipio de Zapopan.	\$72,426,146.46	\$72,426,146.46	\$0.00	\$72,289,298.56	\$136,847.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%
Construcción de la Solución Vial Avenida Vallarta-Avenida Central, Primera Etapa en el Municipio de Zapopan.	\$86,277,727.10	\$86,277,727.10	\$0.00	\$85,255,751.99	\$1,021,975.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%
Elaboración de estudios y Proyecciones de Infraestructura vial hidráulica y equipamiento urbano	\$20,757,724.94	\$8,354,478.50	\$12,403,246.44	\$7,659,638.50	\$694,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	37%
Comisiones bancarias por la expedición de cheques	\$31,412.80	\$31,412.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
SUBTOTAL	\$904,634,986.17	\$890,359,597.14	\$14,275,389.03	\$855,816,616.69	\$34,542,980.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	97%
Productos financieros	\$1,264,537.25	\$0.00	\$1,264,537.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
TOTAL	\$904,634,986.17	\$890,359,597.14	\$14,275,389.03	\$855,816,616.69	\$34,542,980.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	97%

SALDO POR CONTRATAR = (1) MENOS (2)
 SALDO DE OBRAS EN PROCESO = (1) MENOS (4)
 AVANCE FINANCIERO = (4) ENTRE (1)

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]



Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública

PUNTO 3. Reporte de avance de los Proyectos Metropolitanos 2013

La M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz, informa que hasta el momento no ha llegado ninguna ministración, derivado a que los ejercicios fiscales de años pasados presentan reprogramaciones de economías, cierres de obras que en su momento no fueron contratadas en tiempo y forma; por el momento se está contratando todas las acciones para que en el momento en que llegue el recurso empezar a ejercer el recurso.

PUNTO 4. Reporte de reprogramación de economías de los ejercicios fiscales 2008, 2010 y 2011

La Lic. Margarita González Jaso, menciona que derivado de los saldos en los ejercicios fiscales 2008, 2010 y 2011, es necesario reprogramar las economías de las acciones ya concluidas para estar en condiciones de hacer los cierres respectivos.

2008

Nombre	Valor inicial de captura	Monto a Reprogramar (\$)		Valor Actual de la obra
		(-)	(+)	
Construcción de nodo y obras complementarias del Nodo San Isidro (Las Cañadas) - Periférico en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan	135,672,305.30	\$5,433.96	\$0.00	\$135,666,871.34
Nodo Periférico - Carretera Chapala	90,601,406.42	\$1,097,871.96	\$0.00	\$89,503,534.46
Construcción de Puentes Peatonales	46,155,554.37	\$0.00	\$1,103,305.92	\$47,258,860.29
	272,429,266.09	1,103,305.92	1,103,305.92	\$272,429,266.09

2010

Nombre	Valor inicial de captura	Monto a Reprogramar (\$)		Valor Actual de la obra
		(-)	(+)	
Construcción del Puente sobre Avenida López Mateos en el Sistema Lázaro Cárdenas, Segunda Etapa, en el Municipio de Guadalajara.	\$152,841,323.38	\$403.68	\$0.00	\$152,840,919.70
Construcción de la Primera Fase del Nodo El Tapatio - Fraccionamiento Revolución, Segunda Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	\$110,673,607.46	\$155,443.09	\$0.00	\$110,518,164.37
Construcción de la Solución Vial San Ignacio-Niño Obrero, Primera Etapa, en el Municipio de Zapopan.	\$157,007,698.35	\$331,700.73	\$0.00	\$156,675,997.62
Construcción del Nodo Periférico - Colón, Primera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	\$51,417,533.73	\$676,181.45		\$50,741,352.28
Elaboración de acciones específicas para la regularización, adquisición de suelo y obras para la conclusión del Tramo IV: Carretera Libre a Zapotlanejo-Autopista Zapotlanejo, Tramo V: Autopista a Zapotlanejo-Camino a Colimilla, y modernización del anillo Periférico.	\$175,008,401.77	\$8,983.41		\$174,999,418.36
Construcción del nodo Circunvalación - Juan Pablo II, Primera Etapa, en el Municipio de Guadalajara.	\$50,012,650.42	\$112,412.16		\$49,900,238.26
Productos financieros	\$166,985.22		\$1,285,124.52	\$1,452,109.74
	\$697,128,200.33	\$1,285,124.52	\$1,285,124.52	\$697,128,200.33

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]



Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública

2011

Nombre	Valor inicial de captura	Monto a Reprogramar (\$)		Valor Actual de la obra
		(-)	(+)	
Construcción del Nodo Periférico - Colón, Segunda Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	\$92,131,139.17	\$154,459.87	\$0.00	\$91,976,679.30
Construcción de la Solución Vial San Ignacio-Niño Obrero, Segunda Etapa, en el Municipio de Zapopan.	\$37,733,981.00	\$1,049,535.48	\$0.00	\$36,684,445.52
Construcción del Nodo Periférico- Juan Palomar, Primera Etapa, en el Municipio de Zapopan.	\$93,031,860.24	\$1,251,948.27	\$157,133.60	\$91,937,045.57
Construcción de la Prolongación de la Avenida Colón, Cuarta Etapa, En el Municipio de Tlajomulco de Zuñiga	\$76,323,942.07	\$783,264.22	\$0.00	\$75,540,677.85
Construcción de el Parque El Cerro del Cuatro, Tercera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	\$13,699,773.47	\$4,766.02	\$0.00	\$13,695,017.45
Construcción del nodo Circunvalación - Juan Pablo II, Segunda Etapa, en el Municipio de Guadalajara.	\$71,752,613.23	\$7,718,522.22	\$0.00	\$64,034,091.01
Construcción del Nodo vial Las Juntas, Tercera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	\$44,905,455.40	\$1,739,581.16	\$0.00	\$43,165,874.24
Construcción del Tramo Cuatro del Periférico, de la Carretera Libre a Zapotlanejo a la Autopista México - Guadalajara, Primera Etapa, en el Municipio de Tonalá.	\$197,125,899.17	\$11,948,786.34	\$0.00	\$185,177,112.83
Productos financieros	\$1,743,071.47		\$24,493,719.98	\$26,236,791.45
Subtotal	\$628,447,735.22	\$33,752,319.78	\$24,650,853.58	\$628,447,735.22
(menos) Economías aplicadas		\$9,101,466.20		
		\$24,650,853.58	\$24,650,853.58	

PUNTO 5. Asuntos varios

Transferencia de recursos al municipio de Tlaquepaque de la "Construcción de la solución vial Periférico – ITESO, segunda etapa"

La M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz, informa que el Municipio de Tlaquepaque terminará la obra de "Construcción de la solución vial Periférico – ITESO, segunda etapa", por lo que se solicita recomendar al Comité Técnico la autorización para transferir \$23'000,000.00 (veintitrés millones de pesos 00/100 M.N.), del Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, una vez formalizado el convenio entre el Municipio y el Gobierno del Estado.

ACUERDOS

Acuerdo 31/01 Subcomité

Los integrantes del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos recomiendan al Comité Técnico autorizar el reintegro de recursos del programa 2001 – 2006, a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, una vez que se lleve a cabo una revisión con la Fiduciaria del finiquito de las acciones. Así mismo recomiendan por unanimidad al Comité Técnico autorizar los reportes de los avances físicos – financieros, correspondientes a los ejercicios 2001 – 2006, con cifras al 31 de Agosto de 2013.

Acuerdo 31/02 Subcomité

Los integrantes del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos recomiendan por unanimidad al Comité Técnico autorizar los reportes de avances físico – financiero de los ejercicios fiscales 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, con cifras al 31 de Agosto de 2013.



Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública


Acuerdo 31/03 Subcomité

Los miembros del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos recomiendan por unanimidad al Comité Técnico autorizar la reprogramación de economías de los ejercicios fiscales 2008, 2010 y 2011.


Acuerdo 31/04 Subcomité

Los miembros del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos recomiendan por unanimidad al Comité Técnico autorizar la transferencia de recursos al municipio de San Pedro Tlaquepaque por un monto de \$23'000,000.00 (VEINTITRES MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) para la obra "Construcción de la solución vial Periférico - ITESO, segunda etapa", con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, previa celebración del convenio entre el Municipio y el Gobierno del Estado.


Agotado el orden del día, la M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz, concluyó la sesión.




M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz
Directora General de Seguimiento,
Evaluación y Desarrollo Institucional de
la Secretaría de Infraestructura y Obra
Pública, Prosecretario Técnico del
Consejo y suplente ante el Subcomité
Técnico




Mtro. Gerardo Castillo Torres
Director General Jurídico de la
Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas y suplente
ante el Subcomité



Arq. Francisco Javier de Alba Martínez
Director de Gestión Metropolitana y
Programas Especiales y suplente ante
el Subcomité Técnico



Mtra. Sonia Carolina Toro Morales
Directora General de Política Social y
suplente ante el Subcomité Técnico



Lic. Zaira E. Gómez Beracoechea
Secretaria de Actas del Subcomité
Técnico de Evaluación de Proyectos

Esta hoja pertenece al Acta de la XXXI Sesión Ordinaria del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso Público de Administración e Inversión del Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara, celebrada el 02 de Octubre de 2013.