



Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública

**XXXII SESIÓN ORDINARIA
DEL
SUBCOMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL FIDEICOMISO
PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL
"FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA"**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a las 10:00 horas del 18 de Diciembre de 2013, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, se llevó a cabo la Sesión Ordinaria XXXII del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos, con los siguientes integrantes: **Mtro. Gerardo Castillo Torres**, Director General Jurídico de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas y suplente ante el Subcomité Técnico; **Lic. Luis Alfonso Valdivia Cárdenas**, Coordinador de Proyectos Estratégicos de la Secretaría General de Gobierno en representación del **Lic. Nicolás Orozco Ramírez**, Coordinador de Asesores y enlace Institucional y suplente ante el Subcomité; **Arq. Francisco Javier de Alba Martínez**, Director de Gestión Metropolitana y Programas Especiales de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y suplente ante el Subcomité Técnico; **Mtra. Sonia Carolina Toro Morales**, Directora General de Política Social de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social y suplente ante el Subcomité Técnico; **Mtro. César Eduardo Uribe Vera**, Director de Fideicomisos de la Subsecretaría de Planeación y suplente ante el Subcomité; **Mtra. Saida Barragán Ocampo**, Coordinador de Análisis, Evaluación y Seguimiento de COPLADE y representante del Arq. Jaime Aguilar Morales, Director General de Inversión Pública de la COPLADE; **Lic. Blanca Marlene Camacho** y representante de la **Lic. Ma. Luisa Gabriela Ramírez Oliva**, Delegada Estatal de BANOBRAS; bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Bienvenida
2. Reporte de Avances Físicos – Financieros:
 - 2001 – 2006
 - 2008
 - 2009 (cierre del ejercicio)
 - 2010
 - 2011
 - 2012
 - 2013
3. Reporte de reprogramación del ejercicio fiscal 2008, 2012 y 2013
4. Asuntos varios

PUNTO 1. Bienvenida

El Mtro. Gerardo Castillo Torres, ofrece la bienvenida a los asistentes a la XXXII SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, y da uso de la palabra al Arq. Francisco Javier de Alba Martínez, comunica los reportes respectivos.



Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

PUNTO 2. Reporte de Avances Físicos – Financieros

• Ejercicio 2001 – 2006

El Arq. Francisco Javier de Alba Martínez instruye a la Lic. Margarita González Jaso para que informe los Avances Financieros y acciones 2001 – 2006, contenidos en el siguiente cuadro, con cifras al 30 de Noviembre de 2013. Menciona que no existen; en la sesión pasada se había solicitado reintegrar montos a la Federación, pero se tiene una orden de trabajo abierta por lo que no se concilió con BANOBRAS.

NOMBRE DE LA OBRA	1	2	3	4	5	6	7	8
INVERSION TOTAL	CONTRATADO	SALDO POR CONTRATAR	EJERCIDO	SALDO DE OBRAS EN PROCESO	SALDO DE OBRAS FINIQUITADAS	AVANCE FINANCIERO NOV/2013	AVANCE FISICO NOV/2013	
EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA								
Ampliación de la Carretera Juanacatlán-San Antonio Juanacatlán- Puente Grande, segunda etapa en el Municipio de Juanacatlán.	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	100%	100%
Construcción del Puente sobre Av. López Mateos en el Sistema Lázaro Cárdenas (2da etapa)	\$40,000,000.00	\$39,209,280.98	\$790,719.02	\$39,160,258.53	\$49,022.45	\$0.00	98%	100%
Puentes Peatonales	\$12,001,708.74	\$12,001,689.33	\$9.41	\$11,904,348.51	\$97,350.82	\$0.00	99%	100%
OBRAS CON PROCEDIMIENTO LEGAL PENDIENTES DE FINIQUITO.								
Av. López Mateos -Manuel Acuña	\$621,010.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$621,010.76	\$0.00	0%	0%
Vialidades Ixtlahuacán	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	0%	0%
Saneamiento Cuenca del Ahogado	\$2,963,979.22	\$2,963,979.22	\$0.00	\$775,809.34	\$0.00	\$2,188,169.88	26%	100%
Av. Malecón	\$883,274.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883,274.58	\$0.00	0%	0%
Productos financieros	\$729,469.63	\$19,836.00	\$709,633.63	\$19,836.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%
TOTAL	\$78,199,442.83	\$74,194,798.53	\$1,500,362.06	\$71,860,052.38	\$2,650,658.61	\$2,188,169.88	0%	0%

Handwritten signatures and initials



Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública

• Ejercicio 2008

La Lic. Margarita González Jaso informa los Avances Financieros correspondientes a las acciones 2008, contenidos en el siguiente cuadro, con cifras al 30 de Noviembre de 2013; mencionando que solo se tiene abierta la obra del Nudo Periférico - Chapala, se tiene un problema jurídico con una orden de trabajo en donde se tienen \$5'193,296.44; y se tiene un saldo de \$1'671,734.53 de puentes peatonales.

1	2	3	4	5	6	7	8
NOMBRE DE LA OBRA	INVERSIÓN TOTAL CONTRATADO	SALDO POR CONTRATAR	EJERCIDO	SALDO	AVANCE FINANCIERO NOV/2013	AVANCE FÍSICO NOV/2013	
SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS							
Ejecución de Infraestructura Vial y Peatonal Regulación, Adquisición de Suelo y Pago de Adeudos en el Anillo Periférico, desde Av. 8 de Julio hasta Camino a Colimilla, incluyendo la modernización.	\$985,236,487.79	\$0.00	\$978,373,456.82	\$8,865,030.97	99%	100%	
Continuación de la construcción de terracerías, obras complementarias, pavimentación y señalamientos en el Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores - El Verde a Carretera Libre a Zapotlaneo, en los municipios de El Salto y Tlaquepaque	\$37,298,946.09	\$0.00	\$37,298,946.09	\$0.00	100.00%	100.00%	
Conclusión de Grapa Sur del Nudo tutelar - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan	\$69,569,368.69	\$0.00	\$69,569,368.69	\$0.00	100.00%	100.00%	
Construcción de Retorno deprimido en el Anillo Periférico y Av. Deportivo tramo sur, en el municipio de Tlaquepaque	\$29,879,690.91	\$0.00	\$29,879,690.91	\$0.00	100.00%	100.00%	
Terminación de laterales en Nudo Colón - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque	\$74,215,882.75	\$0.00	\$74,215,882.75	\$0.00	100.00%	100.00%	
Construcción de nodo y obras complementarias del Nudo San Isidro (Las Cañadas) - Periférico en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan	\$135,666,871.34	\$0.00	\$135,666,871.34	\$0.00	100.00%	100.00%	
Construcción del Nudo Tramo II Ferrocarril - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque	\$51,623,509.89	\$0.00	\$61,623,509.89	\$0.00	100.00%	100.00%	
Construcción de Nudo El Verde - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de El Salto	\$92,724,712.95	\$0.00	\$92,724,712.95	\$0.00	100.00%	100.00%	
Construcción del Nudo Carretera Libre a Zapotlaneo - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en los municipios de El Salto y Tlaquepaque	\$9,465,002.54	\$0.00	\$9,465,002.54	\$0.00	100.00%	100.00%	
Ampliación y modernización a 6 carriles del Anillo Periférico Sur, tramo Calle Ahuauco del Mercado a Av. Tonallacas, en el municipio de Tonala	\$139,732,365.10	\$0.00	\$139,732,365.10	\$0.00	100.00%	100.00%	
Trabajos urgentes de conservación periódica y rutinaria sobre el Periférico de Guadaluajara Nudo Periférico - Carretera Chapala	\$11,063,665.24	\$0.00	\$11,063,665.24	\$0.00	100.00%	100.00%	
Construcción de Puentes Peatonales *	\$89,503,534.46	\$0.00	\$84,310,238.02	\$5,193,296.44	94.20%	100.00%	
	\$47,311,366.31	\$0.00	\$45,639,631.76	\$1,671,734.53	96.47%	100.00%	
TOTAL	\$985,236,487.79	\$0.00	\$978,373,456.82	\$8,865,030.97			
OBRAS HIDRÁULICAS METROPOLITANAS							
Construcción de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina en el Municipio de Zapopan	\$181,166,298.38	\$0.00	\$181,166,298.38	\$0.00	100.00%	100.00%	
TOTAL GENERAL:	\$1,166,404,786.17	\$0.00	\$1,166,539,755.20	\$8,865,030.97			

* La acción Puentes Peatonales incluye los Productos Financieros y su saldo se resguarda para pago de honorarios fiduciarios.



Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública

• Ejercicio 2009

Asimismo, informa los Avances Financieros correspondientes a las acciones 2009, contenido en el siguiente cuadro, con cifras al 30 de Noviembre de 2013, mencionando que se tiene un saldo de \$527,596.42 que se reintegrarán a la Federación ya se concilió con la Fiduciaria BANOBRAS y se podrá cerrar el ejercicio.

NOMBRE DE LA OBRA	1 INVERSION TOTAL	2 CONTRATADO	3 SALDO POR CONTRATAR	4 EJERCIDO	5 SALDO	7 AVANCE FINANCIERO NOV/2013	8 AVANCE FISICO NOV/2013
Ejecución de Infraestructura Vial y Peatonal	\$1,145,838,423.42	\$1,145,335,955.04	\$502,468.38	\$1,145,310,827.00	\$25,128.04	100%	100%
Construcción del Puente sobre Av. López Mateos en el Sistema Lázaro Cárdenas	\$323,182,886.40	\$323,182,886.40	\$0.00	\$323,182,886.40	\$0.00	100%	100%
Construcción de la Primera Fase del Nudo El Tapatio - Fraccionamiento Revolución	\$127,129,015.54	\$127,129,015.54	\$0.00	\$127,129,015.54	\$0.00	100%	100%
Conclusión del Nudo Periférico - Carretera Libre a Zapotlanejo	\$69,258,992.41	\$69,258,992.41	\$0.00	\$69,258,992.41	\$0.00	100%	100%
Conclusión del Nudo Periférico - Belisario Domínguez	\$88,507,445.89	\$88,507,445.89	\$0.00	\$88,507,445.89	\$0.00	100%	100%
Construcción de la Primera Fase del Boulevard Tonaliacas	\$41,423,729.84	\$41,423,729.84	\$0.00	\$41,423,729.84	\$0.00	100%	100%
Conservación y Modernización del Sistema Anillo Periférico	\$109,904,393.84	\$109,904,393.84	\$0.00	\$109,904,393.84	\$0.00	100%	100%
Conclusión de la ampliación a seis carriles del Periférico Oriente (Tonala)	\$59,837,113.04	\$59,837,113.04	\$0.00	\$59,837,113.04	\$0.00	100%	100%
Canal y Colector Pluvial Nueva España	\$59,540,528.19	\$59,540,528.19	\$0.00	\$59,540,528.19	\$0.00	100%	100%
Construcción de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina en el Municipio de Zapopan	\$119,173,048.66	\$119,173,048.66	\$0.00	\$119,173,048.66	\$0.00	100%	100%
Elaboración de estudios, regularización, adquisición de suelos, liberación de derechos de vía y pago de adeudos en el Anillo Periférico en sus tramos (I al V); desde Av. 8 de Julio hasta Camino Colimilla y el tramo de Belisario Domínguez	\$52,883,020.66	\$52,392,903.39	\$490,117.27	\$52,367,775.35	\$25,128.04	99%	100%
Construcción de terracerías, obras complementarias, pavimentación y señalamientos en Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores-El Verde a Carretera Libre a Zapotlanejo, en los Municipios de El Salto y Tlaquepaque (1). SEGUNDA ETAPA	\$14,076,117.67	\$14,076,117.67	\$0.00	\$14,076,117.67	\$0.00	100%	100%
Terminación de laterales en Nudo Colón - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque. SEGUNDA ETAPA	\$22,208,816.86	\$22,208,816.86	\$0.00	\$22,208,816.86	\$0.00	100%	100%
Construcción del Nudo Tramo Il Ferrocarril -Perif. en el Sistema Anillo Perif. en el mpio de Tlaquepaque. SEGUNDA ETAPA	\$28,725,227.60	\$28,725,227.60	\$0.00	\$28,725,227.60	\$0.00	100%	100%
Construcción de Puentes Peatonales (3) (Productos financieros)	\$29,988,086.82	\$29,976,756.71	\$12,351.11	\$29,976,735.71	\$0.00	100%	100%
TOTAL	\$1,145,838,423.42	\$1,145,335,955.04	\$502,468.38	\$1,145,310,827.00	\$25,128.04	100%	100%

[Handwritten signatures and initials]



Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública

• Ejercicio 2010

Avances Financieros correspondientes a las acciones 2010; contenidos en el siguiente cuadro, con cifras al 30 de Noviembre de 2013, se informa que se tiene saldo en la Construcción del puente sobre Avenida López Mateos en el sistema Lázaro Cárdenas, que muestra problema jurídico con una sola empresa por la cantidad de \$7'533,146.59; el Nudo Juan Pablo II se encuentra en proceso ya que aún se están haciendo algunos trabajos.

NOMBRE DE LA OBRA	1	2	3	4	5	7	8
INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	SALDO POR CONTRATAR	EJERCIDO	SALDO	AVANCE FINANCIERO NOV/2013	AVANCE FÍSICO NOV/2013	
Ejecución de Infraestructura Vial y Peatonal	\$941,964,606.62	\$839,602,140.40	\$2,162,466.12	\$929,671,080.39	\$10,231,050.01	99%	97%
Construcción del Puente sobre Avenida López Mateos en el Sistema Lázaro Cárdenas, Segunda Etapa, en el Municipio de Guadalajara.	\$152,840,919.70	\$152,840,919.70	\$0.00	\$145,307,773.11	\$7,533,146.59	95%	100%
Construcción de la Primera Fase del Nudo El Tapatio - Fraccionamiento Revolución, Segunda Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	\$110,518,164.37	\$110,518,164.37	\$0.00	\$110,518,164.37	\$0.00	100%	100%
Construcción de la Solución Vial San Ignacio-Niño Obrero, Primera Etapa, en el Municipio de Zapopan.	\$156,675,997.62	\$156,675,997.62	\$0.00	\$156,675,997.62	\$0.00	100%	99%
Conclusión del Nudo Periférico - Carretera Libre a Zapotlanejo, Segunda Etapa, en el Municipio de Tonala.	\$26,848,467.36	\$26,848,467.36	\$0.00	\$26,848,467.36	\$0.00	100%	100%
Construcción del Nudo Periférico - Belisario Domínguez, Segunda Etapa, en el Municipio de Guadalajara.	\$44,694,533.40	\$44,694,533.40	\$0.00	\$44,694,533.40	\$0.00	100%	100%
Construcción del Nudo Periférico - Colón, Primera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	\$50,741,352.28	\$50,741,352.28	\$0.00	\$50,741,352.28	\$0.00	100%	100%
Elaboración de acciones específicas para la regularización, adquisición de suelo y obras para la conclusión del Tramo IV: Carretera Libre a Zapotlanejo-Autopista Zapotlanejo, Tramo V: Autopista a Zapotlanejo-Camino a Colimilla, y modernización del anillo Periférico.	\$174,999,418.36	\$174,379,004.30	\$620,414.06	\$174,379,004.30	\$0.00	100%	100%
Construcción del nudo Circunvalación - Juan Pablo II, Primera Etapa, en el Municipio de Guadalajara.	\$50,012,650.42	\$49,900,238.26	\$112,412.16	\$47,202,334.84	\$2,697,903.42	94%	100%
Construcción de la Prolongación de la Avenida Colón, Segunda Etapa, en el Municipio de Tlalcohuac de Zúñiga	\$21,823,433.60	\$21,823,433.60	\$0.00	\$21,823,433.60	\$0.00	100%	100%
Construcción de Puentes Peatonales	\$10,354,973.51	\$10,354,973.51	\$0.00	\$10,354,973.51	\$0.00	100%	100%
SUBTOTAL	\$799,509,910.62	\$786,777,064.40	\$732,826.22	\$786,546,034.39	\$10,231,050.01	99%	97%
TRANSFERENCIA MUNICIPIOS							
Circunvalación - Avila Camacho, Primera Etapa, en el Municipio de Guadalajara.	\$60,000,000.00	\$60,000,000.00	\$0.00	\$60,000,000.00	\$0.00	100%	100%
Construcción del Nudo vial Las Juntas, Primera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	\$81,000,000.00	\$81,000,000.00	\$0.00	\$81,000,000.00	\$0.00	100%	60%
SUBTOTAL MUNICIPIOS	\$141,000,000.00	\$141,000,000.00	\$0.00	\$141,000,000.00	\$0.00	100%	60%
SUBTOTAL GENERAL	\$940,909,910.62	\$939,777,064.40	\$732,826.22	\$939,546,034.39	\$10,231,050.01	99%	97%
Productos financieros	\$1,454,695.90	\$25,056.00	\$1,429,639.90	\$25,056.00	\$0.00		
TOTAL	\$941,964,606.62	\$939,602,140.40	\$2,162,466.12	\$929,571,080.39	\$10,231,050.01	99%	97%

[Handwritten signatures and initials]



Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Ejercicio 2011

Avances Financieros correspondientes a las acciones 2011, continua informando, con cifras al 30 de Noviembre 2013, se informa que en este ejercicio se tiene un saldo de dos estimaciones en la Prolongación Colón y en el Nodo Periférico - Juan Palomar. En el Nodo Vial Las Juntas se tiene saldo, ya que esta obra tenía dificultades con los derechos vía, pero se sigue con la obra y se ejercerá este recurso.

Table with columns: NOMBRE DE LA OBRA, INVERSION TOTAL CONTRATADO, SALDO POR CONTRATAR, EJERCIDO, SALDO, AVANCE FINANCIERO NOV/2013, AVANCE FISICO NOV/2013. Includes rows for 'Ejecución de Infraestructura Vial y Peatonal' and 'Productos financieros'.

Handwritten signatures and initials on the left side of the page.



Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Ejercicio 2012

Avances Financieros correspondientes a las acciones 2012, continua informando, con cifras al 30 de Noviembre de 2013, se tienen varias acciones en proceso como es Las Juntas, tramo IV y V, en la Av. Vallarta - Av. Independencia se tiene un saldo de \$12,583.86 que es reprogramable y en Av. Vallarta - Av. Central se tiene un saldo de \$1'021,975.11 el cual se reprogramará para otra acción.

Table with 7 columns: NOMBRE DE LA OBRA, INVERSIÓN TOTAL CONTRATADO, SALDO POR CONTRATAR, EJERCIDO, SALDO, AVANCE FINANCIERO NOV/2013, AVANCE FÍSICO NOV/2013. Rows include construction projects like 'Construcción del Nudo vial Las Juntas' and 'Elaboración de acciones específicas para la regularización, adquisición de suelo y obras para la conclusión del Tramo IV, Carretera Libre a Zapotlanejo'.

Handwritten signatures and initials on the left side of the page.



Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Ejercicio 2013

Los Avances Financieros correspondientes a las acciones 2013, contenido en el siguiente cuadro, con cifras al 30 de Noviembre de 2013, se reporta que estas acciones quedarán contratadas al 100%. Así mismo se solicita que los productos financieros que se generen al 31 de Diciembre de 2013, se reprogramen a la obra "Construcción y rescate de espacios públicos urbanos de esparcimiento familiar Parque Solidaridad, primera etapa, municipios de Guadalajara y Tonalá"; para dar suficiencia presupuestal.

Table with columns: NOMBRE DE LA OBRA, INVERSION TOTAL, CONTRATADO, SALDO POR CONTRATAR, EJERCIDO, SALDO, AVANCE FINANCIERO NOV/2013, AVANCE FISICO NOV/2013. Includes rows for various infrastructure projects like 'Autopista México-Guadalajara' and 'Parque Solidaridad'.

Handwritten signatures and initials on the left side of the page.



Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública

PUNTO 3. Reporte de reprogramación de los ejercicios fiscales 2008, 2012 y 2013

La Lic. Margarita González Jaso, menciona que derivado de los saldos en los ejercicios fiscales 2008, 2012 y 2013; es necesario reprogramar las acciones ya concluidas para estar en condiciones de hacer los cierres respectivos.

2008

Nombre	Valor inicial de captura	Monto a Reprogramar (\$)		Valor Actual de la obra
		(-)	(+)	
Construcción de nodo y obras complementarias del Nodo San Isidro (Las Cañadas) - Periférico en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan	135,666,871.34	\$0.00	\$1,455,445.57	\$137,122,316.91
Construcción de Puentes Peatonales	47,311,366.31	\$1,455,445.57	\$0.00	\$45,855,920.74
	182,978,237.65	1,455,445.57	1,455,445.57	\$182,978,237.65

2012

Nombre	Valor inicial de captura	Monto a Reprogramar (\$)		Valor Actual de la obra
		(-)	(+)	
Construcción de la Solución Vial Avenida Vallarta-Avenida Independencia, Primera Etapa en el Municipio de Zapopan.	72,301,882.42	\$0.00	\$466,122.46	\$72,768,004.88
Construcción del Tramo V y Nodo del Periférico, de la Autopista México-Guadalajara a Colimilla, Primera Etapa, en el Municipio de Tonalá.	173,944,473.95		\$125,483.58	\$174,069,957.53
Productos financieros	1,762,396.02	\$591,606.04	\$0.00	\$1,170,789.98
	248,008,752.39	591,606.04	591,606.04	\$248,008,752.39

Nota: el saldo de \$12,583.86 de la "Construcción de la Solución Vial Avenida Vallarta - Avenida Independencia, Primera Etapa en el Municipio de Zapopan", más el monto a reprogramar de productos financieros suma la cantidad que dará suficiencia a esta acción para un Convenio Adicional y finiquito de la misma.

2013

Nombre	Valor inicial de captura	Monto a Reprogramar (\$)		Valor Actual de la obra
		(-)	(+)	
Construcción y rescate de espacios públicos urbanos de esparcimiento familiar Parque Solidaridad, Primera etapa, municipios de Guadalajara y Tonalá	62,000,000.00	\$0.00	\$2,117,576.46	\$64,117,576.46
Productos financieros	2,117,576.46	\$2,117,576.46	\$0.00	\$0.00
	64,117,576.46	2,117,576.46	2,117,576.46	\$64,117,576.46

Nota: el monto a reprogramar de los productos financieros es de \$2'117,576.46 al mes de noviembre, más lo que genere el mes de diciembre, todo para dar suficiencia a la "Construcción y rescate de espacios públicos urbanos de esparcimiento familiar Parque Solidaridad, Primera etapa, municipios de Guadalajara y Tonalá"

PUNTO 4. Asuntos varios

Mtro. César Eduardo Uribe Vera, Director de Fideicomisos de la Subsecretaría de Planeación solicitó al Secretariado Técnico, la situación de las acciones con problemas jurídicos de los ejercicios fiscales 2008, 2010 y 2011; para hacer los cierres de los ejercicios.

La Lic. Margarita González Jaso, mencionó que la información se solicitará a la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, para que sea informado en la siguiente sesión ordinaria.



Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública

El Arq. Francisco Javier de Alba Martínez, procedió a la lectura de los siguientes:

ACUERDOS

Acuerdo 32/01 Subcomité

Los integrantes del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos recomiendan al Comité Técnico autorizar los reportes de avances físico - financiero de los ejercicios fiscales 2001 - 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, con cifras al 30 de Noviembre de 2013.

Acuerdo 32/02 Subcomité

Los miembros del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos recomiendan por unanimidad al Comité Técnico autorizar el reintegro por la cantidad de \$527,596.42 más los intereses generados a la fecha de la emisión del cheque de caja, a la Tesorería de la Federación de conformidad a las Reglas de Operación; del ejercicio fiscal 2009.

Acuerdo 32/03 Subcomité

Los integrantes del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos recomiendan por unanimidad al Comité Técnico autorizar las reprogramaciones de los ejercicios fiscales 2008 y 2012.

Acuerdo 32/04 Subcomité

Los miembros del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos recomiendan por unanimidad al Comité Técnico autorizar la reprogramación del ejercicio fiscal 2013, de productos financieros por la cantidad de \$2'117,576.46 mas lo que genere al 31 de Diciembre de 2013, a la obra "Construcción y rescate de espacios públicos urbanos de esparcimiento familiar Parque Solidaridad, primera etapa, municipios de Guadalajara y Tonalá"; para dar suficiencia presupuestal.

Acuerdo 32/05 Subcomité

Los miembros del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos recomiendan por unanimidad al Comité Técnico solicitar a la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, la situación de las acciones con problemas jurídicos de los ejercicios fiscales 2008, 2010 y 2011.

Agotado el orden del día, el Mtro. Gerardo Castillo Torres, concluyó la sesión.

Mtro. Gerardo Castillo Torres
Director General Jurídico de la
Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas y suplente
ante el Subcomité

Lic. Luis Alfonso Valdivia Cárdenas
Coordinador de Proyectos Estratégicos
de la Secretaría General de Gobierno

8008
H
A
3



Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública

Arq. Francisco Javier de Alba Martínez
Director de Gestión Metropolitana y
Programas Especiales y suplente ante
el Subcomité Técnico

Mtra. Sonia Carolina Toro Morales
Directora General de Política Social y
suplente ante el Subcomité Técnico

Mtro. César Eduardo Uribe Vera
Director de Fideicomisos de la
Subsecretaría de Planeación y
suplente ante el Subcomité

Lic. Zaira E. Gómez Beracoechea
Secretaria de Actas del Subcomité
Técnico de Evaluación de Proyectos

Esta hoja pertenece al Acta de la XXXII Sesión Ordinaria del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso Público de Administración e Inversión del Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara, celebrada el 18 de Diciembre de 2013.