



Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

**XXX SESIÓN ORDINARIA
DEL
COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E
INVERSIÓN DEL
"FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA"**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a las 13:00 horas del 31 de Julio de 2013, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, se llevó a cabo la Sesión Ordinaria XXX del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión, con los siguientes integrantes: **Mtro. Gerardo Castillo Torres**, Director General Jurídico de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas y suplente ante el Comité Técnico; **Lic. Luis Alfonso Valdivia Cárdenas**, Coordinador de Proyectos Estratégicos de la Secretaría General de Gobierno y representante ante el Comité Técnico; **Ing. Roberto Dávalos López**, Secretario de Infraestructura y Obra Pública, Secretario Técnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Guadalajara y titular ante el Comité Técnico; **Arq. Francisco Javier de Alba Martínez**, Director de Gestión Metropolitana y Programas Especiales de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y suplente ante el Comité Técnico; **Lic. Luis Enrique Barboza Niño**, Director General de Verificación y control de Obra de la Contraloría del Estado y suplente ante el Comité Técnico; **Lic. Francisco Javier Lares Ceballos**, Director de Área de Programación Municipal de la Subsecretaría de Planeación y representante ante el Comité Técnico; **Lic. Ma. Luisa Gabriela Ramírez Oliva**, Delegada Estatal de BANOBRAS; **Ing. José Luis Saenz Vergara**, Subcoordinador de Programas de la SEDATU y suplente ante el Comité Técnico; **Mtro. Armando Romero Barajas**, Subdelegado de Planeación de la SEMARNAT y suplente ante el Comité Técnico; bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Bienvenida
2. Autorización de Avances Físicos – Financieros:
 - 2001 – 2006
 - 2008
 - 2009
 - 2010
 - 2011
 - 2012
3. Autorización de avance de los Proyectos Metropolitanos 2013
4. Autorización de reprogramación del ejercicio fiscal 2012
5. Informe del Fiduciario BANOBRAS
6. Asuntos varios

PUNTO 1. Bienvenida

El Ing. Roberto Dávalos López, Secretario de Infraestructura y Obra Pública y Secretario Técnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Guadalajara, ofrece la bienvenida a los asistentes a la XXX SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA.

PUNTO 2. Autorización de Avances Físicos – Financieros

• **Ejercicio 2001 – 2006**

El Ing. Roberto Dávalos López, Secretario de Infraestructura y Obra Pública y Secretario Técnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Guadalajara,

1



Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

instruye al Arq. Francisco Javier de Alba Martínez, para que informe al Comité los Avances Financieros acciones 2001 – 2006, correspondientes a los reportes presentados por los responsables de la operación, contenidos en el siguiente cuadro, con cifras al 30 de Junio de 2013.

En cumplimiento a lo anterior, el Arq. Francisco Javier de Alba Martínez, comunica a nombre de las instancias responsables de la operación, los reportes respectivos.

NOMBRE DE LA OBRA	INVERSIÓN TOTAL			CONTRATADO		SALDO POR CONTRATAR		EJERCIDO		SALDO DE OBRAS EN PROCESO		SALDO DE OBRAS FINIQUITADAS		AVANCE FINANCIERO JUN/2013		AVANCE FÍSICO JUN/2013	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL																	
Ampliación de la Carretera Juanacatlán-San Antonio Juanacatlán- Puente Grande segunda etapa en el Municipio de Juanacatlán	\$77 469 973.30	\$74 174 959.53	\$790 728.43	\$71 840 216.38	\$2 650 658.61	\$2 188 369.88								93%		66%	
Construcción del Puente sobre Av. López Mateos en el Sistema Lázaro Cárdenas (2da etapa)	\$20 000 000.00	\$20 000 000.00	\$0.00	\$20 000 000.00	\$0.00	\$0.00								100%		0%	
Puentes Peatonales	\$40 000 000.00	\$39 209 280.98	\$790 719.02	\$39 160 258.53	\$19 022.45	\$0.00								98%		100%	
	\$12 001 708.74	\$12 001 699.33	\$9.41	\$11 904 348.51	\$97 350.82	\$0.00								99%		100%	
SUBTOTAL	\$72 001 708.74	\$71 210 980.31	\$790 728.43	\$71 064 607.04	\$146 373.27	\$0.00											
OBRAS CON PROCEDIMIENTO LEGAL PENDIENTES DE FINIQUITO.																	
Av. López Mateos -Manuel Acuña	\$521 010.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$521 010.76	\$0.00								0%		0%	
Validades Ixtlahuacán	\$1 000 000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1 000 000.00	\$0.00								0%		0%	
Saneamiento Cuenca del Ahogado	\$2 963 979.22	\$2 963 979.22	\$0.00	\$75 609.34	\$0.00	\$2 188 369.88								26%		100%	
Av. Malecón	\$883 274.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883 274.58	\$0.00								0%		0%	
SUBTOTAL	\$5 468 264.56	\$2 963 979.22	\$0.00	\$75 609.34	\$2 504 285.34	\$2 188 369.88											
Productos financieros	\$607 806.12	\$19 836.00	\$587 970.12	\$19 836.00	\$0.00	\$0.00								0%		0%	
TOTAL	\$78 077 779.42	\$74 194 795.53	\$1 378 698.55	\$71 060 052.38	\$2 650 658.61	\$2 188 369.88											
SALDO POR CONTRATAR = (1) MENOS (2)																	
AVANCE FINANCIERO = (4) ENTRE (1)																	



Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

• Ejercicio 2008

El Arq. Francisco Javier de Alba Martínez, a nombre de las instancias responsables de la operación, informa los Avances Financieros correspondientes a las acciones 2008, contenidos en el siguiente cuadro, con cifras al 30 de Junio de 2013:

NOMBRE DE LA OBRA	1	2	3	4	5	6	7	8
	INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	SALDO POR CONTRATAR	EJERCIDO	SALDO DE OBRAS EN PROCESO	SALDO DE OBRAS FINIQUITADAS	AVANCE FINANCIERO JUN/2013	AVANCE FÍSICO JUN/2013
SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS								
Ejecución de Infraestructura Vial y Peatonal Regular. Adquisición de Suelo y Pago de Adeudos en el Anillo Periférico, desde Av. 8 de Julio hasta Camino a Colimilla, incluyendo la modernización.	\$37 298 946 09	\$37 298 946 09	\$0 00	\$37 298 946 09	\$0 00	\$0 00	100 00%	100 00%
Continuación de la construcción de terracerías, obras complementarias, pavimentación y señalamientos en el Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores - El Verde y Carretera Libre a Zapotlanejo, en los municipios de El Salto y Tlaquepaque	\$187 183 571 52	\$187 183 571 52	\$0 00	\$187 183 571 52	\$0 00	\$0 00	100 00%	100 00%
Conclusión de Grapa Sur del Nudo tutelar - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan	\$69 569 368 69	\$69 569 368 69	\$0 00	\$69 569 368 69	\$0 00	\$0 00	100 00%	100 00%
Construcción de Retorno deprimido en el Anillo Periférico y Av. Deportivo tramo sur, en el municipio de Tlaquepaque	\$29 879 690 91	\$29 879 690 91	\$0 00	\$29 879 690 91	\$0 00	\$0 00	100 00%	100 00%
Terminación de laterales en Nudo Colón - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque	\$74 215 882 75	\$74 215 882 75	\$0 00	\$74 215 882 75	\$0 00	\$0 00	100 00%	100 00%
Construcción de nudo y obras complementarias del Nudo San Isidro (Las Cañadas) - Periférico en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan	\$135 672 305 30	\$135 672 305 30	\$0 00	\$135 666 871 34	\$0 00	\$5 433 96	100 00%	100 00%
Construcción del Nudo Tramo II Ferrocarril - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque	\$61 623 509 89	\$61 623 509 89	\$0 00	\$61 623 509 89	\$0 00	\$0 00	100 00%	100 00%
Construcción de Nudo El Verde - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de El Salto	\$92 724 712 95	\$92 724 712 95	\$0 00	\$92 724 712 95	\$0 00	\$0 00	100 00%	100 00%
Construcción del Nudo Carretera Libre a Zapotlanejo - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en los municipios de El Salto y Tlaquepaque	\$9 465 002 54	\$9 465 002 54	\$0 00	\$9 465 002 54	\$0 00	\$0 00	100 00%	100 00%
Ampliación y modernización a 6 carriles del Anillo Periférico Sur, tramo Calle Ahuacalco del Mercado a Av. Tonalecas, en el municipio de Tonalá	\$139 732 365 10	\$139 732 365 10	\$0 00	\$139 732 365 10	\$0 00	\$0 00	100 00%	100 00%
Trabajos urgentes de conservación periódica y rutinaria sobre el Periférico de Guadalajara	\$11 063 665 24	\$11 063 665 24	\$0 00	\$11 063 665 24	\$0 00	\$0 00	100 00%	100 00%
Nodo Periférico - Carretera Chapala	\$90 601 406 42	\$89 726 811 02	\$874 595 40	\$84 310 238 02	\$5 416 573 00	\$0 00	93 06%	99 70%
Construcción de Puentes Peatonales *	\$46 106 656 18	\$45 289 180 77	\$0 00	\$45 289 317 49	\$0 00	\$820 338 69	98 22%	100 00%
SUBTOTAL	\$985 137 083 58	\$983 445 012 77	\$874 595 40	\$978 020 142 53	\$5 416 573 00	\$825 772 65		
OBRAS HIDRÁULICAS METROPOLITANAS								
Construcción de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina en el Municipio de Zapopan	\$181 166 298 38	\$181 166 298 38	\$0 00	\$181 166 298 38	\$0 00	\$0 00	100 00%	100 00%
TOTAL GENERAL	\$1 166 303 381 96	\$1 164 611 311 15	\$874 595 40	\$1 159 186 440 91	\$5 416 573 00	\$825 772 65	99 00%	99 00%
SALDO POR CONTRATAR = (1) MENOS (2)								
SALDO DE OBRAS EN PROCESO = (2) MENOS (4)								
SALDO DE OBRAS FINIQUITADAS = (1) MENOS (4) = SALDO DISPONIBLE								
AVANCE FINANCIERO = (4) ENTRE (1)								
* La acción Puentes Peatonales incluye los Productos Financieros y su saldo se resguarda para pago de honorarios fiduciarios								



Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Ejercicio 2009

Asimismo, el Arq. Francisco Javier de Alba Martínez, a nombre de las instancias responsables de la operación, informa los Avances Financieros correspondientes a las acciones 2009, contenido en el siguiente cuadro, con cifras al 30 de Junio de 2013:

NOMBRE DE LA OBRA	1	2	3	4	5	6	7	8
	INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	SALDO POR CONTRATAR	EJERCIDO	SALDO DE OBRAS EN PROCESO	SALDO DE OBRAS FINIQUITADAS	AVANCE FINANCIERO JUN/2013	AVANCE FÍSICO JUN/2013
Ejecución de Infraestructura Vial y Peatonal								
Construcción del Puente sobre Av. López Mateos en el Sistema Lázaro Cárdenas	\$323,359,778.80	\$323,185,984.36	\$173,794.44	\$323,182,886.40	\$0.00	\$3,097.96	100%	99%
Construcción de la Primera Fase del Nudo El Tapatio - Fraccionamiento Revolución	\$127,130,858.00	\$127,130,858.00	\$0.00	\$127,129,015.54	\$0.00	\$1,842.46	100%	100%
Conclusión del Nudo Periférico - Carretera Libre a Zapotlanejo	\$69,258,992.41	\$69,258,992.41	\$0.00	\$69,258,992.41	\$0.00	\$0.00	100%	100%
Conclusión del Nudo Periférico - Belisario Domínguez	\$88,507,455.28	\$88,507,455.28	\$0.00	\$88,100,287.00	\$407,168.28	\$0.00	100%	100%
Construcción de la Primera Fase del Boulevard Tonaltecas	\$41,423,731.73	\$41,423,731.73	\$0.00	\$41,423,729.84	\$0.00	\$1.89	100%	100%
Conservación y Modernización del Sistema Anillo Periférico	\$109,904,393.84	\$109,904,393.84	\$0.00	\$109,904,393.84	\$0.00	\$0.00	100%	100%
Conclusión de la ampliación a seis carriles del Periférico Oriente (Tonalá)	\$59,837,113.04	\$59,837,113.04	\$0.00	\$59,837,113.04	\$0.00	\$0.00	100%	100%
Canal y Colector Pluvial Nueva España	\$59,540,528.19	\$59,540,528.19	\$0.00	\$59,540,528.19	\$0.00	\$0.00	100%	100%
Construcción de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina en el Municipio de Zapopan	\$119,173,048.66	\$119,173,048.66	\$0.00	\$119,173,048.66	\$0.00	\$0.00	100%	100%
Elaboración de estudios, regularización, adquisición de suelos, liberación de derechos de vía y pago de adeudos en el Anillo Periférico en sus tramos (I al VI) desde Av. 8 de Julio hasta Camino Colimilla y el tramo de Belisario Domínguez	\$52,665,271.99	\$52,153,849.14	\$511,422.85	\$50,975,337.79	\$1,178,511.35	\$0.00	97%	99%
Construcción de terrazas, obras complementarias, pavimentación y señalamientos en Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores-El Verde a Carretera Libre a Zapotlanejo, en los Municipios de El Salto y Tlaquepaque (I). SEGUNDA ETAPA.	\$14,076,117.67	\$14,076,117.67	\$0.00	\$14,076,117.67	\$0.00	\$0.00	100%	100%
Terminación de laterales en Nudo Colón - Periférico en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque SEGUNDA ETAPA.	\$22,208,816.86	\$22,208,816.86	\$0.00	\$22,208,816.86	\$0.00	\$0.00	100%	100%
Construcción del Nudo Triunfo Il Ferrocarril -Perif. en el Sistema Anillo Perif. anillo de Tlaquepaque SEGUNDA ETAPA.	\$28,725,228.00	\$28,725,228.00	\$0.00	\$28,725,228.00	\$0.00	\$0.00	100%	100%
Construcción de Puentes Peatonales (3) (Productos financieros)	\$30,014,747.63	\$29,975,735.71	\$39,011.92	\$29,975,735.71	\$0.00	\$0.00	100%	100%
TOTAL	\$1,145,826,082.10	\$1,145,101,852.89	\$724,229.21	\$1,143,511,230.95	\$1,385,679.63	\$4,342.31	100%	99%

SALDO POR CONTRATAR = (1) MENOS (2)
SALDO DE OBRAS EN PROCESO = (2) MENOS (4)
SALDO DE OBRAS FINIQUITADAS = (1) MENOS (4) + SALDO DISPONIBLE
AVANCE FINANCIERO = (4) ENTRE (1)



Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Ejercicio 2010

Avances Financieros correspondientes a las acciones 2010; contenidos en el siguiente cuadro, continua informando a nombre de las instancias responsables de la operación el Arq. Francisco Javier de Alba Martínez, con cifras al 30 de Junio de 2013:

NOMBRE DE LA OBRA	1	2	3	4	5	6	7	8
INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	SALDO POR CONTRATAR	EJERCIDO	SALDO DE OBRAS EN PROCESO	SALDO DE OBRAS FINIQUITADAS	AVANCE FINANCIERO JUN/2013	AVANCE FÍSICO JUN/2013	
Ejecución de Infraestructura Vial y Peatonal								
Construcción del Puente sobre Avenida López Mateos en el Sistema Lazaro Cardenas, Segunda Etapa, en el Municipio de Guadalajara.	\$152,841,323.38	\$152,841,323.38	\$0.00	\$145,307,773.11	\$7,533,550.27	\$0.00	95%	100%
Construcción de la Primera Fase del Nudo El Tapatio - Fraccionamiento Revolución Segunda Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque	\$110,673,607.46	\$110,673,607.46	\$0.00	\$110,518,164.37	\$0.00	\$155,143.09	100%	100%
Construcción de la Solución Vial San Ignacio Nifo Obispo, Primera Etapa, en el Municipio de Zapopan	\$157,007,698.35	\$157,007,698.35	\$0.00	\$154,706,294.84	\$2,301,403.51	\$0.00	99%	99%
Construcción del Nudo Periférico - Carretera Libre a Zapotlanejo, Segunda Etapa, en el Municipio de Tonalá.	\$26,848,467.36	\$26,848,467.36	\$0.00	\$26,848,467.36	\$0.00	\$0.00	100%	100%
Construcción del Nudo Periférico - Belisario Domínguez, Segunda Etapa, en el Municipio de Guadalajara.	\$44,694,533.40	\$44,694,533.40	\$0.00	\$44,694,533.40	\$0.00	\$0.00	100%	100%
Construcción del Nudo Periférico - Colón, Primera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque	\$51,417,533.73	\$51,417,533.73	\$0.00	\$50,741,352.28	\$0.00	\$676,181.45	99%	100%
Elaboración de acciones específicas para la regularización, adquisición de suelo y obras para la conclusión del Tramo IV, Carretera Libre a Zapotlanejo Autopista Zapotlanejo - Tramo V, Autopista a Zapotlanejo Camino a Colimilla, y modernización del anillo Periférico	\$175,008,401.77	\$173,250,816.66	\$1,757,585.11	\$173,242,007.25	\$8,809.41	\$0.00	99%	100%
Construcción del nudo Circunvalación - Juan Pablo II, Primera Etapa, en el Municipio de Guadalajara	\$50,012,650.42	\$49,900,238.26	\$112,412.16	\$47,202,334.84	\$2,697,903.42	\$0.00	94%	100%
Construcción de la Prolongación de la Avenida Colón, Segunda Etapa, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga	\$21,823,433.60	\$21,823,433.60	\$0.00	\$21,823,433.60	\$0.00	\$0.00	100%	100%
Construcción de Puentes Peatonales	\$10,354,973.51	\$10,354,973.51	\$0.00	\$10,354,973.51	\$0.00	\$0.00	100%	100%
SUBTOTAL	\$800,682,622.98	\$798,812,625.71	\$1,869,997.27	\$785,439,334.56	\$12,541,666.61	\$831,624.54		
TRANSFERENCE MUNICIPIOS								
Construcción del Paso a Dorsal Circunvalación - Ávila Camacho, Primera Etapa, en el Municipio de Guadalajara	\$60,000,000.00	\$60,000,000.00	\$0.00	\$60,000,000.00	\$0.00	\$0.00	100%	100%
Construcción del Nudo val Las Juntas, Primera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque	\$81,000,000.00	\$81,000,000.00	\$0.00	\$81,000,000.00	\$0.00	\$0.00	100%	60%
SUBTOTAL MUNICIPIOS	\$141,000,000.00	\$141,000,000.00	\$0.00	\$141,000,000.00	\$0.00	\$0.00		
SUBTOTAL	\$941,682,622.98	\$939,812,625.71	\$1,869,997.27	\$926,439,334.56	\$12,541,666.61	\$831,624.54		
Productos financieros								
TOTAL	\$941,730,997.29	\$939,837,681.71	\$1,883,315.68	\$926,464,390.56	\$12,541,666.61	\$831,624.54	98%	97%

SALDO POR CONTRATAR * (1) MENOS (2)

SALDO DE OBRAS EN PROCESO * (1) MENOS (4)

AVANCE FINANCIERO * (4) ENTRE (1)

* RECURSOS TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO MEDIANTE CONVENIO



Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

• Ejercicio 2011

Avances Financieros correspondientes a las acciones 2011, continua informando a nombre de las instancias responsables de la operación el Arq. Francisco Javier de Alba Martínez, contenidos en el siguiente cuadro, con cifras al 30 de Junio 2013:

NOMBRE DE LA OBRA	INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	SALDO POR CONTRATAR	EJERCIDO	SALDO DE OBRAS EN PROCESO	SALDO DE OBRAS FINIQUITADAS	AVANCE FINANCIERO JUN/2013	AVANCE FÍSICO JUN/2013
Ejecución de Infraestructura Vial y Peatonal								
Construcción del Paso a Deseñel Circunvalación - Avila Camacho Segunda Etapa en el Municipio de Guadalajara	\$140 000 000 00	\$140 000 000 00	\$0 00	\$140 000 000 00	\$0 00	\$0 00	100%	100%
Construcción del nodo Circunvalación - Juan Pablo II. Segunda Etapa en el Municipio de Guadalajara	\$71 752 613 23	\$66 948 404 70	\$4 804 208 53	\$63 971 603 59	\$2 976 801 11	\$0 00	89%	99%
Construcción del Nudo Periférico - Belisario Domínguez Tercera Etapa en el Municipio de Guadalajara	\$15 707 061 30	\$15 707 061 30	\$0 00	\$15 707 061 30	\$0 00	\$0 00	100%	100%
Construcción de la Ampliación de Avenida 8 de Julio. Tercera etapa en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	\$78 367 187 19	\$78 367 187 19	\$0 00	\$78 367 187 19	\$0 00	\$0 00	100%	98%
Construcción de la Prolongación de la Avenida Colón Cuarta Etapa En el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga	\$76 323 942 07	\$76 323 942 07	\$0 00	\$76 319 931 30	\$1 004 010 77	\$0 00	99%	100%
Construcción del Nudo Periférico - Colón. Segunda Etapa en el Municipio de Tlaquepaque	\$92 131 139 17	\$92 049 197 78	\$81 941 39	\$91 976 679 34	\$72 518 44	\$0 00	100%	100%
Construcción del Boulevard Periférico Tonatecas. Tramo Carretera a Chapala-San Martín de las Flores. Tercera Etapa en el Municipio de Tlaquepaque	\$17 828 600 10	\$17 828 600 10	\$0 00	\$17 828 600 10	\$0 00	\$0 00	100%	100%
Construcción del Nudo vial Las Juntas. Tercera Etapa en el Municipio de Tlaquepaque	\$44 905 455 40	\$43 165 874 24	\$1 739 581 16	\$27 840 746 27	\$15 325 127 97	\$0 00	62%	47%
Construcción de el Parque El Cerro del Cuatro. Tercera Etapa en el Municipio de Tlaquepaque	\$13 699 773 47	\$13 699 773 47	\$0 00	\$13 695 017 45	\$4 756 02	\$0 00	100%	100%
Construcción del Tramo Cuatro del Periférico de la Carretera Libre a Zapotlanejo a la Autopista México - Guadalajara. Primera Etapa en el Municipio de Tonala.	\$197 125 899 17	\$190 000 805 99	\$7 125 093 18	\$184 789 237 28	\$5 211 568 71	\$0 00	94%	98%
Conclusión del Nudo Periférico - Carretera Libre a Zapotlanejo Cuarta Etapa	\$21 065 561 82	\$20 818 487 00	\$247 074 82	\$20 818 487 00	\$0 00	\$0 00	99%	100%
Construcción del Nudo Periférico- Juan Palomar. Primera Etapa en el Municipio de Zapopan	\$93 031 860 24	\$93 031 860 24	\$0 00	\$91 775 216 29	\$1 256 643 95	\$0 00	99%	90%
Construcción de la Solución Vial San Ignacio/Huerto Obrero. Segunda Etapa en el Municipio de Zapopan.	\$37 733 981 00	\$36 684 445 52	\$1 049 535 48	\$36 684 445 52	\$0 00	\$0 00	97%	100%
Reintegro de recursos comprometidos a la TESOFE				\$311 419 81				
SUBTOTAL	\$899 673 074 16	\$884 625 639 60	\$15 047 434 56	\$859 085 632 44	\$25 851 426 97	\$0 00	95%	88%
Productos financieros	\$1 290 969 64	\$15 428 00	\$1 275 541 64	\$15 428 00	\$0 00	\$0 00	0%	0%
TOTAL	\$900 964 043 80	\$884 641 067 60	\$16 322 976 20	\$879 101 060 44	\$25 851 426 97	\$0 00	95%	88%

SALDO POR CONTRATAR = (1) MENOS (2)
SALDO DE OBRAS EN PROCESO = (1) MENOS (4)
AVANCE FINANCIERO = (4) ENTRE (1)



Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

• Ejercicio 2012

Avances Financieros correspondientes a las acciones 2012, continua informando a nombre de las instancias responsables de la operación el Arq. Francisco Javier de Alba Martínez, contenidos en el siguiente cuadro, con cifras al 30 de Junio de 2013:

NOMBRE DE LA OBRA	INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	SALDO POR CONTRATAR	EJERCIDO	SALDO DE OBRAS EN PROCESO	SALDO DE OBRAS FINIQUITADAS	AVANCE FINANCIERO JUN/2013	AVANCE FÍSICO JUN/2013
Ejecución de Infraestructura Vial y Peatonal								
Construcción del Nudo vial Las Juntas, Cuarta Etapa, en el Municipio de Tlaxiacoque	\$56,827,726.80	\$56,827,726.80	\$0.00	\$48,016,426.65	\$8,811,300.15	\$0.00	84%	87%
Construcción del Tramo IV del Periférico, de la Carretera Libre a Zapotlán, a la Autopista México-Guadalajara, Segunda Etapa en el Municipio de Tonalá	\$41,203,830.73	\$41,203,830.73	\$0.00	\$40,750,945.49	\$452,885.24	\$0.00	99%	100%
Elaboración de acciones específicas para la regularización, adquisición de suelo y obras para la conclusión del Tramo IV, Carretera Libre a Zapotlán-Autopista Zapotlán, Tramo V, Autopista a Zapotlán-Camino a Colimilla, y modernización del anillo Periférico.	\$374,916,009.09	\$374,382,100.00	\$533,909.09	\$362,258,350.39	\$12,123,749.61	\$0.00	97%	95%
Construcción del Tramo V y Nudo del Periférico de la Autopista México-Guadalajara a Colimilla, Primera Etapa, en el Municipio de Tonalá	\$175,662,842.39	\$175,587,980.23	\$74,862.16	\$161,026,711.23	\$14,561,269.00	\$0.00	92%	92%
Construcción de la solución Vial Periférico-ITESO, Primera Etapa, en el Municipio de Tlaxiacoque	\$83,230,032.06	\$83,230,032.06	\$0.00	\$77,956,187.86	\$5,273,844.20	\$0.00	94%	100%
Construcción de la Solución Vial Avenida Valiente-Avenida Independencia, Primera Etapa en el Municipio de Zapopan	\$74,815,251.19	\$74,815,251.19	\$0.00	\$69,058,340.64	\$5,756,910.55	\$0.00	92%	100%
Construcción de la Solución Vial Avenida Valiente-Avenida Central, Primera Etapa en el Municipio de Zapopan	\$88,309,113.52	\$88,309,113.52	\$0.00	\$79,712,511.95	\$8,596,601.57	\$0.00	90%	100%
Elaboración de estudios y Proyectos de infraestructura vial hidráulica y equipamiento urbano	\$8,354,478.50	\$8,354,478.50	\$0.00	\$7,659,638.50	\$694,840.00	\$0.00	92%	97%
Comisiones bancarias por expedición de cheques				\$31,412.80				
SUBTOTAL	\$903,319,284.28	\$902,710,513.03	\$608,771.25	\$846,470,525.51	\$56,271,400.32	\$0.00	0%	95%
Productos financieros	\$877,022.79	\$0.00	\$877,022.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%
TOTAL	\$904,196,307.07	\$902,710,513.03	\$1,485,794.04	\$846,470,525.51	\$56,271,400.32	\$0.00	94%	95%

SALDO POR CONTRATAR = (1) MENOS (2)
SALDO DE OBRAS EN PROCESO = (1) MENOS (4)
AVANCE FINANCIERO = (4) ENTRE (1)



Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

PUNTO 3. Autorización de avance de los Proyectos Metropolitanos 2013

El Arq. Francisco Javier de Alba Martínez, da uso de la palabra a la Lic. Margarita González Jaso, la cual informa que el calendario de ministración de los recursos es modificado, siendo el siguiente:

ENOMINACIÓN DEL PROYECTO	Calendario de Ministración					
	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Construcción del tramo V y Nudo del Periférico de la Autopista México-Guadalajara a Colimilla. Segunda Etapa. en el municipio de Tonalá	50,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000	0	\$155,000,000.00
Ejecución de infraestructura urbana y equipamiento tramo IV y V del Periférico, en los municipios de Tonalá, Tlaquepaque y El Salto	20,000,000	20,000,000	10,000,000	0	0	\$50,000,000.00
Construcción del Nudo Vial Ramón Corona - López Mateos, en la localidad de San Agustín - Lomas de Santa Anita, municipio de Tlajomulco de Zúñiga	50,000,000	25,000,000	25,000,000	0	0	\$100,000,000.00
Construcción del Nudo Vial Periférico - Juan de la Barrera, primera etapa, en el municipio de Tlaquepaque	20,000,000	20,000,000	17,000,000	15,000,000	0	\$72,000,000.00
Construcción de la solución vial Periférico - ITESO, segunda etapa, municipio de Tlaquepaque	20,000,000	3,000,000	0	0	0	\$23,000,000.00
Construcción del Nudo Vial Alcalde y Periférico, primera etapa, en el municipio de Zapopan	40,000,000	30,000,000	20,000,000	15,000,000	0	\$105,000,000.00
Construcción y rescate de espacios públicos urbanos de esparcimiento familiar Parque Solidaridad. Primera etapa, municipios de Guadalajara y Tonalá	20,000,000	20,000,000	12,000,000	10,000,000	0	\$62,000,000.00
Construcción y rescate de espacios públicos urbanos de esparcimiento familiar Parque Metropolitano. Primera Etapa, municipio de Zapopan	10,000,000	5,000,000	0	0	0	\$15,000,000.00
Construcción y rescate de espacios públicos urbanos de esparcimiento familiar Parque Agua Azul. Primera Etapa, municipio de Guadalajara	10,000,000	10,000,000	3,000,000	0	0	\$23,000,000.00
Construcción y rescate de espacios públicos urbanos de esparcimiento familiar Bosque del Agua. Primera Etapa, municipio de Zapopan	10,000,000	10,000,000	5,000,000	0	0	\$25,000,000.00
Construcción y rescate de espacios públicos urbanos de esparcimiento familiar Parque Lineal Normalistas. Primera Etapa, municipio de Guadalajara	10,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	\$20,000,000.00
Construcción y rescate de espacios públicos urbanos de esparcimiento familiar Parque Montenegro. Primera Etapa, municipio de El Salto	10,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	\$20,000,000.00
Construcción y equipamiento de red de bici pública metropolitana y zonas 30, primera etapa. Zona Metropolitana de Guadalajara	50,000,000	40,000,000	40,000,000	32,112,123	0	\$162,112,123.00
Construcción de Av. Prolongación Gigantes, municipio de Tonalá. Primera Etapa	25,000,000	10,000,000	10,000,000	5,000,000	0	\$50,000,000.00
	\$345,000,000.00	\$238,000,000.00	\$187,000,000.00	\$112,112,123.00	\$0.00	\$882,112,123.00



Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

PUNTO 4. Autorización de reprogramación del ejercicio fiscal 2012

El Arq. Francisco Javier de Alba Martínez, presentó a consideración de los miembros del Comité, la reprogramación de economías y techos financieros para dar suficiencia presupuestal a las acciones del ejercicio fiscal 2012, la cual es la siguiente:

Nombre	Valor inicial de captura	Economías Monto a Reprogramar (\$)		Valor Actual de la obra
		(-)	(+)	
Construcción del Nudo Vial Las Juntas, cuarta etapa, en el municipio de Tlaquepaque	56'827,726.80	505,458.78	0.00	56'322,268.02
Construcción del Tramo IV del Periférico, de la Carretera Libre a Zapotlanejo a la Autopista México-Guadalajara, Segunda Etapa en el Municipio de Tonalá.	41'203,830.73	452,885.24	0.00	40'750,945.49
Construcción del tramo V y Nudo del Periférico, de la Autopista México - Guadalajara a Colimilla, primera etapa, municipio de Tonalá	175'662,842.39	1'718,368.44	0.00	173'944,473.95
Construcción de la solución Vial Periférico-ITESO, Primera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	83'230,032.06	5'254,878.19	0.00	77'975,153.87
Construcción de la solución vial Avenida Vallarta - Avenida Independencia, primera etapa, en el municipio de Zapopan	74'815,251.19	2'389,104.73	0.00	72'426,146.46
Construcción de la solución vial Avenida Vallarta - Avenida Central, primera etapa, en el municipio de Zapopan	88'309,113.52	2'031,386.42	0.00	86'277,727.10

Nombre	Valor inicial de captura	Monto a Reprogramar (\$)		Valor Actual de la obra
		(-)	(+)	
Elaboración de estudios y Proyectos de infraestructura vial, hidráulica y equipamiento urbano.	8,354,478.50	0.00	12'403,246.44	20'757,724.94
Construcción del Nudo Vial Las Juntas, cuarta etapa, en el municipio de Tlaquepaque	56'827,726.80	505,458.78	0.00	56'322,268.02
Construcción del Tramo IV del Periférico, de la Carretera Libre a Zapotlanejo a la Autopista México-Guadalajara, Segunda Etapa en el Municipio de Tonalá.	41'203,830.73	452,885.24	0.00	40'750,945.49
Construcción del tramo V y Nudo del Periférico, de la Autopista México - Guadalajara a Colimilla, primera etapa, municipio de Tonalá	175'662,842.39	1'718,368.44	0.00	173'944,473.95
Construcción de la solución Vial Periférico-ITESO, Primera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	83,230,032.06	5'254,878.19	0.00	77'975,153.87
Construcción de la solución vial Avenida Vallarta - Avenida Independencia, primera etapa, en el municipio de Zapopan	74'815,251.19	1'910,398.41	0.00	72'904,852.78
Construcción de la solución vial Avenida Vallarta - Avenida Central, primera etapa, en el municipio de Zapopan	88'309,113.52	1'684,234.59	0.00	86'624,878.93
Productos financieros	877,022.79	877,022.79	\$0.00	0.00
Total	529'280,297.98	12'403,246.44	12'403,246.44	529'280,297.98



Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Asimismo la Lic. Margarita González Jaso, informa que en Sesión Ordinaria XXIX de fecha 29 de Mayo de 2013; existe un error en la reprogramación solicitada, el valor inicial de captura en la acción:

Construcción del tramo V y Nodo del Periférico, de la Autopista México – Guadalajara a Colimilla, primera etapa, en el municipio de Tonalá

Dice: \$169'677,849.53

Debe decir: \$169'143,940.44

Quedando el cuadro de reprogramación como sigue.

Nombre	Valor inicial de captura	Monto a Reprogramar (\$)		Valor Actual de la obra
		(-)	(+)	
Construcción del Nodo vial Las Juntas, cuarta etapa, en el municipio de Tlaquepaque	60'343,885.65	3'516,158.87	0.00	56'827,726.78
Construcción de la solución vial Periférico – ITESO, primera etapa, en el municipio de Tlaquepaque	83'232,673.75	2,641.69	0.00	83'230,032.06
Elaboración de estudios y proyectos de infraestructura vial, hidráulica y equipamiento urbano	8'358,878.50	4,400.00	0.00	8'354,478.50
Productos financieros	2'995,701.39	2'995,701.39	0.00	0.00
Construcción del tramo V y Nodo del Periférico, de la Autopista México – Guadalajara a Colimilla, primera etapa, en el municipio de Tonalá	169'143,940.44	0.00	6'518,901.95	175'662,842.39
Total	324'075,079.73	6'518,901.95	6'518,901.95	324'075,079.73

PUNTO 5. Informe del Fiduciario BANOBRAS

El Arq. Francisco Javier de Alba Martínez, da uso de la palabra a la Lic. Ma. Luisa Gabriela Ramírez Oliva, la cual informa el estado de posición financiera con cifras al 30 de Junio 2013, el cual es el siguiente:

INGRESOS	Al 30 de Jun. de 2013
Aportación del Gobierno Estatal PEF 2008	\$ 1,101'267,283.11
Aportación del Gobierno Estatal PEF 2009	\$ 1,100'729,045.00
Aportación del Gobierno Estatal PEF 2010	\$ 919'988,255.89
Aportación del Gobierno Estatal PEF 2011	\$ 880'395,089.85
Aportación del Gobierno Estatal programa 2001 – 2006	\$ 75'878,932.74
Aportación del Gobierno Estatal PEF 2012	\$ 880'319,346.87
Intereses generados contrato de reporto 3552 (PEF 2008)	\$ 64'985,518.37
Intereses generados contrato de reporto 3761 (PEF 2009)	\$ 45'097,036.70
Intereses generados contrato de reporto 4197 (PEF 2010)	\$ 21'767,242.09
Intereses generados contrato de reporto 4464 (PEF 2011)	\$ 20'871,921.76
Intereses generados contrato de reporto 4249 (Programa 2001 – 2006)	\$ 2'216,931.19
Intereses generados contrato de reporto 4717 (PEF 2012)	\$ 23'943,863.72
Intereses generados en la cuenta de cheques 161387693	\$ 87,080.32
Total ingresos	\$ 5,137'547,547.61

EGRESOS	Al 30 de Jun. de 2013
Honorarios fiduciarios e IVA	\$ 2'660,548.22
Pago a contratistas Programa 2001 – 2006	\$ 71'860,052.38
Pago a contratistas PEF 2008	\$ 1,156'525,891.83
Pago a contratistas PEF 2009	\$ 1,143'511,230.55
Pago a contratistas PEF 2010	\$ 926'464,390.56
Pago a contratistas PEF 2011	\$ 859'101,060.44
Pago a contratistas PEF 2012	\$ 846'470,525.21
Comisiones en cuenta de cheques	\$ 35,510.01
Total egresos	\$ 5,006'629,209.50



Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

INVERSIONES	Al 30 de Jun. de 2013
Inversión cuenta de reporte 4249 (Programa 2001 – 2006)	\$ 6'237,563.05
Inversión cuenta de reporte 3552 (PEF 2008)	\$ 7'116,941.44
Inversión cuenta de reporte 3761 (PEF 2009)	\$ 2'314,851.15
Inversión cuenta de reporte 4197 (PEF 2010)	\$ 15'291,662.83
Inversión cuenta de reporte 4464 (PEF 2011)	\$ 42'174,403.17
Inversión cuenta de reporte 4717 (PEF 2012)	\$ 57'757,194.34
Total de inversiones	\$ 130'892,615.98
Cuenta de cheques	\$ 25,722.13
Disponibilidad al 30 de Junio de 2013	\$ 130'918,338.11

Estados financieros:

Los Estados Financieros del Fideicomiso con cifras al 30 de Junio de 2013, se observa que el patrimonio líquido del fideicomiso asciende a 130.92 millones de pesos.

Los recursos patrimoniales del fideicomiso se invierten en valores gubernamentales en BANOBRAS, cuyo caso se obtuvieron rendimientos en promedio del 3.98% anual en el mes de Junio de 2013.

Obras y acciones programa 2001 – 2006

Obras y acciones	Total operado
Ampliación de la carretera Juanacatlán – San Antonio Juanacaxtle – Puente Grande, 2da etapa, municipio de Juanacatlán	20'000,000.00
Construcción de puente sobre Av. López Mateos en el sistema Lázaro Cárdenas	39'160,258.53
Puente peatonales	11'904,348.51
Av. López Mateos – Manuel Acuña*	---
Vialidades Ixtlahuacán*	---
Saneamiento Cuenca El Ahogado*	775,609.34
Av. Malecón*	---
Auditoría Externa	19,836.00
Suma pago a contratistas al 30 de Junio de 2013	71'860,052.38
Porcentaje	93%

*Se tienen reservados \$5'468,264.56 para los finiquitos pendientes por procedimiento legal de las siguientes obras:

Acciones	Cifras al 18 de Abril de 2011	Saldo al 30 de Junio de 2013
Av. López Mateos – Manuel Acuña	621,010.76	621,010.76
Vialidades Ixtlahuacán	1'000,000.00	1'000,000.00
Saneamiento Cuenca del Ahogado	2'963,979.22	2'188,369.88
Av. Malecón	883,274.58	883,274.58
TOTAL	5'468,264.56	4'692,655.22

Obras y acciones 2008

Obras y acciones	Total operado
Elaboración de acciones específicas para la regulación, adquisición de suelos y pago de adeudos en el Anillo Periférico desde Av. 8 de Julio hasta Camino a Colimilla, incluyendo modernización	37'298,946.09
Continuación de la construcción de terracerías, obras complementarias, pavimentación y señalamientos en el Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores – El Verde a Carretera Libre a Zapotlanejo, en los municipios de El Salto y Tlaquepaque	187'183,571.52
Conclusión de Grapa Sur del Nudo Tutelar – Periférico, en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan	69'569,368.69
Construcción de retorno deprimido en el Anillo Periférico y Av. Deportivo tramo sur, en el municipio de Tlaquepaque	29'879,690.91
Terminación de laterales en Nudo Colón – Periférico, en el sistema Anillo Periférico en el municipio de Tlaquepaque	74'215,882.75
Construcción de nudo y obras complementarias del Nudo San Isidro (Las Cañadas) – Periférico en el sistema Anillo Periférico en el municipio de Zapopan*	135'666,871.34
Construcción del Nudo tramo II Ferrocarril – Periférico, en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque	61'623,509.89
Construcción de Nudo El Verde – Periférico en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de El Salto	92'724,712.95
Construcción del Nudo Carretera Libre a Zapotlanejo – Periférico en el sistema Anillo Periférico, en los municipios de El Salto y Tlajomulco de Zúñiga	9'465,002.53
Ampliación y modernización a 6 carriles a Anillo Periférico Sur, tramo calle Ahualulco del	139'732,365.10



Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Mercado a Av. Tonaltecas, en el municipio de Tonalá	
Trabajos urgentes de conservación periódica y rutinaria sobre el Periférico Sur de Guadalajara	11'063,665.24
Nodo Periférico – Carretera Chapala	84'310,238.02
Construcción de puentes peatonales	42'605,069.27
Construcción de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina en el municipio de Zapopan	181'166,297.53
Auditoría Externa 2008	20,700.00
Suma pago a contratistas al 30 de Junio de 2013	1,156'525,891.83
Porcentaje	99%

Obras y acciones 2009

Obras y acciones	Total operado
Construcción del puente sobre Av. López Mateos en el sistema Lázaro Cárdenas	323'182,886.40
Construcción de la primera fase del Nodo El Tapatío – Fraccionamiento Revolución	127'129,015.54
Conclusión del Nodo Periférico – Carretera Libre a Zapotlanejo	69'258,992.41
Conclusión del Nodo Periférico – Belisario Domínguez	88'100,287.00
Construcción de la primera fase del Boulevard Tlaquepaque	41'423,729.84
Conservación y Modernización del Sistema Anillo Periférico	109'904,393.84
Conclusión de la ampliación a seis carriles del Periférico Oriente (Tonalá)	59'837,113.04
Continuación de acciones en Canal Santa Catalina	119'173,048.66
Canal y colector pluvial Nueva España	59'540,528.19
Elaboración de estudios, regulación, adquisición de suelos, liberación de derechos de vía y pago de adeudos en el Anillo Periférico en sus tramos (I al V) desde Av. 8 de Julio hasta Camino a Colimilla y el tramo Belisario Domínguez	50'975,337.79
Construcción de terracerías, obras complementarias, pavimentación y señalamiento en Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores – El Verde a Carretera Libre a Zapotlanejo en los municipios de El Salto y Tlaquepaque (1) segunda etapa	14'076,117.67
Terminación de laterales en Nodo Colón – Periférico, en el Sistema Anillo Periférico en el municipio de Tlaquepaque, segunda etapa	22'208,816.86
Construcción del Nodo Tramo Ferrocarril – Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque, segunda etapa	28'725,227.60
Construcción de puentes peatonales (productos financieros)	29'948,823.71
Auditoría Externa 2009	26,912.00
Suma pago a contratistas al 30 de Junio de 2013	1,143'511,230.55
Porcentaje	99.8%

Obras y acciones 2010

Obras y acciones	Total operado
Construcción del Puente sobre Av. López Mateos en el sistema Lázaro Cárdenas	145'307,773.11
Construcción de la segunda etapa del Nodo El Tapatío – Fraccionamiento Revolución	110'518,164.37
Construcción de la solución vial San Ignacio – Niño Obrero, primera etapa, mpio de Zapopan	154'706,294.84
Conclusión del Nodo Periférico – Carretera Libre a Zapotlanejo, municipio de Tonalá	26'848,467.36
Construcción del Nodo Periférico – Belisario Domínguez, 2da. Etapa, en Guadalajara	44'694,533.40
Construcción del Nodo Periférico – Colón, 1era. Etapa, en Tlaquepaque	50'741,352.28
Elaboración de acciones específicas para la regulación, adquisición de suelos y pago de adeudos para la conclusión del Anillo Periférico	173'242,007.25
Construcción del Nodo Circunvalación – Juan Pablo II, 1era. Etapa, en Guadalajara	47'202,334.84
Construcción de paso a desnivel Circunvalación – Ávila Camacho, 1era etapa, en Guadalajara	60'000,000.00
Construcción del Nodo Vial Las Juntas, 1era. Etapa, en Tlaquepaque	81'000,000.00
Construcción de la prolongación de la Av. Colón, 2da. Etapa, en Tlajomulco	21'823,433.60
Puentes peatonales	10'354,973.51
Auditoría Externa 2010	25,056.00
Suma pago a contratistas al 30 de Junio de 2013	926'464,390.56
Porcentaje	99%

Obras y acciones 2011

Obras y acciones	Total operado
Construcción del paso a desnivel Circunvalación – Ávila Camacho, segunda etapa, municipio de Guadalajara	140'000,000.00
Construcción del Nodo Circunvalación – Juan Pablo II, segunda etapa, en Guadalajara	63'971,603.62
Construcción del Nodo Periférico – Belisario Domínguez, tercera etapa, en Guadalajara	15'707,061.30
Construcción de la ampliación de Av. 8 de Julio, tercera etapa, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga	78'36,187.19
Construcción de la prolongación de la Av. Colón, cuarta etapa, en Tlajomulco de Zúñiga	75'319,931.30
Construcción del Nodo Periférico – Colón, segunda etapa, en Tlaquepaque	91'976,679.30
Construcción de Boulevard Periférico Tonaltecas, tramo carretera a Chapala – San Martín de las Flores, tercera etapa, en el municipio de Tlaquepaque	17'828,600.10
Construcción del Nodo Vial Las Juntas, tercera etapa, en Tlaquepaque	27'840,746.27
Construcción del Parque Cerro del Cuatro, tercera etapa, en el municipio de Tlaquepaque	13'695,017.45



Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Construcción del tramo cuatro del Periférico, de la carretera Libre a Zapotlanejo a la Autopista México – Guadalajara, primera etapa en el municipio de Tonalá	184'789,237.30
Conclusión del Nudo Periférico – Carretera Libre a Zapotlanejo, cuarta etapa municipio de Tonalá	20'818,486.99
Construcción de la Prolongación Juan Palomar, segunda etapa, en el municipio de Zapopan	91'775,216.29
Construcción de la solución vial San Ignacio – Niño Obrero, segunda etapa, mpio de Zapopan	36'684,445.82
Auditoría Externa 2011	15,428.00
Reintegro de recursos no comprometidos a la TESOFE	311,419.81
Suma pago a contratistas al 30 de Junio de 2013	859'101,060.44

Obras y acciones 2012

Obras y acciones	Total operado
Construcción del Nudo Vial Las Juntas, 4ta. Etapa, en el municipio de Tlaquepaque	48'016,426.65
Construcción del tramo cuatro del Periférico de la Carr. Libre a Zapotlanejo a la Autopista México – Guadalajara, segunda etapa, en el municipio de Tonalá	40'750,945.49
Elaboración de acciones específicas para la regularización, adquisición de suelo y obras para la conclusión del tramo cuatro del Periférico de la Carretera Libre a Zapotlanejo a la Autopista México – Guadalajara, tramos V Autopista a Zapotlanejo – Camino a Colimilla y Modernización del Anillo Periférico	362'258,350.39
Construcción del tramo V y Nudo del Periférico de la Autopista México – Guadalajara a Colimilla primera etapa en el municipio de Tonalá	161'026,711.23
Construcción de la solución vial Periférico – ITESO primera etapa, en el municipio de Tlaquepaque	77'956,187.86
Construcción de la solución vial Av. Vallarta – Av. Independencia, primera etapa en el municipio de Zapopan	69'058,340.64
Construcción de la solución vial Av. Vallarta – Av. Central, primera etapa en el municipio de Zapopan	79'712,511.95
Elaboración de estudios y proyectos de infraestructura vial hidráulica y equipamiento urbano	7'659,638.50
Comisiones bancarias por la expedición de cheques	31,412.80
Suma pago a contratistas al 30 de Junio de 2013	846'470,525.51
Porcentaje	96%

Adicional informo sobre las disponibilidades de los ejercicios al 30 de Junio de 2013, las cuales son las siguientes:

Obras y acciones 2001 – 2006

Obras y acciones	Por ejercer
Construcción de puente sobre Av. López Mateos en el sistema Lázaro Cárdenas	839,741.47
Puentes peatonales	97,360.23
Av. López Mateos – Manuel Acuña	621,010.76
Vialidades Ixtlahuacán	1'000,000.00
Saneamiento Cuenca El Ahogado	2'188,369.88
Av. Malecón	883,274.58
Productos financieros	607,806.12
Disponibilidad de recursos al 30 de Junio de 2013	6'237,563.04
Porcentaje	8%

Obras y acciones 2008

Obras y acciones	Por ejercer
Construcción de nodo y obras complementarias del Nudo San Isidro (Las Cañadas) – Periférico en el sistema Anillo Periférico en el municipio de Zapopan	5,433.96
Nudo Periférico – Carretera Chapala	6'291,168.40
Construcción de puentes peatonales	820,338.69
Disponibilidad de recursos al 30 de Junio de 2013	7'116,941.05
Porcentaje	1%

Obras y acciones 2009

Obras y acciones	Por ejercer
Construcción del puente sobre Av. López Mateos en el sistema Lázaro Cárdenas	176,892.40
Construcción de la primera fase del Nudo El Tapatio – Fraccionamiento Revolución	1,842.46
Conclusión del Nudo Periférico – Belisario Domínguez	407,168.28
Construcción de la primera fase del Boulevard Tlaquepaque	1.89
Elaboración de estudios, regulación, adquisición de suelos, liberación de derechos de vía y pago de adeudos en el Anillo Periférico en sus tramos (I al V) desde Av. 8 de Julio hasta Camino a Colimilla y el tramo Belisario Domínguez	1'689,934.20
Construcción de puentes peatonales (productos financieros)	39,011.92
Disponibilidad de recursos al 30 de Junio de 2013	2'314,851.15
Porcentaje	0.2%



Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Obras y acciones 2010

Obras y acciones	Por ejercer
Construcción del Puente sobre Av. López Mateos en el sistema Lázaro Cárdenas	7'533,550.27
Construcción de la segunda etapa del Nudo El Tapatio – Fraccionamiento Revolución	155,443.09
Construcción de la solución vial San Ignacio – Niño Obrero, primera etapa, mpio de Zapopan	2'301,403.51
Construcción del Nudo Periférico – Colón, 1era. Etapa, en Tlaquepaque	676,181.45
Elaboración de acciones específicas para la regularización, adquisición de suelos y pago de adeudos para la conclusión del Anillo Periférico	1'766,394.52
Construcción del Nudo Circunvalación – Juan Pablo II, 1era. Etapa, en Guadalajara	2'810,315.58
Productos financieros	48,374.41
Disponibilidad de recursos al 30 de Junio de 2013	15'291,662.83
Porcentaje	2%

Obras y acciones 2011

Obras y acciones	Por ejercer
Construcción del Nudo Circunvalación – Juan Pablo II, segunda etapa, en Guadalajara	7'781,009.61
Construcción de la prolongación de la Av. Colón, cuarta etapa, en Tlajomulco de Zúñiga	1'004,010.77
Construcción del Nudo Periférico – Colón, segunda etapa, en Tlaquepaque	154,459.87
Construcción del Nudo Vial Las Juntas, tercera etapa, en Tlaquepaque	17'064,709.13
Construcción del Parque Cerro del Cuatro, tercera etapa, en el municipio de Tlaquepaque	4,756.02
Construcción del tramo cuatro del Periférico, de la carretera Libre a Zapotlanejo a la Autopista México – Guadalajara, primera etapa en el municipio de Tonalá	12'336,661.87
Conclusión del Nudo Periférico – Carretera Libre a Zapotlanejo, cuarta etapa municipio de Tonalá	247,074.83
Construcción de la Prolongación Juan Palomar, segunda etapa, en el municipio de Zapopan	1'256,643.95
Construcción de la solución vial San Ignacio – Niño Obrero, segunda etapa, mpio de Zapopan	1'049,535.48
Productos financieros	1'275,541.64
Disponibilidad de recursos al 30 de Junio de 2013	42'174,403.17
Porcentaje	5%

Obras y acciones 2012

Obras y acciones	Por ejercer
Construcción del Nudo Vial Las Juntas, 4ta. Etapa, en el municipio de Tlaquepaque	8'811,300.13
Construcción del tramo cuatro del Periférico de la Carr. Libre a Zapotlanejo a la Autopista México – Guadalajara, segunda etapa, en el municipio de Tonalá	452,885.24
Elaboración de acciones específicas para la regularización, adquisición de suelo y obras para la conclusión del tramo cuatro del Periférico de la Carretera Libre a Zapotlanejo a la Autopista México – Guadalajara, tramos V Autopista a Zapotlanejo – Camino a Colimilla y Modernización del Anillo Periférico	12'657,658.70
Construcción del tramo V y Nudo del Periférico de la Autopista México – Guadalajara a Colimilla primera etapa en el municipio de Tonalá	14'636,131.16
Construcción de la solución vial Periférico – ITESO primera etapa, en el municipio de Tlaquepaque	5'273,844.20
Construcción de la solución vial Av. Vallarta – Av. Independencia, primera etapa en el municipio de Zapopan	5'756,910.55
Construcción de la solución vial Av. Vallarta – Av. Central, primera etapa en el municipio de Zapopan	8'586,601.57
Elaboración de estudios y proyectos de infraestructura vial hidráulica y equipamiento urbano	694,840.00
Productos financieros	877,022.79
Disponibilidad de recursos al 30 de Junio de 2013	57'757,194.34
Porcentaje	7%

De conformidad con lo establecido en la cláusula octava incisos F) y G), el contrato de Fideicomiso, el Comité Técnico se da por enterado y aprueba el informe que rinde la Institución Fiduciaria, respecto de la situación financiera del mismo, con cifras al 30 de Junio de 2013.

La Lic. Ma. Luisa Gabriela Ramírez Oliva, comunica que la información anterior proporcionada por la fiduciaria, coincide en montos y cifras a la proporcionada por los responsables de las instancias operativas del Secretariado Técnico.



Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

PUNTO 6. Asuntos varios

Autorización de reprogramación de saldos sin contratar y economías del ejercicio fiscal 2009

El Arq. Francisco Javier de Alba Martínez, da uso de la palabra a la Lic. Margarita González Jaso, la cual informa que derivado del ejercicio fiscal 2009 existen saldos sin contratar y economías, los cuales se solicita se reprogramen para dar suficiencia presupuestal a otras acciones y estar en condiciones del cierre fiscal ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; dicha reprogramación es la siguiente:

Nombre	Valor inicial de captura	Economías Monto a Reprogramar (\$)		Valor Actual de la obra
		(-)	(+)	
Construcción del Puente sobre Av. López Mateos en el Sistema Lázaro Cárdenas	323'185,984.36	3,097.96	0.00	323'182,886.40
Construcción de la Primera Fase del Nudo El Tapatio - Fraccionamiento Revolución	127'130,858.00	1,842.46	0.00	127'129,015.54
Construcción de la Primera Fase del Boulevard Tonaltecas	41'423,731.73	1.89	0.00	41'423,729.84
Elaboración de estudios, regularización, adquisición de suelos, liberación de derechos de vía y pago de adeudos en el Anillo Periférico en sus tramos (I al V): desde Av. 8 de Julio hasta Camino Colimilla y el tramo de Belisario Domínguez.	52'153,849.14	25,128.04	0.00	52'128,721.10

Nombre	Valor inicial de captura	Monto a Reprogramar (\$)		Valor Actual de la obra
		(-)	(+)	
Construcción del Puente sobre Av. López Mateos en el Sistema Lázaro Cárdenas	323'359,778.80	176,892.40	0.00	323'182,886.40
Construcción de la Primera Fase del Nudo El Tapatio - Fraccionamiento Revolución	127'130,858.00	1,842.46	0.00	127'129,015.54
Construcción de la Primera Fase del Boulevard Tonaltecas	41'423,731.73	1.89	0.00	41'423,729.84
Construcción de Puentes Peatonales (3) (Productos financieros)	30'014,747.63	39,011.92	0.00	29'975,735.71
Elaboración de estudios, regularización, adquisición de suelos, liberación de derechos de vía y pago de adeudos en el Anillo Periférico en sus tramos (I al V): desde Av. 8 de Julio hasta Camino Colimilla y el tramo de Belisario Domínguez.	52'665,271.99	0.00	217,748.67	52'883,020.66
Total	574'594,388.15	217,748.67	217,748.67	574'594,388.15

El Arq. Francisco Javier de Alba Martínez, informa una vez dados a conocer todos los puntos del orden del día, procede a la autorización y a la lectura de los:

ACUERDOS

Acuerdo 30/01 Comité

Los integrantes del Comité Técnico por unanimidad autorizan los reportes de los avances físicos – financieros, correspondientes a los ejercicios 2001 – 2006, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, con cifras al 30 de Junio de 2013.

Acuerdo 30/02 Comité

Los miembros del Comité Técnico por unanimidad autorizan el reporte y el calendario de ministración 2013.



Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Acuerdo 30/03 Comité

Los miembros del Comité Técnico por unanimidad autorizan la reprogramación del ejercicio fiscal 2012.

Acuerdo 30/04 Comité

Los miembros del Comité Técnico por unanimidad autorizan el cambio de la sesión XXIX en la reprogramación del ejercicio fiscal 2012 de la acción "Construcción del tramo V y Nodo del Periférico, de la Autopista México – Guadalajara a Colimilla, primera etapa, en el municipio de Tonalá", que se corrige en ésta acta.

Acuerdo 30/05 Comité

Los miembros del Comité Técnico por unanimidad autorizan la reprogramación del ejercicio fiscal 2009 de los saldos sin contratar y las economías, para dar suficiencia presupuestal a otras acciones y estar en condiciones del cierre fiscal ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Acuerdo 30/06 Comité

Los miembros del Comité Técnico por unanimidad autorizan el informe del fiduciario BANOBRAS con saldos al 30 de Junio de 2013.

Agotado el orden del día, el Ing. Roberto Dávalos López, concluyó la sesión

Ing. Roberto Dávalos López
Secretario de Infraestructura y Obra
Pública y Secretario Técnico del Consejo

Mtro. Gerardo Castillo Torres -
Director General Jurídico de la
Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas y suplente
ante el Subcomité

Lic. Luis Alfonso Valdivia Cárdenas
Coordinador de Proyectos Estratégicos de
la Secretaría General de Gobierno

Lic. Francisco Javier Lares Ceballos,
Director de Área de Programación
Municipal en la representación del Dr.
David Gómez Álvarez, Coordinador
General de Gestión Gubernamental de
la Subsecretaría de Planeación y titular
ante el Comité Técnico

Lic. Zaira E. Gómez Beracoechea
Secretaría de Actas del Subcomité Técnico
de Evaluación de Proyectos

Esta hoja pertenece al Acta de la XXX Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión del Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara, celebrada el 31 de Julio de 2013.