

# RCHEPE

Reporte de horas maquina

Equipo:

RETROEXCAVADORA

Obra: CONSTRUCCION DE EMEREDORAR ANEXO Y SERVICIOS DE

ALUM POTABLE Y DRENAJE EN CALLE ANEXO NERVO

| Dia/Mes/Año | Tramo trabajado                      | Descripcion de trabajos realizados                         | No. Hrs.  |
|-------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| 5/09/2016   | ANEXO NERVO<br>RIO Y<br>RAMON CORONA | EXCAVACIONES PARA MOLAR<br>TUBERIAS                        | 5.00 Hrs. |
| 6/09/2016   | ANEXO NERVO<br>RIO Y RAMON<br>CORONA | EXCAVACIONES PARA MOLAR<br>TUBERIAS.                       | 5.00 Hrs. |
| 7/09/2016   | ANEXO NERVO<br>RIO Y RAMON<br>CORONA | RETIRAS DE MATERIA SOBRE<br>PROPUESTO DE EXCAVACIONES.     | 4.00 HRS  |
| 8/09/2016   | ANEXO NERVO<br>RIO Y RAMON<br>CORONA | Movimientos internos de mate-<br>riales PARA GUAR. DE TUB. | 4.00 HRS  |
| 9/09/2016   | ANEXO NERVO<br>RIO Y RAMON<br>CORONA | Movimientos internos y EXCAV<br>PARA POZOS DE VISITA       | 3.00 HRS  |
| 10/09/2016  | ANEXO NERVO<br>RIO Y RAMON<br>CORONA | Movimientos internos DE<br>MATERIALES                      | 2.00 HRS. |
|             |                                      | Total Hrs.                                                 | 23 HRS.   |

Nombre y firma del operador

Vo. bo. Dir, Obras Publicas  
Nombre y firma

# RCHPE

Reporte de horas maquina

Equipo: RETROEXCAVADORA

Obra: CONSTRUCCION DE CUBIERTA ADOSADO Y SERVICIOS DE

BAJA POTABLE Y DRENAJE EN CALLE AMARILLO

| Dia/Mes /Año | Tramo                                      | Descripcion de trabajos realizados                                                                                                       | No. Hrs.   |
|--------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 12/09/2016   | AMARILLO VERDE y<br>RIO Y RAMERO<br>CORONA | Movimientos internos de<br>MATERIALES                                                                                                    | 6.00 HRS   |
| 13/09/2016   | AMARILLO VERDE<br>y RIO Y RAMERO<br>CORONA | Excavaciones para tendidos<br>de AGUA POTABLE.                                                                                           | 6.00 HRS   |
| 14/09/2016   | AMARILLO VERDE<br>y RIO Y RAMERO<br>CORONA | Movimientos internos de<br>MATERIALES                                                                                                    | 4.00 HRS   |
| 15/09/2016   | AMARILLO VERDE<br>y RIO Y RAMERO<br>CORONA | Movimientos internos de<br>MATERIALES                                                                                                    | 3.00 HRS.  |
| 16/09/2016   | AMARILLO VERDE y<br>RIO Y RAMERO<br>CORONA | Carga de MATERIALES SOBRA-<br>TES PRODUCTO DE EXCAVACIONES<br>MOVIM. INTERNO Y CARGA<br>DE MAT. SOBRAANTES PRODU-<br>TO DE EXCAVACIONES. | 4.00 HRS   |
| 17/09/2016   | AMARILLO VERDE<br>y RIO Y RAMERO<br>CORONA |                                                                                                                                          | 3.00 HRS.  |
| Total Hrs.   |                                            |                                                                                                                                          | 26.00 HRS. |

Nombre y firma del operador

Vo.bo. Dir. Obras Públicas  
Nombre y firma

# RCHPE

Reporte de horas maquina

Equipo:

RETROEXCAVADORA

Obra: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ARCADE Y SERVICIOS DE

AGUA POTABLE Y DRENAGE EN CALLE AMARU VERDE

| Dia/Mes/Año | Tramo trabajado                 | Descripción de trabajos realizados                    | No. Hrs.  |
|-------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| 22/09/2016  | OBRAS<br>RIO Y RAMON<br>CORONA  | CARGA Y RETIRO DE MATERIALES<br>SOBRANTES Y ESCOMBROS | 2.00 HRS. |
| 23/09/2016  | ENTRER RIO<br>Y RAMON<br>CORONA | CARGA Y RETIRO DE MATERIALES<br>SOBRANTES Y ESCOMBROS | 4.00 HRS. |
|             |                                 |                                                       |           |
|             |                                 |                                                       |           |
|             |                                 |                                                       |           |
|             |                                 |                                                       |           |
|             |                                 |                                                       |           |
|             |                                 |                                                       |           |
|             |                                 |                                                       |           |
|             |                                 |                                                       |           |
|             |                                 |                                                       |           |

Nombre y firma del operador

Vo. bo. Dir. Obras Públicas

Nombre y firma

Total Hrs.

6.00 HRS.

# RCHPE

Reporte de horas maquina

Equipo:

RETROEXCAVADORA

Obra: CONSTRUCCION DE TUNELADO PARA CARRILLO Y SERVICIOS DE

PUERTA PORTABATERIA Y DRENAJE EN CAUSE AMARRO VERDE

| Dia/Mes/Año | Tramo                           | Descripcion de trabajos realizados                                      | No. Hrs.   |
|-------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| 26/09/2016  | ENTRER<br>RIO Y RAMON<br>CORONA | CARGA Y RETIRO DE MAT. PROD<br>DE EXCAVACION                            | 4.00 HRS   |
| 27/09/2016  | ENTRER<br>RIO Y RAMON<br>CORONA | CARGA Y RETIRO DE MATERIALES<br>PROD. DE EXCAVACION, MOVIM.<br>INTERIOR | 4.00 HRS   |
| 28/09/2016  | ENTRER<br>RIO Y RAMON<br>CORONA | CARGA Y RETIRO DE MATERIALES<br>PROD. DE EXCAVACION<br>Y MOV. INTERIOR  | 4.00 HRS.  |
| 30/09/2016  | ENTRER RIO<br>Y RAMON<br>CORONA | Movimiento interior de<br>MATERIALES                                    | 3.00 HRS.  |
| 01/10/2016  | ENTRER RIO Y<br>RAMON<br>CORONA | Movimiento interior de<br>MATERIALES                                    | 3.00 HR.   |
| 5           | ENTRER RIO Y<br>RAMON<br>CORONA | 5                                                                       | 5          |
| Total Hrs.  |                                 |                                                                         | 18.00 HRS. |

Nombre y firma del operador

Vo. bo. Dir. Obras Públicas  
Nombre y firma

# RCHEPE

Reporte de horas maquina

Equipo: RETROEXCAVADORA

Obra: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ARENOSO Y SERVICIOS DE

AGUA POTABLE Y DRENAJE EN CALLE AMARU URBANO

| Dia/Mes/Año | Tramo trabajado                | Descripción de trabajos realizados                                    | No. Hrs.  |
|-------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 03/10/2016  | ENTRE RIO<br>Y RAMON<br>CORONA | Movimientos internos y carga<br>de cemento para detraje<br>de escoria | 2.00 hrs. |
| 5/10/2016   | ENTRE RIO<br>Y RAMON CORONA    | Carga y Retiro de Mat. sobra<br>nte prep. de exalt.                   | 2.00 hrs. |
| 7/10/2016   | ENTRE RIO<br>Y RAMON CORONA    | Acarreo de otros materiales<br>diversos, arena, gravil, etcu.         | 5.00 hrs  |
| 8/10/2016   | ENTRE<br>RIO Y RAMON<br>CORONA | Acarreo internos materiales,<br>arena, gravil, arena, cemento.        | 3.00 hrs  |
| 5           | 5                              | 5                                                                     | 5         |
| Total Hrs.  |                                |                                                                       | 12.00 hrs |

Nombre y firma del operador

Yo. bo. Dir. Obras Públicas  
Nombre y firma

# RCHEPE

Reporte de horas maquina

Equipo:

RETROEXCAVADORA

Obra: CONSTRUCCION DE SUPERPASEO AUTOCARRO Y SERVICIOS DE AGUA

DETALLE Y PRELIMINAR EN OBRAS ANEXO 11111111

| Dia/Mes/Año | Tramo                          | Descripción de trabajos realizados | No. Hrs.   |
|-------------|--------------------------------|------------------------------------|------------|
| 10/10/2016  | ENTRE<br>RIO Y RAMON<br>CORONA |                                    | 2.00 HRS.  |
| 11/10/2016  | ENTRE RIO Y<br>RAMON CORONA    |                                    | 3.00 HRS.  |
| 12/10/2016  | ENTRE RIO Y<br>RAMON CORONA    |                                    | 3.00 HRS.  |
| 14/10/2016  | ENTRE RIO Y<br>RAMON CORONA    |                                    | 2.00 HRS.  |
| 15/10/2016  | ENTRE RIO Y<br>RAMON<br>CORONA |                                    | 4.00 HRS.  |
| Σ           | Σ                              | Σ                                  | 14.00 HRS. |

Nombre y firma del operador

Vo. bo. Dir. Obras Públicas  
Nombre y firma

Total Hrs.

# RCHEPE

Reporte de horas maquina

Equipo: CANON PIRA.

Obra: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO APAGADO Y SERVICIOS DE

ACUM POTABLE Y DRENAJE EN CALLE AMBO PERVO.

| Dia/Mes /Año | Tramo trabajado                                    | Descripcion de trabajos realizados                                                          | No. Hrs.  |
|--------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4/10/2016    | ENTRE<br>RIO Y RAMBO<br><del>CORONA</del><br>ENTRE | Riego PARA MANTENIMIENTO<br>EN MATERIAL MEJORADO<br>Riego PARA MANTENIMIENTO<br>PARA BASES. | 4.00 HRS. |
| 5/10/2016    | RIO Y RAMBO<br><del>CORONA</del><br>CORONA         |                                                                                             | 4.06 HRS  |
|              |                                                    |                                                                                             |           |
|              |                                                    |                                                                                             |           |
|              |                                                    |                                                                                             |           |
|              |                                                    |                                                                                             |           |
| Total Hrs.   |                                                    |                                                                                             | 8.06 HRS. |

Nombre y firma del operador

Vo. bo. Dir. Obras Públicas  
Nombre y firma

# RCHEPE

Reporte de horas maquina

Equipo: FEDULO COMPACTADOR

Obra: CONSTRUCCION DE ENTREGUAS PARA ALFARDO Y SERVICIOS DE

ACUM POTABLE Y DE ENTREGUAS PARA ALFARDO Y SERVICIOS DE

| Dia/Mes/Año | Tramo                    | Descripción de trabajos realizados | No. Hrs.  |
|-------------|--------------------------|------------------------------------|-----------|
| 4/10/2016   | ENTRE RIO Y PAMPA CORONA | Compactacion de Material Mediano   | 4.00 HR   |
| 5/10/2016   | ENTRE RIO Y PAMPA CORONA | Compactacion de Bases              | 4.00 HR.  |
| }           | }                        | }                                  | }         |
| }           | }                        | }                                  | }         |
| }           | }                        | }                                  | }         |
| Total Hrs.  |                          |                                    | 8.00 HRS. |

Nombre y firma del operador

Nombre y firma

No. bo. Dir, Obras Públicas

# RCHEPE

Reporte de horas maquina

Equipo: MOTOCICLOEMPADORA

Obra: CONSTRUCCION DE EMPEDADO ASOCIADO Y SERVICIOS DE

ACQUA POTABLE Y DRENAJE EN CALLE AVILA MORENO

| Dia/Mes/Año | Tramo trabajado                 | Descripcion de trabajos realizados                          | No. Hrs.  |
|-------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 4/10/2016   | GUTTES<br>RIO Y RAMON<br>CORONA | ESCALEFICADO PARA ABRIE CALLO<br>PARA MEJORAMIENTO Y BASES, | 4.00 HRS  |
| 5/10/2016   | GUTTES RIO Y<br>RAMON<br>CORONA | TENDIDO DE MATERIAL MEDIANO<br>Y BASES.                     | 4.00 HRS. |
|             |                                 |                                                             |           |
|             |                                 |                                                             |           |
|             |                                 |                                                             |           |
|             |                                 |                                                             |           |
| Total Hrs.  |                                 |                                                             | 8.00 HRS  |

Nombre y firma del operador

Vo:bo. Dir. Obras Públicas  
Nombre y firma

# RCHEPE

Reporte de horas maquina

Equipo: CANUCH DEL VALLE

Obra: CONSTRUCCION DE GUARDIA DE ALTO Y SERVICIOS DE

ACIUA POTABLE Y DRENAJE DE CALLE MUNICIPIO DE

| Dia/Mes/Año | Tramo               | Descripción de trabajos realizados        | No. Hrs.  |
|-------------|---------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 3/10/2016   | ENTRADA Y RECORRIDA | TRABAJOS DE ESCOMBROS Y ACEROS INTERIORES | 2.00 HRS. |
| 7/10/2016   | ENTRADA Y RECORRIDA | TRABAJOS DE ESCOMBROS Y ACEROS INTERIORES | 5.00 HRS  |
| 8/10/2016   | ENTRADA Y RECORRIDA | TRABAJOS DE PLANTAS Y PRODUCTOS EXOTICOS  | 3.00 HRS. |
|             |                     |                                           |           |
|             |                     |                                           |           |
|             |                     |                                           |           |
|             |                     |                                           |           |
|             |                     |                                           |           |
|             |                     |                                           |           |
|             |                     |                                           |           |

Total Hrs. 10 HRS.

Nombre y firma del operador

Vo. bo. Dir, Obras Públicas  
Nombre y firma

# RCHEPE

Reporte de horas maquina

Equipo:

CANAL VOTER.

Obra: CONSTRUCCION DE GUARDARPO ATADO Y SERVIDOR DE

AGUA POTABLE Y PRESENTA EN CAJAS ANEXO VERDE

| Dia/Mes/Año | Tramo trabajado         | Descripción de trabajos realizados                                 | No. Hrs.   |
|-------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| 11/10/2016  | ✓                       | ✓                                                                  | ✓          |
| 12/10/2016  | ENTRERO Y RANCHO CORONA | MOVIMIENTO MATERIALES Y RETIRO DE EXCAVADO                         | 3.00 Hrs.  |
| 13/10/2016  | ENTRERO Y RANCHO CORONA | MOVIMIENTO MATERIALES.                                             | 1.00 Hrs.  |
| 14/10/2016  | ENTRERO Y RANCHO CORONA | RETIRO DE MATERIALES SOBREPANTES.                                  | 2.00 Hrs.  |
| 15/10/2016  | ENTRERO Y RANCHO CORONA | RETIRO DE ESCOMBROS PARA REALIZACION DE LA IMPRESA CORAL DE CALLE. | 4.00 Hrs.  |
| ✓           | ✓                       | ✓                                                                  | ✓          |
| Total Hrs.  |                         |                                                                    | 10.00 Hrs. |

Nombre y firma del operador

Nombre y firma

Vo. bo. Dir. Obras Públicas

# RCHEPE

Reporte de horas maquina

Equipo: CAMION DE VOLTERO

Obra: CONSTRUCCION DE SUPERPADE ATORGADO Y SERVICIOS DE

ACUA POTABLE Y DRENAJE EN CALLE ANAHO NIEVO

| Dia/Mes/Año | Tramo trabajado          | Descripción de trabajos realizados                | No. Hrs. |
|-------------|--------------------------|---------------------------------------------------|----------|
| 5/09/2016   | ENTRE RIO Y RAMON CORONA | Movimientos internos de materiales                | 5.00     |
| 6/09/2016   | ENTRE RIO Y RAMON CORONA | Movimientos internos de materiales y desperdicios | 5.00     |
| 7/09/2016   | ENTRE RIO Y RAMON CORONA | Movimientos de materiales desperdicios            | 2.00     |
| 8/09/2016   | ENTRE RIO Y RAMON CORONA | Movimiento de materiales                          | 2.00     |
| 9/09/2016   | ENTRE RIO Y RAMON CORONA | Movimientos internos de materiales                | 1.00     |
| 10/09/2016  | {                        | {                                                 | {        |
| Total Hrs.  |                          |                                                   |          |

Nombre y firma del operador

Yo, bo. Dir, Obras Públicas  
Nombre y firma

### Reporte de horas maquina

Equipo: Cannon de 10/150

Obras: CONSTRUCCIÓN DE CAMPO PARA ALMACÉN Y SÉPTICOS Nº

ACIOLTA POTABLE Y ALCIOLTA ALIOLTA EN OTRAS AMBROS Y OTRO.

[illegible]

Nombre y firma del operador

Yo.bo. Dir, Obras Públicas  
Nombre y firma

# RCHPE

Reporte de horas maquina

Equipo: CAMION VOLVO

Obra: CONSTRUCCION DE CAMPESTANO ATORNADO Y SERVICIOS DE

ACUM POTABLE Y DRENAJE DE CALLE ANEXO NUEVO

| Dia/Mes/Año | Tramo                  | Descripción de trabajos realizados           | No. Hrs.  |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| 22/09/2016  | ENTRADA Y RAMON CORONA | Movimiento de materiales por de excavaciones | 2.00 HRS  |
| 23/09/2016  | ENTRADA Y RAMON CORONA | Movimiento de materiales por de excavaciones | 2.50 HRS. |
|             |                        |                                              |           |
|             |                        |                                              |           |
|             |                        |                                              |           |
|             |                        |                                              |           |
| Total Hrs.  |                        |                                              | 4.50 HRS. |

Nombre y firma del operador

Vo. bo. Dir. Obras Públicas  
Nombre y firma