

OBRAS EJECUTADAS EN EL MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, EJERCICIO FISCAL 2020

RELACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS CELEBRADOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA

ENERO A DICIEMBRE DEL 2020

No	Contrato No.	Nombre del contratista	Nombre de la Obra	Localidad	Presupuesto	Origen del recurso	Aportaciones Beneficiarias	Importe ejercido	Ramo 33	Periodo de Ejecución de la Obra	Avance financiero de la obra	Avance físico de la obra	Estado de la obra
1	O.P./A.D./001/2020	Ing. Santiago Torolledo Zepeda	Construcción de empedrado ahogado en cemento y zona vehicular con concreto estampado en la calle Hidalgo, (segunda sección)	La Saucedita	\$ 2,613,048.34	Fedreal (Ramo 33)	\$ 702,367.12	\$ 2,597,974.90	\$ 2,597,974.90	02 de Enero al 23 de Marzo	99.42%	100%	Terminada
2	O.P./A.D./002/2020	Lic. Guillermo Alberto Rodríguez Allende	Electrificación en la calle San Luis Potosí, Colonia Lomas de Cocula	Cocula	\$ 75,757.76	Fedreal (Ramo 33)	\$ -	\$ 75,757.76	\$ 75,757.76	27 de Abril al 18 de Mayo	100.00%	100%	Terminada
3	O.P./A.D./003/2020	C. Refugio Daniel Velázquez Ortiz	Pavimentación de concreto estampado en la calle Ocampo, (Primera Etapa)	Cocula	\$ 3,471,311.16	Fedreal (Ramo 33)	\$ -	\$ 2,082,786.70	\$ 2,082,786.70	24 de Noviembre al 31 de Diciembre	60.00%	30%	En Proceso
					\$ 6,160,117.26		\$ 702,367.12	\$ 4,756,518.36	\$ 4,756,518.36				