

Fecha Pago Anticipo	05/12/2017
Fecha Elab. Compro.	11/12/2017
N° de Oficio	GO / C-0411 / 2017
RESUMEN:COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Dec 11 2017 2:28PM

GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	STATUS: Oficio Comprobado:	Pendiente Autorización por el Usuario
--------------------	-----------------------------------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE	COMPROBADO
05/12/2017	Talpa de Allende	\$ 0.00	\$ 166.00	\$ 92.00	\$ (404.00)	**IVA \$(60.51)
	GD: (A)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VERIFICACION DE OBRA CONTRATO CEA-ZR-CI-020-2017				
06/12/2017	Talpa de Allende	\$ 92.00	\$ 166.00	\$ 92.00	\$ (404.00)	**IVA \$(60.51)
	GD: (A)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VERIFICACION DE OBRA CONTRATO CEA-ZR-CI-020-2017				
07/12/2017	Talpa de Allende	\$ 92.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ (0.00)	**IVA \$(0.00)
	GD: (A)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VERIFICACION DE OBRA CONTRATO CEA-ZR-CI-020-2017				

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JN 61349=	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	VIÁTICOS	1,012.00	1,508.00	121.02	\$ -496.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO	Ford / 2007	
DIAS COMISION	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL	303,893.00 Km. / 304,564.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	PEAJE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	671.00 Km.	
HORA DE REGRESO	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION		
TIPO DE COMISION	PROGRAMA	SUPERVISION TÉCNICA (APARURAL) 2017.Fed				ANTICIPO EXCEDENTE GAS COMPRO	60 + 440 + 0 = 500	
HOROMETRO COMPROBACION						GASOLINA POR KM RECORRIDO	480.00	
JUST. VALES EXCE	SE REQUIERE PARA LA COMISION					SALDO EN VALES RECORRIDO	20.00	
						VALES MANIOBRAS ANTIPO COMPROBADO	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS	0.00	
						VALES A REGRESAR	0.00	

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 1,012.00 (MIL DOCE PESOS 00/100 MN.)


COMO ANTIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO/A FAVOR	EMPLEADO	CARGO CONTABLE	\$ 1,508.00
		MENOS ANTIPO	\$ 1,012.00
		SALDO	\$ 496.00

[Handwritten signature]
 COMISIONADO
 HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES
 RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

[Handwritten signature]
 AUTORIZA COMPROBACION COMISION
 DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES N° OFICIO: GO / C-0411 / 2017

DEL DÍA: 05/12/2017 AL DÍA: 07/12/2017

RESULTADO DE LA COMISION:

05 y 06 DICIEMBRE DEL 2017.

ACTIVIDADES: SE REALIZA LA VERIFICACION Y SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DENOMINADOS "CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN, 20 TOMAS DOMICILIARIAS Y TANQUE, PRIMERA DE DOS ETAPAS, EN LA LOCALIDAD DE EL POZO, MUNICIPIO TALPA DE ALLENDE, JALISCO, DEL CONTRATO CEA-ZR-CI-020-2017., SE VERIFICA EL AVANCE DE OBRA.

I.- RED DE DISTRIBUCCION (ZONA ALTA).

A LA FECHA SE REALIZA EL COLADO DEL COLADO DE LAS TAPAS LOSAS DE UNA CAJA DE VALVULA Y UNA CAJA DE DESAGUE, POR LO QUE EL AVANCE SE ENCUENTRAN AL 95 % DE AVANCE. (HACE FALTA LIMPIEZA)

II.- TOMAS DOMICILIARIAS (ZONA ALTA).

A LA FECHA YA SE INSTALARON LAS TOMAS DOMICILIARIA AVANCE AL 100 % DE AVANCE.

III.- RED DE DISTRIBUCCION (ZONA BAJA).

DE ESTA PARTIDA HACE FALTA COLAR-LAS TAPA LOSAS UNA PARA VAEA, DOS DE DESAGUEA Y UNA SENCILLA Y UNA DOBLE DE VALVULA, PARA UN AVANCE DEL 95 % DE AVANCE. (DONDE HACE FALTA LIMPIEZA),

IV.- TOMAS DOMICILIARIAS (ZONA BAJA).

A LA FECHA YA SE INSTALARON LAS TOMAS DOMICILIARIA AVANCE AL 100 % DE AVANCE.

V.- LINEAS DE ALIMENTACION (ZONA ALTA Y ZONA BAJA).

DE LA PARTIDA HACE FALTA SUMINISTRAR E INSTALAR LOS CONCEPTOS LA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD-13.5 DE 1.5" DE DIAMETRO Y DE 1".

VI.- CAJA ROMPEDORA DE PRESION.

DE LA CAJA ROMPEDORA HACE FALTA TERMINAR DE REPELLAR LA CAJA E INSTALAR LAS PIEZAS ESPECIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA.

VII.- TANQUE SUPERFICIAL DE MAMPOSTERIA CAP. 10 M3

DE LA PARTIDA DEL TANQUE SE TIENE TERMINADO EL MISMO EN CONSTRUCCION, HACIENDO FALTA COLOCAR LAS ESCALERA MARINA Y LA ESCALERA EXTERIOR, Y COLAR SUS DOS TAPAS LOSAS DE UNA DE ELLAS PARA LA RED Y UNA DE SERVICIO

VIII.- CERCO PERIMETRAL EN TANQUE.

YA SE INICIO CON LA EXCAVACION PARA EL RODAPIE PARA EL CERCO PERIMETRAL.

IX.- CASETA DE CLORACION.

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE LA CASETA SE ENCUENTRAN AL 85% DE AVANCE, DONDE HACE FALTA SUMINISTRAR LA CELOCIA, PUERTAS DE HERRERIA ESTRUCTURAL, PINTURA EN MUROS.

X.- CERCO PERIMETRAL EN CASETA DE CLORACION.

NO SE HA REALIZADO TRABAJO PRELIMINAR PARA LA COLOCACION DEL CERCO PERIMETRAL.

XI.- EQUIPO DE DESINFECCION.



SIN MOVIMIENTO LOS CONCEPTOS DE LA PRESENTE PARTIDA.

COMENTARIOS:

DE LA PRESENTE COMISION SE SOLICITO LA CANTIDAD DE \$500.00 EN VALES DE GASOLINA Y LA CUAL SE REALIZO UNA RECARGA DE \$300.00, POR LO QUE SE REGRESA LA CANTIDAD DE \$200.00

ADEMAS SE PERNOCTA EL MIERCOLES PARA JUEVES POR LA RAZON DEL DESPRENDIMIENTO DEL PISO DE UNA DE LAS LLANTAS DEL VEHICULO ASIGNADO A UN SERVIDOR CON NUMERO ECONOMICO 055 Y PLACAS JN-61349, SE REPORTA AL SR. CARLOS MACIEL DEL DESPERFECTO.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES	Nº OFICIO: GO/C-0411/2017
DEL DÍA: 05/12/2017	AL DÍA: 06/12/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p><i>Maria Gpe Herrera Torres</i></p> 



HOTEL PEDREGAL, S.A. DE C.V.
HPE901221N63

DOMICILIO FISCAL:
CALLE 23 DE JUNIO 20
LOCALIDAD TALPA DE ALLENDE
COL. CENTRO
MUNICIPIO/DELEGACIÓN TALPA DE ALLENDE
ESTADO JALISCO
PAÍS MEXICO, C.P. 48200

RÉGIMEN FISCAL:
PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL
MÉTODO DE PAGO:
01-Efectivo

TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso
FOLIO FISCAL: dfa5a82d-c235-4db0-a6ed-9a0c57edd953
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-12-11T15:56:36
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404991284
FECHA Y HORA DE EMISIÓN:
2017-12-11T15:56:35
NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 00001000000302935851

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:
TALPA DE ALLENDE, JALISCO
2017-12-11T15:56:35

FACTURA
FOLIO 16466



PARA:
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
CEA070225JK4

DOMICILIO FISCAL:
CALLE FRANCIA 1726
COL. MODERNA
MUNICIPIO/DELEGACIÓN GUADALAJARA
ESTADO JALISCO
PAÍS MÉXICO, C.P. 44190

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA	IMPORTE LISTA
1	HOSPEDAJE		RENTA DE UNA HABITACIÓN DE FECHA 5 Y 6 DE DICIEMBRE DEL 2017	756.31	756.31

SUBTOTAL BRUTO 756.31

SUBTOTAL 756.31

IMPUESTOS FEDERALES-TRASLADADOS 121.01

IMPUESTOS LOCALES TRASLADADOS 22.69

IMPUESTOS LOCALES RETENIDOS 0.00

TOTAL 900.01

NOVECIENTOS PESOS 01/100 M.N.

MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1.0000 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TRASLADOS LOCALES	RETENCIONES LOCALES	TRASLADOS FEDERALES	RETENCIONES FEDERALES
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3.00% 22.69	ninguna	IVA 16.00% 121.01	ninguna

SELLO DIGITAL DEL SAT:

BkRn7MdXQK9yIezxvKrY1fHkw/Nhui2FJ9+BWQX01KEohr/CSnmGERJclfKk975NcGNPte/bk019j9T3Njyy1fYt/Ka6YqF1xEt4YRhcMnbB94cSmRI3YzLpEdxBSskqYQob381UpBB/qyBPvZy7JLe1xMJJwAbvPT614hyGeJEJyX0Bm3YB9taZEbDTI4CF1M0kTBIyVckqq1huDPrD9SLIwDGN177CB7x1WAhh4t5pxaGLxhwTQsLuL9CtGvzCidPie5UyRz7vPOWBU485GwtzCnm6wLHHPFXvCav1By41vIX5ECu8mSüUREsJwM84mNG8UI0zY0SE6Kg==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

L39/OpjHLC6pgQU/xUnNovNaIBmXyRpmoIfYaemaYioVjX/cIMB4flr1/j5BQaoX5nR1NhwBw1RV8ZtGfWDPs9vb/2Pp1Nw1MLVx16nj9QUE3Phk+q4KUvW7vVZB2I1bZvv48GzYwDHELEtoJGu2Zdd50FnyoNX51157PGS/hpocR4L3PCGwqqm18WIIYMzOjI3gIFV+An8ZKXv1ywbtsE4n0cRFRQIz8XZtPzhyM418Sd57DKAGatKvvQvn10zXudTn6nDfo1Jh14cpeqNAjg0wAp6jSYW5x+CjNHVmx9+nofxQO24zVs57aSgt6bKYB1hVum082DBybf/iAhrA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|dfa5a82d-c235-4db0-a6ed-9a0c57edd953|2017-12-11T15:56:36|L39/OpjHLC6pgQU/xUnNovNaIBmXyRpmoIfYaemaYioVjX/cIMB4flr1/j5BQaoX5nR1NhwBw1RV8ZtGfWDPs9vb/2Pp1Nw1MLVx16nj9QUE3Phk+q4KUvW7vVZB2I1bZvv48GzYwDHELEtoJGu2Zdd50FnyoNX51157PGS/hpocR4L3PCGwqqm18WIIYMzOjI3gIFV+An8ZKXv1ywbtsE4n0cRFRQIz8XZtPzhyM418Sd57DKAGatKvvQvn10zXudTn6nDfo1Jh14cpeqNAjg0wAp6jSYW5x+CjNHVmx9+nofxQO24zVs57aSgt6bKYB1hVum082DBybf/iAhrA==|00001000000404991284||



COMISIÓN ESTATAL DEL

**AGUA
JALISCO**

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



05 y 06 DICIEMBRE DEL 2017.

ACTIVIDADES: SE REALIZA LA VERIFICACION Y SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DENOMINADOS "CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN, 20 TOMAS DOMICILIARIAS Y TANQUE, PRIMERA DE DOS ETÁPAS, EN LA LOCALIDAD DE EL POZO, MUNICIPIO TALPA DE ALLENDE, JALISCO, DEL CONTRATO CEA-ZR-CI-020-2017., SE VERIFICA EL AVANCE DE OBRA.

I.- RED DE DISTRIBUCCION (ZONA ALTA).

A LA FECHA SE REALIZA EL COLADO DEL COLADO DE LAS TAPAS LOSAS DE UNA CAJA DE VALVULA Y UNA CAJA DE DESAGUE, POR LO QUE EL AVANCE SE ENCUENTRAN AL 95 % DE AVANCE. (HACE FALTA LIMPIEZA)

II.- TOMAS DOMICILIARIAS (ZONA ALTA).

A LA FECHA YA SE INSTALARON LAS TOMAS DOMICILIARIA AVANCE AL 100 % DE AVANCE.

III.- RED DE DISTRIBUCCION (ZONA BAJA).

DE ESTA PARTIDA HACE FALTA COLAR LAS TAPA LOSAS UNA PARA VAEA, DOS DE DESAGUEA Y UNA SENCILLA Y UNA DOBLE DE VALVULA, PARA UN AVANCE DEL 95 % DE AVANCE. (DONDE HACE FALTA LIMPIEZA).

IV.- TOMAS DOMICILIARIAS (ZONA BAJA).

A LA FECHA YA SE INSTALARON LAS TOMAS DOMICILIARIA AVANCE AL 100 % DE AVANCE.

V.- LINEAS DE ALIMENTACION (ZONA ALTA Y ZONA BAJA).

DE LA PARTIDA HACE FALTA SUMINISTRAR E INSTALAR LOS CONCEPTOS LA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO RD-13.5 DE 1.5" DE DIAMETRO Y DE 1".

VI.- CAJA ROMPEDORA DE PRESION.

DE LA CAJA ROMPEDORA HACE FALTA TERMINAR DE REPELLAR LA CAJA E INSTALAR LAS PIEZAS ESPECIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA.

VII.- TANQUE SUPERFICIAL DE MAMPOSTERIA CAP. 10 M³

DE LA PARTIDA DEL TANQUE SE TIENE TERMINADO EL MISMO EN CONSTRUCCION, HACIENDO FALTA COLOCAR LAS ESCALERA MARINA Y LA ESCALERA EXTERIOR, Y COLAR SUS DOS TAPAS LOSAS DE UNA DE ELLAS PARA LA RED Y UNA DE SERVICIO

Atentamente.

Ing. Hugo Ernesto González Magallanes
Supervisor de Obra.



COMISIÓN ESTATAL DEL

AGUA
JALISCO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



VIII.- CERCO PERIMETRAL EN TANQUE.

YA SE INICIO CON LA EXCAVACION PARA EL RODAPIE PARA EL CERCO PERIMETRAL.

IX.- CASETA DE CLORACION.

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE LA CASETA SE ENCUENTRAN AL 85% DE AVANCE, DONDE HACE FALTA SUMINISTRAR LA CELOCIA, PUERTAS DE HERRERIA ESTRUCTURAL, PINTURA EN MUROS.

X.- CERCO PERIMETRAL EN CASETA DE CLORACION.

NO SE HA REALIZADO TRABAJO PRELIMINAR PARA LA COLOCACION DEL CERCO PERIMETRAL.

XI.- EQUIPO DE DESINFECCION.

SIN MOVIMIENTO LOS CONCEPTOS DE LA PRESENTE PARTIDA.

Atentamente.

Ing. Hugo Ernesto González Magallanes
Supervisor de Obra.



NOTA ACLARATORIA

Guadalajara, Jal., 11 de Diciembre de 2017.


Lic. Enrique Peredo Ávalos
Gerente de Servicios Generales
Presente.

En relación al oficio de comisión N° GO/C-0411/2017 F, con fecha de salida 05 de Diciembre 05, 06 Y 07 de Diciembre del año en curso, se informa que se regresa la cantidad de \$200.00 Doscientos pesos en vales de combustible del vehículo con placas JN-61349, asignado a un servidor

Se anexa fotografía del odómetro y marcador del tanque de gasolina.

Agradeciendo sus atenciones me despido de usted.

Atentamente


Ing. Hugo Ernesto González Magallanes.
Residente Supervisor de Obras



C.c.p. Ing. Vicente Quintero Araiza.- Gerente de Obras
Arq. Luis Fernando Horner Valencia.- Jefe de Formulación de Estudios y Proyectos.
Archivo.

"2017, Año Del Centenario De La Promulgación De La Constitución Política De Los Estados Mexicanos, De La Constitución Política Del Estado Libre Y Soberano De Jalisco Y Del Natalicio De Juan Ruifó".