

Fecha de Expedición	01/10/2019
Fecha de Comprobación	09/10/2019
Número de Oficio	SCONS / C-0161 / 2019 F
Presumen de Com.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 9 2019 9:14AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR	HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ	PUESTO	Subdirector de Construcción
COMISIONADO	HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES	PUESTO	Coordinador técnico
ACOMPANAN		PUESTO	
ELABORÓ DOCUMENTO	HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES - Coordinador técnico	STATUS	Oficio Comprobado: Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	CONCEPTO	MONTOS	ACTIVIDAD
02/10/2019	San Juanito de Escobedo	\$ 86.00	\$ 152.00	VERIFICACION DE OBRAS CONTRATOS 046-19 DE SAN JUANITO ESCOBEDO Y CONTRATO 047-19, SAN MARTIN HIDALGO
		0.00	0.00	
04/10/2019	Chiquilistlán	\$ 86.00	\$ 152.00	VERIFICACION DE OBRAS CONTRATO 056-19, CHIQUILISTLAN, JALISCO
		0.00	0.00	

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VERIFICAR PLAZAS	UN 61033	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	VIÁTICOS	648.00	648.00	0.00	\$ 0.00	TIPO DE UNIDAD Y RENDA	JN 61033	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA Y MODELO		Ford / 2007
DÍAS DE PROMISION	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIALES FINALES		165,128.00 Km / 166,195.00 Km.
FECHA DE REGRESO	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO		1,067.00 Km.
HORA DE REGRESO	TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION		
TÍPO DE COMISION	PROGRAMA	SUPERVISIÓN TÉCNICA 2019 (APARTADO UR)				ANTICIPO RECORRIDO		0 + 0 + 0 = 0
HOROMETRO COMPROBACION						VALORES EN VALORES RECORRIDO		1,830.00
JUSTIFICABLES EXCE:						SALDO EN VALORES RECORRIDO		0.00
						VALORES ANTES DE COMPROBACION		0.00 - 0.00
						SALDO VALORES MANIOBRAS		0.00
						VALORES A REGRESAR		0.00

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **648.00** (SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISION.

EFFECTIVO A FAVOR DE	CARGO CONTABLE	\$ 648.00
CEA	MENOS ANTIPO	\$ 648.00
	SALDO	\$ 0.00



 COMISIONADO
 HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES
 Coordinador técnico


 AUTORIZA COMPROBACION COMISION
 HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ
 Subdirector de Construcción

REvisa COMPROBACION COMISION
 JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
 Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACION COMISION
 JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
 Subdirector de Finanzas

(1). Nota: Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.I.	
HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES	Nº OFICIO: SCONS / C-0161 / 2019
DEL DÍA: 02/10/2019	AL DÍA: 04/10/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

SAN JUANITO ESCOBEDO, JALISCO A 02 DE OCTUBRE DE 2019 OFICIO: SCONS / C-0161 / 2019

CON RELACIÓN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO CEA-CON-FED-CI-046-19, DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN A BOMBEO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN A GRAVEDAD Y TANQUE DE REBOMBEO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO"., ASIGNADA A LA EMPRESA CONSTRUCTORA PORPASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

SE REALIZA LA VISITA PARA CONSTATAR EL PROCESO DE LA OBRA EN COMENTO, Y HACER LA PRESENTACIÓN DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA DENOMINADA COSTOS OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., EN REPRESENTACIÓN POR EL ARQ. RAÚL DE LA MORA FLORES, LA CUAL NOS APOYARA CON LA SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE EFECTUARAN EN ESTE MUNICIPIO, POR LO QUE SE REALIZÓ EL RECORRIDO PARA VERIFICAR LOS PROCESOS QUE GUARDAN A LA FECHA Y DONDE SE TRABAJAN AL DÍA DE HOY.

SE OBSERVA QUE SOLO SE TRABAJA EN LOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE SUPERFICIAL, AL IGUAL QUE EN LA CASETA DE CONTROLES TIPO, EN EXCAVACIÓN, HABILITADO DE ACERO A36, PARA DALA DE DESPLANTE Y CASTILLOS.

NO HAY MÁS FRENTES DE TRABAJO POR CUESTIÓN DE NO TENER SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES POR PARTE DE LA CONSTRUCTORA EJECUTORA DE LOS TRABAJOS.

SE LE NOTIFICARA AL APODERADO LEGAL, SOBRE LA CUESTIÓN DE CONTAR CON UN RESIDENTE DE OBRA CONSTANTE EN OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASÍ COMO TENER LOS PLANOS DE OBRA, PARA DISIPAR DUDAS EN EL PROCESO DE LA MISMA.

DE IGUAL MANERA SE REALIZÓ LA PRESENTACIÓN ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, Y DEL COMITÉ SOCIAL DEL MUNICIPIO, DE LA EMPRESA EJECUTORA DEL CONTRATO, DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA Y DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, Y DEL RESIDENTE SUPERVISOR DE LA CEA.

SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO A 02 DE OCTUBRE DE 2019 OFICIO: SCONS / C-0161 / 2019

CON RELACIÓN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO CEA-CON-FED-CI-047-19, DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL CALLE COLON DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO, ASIGNADA A LA EMPRESA CONSTRUCTORA MONTE, S.A. DE C.V.,

RESPECTO A ESTA OBRA SE OBSERVA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON EL TOTAL DE LOS MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, (SE CUENTA CON BLOCK DE JALCRETO, CEMENTO, VARILLA, Y EQUIPO DE SEGURIDAD PARA LA DELIMITACIÓN DE LOS TRABAJOS, MAS NO ASÍ CON LA TUBERÍA DE CONCRETO, LA CUAL EL RESIDENTE EN TURNO AFIRMO QUE EL LUNES 07 DE OCTUBRE DEL 2019 ESTARÍA ARRIBANDO AL LUGAR DE LOS TRABAJOS).

DE IGUAL MANERA EL RESIDENTE DE OBRA REALIZO LOS TRABAJOS DE TRAZO PARA REFERENCIA DE LÍNEA QUE SE INTERVENDRÁ SOBRE LA CALLE COLON, ASÍ COMO SOLAMENTE EL TRAZO PARA LOS TRABAJOS DE LAS BOCAS DE TORMENTAS.

POR CONSIGUIENTE SE LE INSTRUYE AL RESIDENTE DE OBRA, EL NO REALIZAR TRABAJO ALGUNO EN RELACIÓN HASTA NO TENER LA TUBERÍA NECESARIA PARA SU INSTALACIÓN, POR RAZONES DE INTEMPERISMO DE LOS MATERIALES EN LA CEPA, O CAUSAR ALGÚN INCIDENTE EN LA OBRA POR LA APERTURA DE LA CEPA Y LA ALTURA, PROPIA DE LOS TRABAJOS.

CHIQUILISTLAN, JALISCO A 04 DE OCTUBRE DE 2019 OFICIO: SCONS / C-0161 / 2019


CON RELACIÓN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO CEA-CON-FED-CI-055-2019, DENOMINADO "SUSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, RED Y 57, TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIQUILISTLAN, JALISCO, PRIMERA ETAPA", ASIGNADA A LA EMPRESA TECORSA, S.A. DE C.V.

CON ESTA FECHA NOS CONSTITUIMOS EN EL MUNICIPIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA EN COMENTO, PARA LO CUAL SE HACE LA PRESENTACIÓN DEL ARQ. RAÚL DE LA MORA FLORES, EL CUAL FUNGIRÁ COMO SUPERVISIÓN EXTERNA POR PARTE DE LA EMPRESA; COSTOS OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., ADEMÁS DE IGUAL FÓRMA SE PRESENTA AL ING. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ SORIA, REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, EL CUAL DE SU FUNCIÓN ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, DENTRO ALGUNAS FUNCIONES ES DE INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA.

SE INFORMA QUE A LA FECHA, SE TRABAJA EN EL TRAZO DE LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE ACUERDO A PROYECTO DEL TANQUE DE


SIN COMENTARIOS

Responsable



Participativo

Entre los aspectos de
la gestión, se debe
comunicar, replicando
los servicios a
nuestra población
necesidades con los
comunidad, replicando



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL G.
HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES N° OFICIO: SCONS / C-0161 / 2019
COMPROBACION DE VISITA

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA

Comisión Estatal del Agua Jalisco
SALIDA
Almacén Vehicular
BAR
Fecha: 01/10/19 Hora: 10:45

Comisión Estatal del Agua Jalisco
ENTRADA
Almacén Vehicular
BAR
Fecha: 05/10/19 Hora: 13:40



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL.



HACIENDA MUNICIPAL

Lizette Moreno León

