



Table with 2 columns: Field (Fecha de Salida, Fecha de Retorno, No. de Oficio, Resumen Com) and Value (25/11/2019, 02/12/2019, SCONS / C-0279 / 2019 F, Terminada)

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Dic 2 2019 1:35PM

Table with 4 columns: Field (SUBDIRECTOR O DIRECTOR, COMISIONADO, ACOMPAÑA A), PUESTO, and Value (HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ, Subdirector de Construcción, HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES, Coordinador técnico, HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ, Subdirector de Construcción)

Table with 2 columns: ELABORÓ DOCUMENTO (HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES - Coordinador técnico) and STATUS (Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario)

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

Table with 5 columns: FECHA, MUNICIPIO, GASTOS, IVA, and ACTIVIDAD. Rows for dates 26/11/2019, 27/11/2019, and 28/11/2019 with details for Chiquillistán, San Martín Hidalgo, and San Juanito de Escobedo.

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

Table with 10 columns: RESUMEN DE LA COMISION, CONCEPTO, ANTIGUO, COMPROB., IVA, SALDO, VEHICULO PLACA, TIPO/CILINDROS/REND, MARCA/MODELO, KM INICIAL/FINAL, KM RECORRIDO. Includes summary of trip expenses and vehicle details.

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,176.00 ( MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN.)


COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR CEA

CARGO CONTABLE \$ 1,176.00
MENOS ANTICIPO \$ 1,176.00
SALDO \$ 0.00

Table with 4 columns: Signature/Name, Position, and Authority. Includes signatures of Hugo Ernesto Gonzalez Magallanes, Hector Gabriel Chaires Muñoz, Jorge Alberto Perez Ureña, and Juan Manuel Garcia Diaz.

(1). Nota. Solo se suplan los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES	N° OFICIO: SCONS / C-0279 / 2019
DEL DIA: 26/11/2019	AL DIA: 28/11/2019

RESULTADO DE LA COMISION:

CHIQUILISTLAN, JALISCO A 26 DE NOVIEMBRE DE 2019

OFICIO: SCONS / C-0279 / 2019

Derivado del contrato de obra pública número CEA-CON-FED-CI-055-2019, denominado "Sustitución y Ampliación del sistema de agua potable, incluye líneas de conducción, red y 57, tomas domiciliarias en la cabecera municipal de Chiquilistlan, Jalisco, primera etapa", asignada a la empresa Tecorsa, S.A. de C.V.

Se verifica los avances de los cruceros de la calle de Valente corona, donde se tienen forjado las cajas de válvulas tipo 7, la caja tipo 2 y la caja tipo 9, además ya se realiza la reposición del empedrado que se levantó por su mala instalacion.

Se realiza nuevamente un recorrido al tanque del colomo de acuerdo al proyecto ejecutivo del cadenamiento 1

400.00 al cadenamiento 1+682.00, y por parte del municipio solicita la extensión de la instalacion de la tuberia de pvc de 160 mm, misma que el contratista lo verificara de acuerdo al tipo del terreno con la topografía.

Para los trabajos de sectorización los cruceros 62, 67, 68, 69 y 93 de la zona alta y zona baja, a la fecha ya se tienen ejecutados

SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO A 27 DE NOVIEMBRE DE 2019

Se realiza recorrido para verificación de obra con respecto a los procesos de la obra con número de contrato: CEA-CON-FED-CI-047-19, denominado "Construcción de colector pluvial calle colon de la cabecera municipal de san Martín Hidalgo, Jalisco", en compañía del Lic. José Guadalupe Castro Ramos, en su carácter de Director de Obras Públicas del municipio en mención.

De la construcción de la boca de tormenta que se localiza en la calle de Martín Huitzingarít , la cual esta forjado desde el 02 de octubre del año en curso, a la fecha no se forjado sus muros de concreto, debido al temporal de lluvias, cambio de tuberia sanitaria, la cual cruza la caja, y principalmente por el suministro de materiales, (madera y el tubo de pvc sanitario para hacer el cambio por el de concreto existente) y a la fecha se tuvo que retirar el acero que se encontraba en el lecho de la.caja, por situación de realizar de nuevo la plantilla de concreto la cual sirve para desplante de la estructura de la caja, es de suma importancia verificar el tubo de desfogue de la boca de tormenta con el cual se conecta al colector quede con la pendiente necesaria para evitar que se forje un espejo de agua dentro de la estructura interna.

De la boca de tormenta ubicada por la calle de colon, esta se encuentra llena de aguas negras, debido a que se reventó la tuberija de concreto la cual está en servicio, además que se encuentra absolvado de aguas negras, además el terreno se encuentra saturado de humedad, cabe mencionar que la presente caja contaba ya forjado la plantilla la misma tendrá que ser removida por cuestión de no contar con la adherencia necesaria y forjar una nueva mejorando el terreno con material de banco, para la realización de los trabajos se encuentran 4 personas trabajando en ambas bocas de tormenta, donde limpian primero una caja y posteriormente se cambian de caja.

La boca de tormenta que lleva más avance en relación a las anteriores es la que está situada en la calle del venado, la misma que ya realiza la cimbra para su colado de concreto, solamente que se encuentra un solamente un oficial realizando los trabajos de carpintería, además se observa que ya cuenta con el cambio de la tuberia sanitaria la cual atraviesa la caja.

De la continuación de la instalacion del colector por la calle de colon, a la fecha se tiene un avance muy lento debido al reblandecimiento del terreno y donde se trabaja con las dos excavadoras en un solo tramo que comprende por la calle antes mencionada entre Priciliano Sánchez y calle del venado, y del segundo frente de trabajo el cual comprende de Independencia a Priciliano Sánchez, solamente se compacta un tramo que se tenía al descubierto con un apisonador bailarina, y donde se había platicado con el Ing. Francisco Orozco realizar las compactaciones con otro tipo de compactación, lo anterior debido a que con el equipo

OBSERVACIONES:

SE REALIZA CAMBIO EN LA COMISION DE MERITO, DE AUERDO A LA COMISION ORIGINAL, SALIENDO EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019, AL MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN, JALISCO,








EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2019, AL MUNICIPIO DE SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO.

Y FINALMENTE EL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019, NOS FUIMOS A VERIFICAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO, LO ANTERIOR SIN MODIFICACION EN EL GASTO DE COMISION PRESENTE

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES N° OFICIO: SCONS / C-0279 / 2019

COMPROBACION DE VISITA

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<div data-bbox="305 363 743 636">  <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>SALIDA</b></p> <p>Almacén Vehicular</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Fecha: <u>25-11-19</u> Hora: <u>19:27</u></p> </div> <div data-bbox="313 800 630 1129">  <p>H. AYUNTAMIENTO DE CHIQUILISTLAN</p> <p>ESTADOS UNIDOS MEXICANOS</p> <p>ADMON. 2018-2021</p> <p>OBRAS PÚBLICAS</p> </div> <div data-bbox="321 1486 613 1780">  <p>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</p> <p>SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL.</p> </div>	<div data-bbox="995 331 1433 615">  <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>ENTRADA</b></p> <p>Almacén Vehicular</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Fecha: <u>02-12-19</u> Hora: <u>06:38</u></p> </div> <div data-bbox="1076 884 1328 1136">  </div> <div data-bbox="1052 1325 1247 1444">  </div> <div data-bbox="1044 1717 1498 2032">  </div>

