



ACTA DE FINIQUITO DE OBRA ADMINISTRATIVA
CONTRATO No. CEA-DES-EST-CS-128-19

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA ADMINISTRATIVA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO **CEA-DES-EST-CS-128-19**, SUSCRITO ENTRE LA **COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, "LA CEA"** DENOMINADA ASÍ EN ESTA ACTA Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA **TECNO ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., "EL CONTRATISTA"** DE IGUAL FORMA DENOMINADO ASÍ EN LA MISMA. PARA EL OBJETO CONTRATADO, LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: **"CONTROL DE MALEZA ACUÁTICA Y DESAZOLVE EN CANAL PRINCIPAL LAS PINTAS, DEL CADENAMIENTO 15+400 AL 20+400, EN TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO."**

I. **LUGAR, HORA Y FECHA.** LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN AV. FRANCIA # 1726, COLONIA MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS **10:00 HORAS DEL 13 DE ENERO DE 2020.**

II. **PARTICIPANTES.** EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE "LA CEA" EL ING. GIANCARLO GARCÍA GARCÍA, RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA Y POR OTRA PARTE "EL CONTRATISTA" EL 1 **[REDACTED]** REPRESENTANTE LEGAL DE ESTA. **COMO TESTIGOS DE ESTA DILIGENCIA, POR PARTE DE "LA CEA" EL ING. HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y EL ING. JUAN JOSÉ CHAGRA MARTÍNEZ, JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA.**

III. **MONTO TOTAL.** LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

MONTO ORIGINAL	\$ 9,378,617.40
CONVENIO	\$ 2,325,847.17
MONTO TOTAL	\$ 11,704,464.57

% ANTICIPO	30%
ANTICIPO	\$ 2,813,585.22

MONTO TOTAL ASIGNADO \$11,704,464.57 (ONCE MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO 57/100 M.N.) Y UN ANTICIPO DEL 30%

IV. **PLAZOS DE EJECUCIÓN AUTORIZADOS.**

CONTRATO INICIO	04-dic.-19
CONTRATO TERMINO	30-dic.-19

TERMINO PRÓRROGA	
------------------	--

DIFERIDO INICIO	
DIFERIDO TERMINO	

REAL INICIO	04-dic.-19
REAL TERMINO	30-dic.-19

(DÍAS) PER. ORIGINAL	27 DIAS
----------------------	---------

(DÍAS) PER. REAL	27 DIAS
------------------	---------

PERIODO REAL DE TRABAJO FUE DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019, EQUIVALENTE A 27 (VEINTISIETE) DÍAS NATURALES.

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA ADMINISTRATIVA
CONTRATO No. CEA-DES-EST-CS-128-19

V. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.

FIANZA	NO. FIANZA	MONTO POR	EXPEDIDA POR
DE ANTICIPO	3580-01704-4	\$ 2,813,585.22	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO CONTRATO ORIGINAL	3580-01705-5	\$ 937,861.74	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
DE VICIOS OCULTOS	3580-01766-6	\$ 1,170,446.46	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR AÑO APARTIR DE LA FECHA DEL ACTA ENTREGA – RECEPCION FISICA HASTA EL DÍA **11 DE ENERO DE 2021**.

VI. ESTIMACIONES QUE SE GENERARON. MONTO Y PLAZO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

ESTIMACIÓN	FIN	MONTO ESTIMADO	PERIODO ESTIMACIÓN			AMORTIZADO
E-01 (UNO)	-	\$ 7,612,847.72	4-dic.-19	-	13-dic.-19	\$ 2,283,854.32
E-02 (DOS)	-	\$ 1,707,629.67	14-dic.-19	-	20-dic.-19	\$ 512,288.90
E-03 (TRES)	-	\$ 58,140.01	21-dic.-19	-	21-dic.-19	\$ 17,442.00
E-04 (CUATRO)	FIN	\$ 2,325,847.17	7-oct.-19	-	26-dic.-19	\$ 0.00
TOTAL, EJERCIDO:		\$ 11,704,464.57	TOTAL, AMORTIZADO:			\$ 2,813,585.22

SALDO POR CANCELAR	\$ 0.00	SALDO POR REINTEGRAR	\$ 0.00
--------------------	---------	----------------------	---------

SE EJERCIÓ UN TOTAL DE \$11,704,464.57 (ONCE MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO 57/100 M.N.), SE AMORTIZO TOTALMENTE EL ANTICIPO Y NO QUEDO SALDO POR REINTEGRAR.

VII. RESUMEN DE LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES EJECUTADAS. EN LA OBRA MATERIA DE ESTE FINIQUITO, SE ANEXA EL REPORTE DE CONCEPTOS EJERCIDOS GENERADOS EN EL SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA) PLATAFORMA DIGITAL DE "LA CEA"



ACTA DE FINIQUITO DE OBRA ADMINISTRATIVA
CONTRATO No. CEA-DES-EST-CS-128-19

VIII. OBSERVACIONES.

- DERIVADO DE LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, NO SE PRESENTARON PENAS CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.
- **QUEDA EN TRÁMITE LA ESTIMACIÓN E04 (CUATRO) FINIQUITO POR UN MONTO DE \$2,325,847.17 (DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE 17/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).**

IX. **ANTECEDENTE. ENTREGA – RECEPCIÓN. EL DÍA 08 DE ENERO DE 2020** "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" LLEVARON A CABO EL ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN FÍSICA ADMINISTRATIVA DE LA OBRA MATERIA DE ESTE FINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS EN EL ARTÍCULO 111 NUMERAL 2 (DOS), DEL ARTÍCULO 113. NUMERALES 3 (TRES) Y 4 (CUATRO) Y DEL ARTÍCULO 114. Y DONDE MANIFESTÓ "EL CONTRATISTA" NO TENER RECLAMACIONES.

X. **TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA EL FINIQUITO.** "LA CEA", POR CONDUCTO DEL **ING. GIANCARLO GARCÍA GARCÍA**, EN SU CARÁCTER DE **RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA**, LEVANTAN LA PRESENTE **ACTA DE FINIQUITO DE OBRA** DEL CONTRATO EN REFERENCIA, EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 112 LEY DE OBRA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS Y 156, 157, 158, 159 Y 160 DE SU REGLAMENTO, QUIENES COMPARECEN EN LA PRESENTE MANIFIESTAN QUE NO EXISTE NINGÚN TIPO DE ADEUDOS, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN ALGUNA, SALVO:

- LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE SURGIEREN EN LA OBRA, MISMOS QUE QUEDAN CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTÍA CUYO NÚMERO DE PÓLIZA HA QUEDADO DESCRITA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.
- EL ADEUDO A FAVOR DE "EL CONTRATISTA" POR PARTE DE "LA CEA" CUYO IMPORTE A QUEDADO PLASMADO EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES DE ESTA ACTA. UNA VEZ QUE SE CUBRAN EL SALDO SEÑALADO EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" DAN POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

QUEDA EN TRÁMITE DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, Y SE ANEXA AL PRESENTE FINIQUITO, EL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, MISMA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE FINIQUITO.



**ACTA DE FINIQUITO DE OBRA ADMINISTRATIVA
CONTRATO No. CEA-DES-EST-CS-128-19**

XI. CIERRE DEL ACTA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS **11:00 HORAS** DEL DÍA **13 DE ENERO DE 2020**, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA EN DUPLICADO LOS ASISTENTES.

POR "LA CEA"

ING. GIANCARLO GARCÍA GARCÍA
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

1

POR "LA CEA"

2

REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGOS

POR "LA CEA"

ING. HECTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

POR "LA CEA"

ING. JUAN JOSÉ CHAGRA MARTÍNEZ
JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL **FINIQUITO DE OBRA** DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO CEA-DES-EST-CS-128-19, SUSCRITO ENTRE "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" DE LA OBRA: "CONTROL DE MALEZA ACUÁTICA Y DESAZOLVE EN CANAL PRINCIPAL LAS PINTAS, DEL CADENAMIENTO 15+400 AL 20+400, EN TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO", UNA VEZ LEÍDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.

EMPRESA:	TECNO ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONTRATO:	CEA-DES-EST-CS-128-19
CONTROL DE MALEZA ACUÁTICA Y DESAZOLVE EN CANAL PRINCIPAL LAS PINTAS, DEL CADENAMIENTO 15+400 AL 20+400, EN TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.		FECHA DE OBRA:	04-12-2019 AL 30-12-2019
		FECHA DE IMPRESIÓN:	13 DE ENERO DE 2020

CLAVE	CONCEPTO.	UND.	CANT.	PU	TOTAL	ESTIMADO	DIF.
	GENERAL			0.00	\$8,085,015.00		
CEA-001	TRAZO Y NIVELACIÓN DE POLIGONAL DE APOYO PARA TRABAJOS DE DESAZOLVE Y CONSERVACIÓN DE CAMINO DE OPERACIÓN DE CANA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	HA	20.00	4,830.75	\$96,615.00	20.00	0.00
CEA-002	DESMONTE, DESENRAICE Y DESHIERBE DE TALUD HUMEDO EN MARGEN IZQUIERDA Y MARGEN DERECHA, DE CANAL PRINCIPAL.	M2	80,000.00	7.17	\$573,600.00	80,000.00	0.00
CEA-003	MANTENIMIENTO A CAMINO DE OPERACIÓN INCLUYE: ESCARIFICADO, AFINE Y CONFORMACIÓN.	M2	90,000.00	11.85	\$1,066,500.00	90,000.00	0.00
CEA-004	LIMPIEZA DE LIRIO SOBRE EL ESPEJO DE AGUA CON EQUIPO MECANICO. INCLUYE: DESENRAICE DE PASTO TIPO PARÁ.	M2	20,000.00	14.35	\$287,000.00	20,000.00	0.00
CEA-005	EXCAVACIÓN PARA DESAZOLVE DEL CANAL PRINCIPAL EN UNA PLANTILLA APROXIMADA DE 7 MTS A 12 MTS. INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	35,000.00	106.96	\$3,743,600.00	42,147.25	-7,147.25
CEA-006	ACARREO EN CAMION DE 14M3 DE MATERIAL PRODUCTO DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE MALEZA ACUATICA, A 1ER KM DE. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	35,000.00	11.22	\$392,700.00	52,220.00	-17,220.00
CEA-007	ACARREO EN CAMION DE 14M3 DE MATERIAL PRODUCTO DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE MALEZA ACUATICA, A KM SUBSECUENTE DE. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3-KM	200,000.00	6.72	\$1,344,000.00	313,320.00	-113,320.00
CEA-008	CARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A CAMION DE VOLTEO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	35,000.00	16.60	\$581,000.00	52,220.00	-17,220.00

Fecha de clasificación: 11 de Noviembre de 2021

Clasificación de Información Confidencial

Confidencial: Se eliminó: Nombre₁, Firma₂ y Rúbrica₃ de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento legal: Artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con el Artículo 116° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por tratarse de información confidencial.

[illegible]