



**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA  
CONSTRUCTORA TESISTEKA, S.A. DE C.V.  
CONTRATO No. CEA-DES-EST-CS-127-19**

**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA** DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO No. **CEA-DES-EST-CS-127-19**, SUSCRITO ENTRE LA **COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, "LA CEA"** DENOMINADA ASÍ EN ESTA ACTA Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA: **CONSTRUCTORA TESISTEKA, S.A. DE C.V., "EL CONTRATISTA"** DE IGUAL FORMA DENOMINADO ASÍ EN LA MISMA. PARA EL OBJETO CONTRATADO, LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: **"CONTROL DE MALEZA ACUÁTICA Y DESAZOLVE EN CANAL PRINCIPAL LAS PINTAS, DEL CADENAMIENTO 5+000 AL 6+550 Y DEL 11+550 AL 15+400, EN EL MPIO. DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JAL."**

I. **LUGAR, HORA Y FECHA.** LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN AV. FRANCIA # 1726, COLONIA MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS **10:00 HORAS DEL 02 DE MARZO DE 2020**

II. **PARTICIPANTES.** EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE "LA CEA" ING. GIANCARLO GARCÍA GARCÍA (RESIDENTE SUPERVISOR) Y POR OTRA PARTE "EL CONTRATISTA"  1  (REPRESENTANTE LEGAL) DE ESTA. **COMO TESTIGOS DE ESTA DILIGENCIA, POR PARTE DE "LA CEA" ING. HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ** (SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN) Y **ING. JUAN JOSÉ CHAGRA MARTÍNEZ** (JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA)

III. **MONTO TOTAL.** LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

|                |                  |
|----------------|------------------|
| MONTO ORIGINAL | \$ 9,388,147.73  |
| CONVENIO       | \$ 681,335.23    |
| MONTO REAL     | \$ 10,069,482.96 |

|            |                 |
|------------|-----------------|
| % ANTICIPO | 30%             |
| ANTICIPO   | \$ 2,816,444.32 |

**MONTO TOTAL ASIGNADO \$10,069,432.96 (DIEZ MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 96/100 M.N.) Y UN ANTICIPO DEL 30%**

IV. **PLAZOS DE EJECUCIÓN AUTORIZADOS.**

|                  |            |
|------------------|------------|
| CONTRATO INICIO  | 4-dic.-19  |
| CONTRATO TERMINO | 30-dic.-19 |

|                      |  |
|----------------------|--|
| TERMINO POR PRÓRROGA |  |
|----------------------|--|

|                  |  |
|------------------|--|
| DIFERIDO INICIO  |  |
| DIFERIDO TERMINO |  |

|              |            |
|--------------|------------|
| REAL INICIO  | 4-dic.-19  |
| REAL TERMINO | 30-dic.-19 |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| (DÍAS) PER. ORIGINAL | 27 días |
|----------------------|---------|

|                     |         |
|---------------------|---------|
| (DÍAS) PERIODO REAL | 27 días |
|---------------------|---------|



ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA  
CONSTRUCTORA TESISTEKA, S.A. DE C.V.  
CONTRATO No. CEA-DES-EST-CS-127-19

PERIODO REAL DE TRABAJO FUE DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019, EQUIVALENTE A 27 (VEINTISIETE) DÍAS NATURALES.

V. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.

| FIANZA         | NO. FIANZA       | EXPEDIDA POR  |
|----------------|------------------|---|
| DE ANTICIPO    | BKY-0280-0035081 | BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. |
| CUMPLIMIENTO   | BKY-0280-0035084 | BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. |
| VICIOS OCULTOS | BKY-0280-0041735 | BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. |

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA - RECEPCIÓN (28 DE FEBRERO DE 2020) HASTA EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2021

VI. ESTIMACIONES QUE SE GENERARON EN MONTO Y PLAZO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

| ESTIMACIÓN       | MONTO            | PERIODO                 | AMORTIZADO      |
|------------------|------------------|-------------------------|-----------------|
| E-01 (UNO)       | \$ 3,712,543.84  | 4-dic.-19 - 10-dic.-19  | \$ 1,113,763.15 |
| E-02 (DOS)       | \$ 4,730,651.40  | 11-dic.-19 - 24-dic.-19 | \$ 1,419,195.42 |
| E-03 (TRES)      | \$ 944,952.50    | 25-dic.-19 - 27-dic.-19 | \$ 283,485.74   |
| E-04 (CUATRO)    | \$ 679,564.73    | 28-dic.-19 - 30-dic.-19 | \$ 0.00         |
| TOTAL, EJERCIDO: | \$ 10,067,712.47 | TOTAL, AMORTIZADO:      | \$ 2,816,444.32 |

|               |             |                |         |
|---------------|-------------|----------------|---------|
| POR CANCELAR: | \$ 1,770.49 | POR REINTEGRAR | \$ 0.00 |
|---------------|-------------|----------------|---------|

SE EJERCIO UN TOTAL DE \$10,067,712.47 (DIEZ MILLONES SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DOCE 47/100 M.N.), **SE AMORTIZO TOTALMENTE EL ANTICIPO ASI PUES, POR REINTEGRAR \$0.00 (00/100 M.N.)** Y QUEDA UN SALDO POR CANCELAR DE \$1,770.49 (UN MIL SETECIENTOS SETENTA 49/100 M.N.)





ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA  
CONSTRUCTORA TESISTEKA, S.A. DE C.V.  
CONTRATO No. CEA-DES-EST-CS-127-19

VII. OBSERVACIONES.

- DERIVADO DE LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, NO SE PRESENTARON PENAS CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.
- **QUEDA EN TRÁMITE EL PAGO DE LA(S) SIGUIENTE(S) ESTIMACIONE(S):**  
**ESTIMACIÓN 03 (TRES) Y ESTIMACIÓN 04 (CUATRO) FINIQUITO, CUYOS IMPORTES FUERON DECLARADOS, EN EL APARTADO ANTERIOR.**

VIII. DECLARACIONES DE LAS PARTES. EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2020 "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" LLEVARON A CABO EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA – RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA MATERIA DE ESTE FINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS EN EL ARTÍCULO 111 NUMERAL 2 (DOS), DEL ARTÍCULO 113. NUMERALES 3 (TRES) Y 4 (CUATRO) Y DEL ARTÍCULO 114. Y DONDE MANIFESTÓ "EL CONTRATISTA" NO TENER RECLAMACIONES.

IX. TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA EL FINIQUITO. "LA CEA", POR CONDUCTO DEL ING. GIANCARLO GARCÍA GARCÍA, EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE SUPERVISOR, LEVANTAN LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO EN REFERENCIA, EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 112 DE LEY DE OBRA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS Y 156, 157, 158, 159 Y 160 DE SU REGLAMENTO, QUIENES COMPARECEN EN LA PRESENTE, MANIFIESTAN QUE NO EXISTE NINGÚN ADEUDO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN, SALVO LOS SIGUIENTES:

- LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE SURGIERAN EN LA OBRA, MISMOS QUE QUEDARAN CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTÍA CUYO NÚMERO DE PÓLIZA HA QUEDADO ESCRITA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.
- EL ADEUDO A FAVOR DE "EL CONTRATISTA" POR PARTE DE "LA CEA" PLASMADO EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES DE ESTA ACTA. UNA VEZ QUE SE CUBRA, "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" DARÁN POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

QUEDA EN TRÁMITE LA CELEBRACIÓN DEL ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. Y SE ANEXA AL PRESENTE FINIQUITO, EL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, MISMA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE FINIQUITO.

X. EL RESUMEN DE LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES EJECUTADAS. EN LA OBRA MATERIA DE ESTE FINIQUITO, SE ANEXA EL REPORTE DE CONCEPTOS EJERCIDOS GENERADOS EN EL SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA) PLATAFORMA DIGITAL DE "LA CEA"



**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA  
CONSTRUCTORA TESISTEKA, S.A. DE C.V.  
CONTRATO No. CEA-DES-EST-CS-127-19**

**XI. CIERRE DEL ACTA.** NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS **11:00 HORAS** DEL DÍA **02 DE MARZO DE 2020**, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA EN DUPLICADO LOS ASISTENTES.

POR "LA CEA"

ING. GIANCARLO GARCÍA GARCÍA  
RESIDENTE SUPERVISOR

POR "EL CONTRATISTA"

2

REPRESENTANTE LEGAL

1

**TESTIGOS**

POR "LA CEA"

ING. HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

POR "LA CEA"

ING. JUAN JOSÉ CHAGRA MARTÍNEZ  
JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL **FINIQUITO DE OBRA** DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA **NÚMERO: CEA-DES-EST-CS-127-19**, SUSCRITO ENTRE "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" DE LA OBRA: "CONTROL DE MALEZA ACUÁTICA Y DESAZOLVE EN CANAL PRINCIPAL LAS PINTAS, DEL CADENAMIENTO 5+000 AL 6+550 Y DEL 11+550 AL 15+400, EN EL MPIO. DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JAL.", UNA VEZ LEÍDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.



|  |                                      |           |                          |             |
|--|--------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------|
| EMPRESA:   | CONSTRUCTORA TESISTEKA, S.A. DE C.V. | CONTRATO: | CEA-DES-EST-CS-127-19    | SUBPROGRAMA |
| CONTROL DE MALEZA ACUATICA Y DESAZOLVE EN CANAL PRINCIPAL LAS PINTAS, DEL CADENAMIENTO 5+000 AL 6+550 Y 11+550 AL 15+400, JALISCO. |                                      | PERIODO:  | 04-12-2019 AL 30-12-2019 | -           |

| CLAVE   | CONCEPTO.   | UND.  | CANT.      | PU       | TOTAL          | ESTIMADO  | DIF.      |
|---------|---|-------|------------|----------|----------------|-----------|-----------|
|         | CONTROL DE MALEZA ACUÁTICA Y DESAZOLVE EN CANAL PRINCIPAL LAS PINTAS, DEL CADENAMIENTO 5+000 AL 6+550 Y 11+550 AL 15+400, JALISCO   |       |            | 0.00     | \$8,093,230.80 |           |           |
|         | 5+000-6+550 AL 11+550-15+400 CANAL LAS PINTAS   |       |            | 0.00     | \$8,093,230.80 |           |           |
|         | GENERAL   |       |            | 0.00     | \$8,093,230.80 |           |           |
| CEA-001 | TRAZO Y NIVELACIÓN DE POLIGONAL DE APOYO PARA TRABAJOS DE DESAZOLVE Y CONSERVACIÓN DE CAMINO DE OPERACIÓN DE CANA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.             | HA    | 20.00      | 5,879.04 | \$117,580.80   | 20        | 0         |
| CEA-002 | DESMONTE, DESENRAICE Y DESHIERBE DE TALUD HUMEDO EN MARGEN IZQUIERDA Y MARGEN DERECHA, DE CANAL PRINCIPAL.  | M2    | 80,000.00  | 6.36     | \$508,800.00   | 80000     | 0         |
| CEA-003 | MANTENIMIENTO A CAMINO DE OPERACIÓN INCLUYE: ESCARIFICADO, AFINE Y CONFORMACIÓN.  | M2    | 90,000.00  | 11.21    | \$1,008,900.00 | 90000     | 0         |
| CEA-004 | LIMPIEZA DE LIRIO SOBRE EL ESPEJO DE AGUA CON EQUIPO MECANICO. INCLUYE; DESENRAICE DE PASTO TIPO PARÁ.  | M2    | 20,000.00  | 13.85    | \$277,000.00   | 20000     | 0         |
| CEA-005 | EXCAVACIÓN PARA DESAZOLVE DEL CANAL PRINCIPAL EN UNA PLANTILLA APROXIMADA DE 7 MTS A 12 MTS. INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3    | 35,000.00  | 109.71   | \$3,839,850.00 | 35000     | 0         |
| CEA-006 | ACARREO EN CAMION DE 14M3 DE MATERIAL PRODUCTO DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE MALEZA ACUATICA, A 1ER KM DE. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.                                 | M3    | 35,000.00  | 12.84    | \$449,400.00   | 43771.77  | -8771.77  |
| CEA-007 | ACARREO EN CAMION DE 14M3 DE MATERIAL PRODUCTO DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE MALEZA ACUATICA, A KM SUBSECUENTE DE. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.                         | M3-KM | 200,000.00 | 7.18     | \$1,436,000.00 | 249999.12 | -49999.12 |
| CEA-008 | CARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A CAMION DE VOLTEO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.   | M3    | 35,000.00  | 13.02    | \$455,700.00   | 43771.77  | -8771.77  |



**Fecha de clasificación:** 11 de Noviembre de 2021

## Clasificación de Información Confidencial

**Confidencial:** Se eliminó: Nombre<sub>1</sub>, Firma<sub>2</sub> y Rúbrica<sub>3</sub> de los particulares que aparecen en el presente documento.

**Fundamento legal:** Artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con el Artículo 116° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por tratarse de información confidencial.

[illegible]