

④

ACTA DE LA I SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE LA ZONA METROPOLITANA DE PUERTO VALLARTA – BAHÍA DE BANDERAS.

EN TEPIC, NAYARIT; A LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 24 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL TRECE, EN LA SALA DE JUNTAS "JOSÉ ARMENTA" DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DEL GOBIERNO EL ESTADO, EN CUMPLIMIENTO A LA CLÁUSULA NOVENA DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO #2181 "FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA – BAHÍA DE BANDERAS, LOS INTEGRANTES DE ESTE SUBCOMITÉ Y ASISTENTES A ESTA SESIÓN POR:

ESTADO DE JALISCO:

ING. ROBERTO DÁVALOS LÓPEZ, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA Y SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO POR EL ESTADO DE JALISCO, **ARQ. FRANCISCO JAVIER DE ALBA MARTINEZ**, DIRECTOR DE GESTION METROPOLITANA Y PROGRAMAS ESPECIALES, **MTRO. ARTURO ZAMORA JIMENEZ**, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, **MTRO. RICARDO VILLANUEVA LOMELI**, SECRETARIO DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS, **BIOL. MARIA MAGDALENBA RUIZ MEJIA**, SECRETARIO DEL MENDIO AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL, **LIC. EDUARDO VALLEJO**, SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL, **ING. OSCAR DELGADO CHAVEZ**, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRATIVA DEL H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA.

ESTADO DE NAYARIT:

C.P. LUIS ANTONIO APASEO GORDILLO, SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y PRESIDENTE EN FUNCIONES DE ESTE SUBCOMITÉ; **ING. JOSÉ VICENTE ROMERO**, SECRETARIO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DEL ESTADO DE NAYARIT Y SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO; **ING. JUAN IGNACIO ÁVILA RUIZ**, SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS Y PROSECRETARIO TECNICO SUPLENTE ANTE EL COMITÉ TÉCNICO; **ING. JUAN CARLOS REAL CERVANTES**, DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN, Y DESARROLLO URBANO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS; **LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TAPIA**, DIRECTOR GENERAL DE APORTACIONES FEDERALES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS; **ING. OSCAR FERNANDO ORTIZ VILLANUEVA**, DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE LA INVERSIÓN DE LA SECRETARÍA

①

3

1

A.

1

DE PLANEACIÓN Y SECRETARIO TÉCNICO SUPLENTE; LIC. SANTIAGO ALEMÁN LOZA, DIRECTOR JURÍDICO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO Y SECRETARIO DE ACTAS DE ESTE COMITÉ; ING. JOSÉ ISAÍAS SALAS RAMÍREZ, COMISARIO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO Y SUPLENTE DE ESTE SUBCOMITÉ; ING. ALFONSO NARANJO RAMOS, DELEGADO FEDERAL DE BANOBRAS..

LO ANTERIOR CON EL OBJETO DE EFECTUAR LA I SESIÓN ORDINARIA DEL SUB-COMITÉ TÉCNICO DE EVALUACION DE PROYECTOS DEL FIDEICOMISO DEL CONSEJO DE LA ZONA METROPOLITANA DE PUERTO VALLARTA – BAHÍA DE BANDERAS, BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

1. BIENVENIDA
2. PASE LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM LEGAL.
3. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
4. REPORTE DE AVANCES FÍSICO – FINANCIERO (POR PARTE DEL ESTADO DE NAYARIT, AL 31 DE MAYO)
 - EJERCICIO FISCAL 2010
 - EJERCICIO FISCAL 2011
 - EJERCICIO FISCAL 2012
5. INFORME DE AVANCES FÍSICO – FINANCIERO (POR PARTE DEL ESTADO DE JALISCO, AL 31 DE MAYO):
 - EJERCICIO FISCAL 2010
 - EJERCICIO FISCAL 2011
 - EJERCICIO FISCAL 2012
6. SOLICITUD DE MODIFICACION DE LOS PROYECTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013, POR PARTE DEL ESTADO DE JALISCO.
7. SOLICITUD DE APROBACIÓN DE PROYECTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013, POR PARTE DE LOS ESTADOS DE NAYARIT Y JALISCO.
8. ASUNTOS GENERALES
9. LECTURA DE ACUERDOS Y CIERRE DE ACTA

DESARROLLO DE LA SESIÓN

EL C.P. LUIS ANTONIO APASEO GORDILLO, SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y PRESIDENTE EN FUNCIONES DE ESTE SUB-COMITÉ, OFRECE LA BIENVENIDA, Y SOLICITA AL ING. JOSÉ VICENTE ROMERO, SECRETARIO

3

1

2

2

2

Handwritten marks and signatures on the right side of the page.

DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DEL ESTADO DE NAYARIT, PARA QUE CORROBORE SI LA PRESENCIA DE LOS INTEGRANTES, ESTABLECEN QUORUM PARA REALIZAR LA PRESENTE REUNIÓN, INFORMANDO QUE SI PROCEDE POR LO QUE A CONTINUACIÓN PRESENTA A LA CONSIDERACIÓN DE LOS PRESENTES EL ORDEN DEL DÍA, MISMA QUE ES APROBADA POR UNANIMIDAD, CON LO CUAL **SE CUMPLEN LOS PUNTOS UNO, DOS Y TRES.**

PUNTO NÚMERO CUATRO:

EL C.P. LUIS ANTONIO APASEO GORDILLO, SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y PRESIDENTE EN FUNCIONES DE ESTE SUB-COMITÉ SOLICITA EL INFORME DE AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DEL EJERCICIO FISCAL 2010, 2011 Y 2012 CON "CIERRE" AL 31 DE MAYO DEL 2013

POR EL ESTADO DE NAYARIT

EJERCICIO 2010

PROYECTO: ADECUACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RÍO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACIÓN EN EL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. SEGUNDA ETAPA.

MONTO AUTORIZADO 2010: \$25'000,000

EL ING. JUAN CARLOS REAL CERVANTES, INFORMÓ NO SE REPORTAN AVANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2010 YA QUE NO SE INICIARON LAS ACCIONES HASTA EL 2011.

EJERCICIOS 2010 Y 2011

PROYECTO: ADECUACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RÍO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACIÓN EN EL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA.

MONTO AUTORIZADO 2010: \$25'000,000

MONTO AUTORIZADO 2011: \$ 5'500,000

MONTO AUTORIZADO TOTAL: \$ 30'500,000

3

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

3

A CONTINUACIÓN

ACCIÓN	MONTO				
	AUTORIZADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR CONTRATAR PARA PAGO DE LIBERACION DE DERECHO DE VIA. ACORDADO EN REUNION DICIEMBRE 2012	POR EJERCER
CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD E.C. MEZCALES-SAN VICENTE AL PUENTE FEDERACIÓN	\$30,500,000.00	\$30,267,181.70	\$30,267,181.70	\$ 232,818.30	\$ 0.00

AVANCE	
FINANCIERO	FÍSICO
100%	100%

EJERCICIO 2011

PROYECTO: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS, ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN, REGULARIZACIÓN, ADQUISICIÓN DE SUELO Y LIBERACIÓN DE DERECHOS DE VÍA EN VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACIÓN EN EL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.

\$15'000,000

ACCIÓN 1	MONTO			
	AUTORIZADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR CONTRATAR
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA REUBICACIÓN DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN VTP-73670-JDA, DE 115 KV, CON UNA LONGITUD DE 500 M LOCALIZADA ENTRE LA POBLACIÓN DE MEZCALES Y EL FUTURO PUENTE FEDERACIÓN, SOBRE EL RÍO AMECA	\$255,486.00	\$255,486.00	\$255,486.00	\$0.00

3

[Handwritten signature]

4

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

AVANCE	
FINANCIERO	FÍSICO
100%	100%

5

ACCIÓN 2	MONTO			
	AUTORIZADO	TRAMITADO	EJERCIDO	POR EJERCER
PAGO DE LIBERACIÓN DE DERECHOS DE VIA (PRIMERA PARTE)	\$14,744,514.00	\$14,744,514.00	\$14,744,514.00	\$0.0

AVANCE	
FINANCIERO	FÍSICO
100%	100%

EJERCICIO FISCAL 2012

CONTINÚA INFORMANDO LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIERO CORRESPONDIENTE A LAS ACCIONES 2012, CONTENIDO EN EL SIGUIENTE CUADRO, CON CIFRAS AL 31 DE MAYO DE 2013:

PROYECTO: ADECUACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RÍO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACIÓN EN EL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. TERCERA ETAPA.

MONTO AUTORIZADO 2012: \$17'276,878.00

PRODUCTOS FINANCIEROS 2012: \$ 232,938.16

TOTAL = MONTO CONTRATADO \$17'509,816.16

3

[Handwritten signatures and marks]

5

ACCIÓN	MONTO			
	AUTORIZADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER
CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD E.C. MEZCALES-SAN VICENTE AL PUENTE FEDERACIÓN	\$17'509,816.16	\$17'509,816.16	\$17'509,816.16	\$0.00

AVANCE	
FINANCIERO	FÍSICO
100%	100%

PROYECTO: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS, ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN, REGULARIZACIÓN, ADQUISICIÓN DE SUELO Y LIBERACIÓN DE DERECHOS DE VÍA EN VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACIÓN EN EL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.

MONTO AUTORIZADO 2012	\$3, 373,122.00
SALDO CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD E.C. MEZCALES AL PUENTE FEDERACIÓN	\$ 232,818.31
PRODUCTOS FINANCIEROS 2011	\$554,797.19
PRODUCTOS FIANCIEROS 2012 (HONORARIOS ESCRITURACIÓN)	<u>\$245,645.00</u>
TOTAL	\$4, 406,382.50

ACCIÓN	MONTO		
	AUTORIZADO	EJERCIDO	POR EJERCER
PAGO DE LIBERACIÓN DE DERECHOS DE VIA (SEGUNDA PARTE)	\$4,406,382.50	\$4,160,737.50	\$245,645.00

AVANCE	
FINANCIERO	FÍSICO
94%	100%

PUNTO NÚMERO CINCO:

JALISCO

INFORME DE AVANCES FÍSICO – FINANCIERO 2010

NOMBRE DE LA OBRA	INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	EJERCIDO	POREJERCER	AVANCE FINANCIERO MAY/2011	AVANCE FÍSICO MAY/2011
	1	2	3	4	5	6
	\$24,393,288.00	\$24,393,288.00	\$24,379,362.00	\$0.00	100%	13%
Adecuación del proyecto ejecutivo del nuevo puente sobre el río Ameca, incluyendo construcción de vialidades de acceso al puente Federación en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.	\$22,645,905.11	\$22,645,905.11	\$22,645,905.11	\$0.00	100%	100%
Elaboración de estudios complementarios, estudios de preinversión, regularización, adquisición de suelo y liberación de derechos de vía en vialidades de acceso al puente Federación, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.	\$1,733,456.89	\$1,733,456.89	\$1,733,456.89	\$0.00	100%	100%
SUBTOTAL	\$24,393,288.00	\$24,393,288.00	\$24,379,362.00	\$0.00		
Productos financieros	\$13,926.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
TOTAL	\$24,393,288.00	\$24,379,362.00	\$24,379,362.00	\$0.00	100%	100%

AVANCE FINANCIERO = (3) ENTRE (1)

INFORME DE AVANCES FÍSICO – FINANCIERO 2011

NOMBRE DE LA OBRA	INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	EJERCIDO	POREJERCER	AVANCE FINANCIERO MAY/2011	AVANCE FÍSICO MAY/2011
	1	2	3	4	5	6
	\$21,001,002.00	\$20,825,473.00	\$20,825,473.00	\$0.00	84%	85%
Adecuación del proyecto ejecutivo del nuevo puente sobre el río Ameca, incluyendo construcción de vialidades de acceso al puente Federación en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, segunda etapa.	\$10,825,473.00	\$10,825,473.00	\$10,825,473.00	\$0.00	100%	100%
Elaboración de estudios complementarios, estudios de preinversión, regularización, adquisición de suelo y liberación de derechos de vía en vialidades de acceso al puente Federación, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$6,602,251.97	\$3,197,748.03	66%	70%
SUBTOTAL	\$21,001,002.00	\$20,825,473.00	\$17,627,724.97	\$3,373,277.03		
Productos financieros	\$175,529.00	\$0.00	\$0.00	\$175,529.00		
TOTAL	\$21,001,002.00	\$20,825,473.00	\$17,627,724.97	\$3,373,277.03		

AVANCE FINANCIERO = (3) ENTRE (1)

3

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

**INFORME DE AVANCES FÍSICO – FINANCIERO
2012**

8

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	FINANCIADO	POBILITACION	AVANCE FINANCIERO MAYORIS	AVANCE FÍSICO MAYORIS
	1	2	3	4	5	6
Adecuación del proyecto ejecutivo del nuevo puente sobre el Río Ameca, incluyendo construcción de vialidades de acceso al Puente Federación, en el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Tercera etapa.	\$20,656,903.55	\$20,650,000.00	\$13,029,164.48	\$7,620,835.52	56%	75%
	\$5,400,000.00	\$5,400,000.00	\$4,672,165.38	\$727,834.62	87%	90%
Construcción de la Carretera Estatal Las Juntas-Ixtapa, Segunda Etapa, en el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco	\$15,250,000.00	\$15,250,000.00	\$8,356,999.10	\$6,893,000.90	25%	60%
	\$15,250,000.00	\$15,250,000.00	\$8,356,999.10	\$6,893,000.90		
Productos financieros	\$6,903.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
TOTAL	\$20,656,903.55	\$20,650,000.00	\$13,029,164.48	\$7,620,835.52		

AVANCE FINANCIERO = (3) ENTRE (1)

UNA VEZ ANALIZADOS LOS REPORTES DE AVANCES DE LAS OBRAS APROBADOS EN LOS EJERCICIOS FISCALES 2010, 2011 Y 2012 POR LOS ESTADOS DE NAYARIT Y JALISCO, RESPECTIVAMENTE, **LOS MIEMBROS DEL SUBCOMITÉ APRUEBAN POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL COMITÉ TÉCNICO LA VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE.**

PUNTO NÚMERO SEIS:

ABORDANDO EL PUNTO NÚMERO SEIS DEL ORDEN DEL DÍA, EL **ING. JOSÉ VICENTE ROMERO RUÍZ**, EN SU CALIDAD DE SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO, OFRECE LA PALABRA AL **ING. OSCAR DELGADO CHAVEZ** DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRATIVA DEL AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO; QUIÉN COMENTA QUE CON RELACIÓN A LA APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS QUE SE EJECUTARAN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013, EN LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO CELEBRADA EL PASADO 30 DE ABRIL DEL 2013, SE ACORDO QUE SERIAN LOS SIGUIENTES, QUEDANDO COMO SIGUE:

- PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA MÉXICO, 2DA ETAPA MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA.

3

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

- PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL APROVE DE ACCESO AL PUENTE INTERESTATAL SOBRE EL RIO AMECA, 2DA ETAPA, EN LA MARGEN DEL LADO SUR, SOBRE LA AVENIDA FEDERACION, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

INFORMA QUE SE ANALIZO DE NUEVA CUENTA LA CARTERA DE PROYECTOS Y QUE EN REUNION EXTRAORDINARIA DE CONSEJO CELEBRADA EL DIA 24 DE MAYO DEL 2013, SE CONSIDERO REALIZAR DIVERSOS AJUSTES A LA CARTERA DE PROYECTOS POR LO QUE SE SOLICITO A DICHO CONSEJO SU APROBACION, PARA REALIZAR EL CAMBIO DE OBRA, PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA, TODA VEZ QUE SE BUSCA LOGRAR UN MAYOR IMPACTO EN LA ZONA CONURBADA DE PUERTO VALLARTA-BAHIA DE BANDERAS, TODO ELLO ACORDE AL OBJETO DEL FONDO METROPOLITANO:

- PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. MÉXICO; DE AV. POLITÉCNICO NACIONAL HASTA AV. FEDERACIÓN, CON CUATRO CARRILES A BASE DE CONCRETO HIDRÁLICO. (PRIMERA ETAPA DEL 0+000 AL 2+000).
- ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA AV. MÉXICO DEL 2+800 AL 9+280 HASTA AV. FEDERACIÓN.

UNA VEZ ANALIZADA LA SOLICITUD DE CAMBIOS DE PROYECTOS QUE SE EJECUTARAN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013, POR PARTE DE DEL ESTADO DE JALISCO, **LOS MIEMBROS DEL SUBCOMITÉ APRUEBAN POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL COMITÉ TÉCNICO LA VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE.**

PUNTO NÚMERO SIETE:

EL PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ, MANIFIESTA QUE CADA ENTIDAD FEDERATIVA PRESENTE LAS PROPUESTAS DE ACCIONES 2013,

LOS RECURSOS QUE SE TIENEN AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2013, PARA EL FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA – BAHÍA DE BANDERAS, POR LA CANTIDAD DE \$41,389,719.00 (CUARENTA Y UN MILLONES, TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL, SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.), DE LOS CUALES CORRESPONDEN AL ESTADO DE NAYARIT, LA CANTIDAD DE \$ 20,694,859.50 (VEINTE MILLONES, SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL, OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.)

3      9

POR EL ESTADO DE NAYARIT:

ING. JOSÉ VICENTE ROMERO RUÍZ, EN SU CONDICIÓN DE SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA METROPOLITANA DE PUERTO VALLARTA – BAHÍA DE BANDERAS, QUIEN PRESENTÓ LAS PROPUESTAS POR EL ESTADO DE NAYARIT PARA EL EJERCICIO 2013.

1.- "ADECUACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACIÓN EN EL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. CUARTA ETAPA".

POR LO QUE **SOLICITA LA APROBACIÓN DE ESTE SUBCOMITÉ**, PARA QUE LOS RECURSOS DEL FONDO OTORGADOS A EL ESTADO DE NAYARIT, SEAN APLICADOS PARA CONTINUAR LAS OBRAS.




POR EL ESTADO DE JALISCO:

ING. ROBERTO DAVALOS LOPEZ QUIEN PRESENTÓ LAS PROPUESTAS POR EL ESTADO DE JALISCO PARA EL EJERCICIO 2013:

1. PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. MÉXICO DE AV. POLITÉCNICO NACIONAL HASTA AV. FEDERACIÓN, CON CUATRO CARRILES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO. (PRIMERA ETAPA DEL 0+000 AL 2+000). POR LA CANTIDAD DE \$ 18,607,859.50 (DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL, OCHOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)
2. ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA AV. MÉXICO DEL 2+800 AL 9+280 HASTA AV. FEDERACIÓN. POR LA CANTIDAD DE \$ 2,087,000.00, (DOS MILLONES, OCHENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.)

POR LO QUE **SOLICITA LA APROBACIÓN DE ESTE SUBCOMITÉ**, PARA QUE LOS RECURSOS DEL FONDO OTORGADOS A EL ESTADO DE JALISCO SEAN APLICADOS PARA EJECUTAR DICHAS OBRAS.

UNA VEZ ANALIZADAS LAS SOLICITUDES DE APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS QUE SE EJECUTARÁN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013, DE

3   

10






LOS ESTADOS DE NAYARIT Y JALISCO, RESPECTIVAMENTE, ESTE SUBCOMITE APRUEBA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL COMITÉ TÉCNICO LA VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE, PARA QUE LOS RECURSOS QUE SE AUTORIZARON EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2013, PARA EL FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA – BAHÍA DE BANDERAS, POR LA CANTIDAD DE \$ 41,389,719.00 (CUARENTA Y UN MILLONES, TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL, SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.), CORRESPONDEN AL ESTADO DE JALISCO Y NAYARIT, LA CANTIDAD DE \$ 20,694,859.50 (VEINTE MILLONES, SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL, OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.), RESPECTIVAMENTE SE APLIQUEN EN LAS OBRAS QUE SE SEÑALAN, SEGÚN LOS ANEXOS 2, 3 Y MINISTRACIÓN MENSUAL DE LOS RECURSOS SEGÚN LAS REGLAS DE OPERACIÓN.

11

Anexo 2. Cartera de estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones y obras de infraestructura y su equipamiento 1

Zona Metropolitana: Puerto Vallarta Bahía de Banderas

No. Del Programa o Proyecto	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Recursos programados (Pesos)	Meta		Ubicación: Municipio/Delimitación Territorial y Localidad	Instancia ejecutora o responsable
			Programada	Unidad de medida		
TOTAL		41,389,719.00				
1	Pavimentación en concreto hidráulico de Av. México de Av. Politécnico Nacional hasta Av. Federación con cuatro carriles a base de concreto hidráulico. Primera etapa del 0+000 al 2+000.	13,507,659.50	1	KM	Puerto Vallarta Jalisco	Dirección General de Infraestructura y Servicios
2	Elaboración del Proyecto Ejecutivo de la Av. México del 2+300 al 9+230 hasta Av. Federación.	2,037,000.00	1	PROYECTO	Puerto Vallarta Jalisco	Dirección General de Infraestructura y Servicios
1	Adquisición del proyecto ejecutivo del nuevo puente sobre el Río Ameca incluyendo construcción de viaductos de acceso al Puente Federación en el Municipio de Bahía de Banderas Nayarit. Cuarta Etapa.	20,694,859.50	1	Adicione	Bahía de Banderas Nayarit	Secretaría de Obras Públicas Nayarit

1. La entidad ejecutora es responsable de cumplir con los compromisos y responsabilidades asumidas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los planes, estudios, programas, proyectos, obras y acciones contempladas en este formato así como en todo o relativo a los procesos que implican la justificación, contratación, ejecución, control, supervisión, comprobación e inspección de obras públicas, según la responsabilidad de cuentas y rendición de cuentas por el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas vigentes.

3

[Handwritten signatures and marks]

Anexo 3. Calendario de ejecución y gasto 1_/

12

Zona Metropolitana: Puerto Vallarta-Bahía de Banderas

No. Del Programa o Proyecto	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Avance	Calendario de ejecución				
			Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	TOTAL
1	Pavimentación en concreto hidráulico de Av. México, de Av. Politécnico Nacional hasta Av. Federación, con cuatro carriles a base de concreto hidráulico. (Primera etapa del 0+000 al 2+000)	Físico (%)	35%	20%	20%	25%	100%
		Financiero (\$)	6,512,750.83	3,721,571.90	3,721,571.90	4,651,964.88	18,607,859.50
1	Elaboración del Proyecto Ejecutivo de la Av. México del 2+800 al 9+280 hasta Av. Federación.	Físico (%)	30%	30%	40%		100%
		Financiero (\$)	626,100.00	626,100.00	834,800.00		2,087,000.00

(\$) = Pesos

1./ La entidad federativa asume plenamente, por sí misma, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los planes, estudios, programas, proyectos, obras y acciones contenidas en este formato, así como en todo lo relativo a los procesos que comprendan la justificación, contratación, ejecución, control, supervisión, comprobación e integración de Libros Blancos, según corresponda, rendición de cuentas y transparencia, para dar pleno cumplimiento a las disposiciones legales y normativas aplicables.

Anexo 3. Calendario de ejecución y gasto 1_/

Zona Metropolitana: Puerto Vallarta-Bahía de Banderas

No. Del Programa o Proyecto	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Avance	Calendario de ejecución							
			Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	TOTAL
1	Adecuación del proyecto ejecutivo del nuevo puente sobre el Río Ameca, incluyendo construcción de vialidades de acceso al Puente Federación en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Cuarta Etapa.	Físico (%)	30%	15%	15%	10%	10%	10%	10%	100%
		Financiero (\$)	6,208,457.85	3,104,228.93	3,104,228.93	2,069,485.95	2,069,485.95	2,069,485.95	2,069,485.95	20,694,859.50

(\$) = Pesos

1./ La entidad federativa asume plenamente, por sí misma, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los planes, estudios, programas, proyectos, obras y acciones contenidas en este formato, así como en todo lo relativo a los procesos que comprendan la justificación, contratación, ejecución, control, supervisión, comprobación e integración de Libros Blancos, según corresponda, rendición de cuentas y transparencia, para dar pleno cumplimiento a las disposiciones legales y normativas aplicables.

EL PUNTO NÚMERO OCHO:

EL C.P. LUIS ANTONIO APASEO GORDILLO, PROCEDE, A PREGUNTAR A LOS PRESENTES SI TIENEN ALGÚN ASUNTO PARA SER TRATADO, POR LO QUE EL ING. JUAN IGNACIO AVILA RUÍZ, SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE NAYARIT, SOLICITA A ESTE SUBCOMITÉ QUE

3 [Handwritten signature]

12 [Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EN LA SIGUIENTE REUNION SE PRESENTEN LAS OBRAS O ACCIONES A REALIZAR CON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD POR ESTE SUBCOMITÉ; NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE MANIFESTAR, QUEDO AGOTADO EL PRESENTE PUNTO.

12

EL PUNTO NÚMERO NUEVE:

EL PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ, PROCEDIÓ A LA LECTURA DE LOS ACUERDOS:

NAY/2013/II/01.- EL SUBCOMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS, APRUEBA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL COMITÉ TÉCNICO LA VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE DE LOS REPORTES DE AVANCES FINANCIEROS Y FÍSICO DE LAS OBRAS APROBADAS EN EL 2010, 2011 Y 2012, POR EL ESTADO DE NAYARIT.

NAY/2013/II/02.- EL SUBCOMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS, APRUEBA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL COMITÉ TÉCNICO LA VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE DE LOS REPORTES DE AVANCES FINANCIEROS Y FÍSICO DE LAS OBRAS APROBADOS EN EL 2010, 2011 Y 2012, POR EL ESTADO DE JALISCO.

NAY/2013/II/03.- EL SUBCOMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS, APRUEBA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL COMITÉ TÉCNICO LA VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE DE LA SOLICITUD DE MODIFICACION DE LOS PROYECTOS DE OBRA PARA EL EJERCICIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013, POR PARTE DEL ESTADO DE JALISCO, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

- PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE AV.MÉXICO; DE AV. POLITÉCNICO NACIONAL HASTA AV. FEDERACIÓN, CON CUATRO CARRILES A BASE DE CONCRETO HIDRÁLICO. (PRIMERA ETAPA DEL 0+000 AL 2+000).
- ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA AV. MÉXICO DEL 2+800 AL 9+280 HASTA AV. FEDERACIÓN.

NAY/2013/II/04.- EL SUBCOMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS, APRUEBA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL COMITÉ TÉCNICO LA VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE, PARA QUE LOS RECURSOS

3

14

QUE SE AUTORIZARON EN EL ANEXO TÉCNICO PARA EJERCER EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2013, POR LA CANTIDAD DE \$ 41,389,719.00 (CUARENTA Y UN MILLONES, TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL, SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.), DE LOS CUALES CORRESPONDEN AL ESTADO DE JALISCO Y NAYARIT, LA CANTIDAD DE \$ 20,694,859.50 (VEINTE MILLONES, SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL, OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.), PARA QUE SEAN APLICADOS EN LA CONTINUACIÓN DE LAS SIGUIENTES CARTERA DE ACCIONES, CALENDARIO DE MINISTRACIONES Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN, CONFORME A LOS ANEXOS 2, 3 Y CALENDARIO DE MINISTRACIÓN SEGÚN LAS REGLAS DE OPERACIÓN.

Anexo 2. Cartera de estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones y obras de infraestructura y su equipamiento 1

Zona Metropolitana: Puerto Vallarta-Bahía de Banderas

No. Del Programa o Proyecto	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Recursos programados (Pesos)	Meta		Ubicación: Municipio/Delimitación Territorial y Localidad	Instancia ejecutora o responsable
			Programada	Unidad de medida		
TOTAL		41,389,719.00				
1	Pavimentación en concreto hidráulico de Av. México de Av. Politécnico Nacional hasta Av. Federación con cuatro carriles a base de concreto hidráulico en una etapa del 0+000 al 2+000.	18,607,659.50	1	KM	Puerto Vallarta Jalisco	Dirección General de Infraestructura y Servicios
2	Elaboración del Proyecto Ejecutivo de la Av. México de 0+000 al 9+250 hasta Av. Federación	2,037,000.00	1	PROYECTO	Puerto Vallarta Jalisco	Dirección General de Infraestructura y Servicios
1	Adquisición de proyecto ejecutivo del nuevo puente sobre el Río Ameca incluyendo construcción de viaductos de apoyo al Puente Federación en el Municipio de Bahía de Banderas Nayarit, Cuarta Etapa	20,694,859.50		Acción	Bahía de Banderas Nayarit	Secretaría de Obras Pùblicas Nayarit

El Estado de Jalisco asume plenamente por sí mismo los compromisos, responsabilidades, obligaciones, juicios financieros, de cualquier otro tipo relacionados con los planes, estudios, programas, proyectos, obras, acciones contempladas en este Anexo así como en todo o relativo a los procesos de contratación, justificación, contratación, ejecución, control, supervisión, comprobación e integración de Libros Bancos según correspondiere, retención de cuentas, transacciones para el debido cumplimiento de disposiciones legales, normativas aplicables.

3

[Handwritten signatures and marks]

Anexo 3. Calendario de ejecución y gasto 1/

Zona Metropolitana: Puerto Vallarta-Bahía de Banderas

No. Del Programa o Proyecto	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Avance	Calendario de ejecución				
			Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	TOTAL
1	Pavimentación en concreto hidráulico de Av. México; de Av. Politécnico Nacional hasta Av. Federación, con cuatro carriles a base de concreto hidráulico. (Primera etapa del 0+000 al 2+000)	Físico (%)	35%	20%	20%	25%	100%
		Financiero (\$)	6,512,750.83	3,721,571.90	3,721,571.90	4,651,964.88	18,607,859.50
1	Elaboración del Proyecto Ejecutivo de la Av. México del 2+800 al 9+280 hasta Av. Federación.	Físico (%)	30%	30%	40%		100%
		Financiero (\$)	626,100.00	626,100.00	834,800.00		2,087,000.00

(\$) = Pesos

1/ La entidad federativa asume plenamente, por sí misma, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los planes, estudios, programas, proyectos, obras y acciones contenidas en este formato, así como en todo lo relativo a los procesos que comprendan la justificación, contratación, ejecución, control, supervisión, comprobación e integración de Libros Blancos, según corresponda, rendición de cuentas y transparencia, para dar pleno cumplimiento a las disposiciones legales y normativas aplicables.

Anexo 3. Calendario de ejecución y gasto 1/

Zona Metropolitana: Puerto Vallarta-Bahía de Banderas

No. Del Programa o Proyecto	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Avance	Calendario de ejecución							
			Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	TOTAL
1	Adecuación del proyecto ejecutivo del nuevo puente sobre el Río Ameca, incluyendo construcción de vialidades de acceso al Puente Federación en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, Cuarta Etapa.	Físico (%)	30%	15%	15%	10%	10%	10%	10%	100%
		Financiero (\$)	6,208,457.85	3,104,228.93	3,104,228.93	2,069,485.95	2,069,485.95	2,069,485.95	2,069,485.95	20,694,859.50

(\$) = Pesos

1/ La entidad federativa asume plenamente, por sí misma, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los planes, estudios, programas, proyectos, obras y acciones contenidas en este formato, así como en todo lo relativo a los procesos que comprendan la justificación, contratación, ejecución, control, supervisión, comprobación e integración de Libros Blancos, según corresponda, rendición de cuentas y transparencia, para dar pleno cumplimiento a las disposiciones legales y normativas aplicables.

NAY/2013/1/05.- EL SUBCOMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS, APRUEBA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL COMITÉ TÉCNICO LA VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE PARA QUE EN LA SIGUIENTE REUNIÓN SE PRESENTEN LAS OBRAS O ACCIONES A REALIZAR CON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR PARTE DE LOS ESTADOS DE NAYARIT Y JALISCO.

A LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 24 DE JUNIO DEL 2013 Y NO EXISTIENDO MÁS PUNTOS QUE TRATAR, EL **C.P. LUIS ANTONIO APASEO GORDILLO**, SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y PRESIDENTE EN FUNCIONES DE ESTE SUBCOMITÉ, PROCEDIÓ A LA **CLAUSURA DE LA I SESIÓN ORDINARIA** Y AGRADECIÓ A LOS ASISTENTES SU PRESENCIA, FIRMADO LA PRESENTE ACTA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

16

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

ING. ROBERTO DÁVALOS LÓPEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y
OBRA PÚBLICA Y SECRETARIO
TECNICO DEL CONSEJO POR EL
ESTADO DE JALISCO

ING. JOSÉ VICENTE ROMERO RUÍZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO,
Y SECRETARIO TÉCNICO DEL
CONSEJO POR EL ESTADO DE
NAYARIT.

MTRO. ARTURO ZAMORA JIMENEZ
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO


C.P. LUIS ANTONIO APASEO
GORDILLO, SUBSECRETARIO DE
EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y
PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ
TÉCNICO


MTRO. RICARDO VILLANUEVA LOMELI
SECRETARIO DE PLANEACION,
ADMINISTRACION Y FINANZAS


ING. JUAN IGNACIO AVILA RUIZ
SUBSECRETARIO DE OBRAS
PÚBLICAS


17


BIOL. MARIA MAGDALENBA RUIZ MEJIA
SECRETARIO DEL MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO TERRITORIAL


ING. OSCAR FERNANDO ORTIZ
VILLANUEVA;
DIR. GRAL. PROGRAMAS Y
PRESUPUESTOS DE LA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO


LIC. EDUARDO VALLEJO
SECRETARIA DE DESARROLLO E
INTEGRACION SOCIAL


LIC. JULIO MEZA TAPIA
DIR. DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL


ING. JUAN CARLOS REAL
CERVANTES
DIR. GRAL DE PLANEACIÓN Y
DESARROLLO URBANO DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS.


17

18

LIC. SANTIAGO ALEMÁN LOZA.
DIRECTOR JURÍDICO DE LA SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Y SECRETARIO DE ACTAS




ING. JOSÉ ISAÍAS SALAS RAMÍREZ.
COMISARIO PÚBLICO.
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

POR "EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA"



ING. OSCAR DELGADO CHAVEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRATIVA

POR EL GOBIERNO FEDERAL



ING. ALFONSO NARANJO RAMOS
DELEGADO DE BANOBRAS EN NAYARIT

ESTA HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ TÉCNICO DE FIDEICOMISO PUERTO VALLARTA, BAHÍA DE BANDERAS, CELEBRADA EL DÍA 24 DE JUNIO DEL 2013.

FALTA DICIEMBRE 2013