

①

**III SESIÓN ORDINARIA  
DEL SUBCOMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL FIDEICOMISO  
PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL  
"FONDO METROPOLITANO PUERTO VALLARTA"**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a las 11:00 horas del 04 de Abril de 2014, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, ubicada en Prol. Alcalde 1351, edificio B, 3er. Piso; se llevó a cabo la III Sesión Ordinaria del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos, con los siguientes integrantes del **Estado de Nayarit**: **L.C. Fernando Bernal Hernández**, Director de Aplicación y Seguimiento Financiero de la Secretaría de Administración y Finanzas; **Lic. Patricia Güitron Macedo**, Director Jurídica de la Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto; **Ing. Juan Carlos Real Cervantes**, Director General de Planeación y Desarrollo Urbano de la Secretaría de Obras Públicas; **Lic. Orlando Antonio Jiménez Nieves**, Secretario de Desarrollo Social; **Ing. José Isaías Salas Ramírez**, Comisario Público de la Secretaría de la Contraloría General; **Ing. Oscar Fernando Ortiz Villanueva**, Director General de Programación y Presupuesto de la Inversión de la Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto. Así como con los siguientes integrantes del **Estado de Jalisco**: **Mtro. César Uribe Vera**, Director de Fideicomisos Públicos de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas; **Lic. Luis Alfonso Valdivia Cárdenas**, Coordinador de Proyectos Estratégicos de la Secretaría General de Gobierno; **M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz**, Directora General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y Prosecretario Técnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Puerto Vallarta – Bahía de Banderas; **Mtro. Daviel Trujillo Cuevas**, Subsecretario de Participación Social y Ciudadanía de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social; **Mtro. Jaime Aguilar Morales**, Director General de Inversión Pública de la de la Subsecretaría de Planeación; **Lic. Luis Enrique Barboza Niño**, Director General de Verificación y Control de la Obra de la Contraloría del Estado; **Ing. José Valencia Morfin**, Jefe de la Unidad de Gestión Ambiental de la SEMARNAT; **Lic. Ma. Luisa Gabriela Ramírez Oliva**, Delegada Estatal de BANOBRAS; bajo el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Bienvenida
2. Lista de asistencia y verificación de quórum legal
3. Designación de integrantes
4. Reporte de Avances Físicos – Financieros
  - 2010
  - 2011
  - 2012
  - 2013
5. Reporte de aportación e inversión 2014
6. Reporte de reprogramación de los ejercicios fiscales 2010 y 2011

2

**PUNTO 1. Bienvenida**

La M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz, Directora General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional y Prosecretaria Técnica del Consejo, a nombre del Ing. Roberto Dávalos López, Secretario de Infraestructura y Obra Pública y Secretario Técnico del Consejo, da la bienvenida a los asistentes a la III Sesión Ordinaria del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso Público de Administración e Inversión del Fondo Metropolitano Puerto Vallarta.

**PUNTO 2. Lista de asistencia y verificación de quórum legal**

Adicional la M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz, conforme a la lista de asistencia, verifica la existencia del quórum legal y procede a dar lectura al orden del día; quedando aprobados por unanimidad.

**PUNTO 3. Designación de integrantes**

La M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz, informa que en las Reglas de Operación publicadas el 04 de Marzo de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, en su numeral 59 que a la letra dice "El Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos estará integrado por un representante, con derecho a voz y voto, de cada una de las instancias que forman el Comité Técnico...", y numeral 47 "...se integrará, como mínimo, por los siguientes representantes, o sus equivalentes en las entidades federativas, con voz y voto. de infraestructura y Obra Pública

- Secretaría de Hacienda
- Secretaría de Gobierno
- Secretaría de Planeación y Desarrollo
- Secretaría de Desarrollo Metropolitano, y
- El Secretario Técnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL

Así mismo en el numeral 48 señala "... participará un representante de la Secretaría de la Contraloría y un representante del Comité Estatal para la Planeación del Desarrollo (COPLADE) o sus equivalentes; asimismo participarán los municipios o, en su caso, demarcaciones territoriales del Distrito Federal... quienes participarán con voz, pero sin voto".

Adicional, solicita a los asistentes que sean portavoz con los titulares para que se haga el nombramiento oficial a ésta Dependencia, de conformidad con el numeral 53 de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano, por lo que se somete a votación a los miembros del Subcomité, quedando aprobado por unanimidad.

**PUNTO 4. Reporte de Avances Físicos – Financieros**

La M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz, da uso de la palabra al Ing. Juan Carlos Real Cervantes, Director General de Planeación y Desarrollo Urbano de la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Nayarit, para que informe los avances físicos – financieros del Estado de Nayarit.

Contratación

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

3

### Ejercicio 2010 Nayarit

El Ing. Juan Carlos Real Cervantes, refiere que para el ejercicio fiscal 2010, se autorizó la "Adecuación del proyecto ejecutivo del nuevo puente sobre el Río Ameca, incluyendo construcción de vialidades de acceso al Puente Federación en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Segunda Etapa", con un monto autorizado de \$25'000,000.00; sin embargo no se reportan avances, ya que las acciones se iniciaron hasta el ejercicio fiscal 2011.

### Ejercicio 2011 Nayarit

Continuando con el orden del día, el Ing. Juan Carlos Real Cervantes, refiere que para el ejercicio fiscal 2011, adicional se ejerció el recurso autorizado en el ejercicio fiscal 2010, quedando como sigue:

"Adecuación del proyecto ejecutivo del nuevo puente sobre el Río Ameca, incluyendo construcción de vialidades de acceso al Puente Federación en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Primera y Segunda Etapa"

Monto autorizado 2010	\$25'000,000.00
Monto autorizado 2011	\$ 5'500,000.00
<b>Monto total</b>	<b>\$30'500,000.00</b>

ACCION	MONTO				AVANCES	
	AUTORIZADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FINANCIERO	FISICO
Construcción de Boulevard E.C. Mezcales - San Vicente al puente Federación	\$30,500,000.00	\$30,267,181.70	\$30,267,181.70	\$232,818.30	100%	100%

El proyecto inicialmente planteado fue de 4 carriles con concreto hidráulico con camellón al centro, 2 por sentido. Visualizando el desarrollo de la zona, se amplió el proyecto tres carriles más, contemplando 7 en total, con pavimento hidráulico 3 por sentido y uno inteligente al centro. En estas etapas se ejecutó del km 0+440 al 1+250.

Adicional se destinó para la "Elaboración de estudios complementarios, estudios de preinversión, regularización, adquisición de suelo y liberación de derechos de vía en vialidades de acceso al Puente Federación en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit", un monto de \$15'000,000.00

ACCION	MONTO				AVANCES	
	AUTORIZADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FINANCIERO	FISICO
Elaboración de proyecto ejecutivo para reubicación de la línea de transmisión VTP-73670-JDA, de 115 KV, con una longitud de 500 m, localizada entre la población de Mezcales y el futuro puente Federación, sobre el Río Ameca	\$255,486.00	\$255,486.00	\$255,486.00	\$0.00	100%	100%
Pago de Liberación de Derechos de vía (primera etapa)	\$14,744,514.00	\$14,744,514.00	\$14,744,514.00	\$0.00	100%	100%

9

### Ejercicio 2012 Nayarit

El Ing. Juan Carlos Real Cervantes, informa sobre el recurso autorizado para el ejercicio fiscal 2012, "Adecuación del proyecto ejecutivo del nuevo puente sobre el Río Ameca, incluyendo construcción de vialidades de acceso al Puente Federación en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Tercera Etapa".

Monto autorizado	\$17'276,878.00
Productos financieros	\$ 232,938.16
<b>Monto contratado</b>	<b>\$17'509,816.16</b>

Los trabajos a ejecutar son terracerías, obras de drenaje, pavimentos, trabajos urbanos diversos y señalamiento. En esta etapa se continuó con la construcción de 7 carriles con pavimento hidráulico ejecutándose del km. 0+100 al km. 0+440 y del km. 1+250 al km. 1+330 y quedando hasta base hidráulica al km. 1+360

"Elaboración de estudios complementarios, estudios de preinversión, regularización, adquisición de suelo y liberación de derechos de vía en vialidades de acceso al Puente Federación en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit."

Monto autorizado	\$3,373,122.00
Saldo Construcción de Boulevard E.C. Mezcales al puente federación	\$ 232,818.31
Productos Financieros 2011	\$ 554,797.19
Productos Financieros 2012 (honorarios escritura)	\$ 245,645.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$4,406,382.50</b>

ACCION	MONTO				AVANCES	
	AUTORIZADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FINANCIERO	FISICO
Construcción de Boulevard E.C. Mezcales - San Vicente al Puente Federación	\$17'509,816.16	\$17'509,816.16	\$17'509,816.16	\$0.00	100%	100%
Pago de liberación de derechos de vía (segunda parte)	\$4,406,382.50		\$0.00	\$0.00	100%	100%

### Ejercicio 2013 Nayarit

En referencia al ejercicio fiscal 2013, el Ing. Juan Carlos Real Cervantes, informa sobre la "Adecuación del proyecto ejecutivo del nuevo puente sobre el Río Ameca, incluyendo construcción de vialidades de acceso al Puente Federación en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Cuarta Etapa", con un monto de \$20'694,859.50

En esta etapa se continuó con la construcción de 7 carriles con pavimento hidráulico ejecutándose del km. 1+330 al km. 1+740

5

ACCION	MONTO				AVANCES	
	AUTORIZADO	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FINANCIERO	FISICO
Construcción de Boulevard E.C. Mezcales - San Vicente al puente Federación	\$20'694,859.50	\$20'330,254.33	\$6'099,076.25	\$14'595,783.25	29.47%	3%

La M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz, da uso de la voz a la Lic. Margarita González Jaso, Coordinadora de la Dirección de Gestión Metropolitana y Programas Especiales de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco, para que informe los avances físicos – financieros del Estado de Jalisco, los cuales son los siguientes:

**Ejercicio 2010 Jalisco**

La Lic. Margarita González Jaso, refiere los avances físicos – financieros correspondientes a las acciones 2010; contenidos en el siguiente cuadro, con cifras al 28 de Febrero de 2014:

NOMBRE DE LA OBRA	INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	AVANCE FINANCIERO FEB/2014	AVANCE FISICO FEB/2014
Adecuación del proyecto ejecutivo del nuevo puente sobre el río Ameca, incluyendo construcción de vialidades de acceso al puente federación en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.	\$22,645,905.11	\$22,645,905.11	\$22,645,905.11	\$0.00	100%	100%
Elaboración de estudios complementarios, estudios de preinversión, regularización, adquisición de suelo y liberación de derechos de vía en vialidades de acceso al puente Federación, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.	\$1,733,456.89	\$1,733,456.89	\$1,733,456.89	\$0.00	100%	100%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$24,379,362.00</b>	<b>\$24,379,362.00</b>	<b>\$24,379,362.00</b>	<b>\$0.00</b>		
Productos financieros	\$948,715.34	\$0.00	\$0.00	\$948,715.34		
<b>TOTAL</b>	<b>\$25,328,077.34</b>	<b>\$24,379,362.00</b>	<b>\$24,379,362.00</b>	<b>\$948,715.34</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

**Ejercicio 2011 Jalisco**

Continuando con los avances físicos – financieros correspondientes a las acciones 2011, con cifras al 28 de Febrero 2014, la Lic. Margarita González Jaso informa:

NOMBRE DE LA OBRA	INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	AVANCE FINANCIERO FEB/2014	AVANCE FISICO FEB/2014
Adecuación del proyecto ejecutivo del nuevo puente sobre el río Ameca, incluyendo construcción de vialidades de acceso al puente federación en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, segunda etapa.	\$11,001,002.00	\$11,001,002.00	\$11,001,002.00	\$0.00	100%	100%
Elaboración de estudios complementarios, estudios de preinversión, regularización, adquisición de suelo y liberación de derechos de vía en vialidades de acceso al puente Federación, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$0.00	100%	100%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$21,001,002.00</b>	<b>\$21,001,002.00</b>	<b>\$21,001,002.00</b>	<b>\$0.00</b>		
Productos financieros	\$510,564.40	\$0.00	\$0.00	\$510,564.40		
<b>TOTAL</b>	<b>\$21,511,566.40</b>	<b>\$21,001,002.00</b>	<b>\$21,001,002.00</b>	<b>\$510,564.40</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>



### Ejercicio 2012 Jalisco

La Lic. Margarita González Jaso, refiere los avances físicos – financieros correspondientes a las acciones 2012, con cifras al 28 de Febrero de 2014:

NOMBRE DE LA OBRA	INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	AVANCE FINANCIERO FEB/2014	AVANCE FISICO FEB/2014
Adecuación del proyecto ejecutivo del nuevo puente sobre el Río Ameca, incluyendo construcción de vialidades de acceso al Puente Federación, en el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Tercera etapa.	\$8,189,371.14	\$8,189,371.14	\$4,901,941.00	\$3,287,430.14	60%	60%
Construcción de la Carretera Estatal Las Juntas-Itzapa, Segunda Etapa, en el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.	\$12,460,628.86	\$12,460,628.86	\$12,460,628.86	\$0.00	100%	100%
	\$20,650,000.00	\$20,650,000.00	\$17,362,569.86	\$3,287,430.14		
Productos financieros	\$143,373.56	\$0.00	\$0.00	\$143,373.56		
<b>TOTAL</b>	<b>\$20,793,373.56</b>	<b>\$20,650,000.00</b>	<b>\$17,362,569.86</b>	<b>\$3,430,803.70</b>	<b>78%</b>	<b>80%</b>

### Ejercicio 2013 Jalisco

La Lic. Margarita González Jaso, informa los avances físicos – financieros correspondientes a las acciones 2013, contenido en el siguiente cuadro, con cifras al 28 de Febrero de 2014:

NOMBRE DE LA OBRA	INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	EJERCIDO	SALDO	AVANCE FINANCIERO FEB/2014	AVANCE FISICO FEB/2014
Pavimentación de concreto hidráulico de Avenida México; de Av. Politécnico Nacional hasta Av. Federación con cuatro carriles a base de concreto hidráulico, primera etapa (tramo 0+000 al 2+000), en el Municipio de Puerto Vallarta	\$18,204,848.44	\$18,204,848.44	\$6,883,576.45	\$11,821,271.96	36.80%	35%
Elaboración de proyecto ejecutivo de la Av. Mexico del 2+800 al 9+280 hasta la Av. Federación, Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.	\$2,087,000.00	\$2,087,000.00	\$1,024,558.02	\$1,062,441.98	49.09%	20%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$20,791,848.41</b>	<b>\$20,791,848.41</b>	<b>\$7,908,134.47</b>	<b>\$12,883,713.94</b>		
Productos Financieros	\$249,318.62	\$0.00	\$0.00	\$249,318.62		
<b>TOTAL</b>	<b>\$21,041,167.03</b>	<b>\$20,791,848.41</b>	<b>\$7,908,134.47</b>	<b>\$13,133,032.56</b>	<b>42.95%</b>	<b>27.50%</b>

La M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz, somete a votación a los miembros del Subcomité, recomendar al Comité Técnico la aprobación de los avances físicos – financieros 2010, 2011, 2012 y 2013 de los Estados de Nayarit y Jalisco; por lo que se aprueba por unanimidad.

### PUNTO 5. Reporte de aportación e inversión 2014

La M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz, da uso de la voz al Ing. Juan Carlos Real Cervantes, para que informe sobre la aportación e inversión 2014 del Estado de Nayarit, el cual informa que para el ejercicio fiscal 2014 se tiene programada la "Construcción de vialidades de acceso al Puente Federación en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, quinta etapa", por un monto de \$23'883,158.00

Continuó informando sobre los anexos que se deben enviar a la SHCP.

Anexo 1 Nayarit, se encuentra terminado y listo para enviar a la SHCP.

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature in the center and several smaller ones on the sides.

7

Anexo 2 Nayarit, Cartera de programas, proyectos, estudios, acciones y obras de infraestructura y su equipamiento <sup>1/</sup>

Zona Metropolitana: Puerto Vallarta – Bahía de Banderas  
Año: 2014

No. Del Programa o Proyecto	Denominación del Programa o proyecto	Recursos programados (Pesos)	Meta		Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o unidad responsable
			Programada	Unidad de medida		
<b>TOTAL</b>		23,883,258.00				
1	Construcción de vialidades de acceso al Puente Federación en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Quinta Etapa.	23,883,158.00	2,358.18	1/3	Bahía de Banderas, Nayarit	Secretaría de Obras Públicas, Nayarit

<sup>1/</sup> La entidad federativa asume plenamente, por sí misma, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los planes, estudios, programas, proyectos, obras y acciones contenidas en este formato, así como en todo lo relativo a los procesos que comprendan la justificación, contratación, ejecución, control, supervisión, comprobación e integración de Libros Blancos, según corresponda, rendición de cuentas y transparencia, para dar pleno cumplimiento a las disposiciones legales y normativa aplicables.

Anexo 3 Nayarit, Calendario de ejecución y gasto <sup>1/</sup>  
Zona Metropolitana: Puerto Vallarta – Bahía de Banderas  
Año: 2014

No.	Denominación del programa o proyecto	Avance	Calendario de ejecución												TOTAL
			Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	
1	Construcción de vialidades de acceso al Puente Federación en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Quinta Etapa.	Físico (%)	5%	5%	5%	5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	100%
		Financiero (\$)	1,194,162.90	1,194,162.90	1,194,162.90	1,194,162.90	2,388,325.80	2,388,325.80	2,388,325.80	2,388,325.80	2,388,325.80	2,388,325.80	2,388,325.80	2,388,325.80	23,883,258.00

(\$) = Pesos

<sup>1/</sup> La entidad federativa asume plenamente, por sí misma, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los planes, estudios, programas, proyectos, obras y acciones contenidas en este formato, así como en todo lo relativo a los procesos que comprendan la justificación, contratación, ejecución, control, supervisión, comprobación e integración de Libros Blancos, según corresponda, rendición de cuentas y transparencia, para dar pleno cumplimiento a las disposiciones legales y normativas aplicables.

Anexo 4 Nayarit, Calendario de ministración <sup>1/</sup>  
Zona Metropolitana: Puerto Vallarta – Bahía de Banderas  
Año: 2014

No.	Denominación del programa o proyecto	Calendario de Ministración (pesos)												TOTAL
		Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	
1	Construcción de vialidades de acceso al Puente Federación en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Quinta Etapa.	1,194,162.90	1,194,162.90	1,194,162.90	1,194,162.90	2,388,325.80	2,388,325.80	2,388,325.80	2,388,325.80	2,388,325.80	2,388,325.80	2,388,325.80	2,388,325.80	23,883,258.00

(\$) = Pesos

<sup>1/</sup> La entidad federativa asume plenamente, por sí misma, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los planes, estudios, programas, proyectos, obras y acciones contenidas en este formato, así como en todo lo relativo a los procesos que comprendan la justificación, contratación, ejecución, control, supervisión, comprobación e integración de Libros Blancos, según corresponda, rendición de cuentas y transparencia, para dar pleno cumplimiento a las disposiciones legales y normativas aplicables.

8

La M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz, da uso de la voz a la Lic. Margarita González Jaso, quien refiere que en la publicación del Diario Oficial de la Federación, del 03 de Diciembre de 2013, se autorizó el Presupuesto de Egresos de la Federación, por un monto de \$47'766,316.00 correspondiendo para cada Estado la cantidad de \$23'883,158.00 con la siguiente propuesta de aportación e inversión 2014 del Estado de Jalisco:

NOMRE DE LA OBRA	PROPUESTA DE INVERSIÓN 2014
Pavimentación en concreto hidráulico de Av. Mexico del 2+800 al 9+280 hasta la Av. Federación, municipio de Puerto Vallarta, Jalisco (segunda etapa)	\$23'883,158.00

El Anexo 1 Jalisco, se encuentra concluido para integrar al expediente de la solicitud de la Federación.

Anexo 2 Jalisco, Cartera de programas, proyectos, estudios, acciones y obras de infraestructura y su equipamiento <sup>1/</sup>:

Zona Metropolitana: Puerto Vallarta – Bahía de Banderas  
Año: 2014

No. Del Programa o Proyecto	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Recursos programados (Pesos)	Secretaría		Ublación: Municipio/Delimitación Territorial y Localidad	Instancia ejecutora o unidad responsable
			Programada	Unidad de medida		
TOTAL		\$23,883,158.00				
1	Pavimentación en concreto hidráulico de Av. Mexico del 2+800 al 9+280 hasta la Av. Federación, Municipio de Puerto Vallarta (Segunda etapa)	\$23,883,158.00	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	Kilómetros	Puerto Vallarta, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

La entidad federativa asume plenamente, por sí misma, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los planes, estudios, programas, proyectos, obras y acciones contenidas en este formato, así como en todo lo relativo a los procesos que comprendan la justificación, contratación, ejecución, control, supervisión, comprobación e integración de Libros Blancos, según corresponda, rendición de cuentas y transparencia, para dar pleno cumplimiento a las disposiciones legales y normativas aplicables.

Anexo 3 Jalisco, Calendario de ejecución y gasto <sup>1/</sup>:  
Zona Metropolitana: Puerto Vallarta – Bahía de Banderas  
Año: 2014

No. Del Programa o Proyecto	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Avance	Calendario de ejecución			
			Jun-14	Jul-14	Ago-14	Total
TOTAL			7,961,052.66	7,961,052.66	7,961,052.68	23,883,158.00
1	Pavimentación en concreto hidráulico de Av. Mexico del 2+800 al 9+280 hasta la Av. Federación, Municipio de Puerto Vallarta	Físico (%)	33.33%	33.33%	33.34%	100.00%
		Financiero (\$)	7,961,052.66	7,961,052.66	7,961,052.68	23,883,158.00

(\$) = Pesos

La entidad federativa asume plenamente, por sí misma, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los planes, estudios, programas, proyectos, obras y acciones contenidas en este formato, así como en todo lo relativo a los procesos que comprendan la justificación, contratación, ejecución, control, supervisión, comprobación e integración de Libros Blancos, según corresponda, rendición de cuentas y transparencia, para dar pleno cumplimiento a las disposiciones legales y normativas aplicables.



9

Anexo 4 Jalisco, Calendario de ministración<sup>1/</sup>:  
 Zona Metropolitana: Puerto Vallarta – Bahía de Bandejas  
 Año: 2014

No. Del Programa o Proyecto	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Calendario de ministración		
		Jun-14	Jul-14	Total
<b>TOTAL</b>		<b>11,941,579.00</b>	<b>11,941,579.00</b>	<b>23,883,158.00</b>
1	Pavimentación en concreto hidráulico de Av. Mexico del 2+800 al 9+280 hasta la Av. Federación, Municipio de Puerto Vallarta	11,941,579.00	11,941,579.00	23,883,158.00

(\$) = Pesos

La entidad federativa asume plenamente, por sí misma, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los planes, estudios, programas, proyectos, obras y acciones contenidas en este formato, así como en todo lo relativo a los procesos que comprendan la justificación, contratación, ejecución, control, supervisión, comprobación e integración de Libros Blancos, según corresponda, rendición de cuentas y transparencia, para dar pleno cumplimiento a las disposiciones legales y normativas aplicables.

Analizadas las propuestas, la M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz, somete a votación a los miembros del Subcomité, recomendar al Comité Técnico la aprobación de las aportaciones e inversiones 2014 de los Estados de Nayarit y Jalisco, por lo que se aprueba por unanimidad.

de Infraestructura y Obras Públicas

**PUNTO 6. Reprogramaciones de los ejercicios fiscales 2010 y 2011**

La M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz, da uso de la voz a la Lic. Margarita González Jaso, la cual menciona que por parte del Estado de Jalisco se solicitan las siguientes reprogramaciones:

**Ejercicio 2010 Jalisco:**

Nombre	Valor inicial de captura	Monto a Reprogramar (\$)		Valor Actual de la obra
		(-)	(+)	
Adecuación del proyecto ejecutivo del nuevo puente sobre el Río Ameca, incluyendo construcción de vialidades de acceso al Puente Federación en el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Primera etapa.	22,535,905.11	\$0.00	\$948,715.34	\$23,594,620.45
Productos financieros	948,715.34	948,715.34	\$0.00	\$0.00
<b>TOTALES</b>	<b>23,534,620.45</b>	<b>948,715.34</b>	<b>948,715.34</b>	<b>23,594,620.45</b>

**Ejercicio 2011 Jalisco:**

Nombre	Valor inicial de captura	Monto a Reprogramar (\$)		Valor Actual de la obra
		(-)	(+)	
Adecuación del proyecto ejecutivo del nuevo puente sobre el Río Ameca, incluyendo construcción de vialidades de acceso al Puente Federación en el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Segunda etapa.	11,001,002.00	\$0.00	\$510,564.40	\$11,511,566.40
Productos financieros	510,564.40	510,564.40	\$0.00	\$0.00
<b>TOTALES</b>	<b>11,511,566.40</b>	<b>510,564.40</b>	<b>510,564.40</b>	<b>11,511,566.40</b>

10

Así mismo informa que las reprogramaciones son de conformidad con las Reglas de Operación, numeral

Analizadas las propuestas, la M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz, somete a votación a los miembros del Subcomité, recomendar al Comité Técnico la aprobación de las reprogramaciones de los ejercicios fiscales 2010 y 2011 del Estado de Jalisco; por lo que se aprueba por unanimidad.

La M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz, procedió a la lectura de los siguientes:

**ACUERDOS**

**Acuerdo 03/01 Subcomité**

Los integrantes del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos recomiendan por unanimidad al Comité Técnico autorizar la solicitud a los asistentes para ser portavoz con los titulares y se realicen los nombramientos oficiales, de conformidad con el numeral 53 de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano.

**Acuerdo 03/02 Subcomité**

Los integrantes del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos recomiendan por unanimidad al Comité Técnico autorizar los reportes de avances físico – financiero de los ejercicios fiscales 2010, 2011, 2012 y 2013, con cifras al 28 de Febrero de 2014.

**Acuerdo 03/03 Subcomité**

Los integrantes del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos recomiendan por unanimidad al Comité Técnico autorizar la aportación e inversión 2014; así como el anexo 1, 2, 3 y el calendario de ministración.

**Acuerdo 03/04 Subcomité**

Los integrantes del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos recomiendan por unanimidad al Comité Técnico autorizar las reprogramaciones de los ejercicios fiscales 2010 y 2011 del Estado de Jalisco.

Agotado el orden del día, la M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz, concluyó la sesión.

**Estado de Nayarit**

L.C. Fernando Bernal Hernández  
Director de Aplicación y Seguimiento  
Financiero de la Secretaría de Administración  
y Finanzas

Lic. Patricia Guitron Macedo  
Directora Jurídica de la Secretaría de  
Planeación, Programación y Presupuesto

Ing. Juan Carlos Real Cervantes  
Director General de Planeación y Desarrollo  
Urbano de la Secretaría de Obras Públicas

Lic. Orlando Antonio Jiménez Nieves  
Secretario de Desarrollo Social

Ing. José Isaias Salas Ramírez  
Comisario Público de la Secretaría de la  
Contratoría General

Ing. Oscar Fernando Ortiz Villanueva  
Director General de Programación y  
Presupuesto de la Inversión de la Secretaría  
de Planeación, Programación y Presupuesto

Estado de Jalisco

Secretaría  
de Infraestructura  
y Obra Pública  
DIRECCIÓN  
GENERAL  
DE FIDUCIARIOS

Mtro. César Eduardo Uribe Vera  
Director de Fideicomisos Públicos de la  
Subsecretaría de Planeación, Administración y  
Finanzas

Secretaría  
de Infraestructura  
y Obra Pública  
DIRECCIÓN  
GENERAL  
DE FIDUCIARIOS

Lic. Alfonso Valdivia Cárdenas  
Coordinador de Proyectos Estratégicos de la  
Secretaría General de Gobierno

M.A.C. Ma. Lujza Martínez Almaraz  
Directora General de Seguimiento, Evaluación  
y Desarrollo Institucional de la Secretaría de  
Infraestructura y Obra Pública y Prosecretario  
Técnico del Consejo para el Desarrollo  
Metropolitano de Puerto Vallarta – Bahía de  
Banderas;

Mtro. David Trujillo Cuevas  
Subsecretario de Participación Social y  
Ciudadana de la Secretaría de Desarrollo e  
Integración Social

Mtro. Jaime Aguilar Morales  
Director General de Inversión Pública de la de  
la Subsecretaría de Planeación

L.C.P. Graciela Margarita González Jaso  
Silva  
Secretaria de Actas del Subcomité Técnico