



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL

Presupuesto de egresos para el Estado de Jalisco 2016, partida presupuestaria 4311 a ejercer por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET)	JALISCO
---	---------

SECCIÓN 1: INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: "PROGRAMA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE CARÁCTER ESTATAL, SITIOS RAMSAR Y OTRAS MODALIDADES DE CONSERVACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016".

INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (TRIMESTRE QUE SE REPORTA): MESES JULIO A DICIEMBRE 2016 FINAL

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL INFORME: José Villa Castillo


Juan Manuel Guzmán Silva
Firma del Responsable
Organismo Técnico Operador

CARGO Coordinador ejecutivo parque nacional Nevado de Colima

SECCIÓN 2: REPORTE FINANCIERO (RECURSO ESTATAL).

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
Ministrados		\$2,250,000.00					\$2,250,000.00
Ejercidos			\$80,000.00	\$375,204.26	\$148,626.93	\$109,588.99	\$713,420.18
Gasto operativo y administrativo		\$450,000.00					\$450,000.00
Rendimientos Financieros							
TOTAL							\$1,163,420.18
Ministrado - Ejercido							\$1,086,579.82

SECCIÓN 3: REPORTE DE GASTO (comprobantes de gasto correspondiente al mes o periodo reportado, mismos que deben ser anexados al formato).

IMPORTE	COMPROBANTE DEL GASTO	CONCEPTO COMPRENDIDO DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO
\$99,933.88	Facturas 2, 7702, 7703, y 3381	SITIO RAMSAR LAGUNA DE ZAPOTLÁN. , BOYAS FLOTANTES DE CONTENCIÓN, COSECHA Y MANEJO DE LIRIO ACUÁTICO
\$99,936.00	Facturas 411, 7700, 7701, 4470 y 4471	SITIO RAMSAR LAGUNA DE ZAPOTLÁN. , BOYAS FLOTANTES DE CONTENCIÓN, COSECHA Y MANEJO DE LIRIO ACUÁTICO
\$180,348.80	Facturas 713, 497, 714, 498, 715, 499, 716 y 500	MANEJO DE FUEGO: EQUIPAMIENTO Y CAPACITACIÓN DE BRIGADAS VOLUNTARIAS (EJIDOS: HUESCALPA, RANCHO VIEJO, SAN JOSÉ DEL CARMEN Y ZAPOTITLÁN)
\$25,000.00	Factura 4170	PROYECTOS PRODUCTIVOS SUSTENTABLES: PROYECTOS BAJO TÉCNICAS ORGÁNICAS Y/O SILVOPASTORILES (HUEVO PARA PLATO)
\$49,985.58	Factura 524	PROYECTOS PRODUCTIVOS SUSTENTABLES: PROYECTOS BAJO TÉCNICAS ORGÁNICAS Y/O SILVOPASTORILES (JAMAICA ORGÁNICA)
\$66,335.34	Facturas 365, F8279, D08266 y 040	PROYECTOS ECOTURÍSTICOS INTEGRALES QUE CONTEMPLAN: SENDEROS INTERPRETATIVOS CON SEÑALIZACIÓN, ZONAS DE ACAMPADO Y CAPACITACIÓN (PROYECTO AMIXTLÁN)
\$50,000.01	Factura 366, 82	ACONDICIONAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE VEREDAS Y CAMINOS PARA SER UTILIZADOS COMO SENDEROS (PROYECTO AMIXTLÁN)
\$34,879.58	Factura 370	ACONDICIONAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE VEREDAS Y CAMINOS PARA SER UTILIZADOS COMO SENDEROS (EJIDO SAN JOSÉ DEL CARMEN)
\$30,000.00	Factura 039	PROYECTOS PRODUCTIVOS SUSTENTABLES: PROYECTOS BAJO TÉCNICAS ORGÁNICAS Y/O SILVOPASTORILES (COMUNIDAD INDÍGENA DE SAN JOSÉ DEL CARMEN)
\$77,000.99	Facturas S/N RIF (3)	PRACTICAS DE CONSERVACION DE SUELOS, REPRESAS DE GEÓCOSTALES (EJIDOS: HUESCALAPA, RANCHO VIEJO Y ZAPOTITLÁN DE VADILLO)
\$713,420.18	TOTAL	

Nota: Anexar copias simples de cada uno de los comprobantes del gasto, a efecto de su evaluación por parte de la SEMADET.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: "PROGRAMA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE CARÁCTER ESTATAL, SITIOS RAMSAR Y OTRAS MODALIDADES DE CONSERVACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016".

SECCIÓN 4. REPORTE TÉCNICO DE AVANCES (descripción de las actividades ejecutadas en el periodo que se reporta, mismas que deberán estar consideradas en el Convenio de Colaboración para implementar el Programa Público).

CONCEPTO DE TRABAJO	ACTIVIDADES REALIZADAS	% AVANCE		MOTIVOS DEL RETRASO	
		REAL	PROGRAMADO		
Manejo del Fuego	EQUIPAMIENTO DE CUATRO BRIGADAS VOLUNTARIAS PARA LOS EJIDOS: HUESCALAPA, RANCHO VIEJO, SAN JOSÉ DEL CARMEN Y ZAPOTITLÁN.	100	100	LAS BRECHAS CORTAFUEGO TÉCNICAMENTE SE ELABORAN AL INICIO DE LA PRIMAVERA, SERÁ HASTA FEBRERO DE 2017 CUANDO SE REPORTE EL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS	
	BRECHAS CORTAFUEGO	0	0	A LA ENTREGA DE LOS GEOCOSTALES LOS BENEFICIARIOS SE COMPROMETEN A SU INSTALACIÓN, UNA VEZ INSTALADOS SE REPORTARÁ EL	
Practicas de Conservación de Suelo	ENTREGA DE GEOCOSTALES PARA REPRESAS DE CONSERVACIÓN DE SUELOS A LOS EJIDOS: HUESCALAPA, RANCHO VIEJO Y ZAPOTITLÁN	50	50	A LA ENTREGA DE LOS GEOCOSTALES LOS BENEFICIARIOS SE COMPROMETEN A SU INSTALACIÓN, UNA VEZ INSTALADOS SE REPORTARÁ EL	
Proyectos Productivos Sustentables	EJIDO HUESCALAPA: SE INGRESÓ LA GESTIÓN CON SEMARNAT PARA OBTENER EL PERMISO DE CONSTRUCCIÓN CON LA EXCLUSIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) DE LAS OBRAS. UNA VEZ QUE SEMARNAT DICTAMINE LA FACTIBILIDAD DE LA EXCLUSIÓN DE LA MIA SE INICIARÁN LAS OBRAS.	10	10	SE ESPERA EL DICTAMEN DE SEMARNAT DE EXCLUSIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LAS OBRAS PARA DAR INICIO CON LAS OBRAS.	
	EJIDO EL FRESNITO: ESTE EJIDO PRESENTO SU SOLICITUD DE ACCESO A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA, DOCUMENTO QUE FUE APROBADO EN EL DICTAMEN DE PROYECTOS DANDO INICIO CON LA GESTIÓN DE ACTA DE ASAMBLEA EJIDAL PARA CONTINUIDAD EN LOS TRÁMITES DE LA PRETENDIDA OBRA SOLICITADA. CON FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2016 LA COMISARIO EJIDAL SE PRESENTÓ A LA OFICINA DEL ORGANISMO TÉCNICO OPERADOR PARA DAR AVISO VERBAL DE DESISTIMIENTO DEL PROYECTO.	DESISTIMIENTO DEL PROYECTO			EL EJIDO DESISTIÓ DEL PROYECTO, EL ORGANISMO OPERADOR YA SOLICITÓ EL ARGUMENTO POR ESCRITO.
	EJIDO SAN JOSÉ DEL CARMEN: SE ENTREGÓ MATERIALES PARA PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE VEREDAS Y CAMINOS PARA SER UTILIZADOS COMO SENDEROS, FALTA EL PAGO PARA LA MANO DE OBRA QUE YA SE GESTIONÓ CON EL BENEFICIARIO.	50	50	EL BENEFICIARIO CON FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2016 ENTREGA LA FACTURA PARA MANO DE OBRA, SE PROCEDE CON EL PAGO E INICIARÁ CON EL AVANCE FÍSICO	
	COMUNIDAD INDÍGENA DE SAN JOSÉ DEL CARMEN: PROYECTOS BAJO TÉCNICAS ORGÁNICAS Y/O SILVOPASTORILES, SE PAGÓ EL TOTAL DEL PROYECTO DE FARMACIA VIVIENTE	100	100	SE CAPACITÓ A LA COMUNIDAD EN TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN DE FARMACIA VIVIENTE, SE PARTICIPÓ EN LA FERIA "PUNTO VERDE" PARA COMERCIO DE SUS	
	SP DE RL DE CV. ECOTURISMO LOMA LA CHAPARRA (PROYECTO AMIXTLÁN): SE ENTREGÓ MATERIALES PARA PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE VEREDAS Y CAMINOS PARA SER UTILIZADOS COMO SENDEROS, FALTA EL PAGO PARA LA MANO DE OBRA QUE YA SE GESTIONÓ CON EL BENEFICIARIO	50	50	EL BENEFICIARIO CON FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2016 ENTREGA LA FACTURA PARA MANO DE OBRA, SE PROCEDE CON EL PAGO E INICIARÁ CON EL AVANCE FÍSICO	
	COMUNIDAD INDÍGENA DE SAN JOSÉ DEL CARMEN: PROYECTOS BAJO TÉCNICAS ORGÁNICAS Y/O SILVOPASTORILES, SE PAGÓ EL TOTAL DEL PROYECTO DE JAMAICA ORGÁNICA	75	75	SE CONSTRUYÓ EL PATIO DE SECADO DE JAMAICA, ESTÁ EN CONSTRUCCIÓN UN SANITARIO QUE SE REPORTARÁ EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE	
COMUNIDAD INDÍGENA DE SAN JOSÉ DEL CARMEN: PROYECTOS BAJO TÉCNICAS ORGÁNICAS Y/O SILVOPASTORILES, SE PAGÓ EL TOTAL DEL PROYECTO HUEVO PARA PLATO	100	100	SE APOYÓ EL PROYECTO HUEVO PARA PLATO CON LA ADQUISIÓN DE ALIMENTO PARA GALLINA		
Acciones de Conservación en Sitios Ramsar	SITIO RAMSAR LAGUNA DE ZAPOTLÁN, BOYAS FLOTANTES DE CONTENCIÓN, COSECHA Y MANEJO DE LIRIO ACUÁTICO	50	50	SE APOYO CON EL PAGO PARA LA EXTRACCIÓN DE LIRIO ACUÁTICO EN 72 HECTÁREAS DE ESPEJO DE AGUA PARA DOS PROYECTOS EN	
% AVANCE GLOBAL DEL PROYECTO	SE DESCRIBE EN EL CUADRO DE OBSERVACIONES	50	50		

OBSERVACIONES: POR EJERCER QUEDA UN SALDO DE \$1,086,579.82 PESOS DESTINADOS A LOS PROYECTOS: BRECHAS CORTA FUEGO: \$199,922.48 PESOS PARA REPORTAR AVANCE FÍSICO EN FEBRERO DE 2017, EJIDO HUESCALAPA \$449,922.48 PESOS EN ESPERA DEL PERMISO DE LA SEMARNAT E INICIAR AVANCE FÍSICO, DOS BENEFICIARIOS EN PROCESO DE PAGO ROSARIO PINEDA Y MACARIO PARTIDA: \$200,000 PESOS QUE REPORTARÁ AVANCE FÍSICO EN ENERO DE 2017 Y EL DESISTIMIENTO DEL EJIDO EL FRESNITO \$203,922 PESOS. PARA EL CASO DEL DESISTIMIENTO SEMADET DETERMINARÁ EL DESTINO DEL RECURSO A OTROS PROYECTOS. PARA EL EJIDO SAN JOSÉ DEL CARMEN QUEDA UN SALDO PARA MANO DE OBRA DE \$17,942.00 PESOS, DEL PROYECTO AMIXTLÁN QUEDA UN SALDO DE \$13,864.66 PARA MATERIALES Y PARA EL EJIDO ZAPOTITLÁN DE VADILLO UN SALDO DE \$1,122.46 PARA MATERIALES.

Nota: Anexar memoria fotográfica, videos, copias de permisos, etc.
Para las obras, se deberá enviar copia del acta de entrega.