

SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
Informe de Avance Financiero
Fondo Metropolitano 2018
Primer Trimestre

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECIBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	1	JAL180401496670	Proyecto de Inversión	530,000,000.00	{ff: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, pfg:pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E7, modificado:3.0E7}}	Construcción de conexión troncal de transporte público en Av. Tonalá, entre calle Revolución y calle 7 Leguía, municipio de Tonalá, Jalisco.	14	Jalisco	101	Tonalá	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	06000180089	N	0	0	5782	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10101.0, meta_modificado:10101.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2962.0, meta_modificado:2962.0}}	1	{geo: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Avier Mina 298, Tonalá Centro, 46400 Tonalá, Jal., México, lon: -103.24401855, lat:20.62378755}}	01-11-2018	*30/11/2018	\$30,000,000.00	\$23,390,215.03	\$8,752,165.84	\$7,017,064.51	\$7,017,064.51	{ctot: {numero_contrato:1960082, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA DE LA REGION, S.A DE C.V., importe_modificado:2.3390219387, Publica, monto:2.3390219387, importe_modificado:2.3390219387}}	{tipo_obra:Obra, meta: {unidad_medida:M (149670/proyecto_otros Cuadrados, PROCSO), avance:5959.59}, meta2: {unidad_medida:M (149670/proyecto_otros lineales, ROCKSO), avance:1748.27}}			En Ejecución	Validado avances
2019	1	JAL180401496679	Proyecto de Inversión	\$41,400,000.00	{ff: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, pfg:pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.14E7, modificado:4.14E7}}	Construcción de pasaje urbano, andador y ciclovia en Av. Revolución, de Calle Dr. Pérez Arce a calle Mota Padilla, primera etapa, municipio de Guadalupe, Jalisco.	14	Jalisco	39	Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001800810	N	0	0	50000	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21818.58, meta_modificado:21818.58}}	1	{geo: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Maestrana 7, Zona Centro, 44100 Guadalupe, Jal., México, lon: -103.36564279, lat:20.67647496}}	01-11-2018	*30/11/2018	\$41,400,000.00	\$37,799,971.67	\$15,088,986.97	\$11,339,991.50	\$11,339,991.50	{ctot: {numero_contrato:1960099, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES CAPRILE, S.A. DE C.V., importe_modificado:3.779997167, Publica, monto:3.779997167, importe_modificado:3.779997167}}	{tipo_obra:Obra, meta: {unidad_medida:M (149679/proyecto_otros Cuadrados, ROCKSO), avance:2904.05}}			En Ejecución	Validado avances
2019	1	JAL180401496702	Proyecto de Inversión	\$49,500,000.00	{ff: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, pfg:pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.95E7, modificado:4.95E7}}	Construcción de pasaje urbano, andador y ciclovia en Av. Laureles, de calle Sarcofago a calle Pedro Moreno, municipio de Zapopan, Jalisco.	14	Jalisco	120	Zapopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001800831	N	0	0	10500	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8800.0, meta_modificado:8800.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4400.0, meta_modificado:4400.0}}	1	{geo: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:ESTACIONAMIENTO PUBLICO, Santa Rita 5N-5, B Capullo, 45150 Zapopan, Jal., México, lon: -103.38848082, lat:20.7201931}}	17-11-2018	*04/12/2018	\$49,500,000.00	\$46,964,886.71	\$17,681,215.96	\$13,477,841.30	\$13,477,841.30	{ctot: {numero_contrato:1962411, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLO BARRA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., importe_modificado:4.69649887167, Publica, monto:4.69649887167, importe_modificado:4.69649887167}}	{tipo_obra:Obra, meta: {unidad_medida:M (149670/proyecto_otros Cuadrados, ROCKSO), avance:2904.05}, meta2: {unidad_medida:M (149670/proyecto_otros lineales, ROCKSO), avance:1452.01}}			En Ejecución	Validado avances
2019	1	JAL180401501487	Proyecto de Inversión	\$49,500,000.00	{ff: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, pfg:pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.95E7, modificado:4.95E7}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. JUAN PABLO I, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN.	14	Jalisco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001800832	N	0	0	16550	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33740.0, meta_modificado:33740.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9600.0, meta_modificado:9600.0}}	1	{geo: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Calle 6 de Mayo 20, Zapopan, 45100 Zapopan, Jal., México, lon: -103.38821411, lat:20.72272201}}	28-07-2018	*24/11/2018	\$49,500,000.00	\$43,492,916.46	\$36,445,317.45	\$33,057,678.92	\$33,057,678.92	{ctot: {numero_contrato:1962396, contratista:CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y ASEROS DE OBRAS DUMA, S.A DE C.V., importe_modificado:4.3492914467, Publica, monto:4.3492914467, importe_modificado:4.3492914467}}	{tipo_obra:Obra, meta: {unidad_medida:M (1501487/proyecto_otros Cuadrados, ROCKSO), avance:35405.94}, meta2: {unidad_medida:M (1501487/proyecto_otros lineales, IN) avance:3004.95}}			En Ejecución	Validado avances

*Nota:
Las obras referidas antes tienen cada una suscrita un convenio de Prórroga en plazo de ejecución al 28 de febrero de 2019.