

Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)
Informe de Avance Físico Financiero
Fondo Metropolitano 2018
Informe segundo trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICIARIA	DETALLE_PROYECTO MUJERES	DETALLE_PROYECTO HOMBRES	DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOREFERENCIAL	DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO					AVANCE_FINANCIERO		AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
																									RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2018	INFORME DEFINITIVO	JAL18040149679	Proyecto de inversión	41400000	[FI: Estado, recurso 2018, ramo 23, modalidad 01, prog. pmi 07, tipo, recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 4.14E7, modificado 4.14E7].	Construcción de caminos urbanos, andador y ciclovia en Av. Revolución, de Calle Dr. Pérez Arce a calle Meta Padilla, primera etapa, municipio de Guadalupe, Jalisco.	14	Jalisco	39	Guadalupe	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidad	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	06000180080	N	0	0	500000	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 21818.56, meta_modificada 21818.56]]	1	[geol: [ove_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Maestranza 7, Zona Centro, 44100 Guadalupe, Jal. México, lon:-103.44564205, lat:20.76474968]]	01-11-2018	*10/11/2018	\$41,400,000.00	\$37,799,971.67	\$22,445,156.08	\$22,445,156.08	\$22,445,156.08	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance 21182.2]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance 21182.2]]	1496670/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	
2018	INFORME DEFINITIVO	JAL180401501487	Proyecto de inversión	49500000	[FI: Estado, recurso 2018, ramo 23, modalidad 01, prog. pmi 07, tipo, recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 4.95E7, modificado 4.95E7].	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN AV. JUAN PABLO II, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN.	14	Jalisco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidad	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	06000180082	N	0	0	165500	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 35760.0, meta_modificada 35760.0], meta2: [unidad_medida:Metros lineales, meta 9000.0, meta_modificada 9000.0]]	1	[geol: [ove_municipio:130, localidad:1, direccion:Calle 5 de Mayo 20, Zapopan, 45100 Zapopan, Jal. México, lon:-103.38827411, lat:20.72727201]]	28-07-2018	*2/11/2018	\$49,500,000.00	\$45,492,916.46	\$43,490,452.96	\$43,490,452.96	\$39,197,252.32	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance 35760.0], meta2: [unidad_medida:Metros lineales, avance 9000.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance 35760.0], meta2: [unidad_medida:Metros lineales, avance 9000.0]]	1501487/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	
2018	INFORME DEFINITIVO	JAL18040149670	Proyecto de inversión	30000000	[FI: Estado, recurso 2018, ramo 23, modalidad 01, prog. pmi 07, tipo, recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3.0E7, modificado 3.0E7].	Construcción de conexión troncal de transporte público en Av. Tonalá, entre calle Revolución y calle 7 Lagos, municipio de Tonalá, Jalisco.	14	Jalisco	101	Tonalá	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	06000180089	N	0	0	57862	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 23101.0, meta_modificada 23101.0], meta2: [unidad_medida:Metros lineales, meta 2968.0, meta_modificada 2968.0]]	1	[geol: [ove_municipio:051, localidad:1, direccion:Av. Juan Miro 378, Tonalá Centro, 45400 Tonalá, Jal. México, lon:-103.24401805, lat:20.62377975]]	01-11-2018	*10/11/2018	\$30,000,000.00	\$23,390,215.03	\$13,952,550.93	\$12,348,700.35	\$12,348,700.35	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance 7200.0], meta2: [unidad_medida:Metros lineales, avance 2312.5]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance 7200.0], meta2: [unidad_medida:Metros lineales, avance 2312.5]]	1496670/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	
2018	INFORME DEFINITIVO	JAL180401498702	Proyecto de inversión	49500000	[FI: Estado, recurso 2018, ramo 23, modalidad 01, prog. pmi 07, tipo, recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 4.95E7, modificado 4.95E7].	Construcción de pasaje urbano, andador y ciclovia en Av. Luminis, de calle Sarcilago a calle Pedro Moreno, municipio de Zapopan, Jalisco.	14	Jalisco	120	Zapopan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001800831	N	0	0	105000	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 8000.0, meta_modificada 8000.0], meta2: [unidad_medida:Metros lineales, meta 4000.0, meta_modificada 4400.0]]	1	[geol: [ove_municipio:130, localidad:1, direccion:ESTACIONAMIENTO PUBLICO, Santa Rita 963, El Camello, 45100 Zapopan, Jal. México, lon:-103.38864582, lat:20.72015311]]	17-11-2018	*04/12/2018	\$49,500,000.00	\$46,964,989.71	\$23,910,148.05	\$21,910,148.05	\$21,910,148.05	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance 8000.0], meta2: [unidad_medida:Metros lineales, avance 4400.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance 8000.0], meta2: [unidad_medida:Metros lineales, avance 4400.0]]	1496702/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	

*Nota:
 Construcción de pasaje urbano, andador y ciclovia en Av. Revolución, de Calle Dr. Pérez Arce a calle Meta Padilla, primera etapa, municipio de Guadalupe, Jalisco, convenio modificatorio en plazo al 29 de julio de 2019.
 REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN AV. JUAN PABLO II, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, convenio modificatorio en plazo al 14 de abril de 2019.
 Construcción de conexión troncal de transporte público en Av. Tonalá, entre calle Revolución y calle 7 Lagos, municipio de Tonalá, Jalisco, al 30 de junio de 2019.
 Construcción de pasaje urbano, andador y ciclovia en Av. Luminis, de calle Sarcilago a calle Pedro Moreno, municipio de Zapopan, Jalisco, convenio modificatorio en plazo al 29 de julio de 2019.