

Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)
Informe de avance físico financiero
Fondo Metropolitano 2018
Cuarto Trimestre

DETALLE_P PROYECTO	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYEC TO	DETALLE_PROYEC TO	DETALLE_PROYEC TO	DETALLE_PROYEC TO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SURCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECALIDADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	4	JAL180401496702	Proyecto de Inversión	\$49,500,000.00	[F1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_prc:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.95E7, modificado:4.95E7)]	Construcción de pasaje urbano, andador y ciclovia en Av. Llaveles, de calle Sancti Spiritus a calle Pablo Moreno, municipio de Zapopan, Jalisco.	14	Jalisco	120	Zapopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	060001800811	N	0	0	105000	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8800.0), meta_modificada:8800.0], [meta2: (unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0), meta_modificada:4000.0]	1	[geol: (cve_municipio:120, localidad:1, direccion:ESTACIONAMIENTO PUBLICO, Santa Rita SN S, El Capullo, 45150 Zapopan, Jal., Mexico, lon:-101.38684082, lat:20.7201531)]	17-11-2018	*04/12/2018	\$49,500,000.00	\$46,964,988.71	\$13,477,841.30	\$13,477,841.30	\$13,477,841.30	[ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:1962411, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BABBA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, monto:4.984987147, importe_modificado:4.6964987147)]	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0), meta2: (unidad_medida:Metros lineales, avance:660.0)]	[1496702/proyecto_6_PROCESO 1496702/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	4	JAL180401501487	Proyecto de Inversión	\$49,500,000.00	[F1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_prc:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.95E7, modificado:4.95E7)]	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HOMOLOGADO EN AV. JUAN PABLO D, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN.	14	Jalisco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	060001800832	N	0	0	165500	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35760.0), meta_modificada:35760.0], [meta2: (unidad_medida:Metros lineales, meta:9600.0), meta_modificada:9600.0]	1	[geol: (cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Calle 5 de Mayo 20, Zapopan, 45100 Zapopan, Jal., Mexico, lon:-103.38821411, lat:20.72272201)]	28-07-2018	*24/11/2018	\$49,500,000.00	\$43,492,916.46	\$33,057,678.92	\$33,057,678.92	\$33,057,678.92	[ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:1962396, contratista:CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y ASESORIA DE OBRAS INJUMA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, monto:4.349291546E7, importe_modificado:4.349310446E7)]	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16320.0), meta2: (unidad_medida:Metros lineales, avance:3800.0)]	[1501487/proyecto_6_INICIO, 1501487/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	4	JAL180401496670	Proyecto de Inversión	\$30,000,000.00	[F1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_prc:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E7, modificado:3.0E7)]	Construcción de conexión troncal de transporte público en Av. Tonala, entre calle Revolución y calle 7 Leguas, municipio de Tonala, Jalisco.	14	Jalisco	101	Tonala	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	060001800809	N	0	0	57862	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10101.0), meta2: (unidad_medida:Metros lineales, meta:2963.0), meta_modificada:2963.0]	1	[geol: (cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Jawer Mina 298, Tonala Centro, 45400 Tonala, Jal., Mexico, lon:-103.24403865, lat:20.62378793)]	01-11-2018	*30/11/2018	\$30,000,000.00	\$23,390,215.03	\$7,017,064.51	\$7,017,064.51	\$7,017,064.51	[ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:1960082, contratista:GRUPO CONSTRUCTORES DE LA REGION, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, monto:2.339021503E7, importe_modificado:2.339021503E7)]	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0), meta2: (unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0)]	[1496670/proyecto_6_PROCESO 1496670/proyecto_INICIO, 1496670/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	4	JAL180401496679	Proyecto de Inversión	\$41,400,000.00	[F1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_prc:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.14E7, modificado:4.14E7)]	Construcción de pasaje urbano, andador y ciclovia en Av. Revolución, de Calle Dr. Rene Arca a calle Mora Pastilla, primera etapa, municipio de Guadalajara, Jalisco.	14	Jalisco	39	Guadalajara	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	060001800810	N	0	0	500000	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21818.58), meta_modificada:21818.58]	1	[geol: (cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Maestranza 7, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., Mexico, lon:-103.34564209, lat:20.67447496)]	01-11-2018	*30/11/2018	\$41,400,000.00	\$37,799,971.67	\$11,339,991.50	\$11,339,991.50	\$11,339,991.50	[ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:1960009, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES CAPHEUS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, monto:3.77997167E7, importe_modificado:3.77997167E7)]	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3633.0)]	[1496679/proyecto_6_PROCESO 1496679/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado / Registrado	avances

*Nota:
 Las obras referidas antes tienen cada una suscrito un convenio de Prórroga en pleno de ejecución el 28 de febrero de 2018.