

FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG 2020)

Fuente de financiamiento 1012-FAFEE

CICLO	FINAN	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	INICIATIVA	METAS	TIPO DE OBRA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DETALLE DEL PROYECTO		ESTATUS	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION		
																					CONTRATOS	AVANCES FISICOS				CARPETA FOTOS	
2020	1	JAL190401690905	Proyecto de inversión	1,329,720.05	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329720.05, modificado:1329720.05]}	Pavimentación con empedrado ahogado en concreto incluye: red de drenaje sanitario y de agua potable, en la calle Secundino González entre Rafael Pérez, en el municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	60001900420	N	800	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:542.72, meta_modificada:542.72]}	1	{geo: [cve_municipio:111, localidad:1, direccion:Calle Secundino González 254, Valle de Guadalupe, Jal., México, lon:-102.622647729, lat:21.00623705]}	11-09-2019	43799	1,329,720.05	1,329,720.05	1,329,528.87	1,329,528.87	1,329,528.87	{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-360-2019, contratista:Construcciones y Pavimentos Las Cañadas S.A. de C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1329720.05, importe_modificado:1329720.05]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:542.72]}	{1690905/proyecto_PROCESO, 1690905/proyecto_FIN, 1690905/proyecto_INICIO, 1690905/proyecto_PROCESO, 1690905/proyecto_FIN, 1690905/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	JAL190401690927	Proyecto de inversión	1,945,250.25	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1945250.25, modificado:1945250.25]}	Primera etapa de la pavimentación de concreto zamepado con buellos de concreto de la calle Hidalgo, en el barrio de Aconapeta, en el municipio de Colotlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900449	N	5,800	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2236.82, meta_modificada:2236.82]}	1	{geo: [cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Hidalgo 52, Sin Nombre, 46200 Colotlán, Jal., México, lon:-103.26886654, lat:22.1114459]}	10-07-2019	43717	1,945,250.25	1,945,250.25	1,936,362.38	1,936,362.38	1,936,362.38	{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-190-2019, contratista:Constructora Apantli, S.A. de C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1945250.25, importe_modificado:1945250.25]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2236.82]}	{1690927/proyecto_PROCESO, 1690927/proyecto_FIN, 1690927/proyecto_INICIO, 1690927/proyecto_PROCESO, 1690927/proyecto_FIN, 1690927/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	JAL190401690972	Proyecto de inversión	1,864,631.01	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1864631.01, modificado:1864631.01]}	Pavimentación de la calle Emiliano Zapata, colonia La Cofradía, en la cabecera municipal de Tonayá, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900326	N	450	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1630.89, meta_modificada:1630.89]}	1	{geo: [cve_municipio:102, localidad:44, direccion:Emiliano Zapata 30, La Cofradía, Jal., México, lon:-103.97053242, lat:19.79456791]}	07-08-2019	43773	1,864,631.01	1,864,631.01	1,862,703.76	1,862,703.76	1,862,703.76	{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-149-2019, contratista:Ingenieros asociados mecaqui S.A. de C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1864631.01, importe_modificado:1864631.01]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1630.89]}	{1690972/proyecto_PROCESO, 1690972/proyecto_FIN, 1690972/proyecto_INICIO, 1690972/proyecto_PROCESO, 1690972/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	JAL190401691094	Proyecto de inversión	947,213.18	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947213.18, modificado:947213.18]}	Construcción de banquetas y baños públicos en la localidad de Chiquihuitillo, municipio de Acatic, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900429	N	200	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:419.55, meta_modificada:419.55]}	1	{geo: [cve_municipio:1, localidad:20, direccion:Chiquihuitillo, Jal., México, lon:-102.9871971, lat:20.7482048]}	28-08-2019	43749	947,213.18	947,213.18	946,631.54	946,631.54	946,631.54	{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-399-2019, contratista:Organización Moderna de Constructores S.A. de C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:947213.18, importe_modificado:947213.18]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:419.55]}	{1691094/proyecto_PROCESO, 1691094/proyecto_FIN, 1691094/proyecto_INICIO, 1691094/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	JAL190401691353	Proyecto de inversión	3,654,886.40	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3654886.4, modificado:3654886.4]}	Primera etapa de pavimentación de la calle Justicia, Fortaleza, Sabiduría y Lealtad, en la localidad de Temastlán, en el municipio de Totatiche, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900471	N	1,421	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3830.5, meta_modificada:3830.5]}	1	{geo: [cve_municipio:104, localidad:84, direccion:Totatiche, Jal., México, lon:-103.4410621, lat:21.9304404]}	25-09-2019	43819	3,654,886.40	3,654,886.40	3,653,817.96	3,653,817.96	3,653,817.96	{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-310-2019, contratista:Jaime Morales Cárdenas, convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3654886.4, importe_modificado:3654886.4]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3830.5]}	{1691353/proyecto_PROCESO, 1691353/proyecto_FIN, 1691353/proyecto_INICIO, 1691353/proyecto_PROCESO, 1691353/proyecto_FIN, 1691353/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	JAL190401691361	Proyecto de inversión	2,482,922.33	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2482922.33, modificado:2482922.33]}	Primera etapa de la pavimentación de la calle Francisco Villa en la localidad de Santa Rita, en el municipio de Totatiche, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900649	N	263	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2063.09, meta_modificada:2063.09]}	1	{geo: [cve_municipio:104, localidad:77, direccion:Totatiche, Jal., México, lon:-103.4410621, lat:21.9304404]}	19-08-2019	43883	2,482,922.33	2,482,922.33	2,482,347.10	2,482,347.10	2,482,347.10	{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-211-2019, contratista:Abraham Yael García Montiel, convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2482922.33, importe_modificado:2482922.33]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2063.09]}	{1691361/proyecto_PROCESO, 1691361/proyecto_FIN, 1691361/proyecto_INICIO, 1691361/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	JAL190401691438	Proyecto de inversión	1,937,200.01	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1937200.01, modificado:1937200.01]}	Rehabilitación de la Unidad Deportiva Raúl Cortés, en la cabecera municipal de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900330	N	4,132	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:458.86, meta_modificada:458.86]}	1	{geo: [cve_municipio:8, localidad:1, direccion:JAL 314, Palenque, San Ignacio Cerro Gordo, Jal., México, lon:-102.55462646, lat:20.78051096]}	07-08-2019	43773	1,937,200.01	1,937,200.01	1,937,042.00	1,937,042.00	1,937,042.00	{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-IP-144-2019, contratista:PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. de C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1937200.01, importe_modificado:1937200.01]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:458.86]}	{1691438/proyecto_PROCESO, 1691438/proyecto_FIN, 1691438/proyecto_INICIO, 1691438/proyecto_PROCESO, 1691438/proyecto_FIN, 1691438/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	JAL190401692572	Proyecto de inversión	2,180,000.00	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2180000.0, modificado:2180000.0]}	Construcción de gradas, colocación de ejercitadores y área infantil en la unidad deportiva de la cabecera municipal de Cuquio, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	60001900747	N	2,758	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0]}	1	{geo: [cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Cuquio, Jal., México, lon:-103.0230461, lat:20.9275862]}	12-12-2019	43880	2,180,000.00	2,129,633.56	2,127,814.39	2,127,814.39	2,127,814.39	{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-IP-751-2019, contratista:Construcciones Darae, S.A. de C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2129633.56, importe_modificado:2129633.56]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0]}	{1692572/proyecto_PROCESO, 1692572/proyecto_FIN, 1692572/proyecto_INICIO, 1692572/proyecto_PROCESO, 1692572/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	JAL190401692631	Proyecto de inversión	2,493,721.97	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2493721.97, modificado:2493721.97]}	Construcción de pavimento con concreto hidráulico, redes de drenaje sanitario, agua potable, banquetas y guarniciones en la calle manzanillo, cabecera municipal de Chapala, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900486	N	785	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1924.1, meta_modificada:1924.1]}	1	{geo: [cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Manzanillo 16, Chapala Centro, 45900 Chapala, Jal., México, lon:-103.1856966, lat:20.29218766]}	16-11-2019	103152019	2,493,721.97	2,493,721.97	2,491,681.31	2,491,681.31	2,491,681.31	{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-471-2019, contratista:Atreaga Ingeniería y construcción, S.A. de C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2493721.97, importe_modificado:2493721.97]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1924.1]}	{1692631/proyecto_PROCESO, 1692631/proyecto_FIN, 1692631/proyecto_INICIO, 1692631/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	JAL190401692776	Proyecto de inversión	1,828,957.14	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1828957.14, modificado:1828957.14]}	Pavimentación con piedra laja en la calle Juárez, localidad de Tepec, municipio de Amacueca, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900640	N	1,900	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1502.78, meta_modificada:1502.78]}	1	{geo: [cve_municipio:4, localidad:22, direccion:Amacueca, Jal., México, lon:-103.6003447, lat:20.0111776]}	09-12-2019	30122019	1,828,957.14	1,828,957.14	1,828,218.90	1,828,218.90	1,828,218.90	{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-IP-630-2019, contratista:Capso S.A. de C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1828957.14, importe_modificado:1828957.14]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1502.78]}	{1692776/proyecto_PROCESO, 1692776/proyecto_FIN, 1692776/proyecto_INICIO, 1692776/proyecto_PROCESO, 1692776/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	JAL190401693022	Proyecto de inversión	2,500,000.00	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0]}	Rehabilitación de la primera etapa de la unidad deportiva en la cabecera municipal de Jcotepec, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900658	N	6,668	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.33, meta_modificada:570.33]}	1	{geo: [cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Jcotepec, Jal., México, lon:-103.4251691, lat:20.2830067]}	20-12-2019	29122019	2,500,000.00	2,493,662.81	2,491,194.73	2,491,194.73	2,491,194.73	{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-897-2019, contratista:Octavio Augusto González Trejo, convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2493662.81, importe_modificado:2493662.81]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.33]}	{1693022/proyecto_PROCESO, 1693022/proyecto_FIN, 1693022/proyecto_INICIO, 1693022/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	JAL190401690379	Proyecto de inversión	2,277,665.15	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2277665.15, modificado:2277665.15]}	Pavimento con concreto hidráulico, incluye: red de drenaje sanitario, de agua potable, pluvial y construcción de banquetas, en el Boulevard Las Huertas entre Av. Guadalupe y calle Pino Suárez, ubicada en cabecera municipal, Villa Hidalgo, Jalisco, primera etapa.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900447	N	508	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:603.8, meta_modificada:603.8]}	1	{geo: [cve_municipio:116, localidad:1, direccion:La Huerta 86, Centro, 47250 Villa Hidalgo, Jal., México, lon:-102.5875845, lat:21.66891466]}	25-09-2019	30122019	2,277,665.15	2,277,665.15	2,277,665.05	2,277,665.05	2,277,665.05	{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-311-2019, contratista:Roalde Construcciones, S.A. de C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2277665.15, importe_modificado:2277665.15]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:603.8]}	{1690379/proyecto_PROCESO, 1690379/proyecto_FIN, 1690379/proyecto_INICIO, 1690379/proyecto_PROCESO, 1690379/proyecto_FIN, 1690379/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	JAL190401690818	Proyecto de inversión	2,342,343.48	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2342343.48, modificado:2342343.48]}	Rehabilitación de cancha de futbol existente en la localidad de El Carmen, municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900470	N	1,557	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7424.0, meta_modificada:7424.0]}	1	{geo: [cve_municipio:3, localidad:4, direccion:Mercado 227, Centro, 46730 Ahualulco de Mercado, Jal., México, lon:-103.97426605, lat:20.70554159]}	16-07-2019	12122019	2,342,343.48	2,342,343.48	2,341,183.47	2,341,183.47	2,341,183.47	{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-IP-098-2019, contratista:Servicios metropolitanos de jalisco S.A. de C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2342343.48, importe_modificado:2342343.48]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7424.0]}	{1690818/proyecto_PROCESO, 1690818/proyecto_FIN, 1690818/proyecto_INICIO, 1690818/proyecto_PROCESO, 1690818/proyecto_FIN, 1690818/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	JAL190401691373	Proyecto de inversión	4,992,874.59	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4992874.59, modificado:4992874.59]}	Construcción de pavimento zamepado en la calle de acceso a la preparatoria en la localidad de Miguel Hidalgo, en el municipio de La Huerta, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900543	N	300	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3454.31, meta_modificada:3454.31]}	1	{geo: [cve_municipio:43, localidad:139, direccion:La Huerta, Jal., México, lon:-104.6429985, lat:19.4835278]}	01-11-2019	10122019	4,992,874.59	4,992,874.59	4,987,817.61	4,987,817.61	4,987,817.61	{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-521-2019, contratista:Proyectos e insumos industriales jelp, S.A. de C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4992874.59, importe_modificado:4992874.59]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3454.31]}	{1691373/proyecto_PROCESO, 1691373/proyecto_FIN, 1691373/proyecto_INICIO, 1691373/proyecto_PROCESO, 1691373/proyecto_FIN, 1691373/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	JAL190401692382	Proyecto de inversión	1,359,614.76	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1359614.76, modificado:1359614.76]}	Construcción de empedrado zamepado, incluye: red de drenaje sanitario, agua potable, guarniciones y banquetas en la calle Javier Villanueva, municipio de Magdalena, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900883	N	2,300	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1479.3, meta_modificada:1479.3]}	1	{geo: [cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Francisco Javier Mina 112, Centro, 46470 Magdalena, Jal., México, lon:-103.97862196, lat:20.90790953]}	04-12-2019	30122019	1,359,614.76	1,359,614.76	1,359,614.69	1,359,614.69	1,359,614.69	{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-955-2019, contratista:Grupo constructor ikho, S.A. de C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1359614.76, importe_modificado:1359614.76]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1479.3]}	{1692382/proyecto_PROCESO, 1692382/proyecto_FIN, 1692382/proyecto_INICIO, 1692382/proyecto_PROCESO, 1692382/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	JAL190401692474	Proyecto de inversión	329,257.00	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329257.0, modificado:329257.0]}	Pavimentación con concreto hidráulico en calle Moctezuma, en la cabecera municipal de Jalostotitlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900586	N	440	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.24, meta_modificada:192.24]}	1	{geo: [cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Moctezuma SA, El Panteón, 47120 Jalostotitlán, Jal., México, lon:-102.46546984, lat:21.17132621]}	25-10-2019	15122019	329,257.00	329,257.00	328,165.47	328,165.47	328,165.47	{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-792-2019, contratista:Construcciones Admayal, S.A. de C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:329257.0, importe_modificado:329257.0]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.24]}	{1692474/proyecto_PROCESO, 1692474/proyecto_FIN, 1692474/proyecto_INICIO, 1692474/proyecto_PROCESO, 1692474/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	JAL190401692522	Proyecto de inversión	2,487,837.79	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2487837.79, modificado:2487837.79]}	Pavimentación y cambio de línea de agua de la calle niños héroes a valle de Ornelas, Teocaltiche.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900568	N	470	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2958.27, meta_modificada:2958.27]}	1	{geo: [cve_municipio:91, localidad:1, direccion:Calle Herrera I. Cairo 29, Centro, 47200 Teocaltiche, Jal., México, lon:-102.57395983, lat:21.41788986]}	06-11-2019	15122019	2,487,837.79	2,487,837.79	2,486,772.14	2,486,772.14	2,486,772.14	{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-601-2019, contratista:Intercaja construcciones S.A. de C.V., convocado:Secretaría de Infra						

FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG 2020)

Fuente de financiamiento 1012-FAFEE

CICLO FINANCIERO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PUBLICIDAD EN PERIÓDICO	PÚBLICA	PÚBLICA	PÚBLICA	METAS	TIPO DE OBRA	GEOREFERENCIAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DETALLE DEL PROYECTO		CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES_CAP TURISTA	OBSERVACIONES_REV ISION
																				FECHA INICIO	FECHA TERMINO						
2020	1	JAL1904016930	1,635,921.45	Proyecto de inversión	(f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1635921.45, modificado:1635921.45])	Construcción de banquetas, accesibilidad, sustitución de líneas de drenaje sanitario y agua potable, en la calle Santos Degollado de Guadalupe Victoria a Guillermo Prieto, en la cabecera municipal de Autlán de Navarro, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900882	N		802	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.09, meta_modificada:742.09])	1	(geo: [cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Autlán de Navarro, Jal., México, lon:-104.3667578, lat:19.7707745])	1,635,921.45	1,632,520.18	1,632,362.89	1,632,362.89	1,632,362.89	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-969-2019, contratista:HE Arquitectura e Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1632520.18, importe_modificado:1632520.18])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.09])	(1693075/proyecto_FIN, 1693075/proyecto_PROCESO, 1693075/proyecto_INICIO, 1693075/proyecto_PROCESO, 1693075/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	JAL1903015748	1,204,987.00	Proyecto de inversión	(f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204987.0, modificado:1204987.0])	Pavimentación con concreto zamepado en la calle Santos Degollado de Guadalupe Victoria a Potrereros, municipio de Chimaltán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900321	N		186	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1174.0, meta_modificada:1174.0])	1	(geo: [cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Zaragoza, Chimaltán, Jal., México, lon:-103.77960205, lat:21.77863008])	1,204,987.00	1,204,985.86	1,204,861.51	1,204,861.51	1,204,861.51	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-LP-157-2019, contratista:Porpasa construcciones S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1098296.97, importe_modificado:1204985.86])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1174.0])	(1574861/proyecto_PROCESO, 1574861/proyecto_INICIO, 1574861/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	JAL1903015750	2,500,000.00	Proyecto de inversión	(f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0])	Rehabilitación de la Unidad Deportiva en la Localidad de Unión de Guadalupe, municipio de Atzac, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900327	N		925	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:199.0, meta_modificada:199.0])	1	(geo: [cve_municipio:14, localidad:29, direccion:Turbid 18, San Pedro y San Pablo, 49200 Atzac, Jal., México, lon:-103.51318359, lat:20.01077434])	2,499,899.01	2,499,899.01	2,497,892.17	2,497,892.17	2,497,892.17	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-LP-248-2019, contratista:GRUPO PIESA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2240092.44, importe_modificado:2499899.01])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.0])	(1575035/proyecto_INICIO, 1575035/proyecto_PROCESO, 1575035/proyecto_FIN, 1575035/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	JAL1904016880	499,682.52	Proyecto de inversión	(f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499682.52, modificado:499682.52])	Construcción de empedrado tradicional en caminos rurales de la localidad de Tlathlhuécala, municipio de Tequila, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900456	N		129	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0])	1	(geo: [cve_municipio:94, localidad:188, direccion:1 Aceves Pozos 16, Texcalame, 46400 Tequila, Jal., México, lon:-103.83590699, lat:20.87421044])	499,682.52	499,682.52	497,647.91	497,647.91	497,647.91	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-324-2019, contratista:JOF Desarrollos y Construcción, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:499682.52, importe_modificado:499682.52])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0])	(1688096/proyecto_PROCESO, 1688096/proyecto_FIN, 1688096/proyecto_INICIO, 1688096/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	JAL1904016910	2,135,070.48	Proyecto de inversión	(f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2135070.48, modificado:2135070.48])	Pavimentación de la calle Zaragoza, en la cabecera municipal de Tzicapan el Alto, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900329	N		346	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2280.0, meta_modificada:2280.0])	1	(geo: [cve_municipio:96, localidad:1, direccion:Hidalgo 27, Sin Nombre, 49400 Tzicapan el Alto, Jal., México, lon:-103.06343703, lat:20.15885655])	2,135,070.48	2,135,069.81	2,133,984.65	2,133,984.65	2,133,984.65	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-LP-145-2019, contratista:Grefi M I S A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1812424.81, importe_modificado:2135069.81])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2280.0])	(1691034/proyecto_FIN, 1691034/proyecto_INICIO, 1691034/proyecto_FIN, 1691034/proyecto_INICIO, 1691034/proyecto_INICIO, 1691034/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	JAL1904016913	2,494,438.80	Proyecto de inversión	(f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2494438.8, modificado:2494438.8])	Construcción primera etapa de parque ecológico en la localidad de el Tigre, municipio de valle de Juárez.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900585	N		5,389	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3630.0, meta_modificada:3630.0])	1	(geo: [cve_municipio:112, localidad:43, direccion:Valle de Juárez, Jal., México, lon:-102.943186, lat:19.9317606])	2,494,438.80	2,494,438.80	2,492,733.57	2,492,733.57	2,492,733.57	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-553-2019, contratista:Construflexa S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2494438.8, importe_modificado:2494438.8])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3630.0])	(1691346/proyecto_INICIO, 1691346/proyecto_PROCESO, 1691346/proyecto_INICIO, 1691346/proyecto_PROCESO, 1691346/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	JAL1904016916	1,175,581.32	Proyecto de inversión	(f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175581.32, modificado:1175581.32])	Pavimentación de la calle Aquiles Serdán en la cabecera municipal de Zacoalco de Torres, Jalisco, segunda etapa.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900854	N		921	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2799.4, meta_modificada:2799.4])	1	(geo: [cve_municipio:119, localidad:1, direccion:Zacoalco de Torres, Jal., México, lon:-103.5697229, lat:20.2250528])	1,175,581.32	1,172,250.48	1,172,250.48	1,172,250.48	1,172,250.48	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-990-2019, contratista:Piade constructora S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1172250.48, importe_modificado:1172250.48])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2799.4])	(1691665/proyecto_PROCESO, 1691665/proyecto_INICIO, 1691665/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	JAL1904016922	1,939,826.54	Proyecto de inversión	(f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1939826.54, modificado:1939826.54])	Construcción de empedrado ecológico en el tramo Tecualita - el maguey - Intahacán del río 1er etapa, en el municipio de San Cristóbal de la barranca, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900482	N		200	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3449.63, meta_modificada:3449.63])	1	(geo: [cve_municipio:71, localidad:1, direccion:San Cristóbal de la Barranca, Jal., México, lon:-103.42874, lat:21.0450562])	1,939,826.54	1,939,826.54	1,937,000.61	1,937,000.61	1,937,000.61	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-307-2019, contratista:Grupo Kali Habitat, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1939826.54, importe_modificado:1939826.54])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3449.63])	(1692200/proyecto_PROCESO, 1692200/proyecto_INICIO, 1692200/proyecto_PROCESO, 1692200/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	JAL1904016925	3,000,000.00	Proyecto de inversión	(f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0])	Construcción de cancha de futbol rápido, en la localidad de Villa Morelos, en el municipio de La Manzanilla de la paz, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900546	N		526	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1726.73, meta_modificada:1726.73])	1	(geo: [cve_municipio:57, localidad:16, direccion:La Manzanilla de la Paz, Jal., México, lon:-103.1551408, lat:20.0053707])	3,000,000.00	2,989,998.88	2,989,579.71	2,989,579.71	2,989,579.71	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-835-2019, contratista:Shake Business, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2989998.88, importe_modificado:2989998.88])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1726.73])	(1692591/proyecto_INICIO, 1692591/proyecto_PROCESO, 1692591/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	JAL1904016928	5,994,959.65	Proyecto de inversión	(f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5994959.65, modificado:5994959.65])	Pavimentación de la calle independencia en el municipio de Huejuquilla el Alto, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900485	N		9,047	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2706.73, meta_modificada:2706.73])	1	(geo: [cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Huejuquilla el Alto, Jal., México, lon:-103.8970889, lat:22.627087])	5,994,959.65	5,994,959.65	5,991,160.74	5,991,160.74	5,991,160.74	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-345-2019, contratista:Constructora apentis S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5994959.65, importe_modificado:5994959.65])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2706.73])	(1692886/proyecto_PROCESO, 1692886/proyecto_INICIO, 1692886/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	JAL1904016864	749,395.83	Proyecto de inversión	(f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749395.83, modificado:749395.83])	Construcción de empedrado tradicional en caminos rurales de la localidad de Tapexco, municipio de Tequila, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900443	N		254	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1381.05, meta_modificada:1381.05])	1	(geo: [cve_municipio:94, localidad:0, direccion:Emiliano Zapata 191, El Rancho, 46403 Tequila, Jal., México, lon:-103.83590698, lat:20.87934297])	749,395.83	749,395.83	748,935.33	748,935.33	748,935.33	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-323-2019, contratista:Procurra, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:749395.83, importe_modificado:749395.83])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1381.05])	(1686410/proyecto_INICIO, 1686410/proyecto_PROCESO, 1686410/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	JAL1904016907	1,699,661.76	Proyecto de inversión	(f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699661.76, modificado:1699661.76])	Construcción de pavimento con adoquín en la calle Nicolás Bravo de calle Ramos Millán a calle Matz, ubicada en la cabecera municipal de Tequila, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900444	N		3,400	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1471.13, meta_modificada:1471.13])	1	(geo: [cve_municipio:94, localidad:1, direccion:Nicolás Bravo 255, La Mezcalera, 46403 Tequila, Jal., México, lon:-103.8391957, lat:20.87750851])	1,699,661.76	1,699,661.76	1,698,391.74	1,698,391.74	1,698,391.74	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-322-2019, contratista:Iteracion, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1699661.76, importe_modificado:1699661.76])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1471.13])	(1690738/proyecto_PROCESO, 1690738/proyecto_INICIO, 1690738/proyecto_PROCESO, 1690738/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	JAL1904016908	3,987,298.17	Proyecto de inversión	(f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3987298.17, modificado:3987298.17])	Rehabilitación de la unidad deportiva en la cabecera municipal de Ameca, Jalisco, 1ra etapa.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900547	N		2,250	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0])	1	(geo: [cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Zaragoza 27, Los Naranjos, 46600 Ameca, Jal., México, lon:-104.04621363, lat:20.5478768])	3,987,298.17	3,987,298.17	3,986,945.17	3,986,945.17	3,986,945.17	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-566-2019, contratista:Consortio constructor valvula, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3987298.17, importe_modificado:3987298.17])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3500.0])	(1690801/proyecto_PROCESO, 1690801/proyecto_INICIO, 1690801/proyecto_PROCESO, 1690801/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	JAL1904016913	991,895.56	Proyecto de inversión	(f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991895.56, modificado:991895.56])	Rehabilitación de la plaza principal de Juancatlán, municipio de Tenamaxtlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900450	N		550	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1816.1, meta_modificada:1816.1])	1	(geo: [cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Tenamaxtlán, Jal., México, lon:-104.1614316, lat:20.2156529])	991,895.56	991,895.56	991,844.69	991,844.69	991,844.69	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-236-2019, contratista:Ingenieros Asociados Mecapaj, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:991895.56, importe_modificado:991895.56])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1816.1])	(1691305/proyecto_INICIO, 1691305/proyecto_PROCESO, 1691305/proyecto_INICIO, 1691305/proyecto_PROCESO, 1691305/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	JAL1904016922	2,442,790.94	Proyecto de inversión	(f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2442790.94, modificado:2442790.94])	Línea de agua potable y banquetas en av. enlace 450, colonia el refugio, en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900705	N		1,000	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:366.2, meta_modificada:366.2])	1	(geo: [cve_municipio:53, localidad:489, direccion:Lagos de Moreno, Jal., México, lon:-101.9291015, lat:21.3634964])	2,442,790.94	2,442,790.94	2,159,980.20	2,159,980.20	2,159,980.20	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-LP-658-2019, contratista:Construcciones e Ingeniería el Ciprés, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2442790.94, importe_modificado:2442790.94])	(meta: [unidad_medida:Metros s lineales, avance:366.2])	(1692287/proyecto_INICIO, 1692287/proyecto_PROCESO, 1692287/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	JAL1904016929	2,500,000.00	Proyecto de inversión	(f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0])	Pavimentación en calle Vicente Guerrero en cabecera municipal de Techaluta de Montenegro, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900488	N		210	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2099.6, meta_modificada:2099.6])	1	(geo: [cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Guerrero Ote 4c, María Magdalena, Techaluta de Montenegro, Jal., México, lon:-103.54968309, lat:20.07102771])	2,500,000.00	2,496,585.60	2,495,018.95	2,495,018.95	2,495,018.95	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-989-2019, contratista:Diserios y construcciones lora, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1950236.18, importe_modificado:2496585.6])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2099.6])	(1692990/proyecto_PROCESO, 1692990/proyecto_INICIO, 1692990/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	JAL1904016930	2,000,000.00	Proyecto de inversión	(f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0])	Construcción de unidad deportiva el pedregal tercera etapa, municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900657	N		853	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0])	1	(geo: [cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Encarnación de Díaz, Jal., México, lon:-102.2402619, lat:21.526318])	2,000,000.00	1,950,240.78	1,949,108.63	1,949,108.63	1,949,108.63	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-961-2019, contratista:Urbanizaciones y terracerias torres S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1950240.78, importe_modificado:1950240.78])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0])	(1693098/proyecto_INICIO, 1693098/proyecto_PROCESO, 1693098/proyecto_FIN, 1693098/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	JAL1904016931	1,984,055.84	Proyecto de inversión	(f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1984055.84, modificado:1984055.84])	Construcción de empedrado ahogado en concreto, red de drenaje y agua potable, en la calle Zaragoza, municipio de Tenamaxtlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900643	N		250	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2126.5, meta_modificada:2126.5])	1	(geo: [cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Tenamaxtlán, Jal., México, lon:-104.1614316, lat:20.2156529])	1,984,055.84	1,893,106.43	1,892,395.10	1,892,395.10	1,892,395.10	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-LP-665-2019, contratista:Constructora Piezo, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1893106.43, importe_modificado:1893106.43])	(meta: [unidad_medida:Metros Cu						

FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG 2020)

Fuente de financiamiento 1012-FAFEE

CICLO	AÑO	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PUBLICIDAD EN PERIÓDICA	PÚBLICA	METAS	TIPO DE OBRA	DETALLE DEL PROYECTO				RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAP TURISTA	OBSERVACIONES_REV ISION
													FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO												
2020	1	JAL1904016910	Proyecto de inversión	947,369.87	(f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947369.87, modificado:947369.87])	Construcción de banquetas en la calle Camino Real, la localidad de Tierras Coloradas, en el municipio de Acatic, Jalisco. Primera etapa.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900511	N	1,000	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:899.37, meta_modificada:899.37])	1	(geo: [cve_municipio:1, localidad:1, direccion:JAL 301, Jalisco, México, lon:-102.91116714, lat:20.76654732])	23-08-2019	12-10-2019	947,369.87	947,369.87	940,736.04	940,736.04	940,736.04	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-396-2019, contratista: Tecnólogos e Ingenieros Civiles, S.A. de C.V., convocante: Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:947369.87, importe_modificado:947369.87])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:899.37])	(1691078/proyecto_PROCESO, 1691078/proyecto_INICIO, 1691078/proyecto_FIN, 1691078/proyecto_PROCESO, 1691078/proyecto_FIN, 1691078/proyecto_PROCESO, 1691078/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	JAL1904016911	Proyecto de inversión	993,410.92	(f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993410.92, modificado:993410.92])	Rehabilitación de la plaza principal en la localidad de los Guajes, municipio de Juchitán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900421	N	705	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:977.77, meta_modificada:977.77])	1	(geo: [cve_municipio:52, localidad:14, direccion:Juchitán, Jalisco, México, lon:-104.100829, lat:20.0829584])	11-08-2019	24-09-2019	993,410.92	993,410.92	993,324.02	993,324.02	993,324.02	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-234-2019, contratista: Construslan Urbanizadora, S.A. de C.V., convocante: Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:993410.92, importe_modificado:993410.92])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:977.77])	(1691112/proyecto_FIN, 1691112/proyecto_PROCESO, 1691112/proyecto_INICIO, 1691112/proyecto_PROCESO, 1691112/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	JAL1904016912	Proyecto de inversión	2,000,000.00	(f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0])	Pavimentación de la calle Agua Azul, municipio de Tuzcuca, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900325	N	259	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1816.1, meta_modificada:1816.1])	1	(geo: [cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Agua Azul 8, San Luis Soyatlán, Jalisco, México, lon:-103.30375671, lat:20.19506981])	07-08-2019	04-12-2019	2,000,000.00	1,999,993.58	1,997,629.71	1,997,629.71	1,997,629.71	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-LP-150-2019, contratista: GRUPO NUVECO S.A. DE C.V., convocante: Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1814524.23, importe_modificado:1999993.58])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1816.1])	(1691290/proyecto_PROCESO, 1691290/proyecto_INICIO, 1691290/proyecto_PROCESO, 1691290/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	JAL1904016916	Proyecto de inversión	1,199,250.48	(f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199250.48, modificado:1199250.48])	Pavimentación con empedrado zampeado en la calle de acceso a la localidad de Puerto Milpillan, municipio de Valle de Juárez, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900426	N	42	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1252.94, meta_modificada:1252.94])	1	(geo: [cve_municipio:112, localidad:54, direccion:Valle de Juárez, Jalisco, México, lon:-102.943186, lat:19.9317606])	05-09-2019	19-09-2019	1,199,250.48	1,199,250.48	1,197,793.46	1,197,793.46	1,197,793.46	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-302-2019, contratista: Jorag, S.A. de C.V., convocante: Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1199250.48, importe_modificado:1199250.48])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1252.94])	(1691683/proyecto_PROCESO, 1691683/proyecto_FIN, 1691683/proyecto_INICIO, 1691683/proyecto_PROCESO, 1691683/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	JAL1904016916	Proyecto de inversión	2,773,695.12	(f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2773695.12, modificado:2773695.12])	Construcción de boulevard las huertas, entre Av. Guadalupe y calle Pino Suárez, segunda etapa, municipio de Villa Hidalgo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900690	N	508	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2221.3, meta_modificada:2221.3])	1	(geo: [cve_municipio:116, localidad:1, direccion:Las Huertas 226, Centro, Villa Hidalgo, Jalisco, México, lon:-102.59337902, lat:21.6097263])	09-12-2019	30-12-2019	2,773,695.12	2,773,695.12	2,763,138.33	2,763,138.33	2,763,138.33	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-LP-662-2019, contratista: Construcción Desarrollo y Proyectos AMR, S.A. de C.V., convocante: Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2773695.12, importe_modificado:2773695.12])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2221.3])	(1691689/proyecto_PROCESO, 1691689/proyecto_INICIO, 1691689/proyecto_PROCESO, 1691689/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	JAL1904016923	Proyecto de inversión	4,986,702.17	(f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4986702.17, modificado:4986702.17])	Construcción de parque lineal, ademe de arroyo, iluminación, colocación de mobiliario urbano y cidóvia, en el boulevard unión de San Antonio - San Diego de Alejandra, en el municipio de unión de San Antonio.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900644	N	977	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0])	1	(geo: [cve_municipio:109, localidad:1, direccion:Unión de San Antonio, Jalisco, México, lon:-102.0061503, lat:21.126373])	01-11-2019	10-12-2019	4,986,702.17	4,986,702.17	4,986,059.78	4,986,059.78	4,986,059.78	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-422-2019, contratista: Bloques y estructuras sólidas de los altos, S.A. de C.V., convocante: Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4986702.17, importe_modificado:4986702.17])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0])	(1692367/proyecto_PROCESO, 1692367/proyecto_INICIO, 1692367/proyecto_PROCESO, 1692367/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	JAL1904016925	Proyecto de inversión	2,487,462.58	(f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2487462.58, modificado:2487462.58])	Construcción de plaza principal en la comunidad del chilacoyote en el municipio de Cuautla.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900569	N	306	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1107.84, meta_modificada:1107.84])	1	(geo: [cve_municipio:28, localidad:10, direccion:Cuautla, Jalisco, México, lon:-104.4051706, lat:20.2028479])	01-11-2019	10-12-2019	2,487,462.58	2,487,462.58	2,486,841.14	2,486,841.14	2,486,841.14	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-431-2019, contratista: Comercializadora industrial de zapopan, S.A. de C.V., convocante: Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2487462.58, importe_modificado:2487462.58])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1107.84])	(1692550/proyecto_PROCESO, 1692550/proyecto_INICIO, 1692550/proyecto_PROCESO, 1692550/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	JAL1903015748	Proyecto de inversión	2,000,000.00	(f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0])	Pavimentación de la calle Ana Bertha Lepe, ubicada en la cabecera municipal de Tecolotlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900322	N	686	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1663.0, meta_modificada:1663.0])	1	(geo: [cve_municipio:88, localidad:0, direccion:Tecolotlán, Jalisco, México, lon:-104.0451326, lat:20.2006949])	07-08-2019	04-12-2019	2,000,000.00	1,999,995.60	1,997,943.66	1,997,943.66	1,997,943.66	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-LP-156-2019, contratista: ENEGCV PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante: Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1693234.28, importe_modificado:1999995.6])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1663.0])	(1574882/proyecto_PROCESO, 1574882/proyecto_INICIO, 1574882/proyecto_PROCESO, 1574882/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	JAL1903015758	Proyecto de inversión	1,750,000.00	(f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0])	Pavimentación del camino a la comunidad de Huichih, municipio de Toluimán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900334	N	1,086	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0])	1	(geo: [cve_municipio:99, localidad:0, direccion:Francisco I. Madero 23, Toluimán, Jalisco, México, lon:-103.91281128, lat:19.59990045])	07-08-2019	04-12-2019	1,750,000.00	1,749,997.50	1,748,976.71	1,748,976.71	1,748,976.71	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-LP-147-2019, contratista: ING. JOSE OMAR FERNANDEZ VAZQUEZ, convocante: Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1438021.55, importe_modificado:1749997.5])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0])	(1575855/proyecto_PROCESO, 1575855/proyecto_INICIO, 1575855/proyecto_PROCESO, 1575855/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	JAL1904016863	Proyecto de inversión	749,635.67	(f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749635.67, modificado:749635.67])	Construcción de camino rural con empedrado tradicional en la comunidad de San Pedro Anasco, municipio de Tequila, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900584	N	280	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1185.0, meta_modificada:1185.0])	1	(geo: [cve_municipio:94, localidad:140, direccion:Emiliano Zapata 149, El Rancho, 46403 Tequila, Jalisco, México, lon:-103.83728027, lat:20.87934297])	09-09-2019	30-11-2019	749,635.67	749,635.67	748,977.42	748,977.42	748,977.42	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-325-2019, contratista: Constructora Vico, S.A. de C.V., convocante: Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:749635.67, importe_modificado:749635.67])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1185.0])	(1686385/proyecto_PROCESO, 1686385/proyecto_INICIO, 1686385/proyecto_PROCESO, 1686385/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	JAL1904016906	Proyecto de inversión	2,500,000.00	(f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0])	Pavimentación de la calle Juan Escutia, en la cabecera municipal de Jamay, Jalisco, primera etapa.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900333	N	284	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1901.54, meta_modificada:1901.54])	1	(geo: [cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Escutia 352, El Trompo, 47900 Jamay, Jalisco, México, lon:-102.70352125, lat:20.29778256])	07-08-2019	04-12-2019	2,500,000.00	2,499,999.82	2,498,783.00	2,498,783.00	2,498,783.00	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-LP-141-2019, contratista: LAMBDA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante: Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2079137.77, importe_modificado:2499999.82])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1901.54])	(1690691/proyecto_PROCESO, 1690691/proyecto_INICIO, 1690691/proyecto_PROCESO, 1690691/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	JAL1904016908	Proyecto de inversión	1,862,315.47	(f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1862315.47, modificado:1862315.47])	Construcción de laboratorio en la escuela secundaria técnica no. 31 (agropecuaria), cct 14ds0031e, ubicada en el fraccionamiento isabel residencial, municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900622	N	1,449	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:162.0, meta_modificada:162.0])	1	(geo: [cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Palma 967, Vista Hermosa, 47670 Tepatlán de Morelos, Jalisco, México, lon:-102.7807045, lat:20.80586691])	14-10-2019	27-11-2019	1,862,315.47	1,862,315.47	1,861,961.80	1,861,961.80	1,861,961.80	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-505-2019, contratista: Extra Construcciones S.A. de C.V., convocante: Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1862315.47, importe_modificado:1862315.47])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:162.0])	(1690840/proyecto_PROCESO, 1690840/proyecto_INICIO, 1690840/proyecto_PROCESO, 1690840/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	JAL1904016913	Proyecto de inversión	1,797,530.15	(f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797530.15, modificado:1797530.15])	Construcción de red de agua potable y empedrado ahogado en concreto de calle Jesús Samaniego en la localidad de El Tripo, en el municipio de Cuautla, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900494	N	190	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0])	1	(geo: [cve_municipio:28, localidad:22, direccion:Cuautla, Jalisco, México, lon:-104.4051706, lat:20.2028479])	16-09-2019	30-10-2019	1,797,530.15	1,797,530.15	1,796,945.58	1,796,945.58	1,796,945.58	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-386-2019, contratista: Constructora Monari, S.A. de C.V., convocante: Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1797530.15, importe_modificado:1797530.15])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0])	(1691324/proyecto_FIN, 1691324/proyecto_INICIO, 1691324/proyecto_PROCESO, 1691324/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	JAL1904016913	Proyecto de inversión	1,499,993.67	(f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499993.67, modificado:1499993.67])	Pavimentación con huellas de concreto y empedrado en la calle Matamoros de la cabecera municipal de Santa María de los Ángeles, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900490	N	150	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1902.92, meta_modificada:1902.92])	1	(geo: [cve_municipio:81, localidad:1, direccion:Matamoros 16, Santa María de los Ángeles, Jalisco, México, lon:-103.2273674, lat:22.17011806])	09-09-2019	30-11-2019	1,499,993.67	1,499,993.67	1,499,675.60	1,499,675.60	1,499,675.60	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-326-2019, contratista: JOF Desarrollos y Construcción, S.A. de C.V., convocante: Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1499993.67, importe_modificado:1499993.67])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1902.92])	(1691383/proyecto_PROCESO, 1691383/proyecto_FIN, 1691383/proyecto_INICIO, 1691383/proyecto_PROCESO, 1691383/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	JAL1904016913	Proyecto de inversión	1,439,951.25	(f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1439951.25, modificado:1439951.25])	Pavimentación con concreto zampeado. Incluye: banquetas, en la calle Manzanillo de la cabecera municipal de Cañadas de Obregón, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900469	N	210	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1354.82, meta_modificada:1354.82])	1	(geo: [cve_municipio:117, localidad:1, direccion:Cañadas de Obregón, Jalisco, México, lon:-102.6874501, lat:21.1482542])	11-09-2019	30-11-2019	1,439,951.25	1,439,951.25	1,438,927.74	1,438,927.74	1,438,927.74	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-356-2019, contratista: Roalde Construcciones, S.A. de C.V., convocante: Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1439951.25, importe_modificado:1439951.25])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1354.82])	(1691391/proyecto_PROCESO, 1691391/proyecto_INICIO, 1691391/proyecto_PROCESO, 1691391/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	JAL1904016922	Proyecto de inversión	4,738,694.60	(f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4738694.6, modificado:4738694.6])	Rehabilitación de puente vehicular y peatonal en la localidad el gavilán, en el municipio de Teocaltiche, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900740	N	227	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0])	1	(geo: [cve_municipio:91, localidad:53, direccion:Teocaltiche, Jalisco, México, lon:-102.5728335, lat:21.4161959])	16-11-2019	10-12-2019	4,738,694.60	4,738,694.60	4,738,138.51	4,738,138.51	4,738,138.51	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-467-2019, contratista: Thera, S.A. de C.V., convocante: Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4738694.6, importe_modificado:4738694.6])	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0])	(1692219/proyecto_PROCESO, 1692219/proyecto_INICIO, 1692219/proyecto_PROCESO, 1692219/proyecto_FIN, 1692219/proyecto_PROCESO, 1692219/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	1	JAL1904016922	Proyecto de inversión	499,661.95	(f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499661.95, modificado:499661.95])	Revestimiento con zampeado en el arroyo y obra complementaria para construcción de puente vehicular ubicado en el Tuito, municipio de Cabo Corrientes, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900909	N	335	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:199.42, meta_modificada:199.42])	1	(geo: [cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Cabo Corrientes, Jalisco, México, lon:-105.3215833, lat:20.3183589])	12-12-2019	30-12-2019	499,661.95	499,661.95	499,578.64	499,578.64	499,578.64	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-965-2019, contratista: Ingeniería Proyectos y Construcciones IPC, S.A. de C.V., convocante: Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:499661.95, importe_modificado:499661.95])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.42])	(1692233/proyecto_PROCESO, 1692233/proyecto_INICIO,					

FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG 2020)

Fuente de financiamiento 1012-FAFEE

CICLO	AÑO	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL	IMPORTE MEDIO	METAS	TIPO DE OBRA	DETALLE DEL PROYECTO										ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAP TURISTA	OBSERVACIONES_REV ISION	
													COORDENADAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS						
2020	1	JAL190401693152	Proyecto de inversión	5,292,414.45	(f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5292414.45, modificado:5292414.45])	Continuación de la construcción del auditorio de la casa de la cultura, ubicada en la cabecera municipal de Casimiro Castillo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900544	N	11.180	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:79.58, meta_modificada:79.58])	1	(geo: [cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle Principal, Jalisco, México, lon:-104.28842783, lat:19.34080749])	09-12-2019	30-12-2019	5,292,414.45	5,292,414.45	5,291,809.38	5,291,809.38	5,291,809.38	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-IP-654-2019, contratista:Constructora Malaby, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5292414.45, importe_modificado:5292414.45])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.58])	(1693152/proyecto_PROCESO, 1693152/proyecto_INICIO, 1693152/proyecto_PROCESO, 1693152/proyecto_FIN, 1693152/proyecto_PROCESO, 1693152/proyecto_INICIO, 1693152/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	JAL190301574856	Proyecto de inversión	1,614,840.00	(f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1614840.0, modificado:1614840.0])	Construcción de empedrado zampado y huellas de concreto, incluye: red de drenaje sanitario y agua potable, en la calle Cruz de Zacate, municipio de Yahualica de González Gallo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900320	N	1.086	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:857.0, meta_modificada:857.0])	1	(geo: [cve_municipio:118, localidad:0, direccion:Yahualica de González Gallo, Jal., México, lon:-102.8831247, lat:21.1782822])	07-08-2019	04-11-2019	1,512,681.20	1,512,681.20	1,512,162.77	1,512,162.77	1,512,162.77	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-IP-158-2019, contratista:FORZA INGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1362720.32, importe_modificado:1512681.2])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:857.0])	(1574856/proyecto_INICIO, 1574856/proyecto_PROCESO, 1574856/proyecto_FIN, 1574856/proyecto_PROCESO, 1574856/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	JAL190301575150	Proyecto de inversión	2,926,512.77	(f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2926512.77, modificado:2926512.77])	Pavimentación del Camino Buenos Aires - El Terro, municipio de Degollado, Jalisco, primera etapa.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900332	N	686	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4290.0, meta_modificada:4290.0])	1	(geo: [cve_municipio:33, localidad:95, direccion:Defensores 48, Centro, 47980 Degollado, Jal., México, lon:-102.1343994, lat:20.44631563])	07-08-2019	04-11-2019	2,926,512.77	2,926,512.77	2,926,112.14	2,926,112.14	2,926,112.14	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-IP-142-2019, contratista:BL ASESORIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2431156.19, importe_modificado:2926512.77])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4290.0])	(1575150/proyecto_INICIO, 1575150/proyecto_PROCESO, 1575150/proyecto_INICIO, 1575150/proyecto_PROCESO, 1575150/proyecto_FIN, 1575150/proyecto_INICIO, 1575150/proyecto_PROCESO, 1575150/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	JAL190401690709	Proyecto de inversión	4,988,350.00	(f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4988350.0, modificado:4988350.0])	Construcción de paseo turístico, de ermita, explanada, baños y mirador La Mesta, en el municipio de Unión de San Antonio, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900535	N	8.600	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21650.0, meta_modificada:21650.0])	1	(geo: [cve_municipio:109, localidad:250, direccion:Morelos 4, La Quinta, 47573 Unión de San Antonio, Jal., México, lon:-102.90395677, lat:21.12421663])	11-09-2019	19-12-2019	4,988,350.00	4,988,350.00	4,983,361.67	4,983,361.67	4,983,361.67	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-286-2019, contratista:Bioblock Urbanizadora y Constructora, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4988350.0, importe_modificado:4988350.0])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21650.0])	(1690709/proyecto_PROCESO, 1690709/proyecto_INICIO, 1690709/proyecto_FIN, 1690709/proyecto_INICIO, 1690709/proyecto_PROCESO, 1690709/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	JAL190401690790	Proyecto de inversión	498,741.44	(f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498741.44, modificado:498741.44])	Rehabilitación de la Unidad Deportiva de la localidad de El Salvador, ubicada en el municipio de Tequila, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900428	N	2.500	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:812.68, meta_modificada:812.68])	1	(geo: [cve_municipio:94, localidad:124, direccion:Calle Francisco I. Madero 240, Yahual., 46400 Tequila, Jal., México, lon:-103.83350372, lat:20.88010482])	27-08-2019	10-10-2019	498,741.44	498,741.44	498,708.92	498,708.92	498,708.92	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-273-2019, contratista:Iteracion, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:498741.44, importe_modificado:498741.44])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:812.68])	(1690790/proyecto_FIN, 1690790/proyecto_INICIO, 1690790/proyecto_PROCESO, 1690790/proyecto_INICIO, 1690790/proyecto_PROCESO, 1690790/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	JAL190401690889	Proyecto de inversión	499,650.24	(f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499650.24, modificado:499650.24])	Sistema de iluminación de área recreativa y de esparcimiento familiar en parque lineal del callejón solitario a calle Topocha, en el municipio de Colotlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900606	N	3.059	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:720.0, meta_modificada:720.0])	1	(geo: [cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Topocha 1, Topocha, 46200 Colotlán, Jal., México, lon:-103.36530457, lat:22.1197553])	14-10-2019	12-12-2019	499,650.24	499,650.24	499,124.29	499,124.29	499,124.29	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-507-2019, contratista:Lakay Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:499650.24, importe_modificado:499650.24])	(meta: [unidad_medida:Metros s lineales, avance:720.0])	(1690889/proyecto_PROCESO, 1690889/proyecto_INICIO, 1690889/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	JAL190401691406	Proyecto de inversión	7,124,931.80	(f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7124931.8, modificado:7124931.8])	Construcción de pavimento con adoquín en las calles Juárez, Anahuac y S de Mayo, incluye: banquetas, renovación de imagen urbana y obras inducidas; construcción de empedrado en calles de la colonia Playas de Pozotehnc, en la cabecera municipal de Talpa de Allende, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900324	N	2.556	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5955.48, meta_modificada:5955.48])	1	(geo: [cve_municipio:84, localidad:1, direccion:Talpa de Allende, Jal., México, lon:-104.8191965, lat:20.37841149])	16-08-2019	13-11-2019	7,124,931.80	7,124,931.80	7,123,569.64	7,123,569.64	7,123,569.64	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-IP-153-2019, contratista:JOSE LUIS FRAUSTO MIRANDA, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7124931.8, importe_modificado:7124931.8])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5955.48])	(1691406/proyecto_FIN, 1691406/proyecto_INICIO, 1691406/proyecto_PROCESO, 1691406/proyecto_INICIO, 1691406/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	JAL190401691674	Proyecto de inversión	1,960,518.36	(f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1960518.36, modificado:1960518.36])	Sustitución de redes hidráulicas y pavimento con concreto hidráulico de la calle Javier Mina, en la cabecera municipal de La Manzanilla de la Paz, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900472	N	4.12	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1155.57, meta_modificada:1155.57])	1	(geo: [cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Calle Javier Mina 116, La Manzanilla de la Paz, Jal., México, lon:-103.15662146, lat:20.0048866])	22-08-2019	05-10-2019	1,960,518.36	1,960,518.36	1,957,783.86	1,957,783.86	1,957,783.86	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-373-2019, contratista:Mareinco AN-AR S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1960518.36, importe_modificado:1960518.36])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1155.57])	(1691674/proyecto_INICIO, 1691674/proyecto_PROCESO, 1691674/proyecto_FIN, 1691674/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	JAL190401692176	Proyecto de inversión	749,100.15	(f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749100.15, modificado:749100.15])	Construcción de andador peatonal de la localidad Del Alto a la localidad de Paso de Piedra, municipio de Valle de Juárez, Jalisco, primera etapa.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900424	N	5.23	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:394.73, meta_modificada:394.73])	1	(geo: [cve_municipio:112, localidad:33, direccion:Valle de Juárez, Jal., México, lon:-102.943186, lat:19.9317666])	05-09-2019	19-10-2019	749,100.15	749,100.15	747,721.07	747,721.07	747,721.07	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-305-2019, contratista:D'Agui, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:749100.15, importe_modificado:749100.15])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:394.73])	(1692176/proyecto_INICIO, 1692176/proyecto_PROCESO, 1692176/proyecto_INICIO, 1692176/proyecto_PROCESO, 1692176/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	JAL190401692308	Proyecto de inversión	4,896,181.38	(f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4896181.38, modificado:4896181.38])	Conclusión de la construcción del malecón isla Xamayn, en el municipio de Jamay, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900581	N	17.654	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9361.0, meta_modificada:9361.0])	1	(geo: [cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Jalisco, México, lon:-102.71032333, lat:20.28606925])	06-11-2019	15-12-2019	4,896,181.38	4,896,181.38	4,894,675.92	4,894,675.92	4,894,675.92	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-575-2019, contratista:Francisco Zuno Cerda, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4896181.38, importe_modificado:4896181.38])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9361.0])	(1692308/proyecto_INICIO, 1692308/proyecto_PROCESO, 1692308/proyecto_INICIO, 1692308/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	JAL190401692348	Proyecto de inversión	5,498,388.02	(f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5498388.02, modificado:5498388.02])	Pavimentación con concreto hidráulico en el ingreso a la comunidad de San Martín de Zula, entre la carretera a Ocotlán - Tototlán y calle Hidalgo en el municipio de Ocotlán, Jalisco, 2da etapa.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900541	N	2.428	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5046.71, meta_modificada:5046.71])	1	(geo: [cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Calle Hidalgo Sur 69, Paso Blanco, San Martín de Zula, Jal., México, lon:-102.72821903, lat:20.4054936])	01-11-2019	10-12-2019	5,498,388.02	5,498,388.02	5,496,520.71	5,496,520.71	5,496,520.71	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-508-2019, contratista:Ineco Construye, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5498388.02, importe_modificado:5498388.02])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5046.71])	(1692348/proyecto_INICIO, 1692348/proyecto_PROCESO, 1692348/proyecto_INICIO, 1692348/proyecto_PROCESO, 1692348/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	JAL190401692494	Proyecto de inversión	1,058,125.36	(f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058125.36, modificado:1058125.36])	Pavimentación en concreto calle roble dentro de la cabecera municipal de Jalostotlán	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900571	N	202	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1168.13, meta_modificada:1168.13])	1	(geo: [cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Sabino 9, Huachillos, 47120 Jalostotlán, Jal., México, lon:-102.46744394, lat:21.1722663])	22-10-2019	15-12-2019	1,058,125.36	1,058,125.36	1,056,953.89	1,056,953.89	1,056,953.89	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-790-2019, contratista:Interfaca Construcciones S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1058125.36, importe_modificado:1058125.36])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1168.13])	(1692494/proyecto_INICIO, 1692494/proyecto_PROCESO, 1692494/proyecto_FIN, 1692494/proyecto_INICIO, 1692494/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	JAL190401692649	Proyecto de inversión	1,848,186.94	(f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848186.94, modificado:1848186.94])	Construcción del museo Tlacotán, ubicado en la cabecera municipal de Ixtlahuacán del río, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900580	N	3.413	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:290.0, meta_modificada:290.0])	1	(geo: [cve_municipio:45, localidad:1, direccion:45260 Ixtlahuacán del Río, Jal., México, lon:-103.2403779, lat:20.8639764])	09-12-2019	30-12-2019	1,848,186.94	1,848,186.94	1,847,886.80	1,847,886.80	1,847,886.80	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-IP-657-2019, contratista:Gestión y Ejecución de Obra Civil, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1848186.94, importe_modificado:1848186.94])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:290.0])	(1692649/proyecto_INICIO, 1692649/proyecto_FIN, 1692649/proyecto_INICIO, 1692649/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	JAL190401692750	Proyecto de inversión	849,950.24	(f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849950.24, modificado:849950.24])	Construcción de estructura con lonaría para la protección de rayos UV en cancha de basquetbol ubicada en la localidad de Nogales de Añil, municipio de Valle de Juárez, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900493	N	32	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:686.65, meta_modificada:686.65])	1	(geo: [cve_municipio:112, localidad:29, direccion:Valle de Juárez, Jal., México, lon:-102.943186, lat:19.9317666])	19-08-2019	03-10-2019	849,950.24	849,950.24	848,806.18	848,806.18	848,806.18	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-304-2019, contratista:Construcciones Admayal, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:849950.24, importe_modificado:849950.24])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:686.65])	(1692750/proyecto_PROCESO, 1692750/proyecto_INICIO, 1692750/proyecto_PROCESO, 1692750/proyecto_FIN, 1692750/proyecto_PROCESO, 1692750/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	JAL190401692918	Proyecto de inversión	949,598.58	(f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949598.58, modificado:949598.58])	Construcción de pavimento de concreto hidráulico, banquetas, red de agua potable y drenaje en calle Chala Cornejo en el municipio de Mexicacán.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900481	N	53	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:718.15, meta_modificada:718.15])	1	(geo: [cve_municipio:60, localidad:1, direccion:Mexicacán, Jal., México, lon:-102.7772811, lat:21.2650194])	14-10-2019	12-12-2019	949,598.58	949,598.58	949,492.87	949,492.87	949,492.87	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-979-2019, contratista:Miraj Construcciones S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:949598.58, importe_modificado:949598.58])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:718.15])	(1692918/proyecto_INICIO, 1692918/proyecto_PROCESO, 1692918/proyecto_INICIO, 1692918/proyecto_PROCESO, 1692918/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	JAL190401692944	Proyecto de inversión	2,488,443.32	(f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2488443.32, modificado:2488443.32])	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Álvaro Obregón en cabecera municipal de San Miguel el Alto.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900473	N	4.109	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1725.72, meta_modificada:1725.72])	1	(geo: [cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Álvaro Obregón 130, 47146 San Miguel el Alto, Jal., México, lon:-102.40948677, lat:21.02859067])	06-11-2019	15-12-2019	2,488,443.32	2,488,443.32	2,487,443.28	2,487,443.28	2,487,443.28	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-600-2019, contratista:Construcciones obinci S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2488443.32, importe_modificado:2488443.32])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1725.72])	(1692944/proyecto_INICIO, 1692944/proyecto_PROCESO, 1692944/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	JAL190301574838	Proyecto de inversión	1,100,000.00	(f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0])	Rehabilitación de banquetas, zonas peatonales y accesibilidad, en la cabecera municipal de Santa María del Oro, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900318	N	1.086	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:582.75, meta_modificada:582.75])	1	(geo: [cve_municipio:56, localidad:0, direccion:Ramón Corona 23, Sta María del Oro, Santa María del Oro, Jal., México, lon:-102.90893555, lat:19.58829655])	07-08-2019	04-11-2019	971,053.78	971,053.78	970,315.49	970,315.49	970,315.49	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-IP-						

FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG 2020)

Fuente de financiamiento 1012-FAFEE

CICLO FINANCIERO	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PUBLICIDAD EN PERIÓDICO	MONTA EN PERIÓDICO	MONTA EN PERIÓDICO	METAS	TIPO DE OBRA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2020	1	JAL190401690664	8,425,985.61	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8425985.61, modificado:8425985.61]}	Reconstrucción de andador y muelle en la localidad de Quimixto, municipio de Cabo Corrientes, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900623	N	470		{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:756.0, meta_modificada:756.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:20, localidad:62, direccion:De la Tejería 3, La Parota, 48400 El Tuito, Jal., México, lon:-105.32391071, lat:20.31830891]}	01-11-2019	30-12-2019	8,425,985.61	8,425,985.61	8,425,530.89	8,425,530.89	8,425,530.89	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-SS-571-2019, contratista:Constructora Riarcon, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7726705.46, importe_modificado:8425985.61]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:756.0]}	{1690664/proyecto_INICIO, 1690664/proyecto_PROCESO, 1690664/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	JAL190401690724	1,599,240.63	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599240.63, modificado:1599240.63]}	Construcción de pavimento con adoquín en la calle Leandro Valle de calle Toluca a Ejido, ubicada en la cabecera municipal de Tequila, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900463	N	9,130		{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1313.39, meta_modificada:1313.39]}	1	{geo1: [cve_municipio:94, localidad:1, direccion:Calle Leandro Valle 187, La Mezcalera, 46403 Tequila, Jal., México, lon:-103.83788109, lat:20.87675668]}	09-09-2019	30-11-2019	1,599,240.63	1,599,240.63	1,597,650.66	1,597,650.66	1,597,650.66	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-320-2019, contratista:Constructora Apantli, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1599240.63, importe_modificado:1599240.63]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1313.39]}	{1690724/proyecto_FIN, 1690724/proyecto_INICIO, 1690724/proyecto_PROCESO, 1690724/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	JAL190401691336	997,850.23	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997850.23, modificado:997850.23]}	Construcción de parque recreativo en la colonia Tabachines primera etapa en el municipio de Cuautla, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900600	N	320		{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6886.14, meta_modificada:6886.14]}	1	{geo1: [cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Cuautla, Jal., México, lon:-104.4051706, lat:20.2028479]}	12-08-2019	25-09-2019	997,850.23	997,850.23	996,297.12	996,297.12	996,297.12	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-232-2019, contratista:ICMEXSA Constructores, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:997850.23, importe_modificado:997850.23]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6886.14]}	{1691336/proyecto_PROCESO, 1691336/proyecto_FIN, 1691336/proyecto_INICIO, 1691336/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	JAL190401691643	999,900.05	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999900.05, modificado:999900.05]}	Construcción de andador peatonal en el libramiento Lázaro Cárdenas, ubicado en la cabecera municipal de Valle de Juárez, Jalisco, primera etapa.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900462	N	5,389		{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:596.33, meta_modificada:596.33]}	1	{geo1: [cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Valle de Juárez, Jal., México, lon:-102.943186, lat:19.9317606]}	05-09-2019	19-10-2019	999,900.05	999,900.05	998,333.45	998,333.45	998,333.45	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-306-2019, contratista:Joraj, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:999900.05, importe_modificado:999900.05]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:596.33]}	{1691643/proyecto_INICIO, 1691643/proyecto_PROCESO, 1691643/proyecto_FIN, 1691643/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	JAL190401692188	2,440,026.10	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2440026.1, modificado:2440026.1]}	Construcción de empedrado ecológico y huella de concreto hidráulico en camino de la cabecera municipal a la localidad de los yugos, municipio de Cañadas de obregón	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900567	N	155		{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2108.4, meta_modificada:2108.4]}	1	{geo1: [cve_municipio:117, localidad:73, direccion:Cañadas de Obregón, Jal., México, lon:-102.6874501, lat:21.1482542]}	26-11-2019	20-12-2019	2,440,026.10	2,440,026.10	2,439,781.91	2,439,781.91	2,439,781.91	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-845-2019, contratista:Mirjaq construcciones SA de CV, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2440026.1, importe_modificado:2440026.1]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2108.4]}	{1692188/proyecto_PROCESO, 1692188/proyecto_INICIO, 1692188/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	JAL190401692452	993,245.62	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993245.62, modificado:993245.62]}	Construcción de pavimento en concreto hidráulico, banquetas, red de agua potable y drenaje en la calle María Lomeli, en el municipio de Mexicacán.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900475	N	61		{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:753.95, meta_modificada:753.95]}	1	{geo1: [cve_municipio:60, localidad:1, direccion:Cañadas de Obregón, Jal., México, lon:-102.77866602, lat:21.26730002]}	25-10-2019	15-12-2019	993,245.62	993,245.62	991,411.95	991,411.95	991,411.95	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-980-2019, contratista:Urbanizaciones y Terracerías Torres S.A de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:993245.62, importe_modificado:993245.62]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:753.95]}	{1692452/proyecto_PROCESO, 1692452/proyecto_FIN, 1692452/proyecto_INICIO, 1692452/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	JAL190401692618	2,092,307.18	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2092307.18, modificado:2092307.18]}	Empedrado ahogado con huellas de concreto estampado y red de agua potable y alcantarillado en las calles Independencia y Libertad, municipio de Atemulco, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900660	N	132		{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:214.38, meta_modificada:214.38]}	1	{geo1: [cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle Independencia 1a, Atemulco, Jal., México, lon:-104.49392796, lat:20.41547018]}	09-12-2019	30-12-2019	2,092,307.18	2,092,307.18	2,091,191.49	2,091,191.49	2,091,191.49	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-LP-666-2019, contratista:Jalmy Corporativo y Asociados, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2092307.18, importe_modificado:2092307.18]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:214.38]}	{1692663/proyecto_INICIO, 1692663/proyecto_FIN, 1692663/proyecto_INICIO, 1692663/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	JAL190401692701	2,559,957.50	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2559957.5, modificado:2559957.5]}	Instalación de líneas hidráulicas y sanitarias en la calle Pbro. Juan Pérez gallego, municipio de San Diego de Alejandría, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900673	N	709		{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:514.49, meta_modificada:514.49]}	1	{geo1: [cve_municipio:72, localidad:1, direccion:San Diego de Alejandría, Jal., México, lon:-101.9929284, lat:20.9923017]}	09-12-2019	30-12-2019	2,559,957.50	2,559,957.50	2,559,406.77	2,559,406.77	2,559,406.77	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-LP-661-2019, contratista:Bioblock Urbanizadora y Constructora, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2559957.5, importe_modificado:2559957.5]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:514.49]}	{1692701/proyecto_PROCESO, 1692701/proyecto_INICIO, 1692701/proyecto_PROCESO, 1692701/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	JAL190401692932	2,439,004.59	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2439004.59, modificado:2439004.59]}	Construcción de plaza cívica y deportiva en la localidad Justino corona é coyotillos, municipio de Valle de Guadalupe.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900461	N	2,500		{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2436.0, meta_modificada:2436.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:111, localidad:1, direccion:Valle de Guadalupe, Jal., México, lon:-102.6163019, lat:21.0102485]}	26-11-2019	20-12-2019	2,439,004.59	2,439,004.59	2,438,755.81	2,438,755.81	2,438,755.81	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-844-2019, contratista:Constructora cpc de occidente, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2439004.59, importe_modificado:2439004.59]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2436.0]}	{1692932/proyecto_PROCESO, 1692932/proyecto_INICIO, 1692932/proyecto_FIN, 1692932/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	JAL190401692953	1,695,764.95	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1695764.95, modificado:1695764.95]}	Rehabilitación de línea de drenaje sanitario y agua potable y construcción de concreto zameado en calle Jazmin, en la cabecera municipal de Cañadas de Obregón, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900670	N	230		{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1998.83, meta_modificada:1998.83]}	1	{geo1: [cve_municipio:117, localidad:1, direccion:Cañadas de Obregón, Jal., México, lon:-102.6874501, lat:21.1482542]}	09-12-2019	30-12-2019	1,695,764.95	1,695,764.95	1,693,500.22	1,693,500.22	1,693,500.22	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-LP-660-2019, contratista:Constructora Pecru, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1695764.95, importe_modificado:1695764.95]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1998.83]}	{1692953/proyecto_INICIO, 1692953/proyecto_PROCESO, 1692953/proyecto_FIN, 1692953/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	JAL190401693085	1,246,893.79	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246893.79, modificado:1246893.79]}	Construcción de pavimento de concreto hidráulico, en la calle Santos Degollado de Guadalupe Victoria a Guillermo Prieto, en la cabecera municipal de Autlán de Navarro, Jalisco, primera etapa.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900881	N	802		{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:963.42, meta_modificada:963.42]}	1	{geo1: [cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Autlán de Navarro, Jal., México, lon:-104.3667578, lat:19.7707745]}	20-11-2019	30-12-2019	1,246,893.79	1,244,785.49	1,244,078.61	1,244,078.61	1,244,078.61	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-970-2019, contratista:Arda Ingenieros S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1244785.49, importe_modificado:1244785.49]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:963.42]}	{1693085/proyecto_INICIO, 1693085/proyecto_PROCESO, 1693085/proyecto_INICIO, 1693085/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	JAL190401693132	2,992,823.55	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2992823.55, modificado:2992823.55]}	Construcción de empedrado ahogado en concreto hidráulico, entre el cruceo del guayabo y el cruceo el limón, municipio de Mixtlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900659	N	315		{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4710.0, meta_modificada:4710.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Mixtlán, Jal., México, lon:-104.4084216, lat:20.4390819]}	09-12-2019	30-12-2019	2,992,823.55	2,992,823.55	2,991,817.87	2,991,817.87	2,991,817.87	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-LP-663-2019, contratista:Jalmy Corporativo y Asociados, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2992823.55, importe_modificado:2992823.55]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4710.0]}	{1693132/proyecto_PROCESO, 1693132/proyecto_INICIO, 1693132/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	1	JAL190401690671	1,896,213.28	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1896213.28, modificado:1896213.28]}	Pavimentación de la calle Aquiles Serdán en la cabecera municipal de Zacoalco de Torres, Jalisco, primera etapa.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900328	N	921		{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1750.56, meta_modificada:1750.56]}	1	{geo1: [cve_municipio:119, localidad:1, direccion:Aquiles Serdán 102, De Los Camichines, 45753 Zacoalco de Torres, Jal., México, lon:-103.56622696, lat:20.22636191]}	07-08-2019	04-11-2019	1,896,213.28	1,896,213.28	1,896,213.28	1,896,213.28	1,896,213.28	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-LP-146-2019, contratista:PIXIDE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1896213.28, importe_modificado:1896213.28]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1750.56]}	{1690671/proyecto_PROCESO, 1690671/proyecto_INICIO, 1690671/proyecto_PROCESO, 1690671/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones