

| DETALLE PROYECTO CICLO | DETALLE PROYECTO TRIMESTRE | DETALLE PROYECTO FOLIO | DETALLE PROYECTO CATEGORIA | DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO | DETALLE PROYECTO FUENTES FINANCIAMIENTO | DETALLE PROYECTO NOMBRE | DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA | DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO | DETALLE PROYECTO POBLACION BENEFICIARIA | DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS | DETALLE PROYECTO METAS | DETALLE PROYECTO TIPO GEOREFERENCI | DETALLE PROYECTO GEOREFERENCIAS | DETALLE PROYECTO PROYECTO | DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO | AVANCE FINANCIERO RECAUDADO | AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO | AVANCE FINANCIERO DEVENGADO | AVANCE FINANCIERO EJERCIDO | AVANCE FINANCIERO PAGADO | AVANCE FINANCIERO CONTRATOS | AVANCES FISICOS | FOTOS CARPETA FOTOS | ESTATUS ESTATUS | FLUIJO FLUIJO | OBSERVACIONES OBSERVACIONES | |
|------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|--|--|---|--|----------------------------------|---|--------------------------------|---|------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|
| 2019 | 3 | JAL190301575150 | Proyecto de inversión | 2926512.77 | (f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog.:pres.12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2926512.77, modificado:2926512.77]) | Pavimentación del Camino Buenos Aires - El Terreno, municipio de Degollado, Jalisco, primera etapa. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900332 | N | 686 | [meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4290.0, meta_modificada:4290.0]] | 1 | [geo:1: [cve_municipio:33, localidad:95, direccion:Defensores 48, Centro, 4780 Degollado, Jalisco, lon: -102.1349941, lat:20.44631563]] | 07-08-2019 | 04-11-2019 | 2,926,512.77 | 2,431,156.19 | 729,346.86 | 729,346.86 | 729,346.86 | [ciclo:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E FOR OB LP-142-2019, contratista:ILA AGSORIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2431156.19, importe_modificado:2431156.19]] | [meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:214.5]] | (1575150/proyecto_INICIO) | En Ejecución | Registro de avances | Validado | Sin observaciones |
| 2019 | 3 | JAL190301574849 | Proyecto de inversión | 3500000 | (f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog.:pres.12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0]) | Construcción de la cuarta etapa del parque lineal "Centenario de la Constitución", ubicado en el municipio de Magdalena, Jalisco. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900319 | N | 1086 | [meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3082.0, meta_modificada:3082.0]] | 1 | [geo:1: [cve_municipio:55, localidad:0, direccion:Manuel Ávila Camacho 225, Reforma, 46470 Magdalena, Jalisco, lon: -103.97598267, lat:20.91013448]] | 17-08-2019 | 04-11-2019 | 3,500,000.00 | 2,140,385.24 | 642,115.56 | 642,115.56 | 642,115.56 | [ciclo:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E FOR OB LP-159-2019, contratista:GRUPO CONTINUTON HOWE S.A DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2140385.24, importe_modificado:2140385.24]] | [meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.66]] | (1574849/proyecto_PROCESO) | En Ejecución | Registro de avances | Validado | Sin observaciones |
| 2019 | 3 | JAL190301574856 | Proyecto de inversión | 1614840 | (f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog.:pres.12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1614840.0, modificado:1614840.0]) | Construcción de empedrado zanjero y huellas de concreto, incluye: red de drenaje sanitario y agua potable, en la calle Cruz de Zacate, municipio de Yahualica de González Gallo, Jalisco. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900320 | N | 1086 | [meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:857.0, meta_modificada:857.0]] | 1 | [geo:1: [cve_municipio:118, localidad:0, direccion:Yahualica de González Gallo, Jalisco, lon: -102.8832147, lat:21.178282]] | 07-08-2019 | 04-11-2019 | 1,614,840.00 | 1,362,720.32 | 408,816.10 | 408,816.10 | 408,816.10 | [ciclo:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E FOR OB LP-158-2019, contratista:FORZA INGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1362720.32, importe_modificado:1362720.32]] | [meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.56]] | (1574856/proyecto_INICIO) | En Ejecución | Registro de avances | Validado | Sin observaciones |
| 2019 | 3 | JAL190301574861 | Proyecto de inversión | 1204987 | (f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog.:pres.12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204987.0, modificado:1204987.0]) | Pavimentación con concreto zanjero en la calle Jilisco, ubicada en la cabecera municipal de Chimaltán, Jalisco. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900321 | N | 186 | [meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1174.0, meta_modificada:1174.0]] | 1 | [geo:1: [cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Zaragoza, Chimaltán, Jalisco, lon: -103.77960205, lat:21.77863008]] | 07-08-2019 | 04-11-2019 | 1,204,987.00 | 1,098,296.97 | 329,489.09 | 329,489.09 | 329,489.09 | [ciclo:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E FOR OB LP-157-2019, contratista:PORPASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1098296.97, importe_modificado:1098296.97]] | [meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.7]] | (1574861/proyecto_INICIO) | En Ejecución | Registro de avances | Validado | Sin observaciones |
| 2019 | 3 | JAL190301574882 | Proyecto de inversión | 2000000 | (f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog.:pres.12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0]) | Pavimentación de la calle Ana Bertha Lepe, ubicada en la cabecera municipal de Tecolotlán, Jalisco. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900322 | N | 686 | [meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1663.0, meta_modificada:1663.0]] | 1 | [geo:1: [cve_municipio:88, localidad:0, direccion:Tecolotlán, Jalisco, lon: -104.0451326, lat:20.2005949]] | 07-08-2019 | 04-11-2019 | 2,000,000.00 | 1,693,234.28 | 507,970.28 | 507,970.28 | 507,970.28 | [ciclo:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E FOR OB LP-156-2019, contratista:ENERGYC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1693234.28, importe_modificado:1693234.28]] | [meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.6]] | (1574882/proyecto_PROCESO) | En Ejecución | Registro de avances | Validado | Sin observaciones |
| 2019 | 3 | JAL190301574925 | Proyecto de inversión | 1900000 | (f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog.:pres.12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0]) | Construcción de cancha de fútbol, gradas y cercado perimetral en el campo deportivo El Camichín, ubicado en Tzacuaco, Jalisco. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900323 | N | 1036 | [meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5400.0, meta_modificada:5400.0]] | 1 | [geo:1: [cve_municipio:106, localidad:7, direccion:Centenario 9, Sagrado Corazón, Tzacuaco, Jalisco, lon: -103.98422241, lat:19.69819307]] | 07-08-2019 | 04-11-2019 | 1,900,000.00 | 1,747,242.81 | 524,172.84 | 524,172.84 | 524,172.84 | [ciclo:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E FOR OB LP-155-2019, contratista:INNOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1747242.81, importe_modificado:1747242.81]] | [meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0]] | (1574925/proyecto_INICIO) | En Ejecución | Registro de avances | Validado | Sin observaciones |
| 2019 | 3 | JAL190301575035 | Proyecto de inversión | 2500000 | (f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog.:pres.12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0]) | Rehabilitación de la Unidad Deportiva en la Localidad de Unión de Cuadrague, municipio de Atzacotl, Jalisco. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900327 | N | 925 | [meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:199.0, meta_modificada:199.0]] | 1 | [geo:1: [cve_municipio:14, localidad:29, direccion:Turbide 18, San Pedro y San Pablo, 49200 Reyes, Jalisco, lon: -103.51318359, lat:20.01077434]] | 07-08-2019 | 04-11-2019 | 2,500,000.00 | 2,240,092.44 | 672,027.73 | 672,027.73 | 672,027.73 | [ciclo:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E FOR OB LP-148-2019, contratista:GRUPO PIESA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2240092.44, importe_modificado:2240092.44]] | [meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.93]] | (1575035/proyecto_INICIO) | En Ejecución | Registro de avances | Validado | Sin observaciones |
| 2019 | 3 | JAL190301575855 | Proyecto de inversión | 1750000 | (f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog.:pres.12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0]) | Pavimentación del camino a la comunidad de Huixtli, municipio de Toluquilla, Jalisco. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900334 | N | 1086 | [meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0]] | 1 | [geo:1: [cve_municipio:99, localidad:0, direccion:Francisco I. Madero 23, Toluquilla, Jalisco, lon: -103.91281128, lat:18.3990046]] | 07-08-2019 | 04-11-2019 | 1,750,000.00 | 1,438,021.55 | 431,406.47 | 431,406.47 | 431,406.47 | [ciclo:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E FOR OB LP-147-2019, contratista:ING. JOSE OMAR FERNANDEZ VAZQUEZ, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1438021.55, importe_modificado:1438021.55]] | [meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:378.0]] | (1575855/proyecto_PROCESO) | En Ejecución | Registro de avances | Validado | Sin observaciones |
| 2019 | 3 | JAL190301576082 | Proyecto de inversión | 3657000 | (f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog.:pres.12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3657000.0, modificado:3657000.0]) | PAVIMENTACION DE CAMINO DEL VIVERO A LA TRINIDAD Y DEL CAMINO A LOS DOLMENES, EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900331 | N | 1086 | [meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3750.0, meta_modificada:3750.0]] | 1 | [geo:1: [cve_municipio:93, localidad:0, direccion:Tepetitlan de Morelos, Jalisco, lon: -102.7632326, lat:20.8098057]] | 07-08-2019 | 04-11-2019 | 3,657,000.00 | 1,437,104.95 | 431,131.49 | 431,131.49 | 431,131.49 | [ciclo:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E FOR OB LP-143-2019, contratista:PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1437104.95, importe_modificado:1437104.95]] | [meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0]] | (1576082/proyecto_INICIO) | En Ejecución | Registro de avances | Validado | Sin observaciones |