

**REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL 2019 (FONDEREG)**

FECHA DE CORTE: JUNIO

No.	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN		REGIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	IMPORTE CONTRATADO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO		METAS DE LA OBRA			OBSERVACIONES
		MUNICIPIO	LOCALIDAD				FINANCIERO (EN PESOS)	FÍSICO (PORCENTAJE)	META	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	
1	Recimentación, Reforzamiento de apoyos y alineación de traves del puente Santa María del Oro.	Santa María del Oro	Cabecera Municipal	Sureste	\$ 6,726,800.16	\$ 6,726,800.16	\$ 1,199,646.93	7.00%	275.32	M3	19.27	
TOTAL=					\$6,726,800.16	\$6,726,800.16	\$ 1,199,646.93					