

**Municipio Totatiche**  
**Informativa Mensual de Obras en Proceso**  
**DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2014**

(miles de pesos)

Dependencia ejecutora	Nombre de Obra	Localidad	Descripción de la obra u objeto del contrato	Modalidad de ejecución	Nombre del contratista	Número de contrato y convenio(s) de ampliación(es)	Importe de la obra y sus ampliaciones	Origen del recurso	Orden de Pago	Partida contable	Número de póliza (s)	Importe del Pago
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACION TECHO DELEGACION TEMASTIAN Y DE OFICINA DE CORREOS	TEMASTIAN	REHABILITACION TECHO DELEGACION TEMASTIAN Y DE OFICINA CORREOS	ADJUDICACION DIRECTA	H. AYUNTAMIENTO		\$20,000	Rem. Infra	C038311	2113	E00235	\$12,644
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACION CALLE FRAY JUAN GOMEZ	TOTATICHE	REHABILITACION CALLE FRAY JUAN GOMEZ	ADJUDICACION DIRECTA	H. AYUNTAMIENTO		\$79,000	Rem. Infra	C038311	2113	E00235	\$33,880
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	DRENAJE TENERIAS	TOTATICHE	REHABILITACION DE PISO Y TUBERIA	ADJUDICACION DIRECTA	H. AYUNTAMIENTO		\$50,000	Rem. Infra	C038311	2113	E00235	\$42,146
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACION CALLE NIÑOS HEROES	TOTATICHE	REHABILITACION CALLE NIÑOS HEROES	ADJUDICACION DIRECTA	H. AYUNTAMIENTO		\$65,000	Rem. Infra	C038311	2113	E002365	\$48,930

C. MIGUEL ANGEL SANCHEZ SANCHEZ \_\_\_\_\_

PRESIDENTE MUNICIPAL



ASEJ2014-08-17-03-2015-1

C. HECTOR IVAN ENRIQUEZ MEDRANO \_\_\_\_\_

ENCARGADO DE HACIENDA

SELLO