

Municipio Totatiche
Informativa Mensual de Obras en Proceso
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

(miles de pesos)

Dependencia ejecutora	Nombre de Obra	Localidad	Descripción de la obra u objeto del contrato	Modalidad de ejecución	Nombre del contratista	Número de contrato y convenio(s) de ampliación(es)	Importe de la obra y sus ampliaciones	Origen del recurso	Orden de Pago	Partida contable	Número de póliza (s)	Importe del Pago
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	EMPEDRADO ECOLOGICO CON HUELLA DE CEMENTO EN AGUA ZARCA	AGUA ZARCA	EMPEDRADO ECOLOGICO EN AGUA ZARCA	ADJUDICACION DIRECTA	H. AYUNTAMIENTO		\$1,000,000	Rem. Infra	38451	2113	E00314	\$284,122
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	ANDADOR PARA PEREGRINOS Y AREAS DE DESCANSO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTATICHE A LA LOCALIDAD DE TEMASTIAN	TOTATICHE-TEMASTIAN	ANDADOR PARA PEREGRINOS Y AREAS DE DESCANSO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTATICHE A LA LOCALIDAD DE TEMASTIAN	ADJUDICACION DIRECTA	H. AYUNTAMIENTO		\$2,825,397	Rem. Infra	38453	2113	E00312	\$383,180
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA GENERADOR Y SERVICIO DE LAVANDERIA EN CENTRO DE SALUD TOTATICHE	TOTATICHE	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA GENERADOR Y SERVICIO DE LAVANDERIA EN CENTRO DE SALUD	ADJUDICACION DIRECTA	H. AYUNTAMIENTO		\$150,000	Rem. Infra	38452	2113	E00313	\$30,990

C. MIGUEL ANGEL SANCHEZ SANCHEZ _____

PRESIDENTE MUNICIPAL



C. HECTOR IVAN ENRIQUEZ MEDRANO _____

ENCARGADO DE HACIENDA

SELLO