

**Municipio Pihuamo**  
**Informativa Mensual de Obras en Proceso**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015**

(miles de pesos)

Dependencia ejecutora	Nombre de Obra	Localidad	Descripción de la obra u objeto del contrato	Modalidad de ejecución	Nombre del contratista	Número de contrato y convenio(s) de ampliación(es)	Importe de la obra y sus ampliaciones	Origen del recurso	Orden de Pago	Partida contable	Número de póliza (s)	Importe del Pago
MUNICIPIO DE PIHUAMO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO PIHUAMO	PIHUAMO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO PIHUAMO	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	\$75,000		1812, 1907	1235-139-236	9-101	\$7,196
MUNICIPIO DE PIHUAMO	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EL NARANJO	PIHUAMO	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EL NARANJO	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	\$195,992		1812, 1815, 1829, 1832, 1834, 1872,	1235-140-236	12-27-30-32-73-	\$125,392
MUNICIPIO DE PIHUAMO	REHABILITACION DE CANAL BARRERAS	PIHUAMO	REHABILITACION DE CANAL BARRERAS	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	\$43,271		1812, 1816, 1833, 1856, 1867,	1235-141-236	9-13-31-55-69	\$42,450
MUNICIPIO DE PIHUAMO	2DA ETAPA REHABILITACION NORIA LA ESTRELLA	PIHUAMO	2DA ETAPA REHABILITACION NORIA LA ESTRELLA	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	\$84,979		1870, 1876, 1891, 1909, 1912, 1918, 1943,	1235-142-236	71-78-97-108-112-120-149-	\$29,943

C. EVERARDO CONTRERAS LÓPEZ \_\_\_\_\_

PRESIDENTE MUNICIPAL



C. BLANCA LUZ AGUILAR MONTES \_\_\_\_\_

FUNC. ENC. DE LA HACIENDA PÚBLICA

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

SELLO