

**Municipio Totatiche**  
**Informativa Mensual de Obras en Proceso**  
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014**

(miles de pesos)

Dependencia ejecutora	Nombre de Obra	Localidad	Descripción de la obra u objeto del contrato	Modalidad de ejecución	Nombre del contratista	Número de contrato y convenio(s) de ampliación(es)	Importe de la obra y sus ampliaciones	Origen del recurso	Orden de Pago	Partida contable	Número de póliza (s)	Importe del Pago
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION CAMINO A SANTA MARIA POR EL CERRITO DE LA VIRGEN	R. SANTA MARIA	CONSTRUCCION DE CAMINO QUE COMUNICA A LA CABECERA MUNICIPAL CON LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA Y SAN JOSE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	H. AYUNTAMIENTO	-	\$650,000	Rem. Infra	C038257	2113	E00071	\$2,018
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, PRIMERA ETAPA	TEMASTIAN	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y CONCRETO HIDRAULICO BAJO EL PROGRAMA 3X1 EN LA DELEGACION DE TEMASTIAN	ADJUDICACION DIRECTA	H. AYUNTAMIENTO	-	\$904,808	Rem. Infra	C038257	2113	E000071	\$16,691
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	RED DE AGUA A LAS GALERAS	TOTATICHE	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA C. NIÑOS HEROES A LAS GALERAS	ADJUDICACION DIRECTA	H. AYUNTAMIENTO	-	\$66,700	Rem. Infra	C038257	2113	E00071	\$32,472

C. MIGUEL ANGEL SANCHEZ SANCHEZ \_\_\_\_\_

PRESIDENTE MUNICIPAL



C. HECTOR IVAN ENRIQUEZ MEDRANO \_\_\_\_\_

ENCARGADO DE HACIENDA

SELLO