

Municipio Pihuamo
Informativa Mensual de Obras en Proceso
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2015

(miles de pesos)

Dependencia ejecutora	Nombre de Obra	Localidad	Descripción de la obra u objeto del contrato	Modalidad de ejecución	Nombre del contratista	Número de contrato y convenio(s) de ampliación(es)	Importe de la obra y sus ampliaciones	Origen del recurso	Orden de Pago	Partida contable	Número de póliza (s)	Importe del Pago
MUNICIPIO DE PIHUAMO	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE PROGRAMA TU CASA	PIHUAMO	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE PROGRAMA TU CASA	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	\$48,409		2299, 2300, 2317, 2319, 2381, 2385, 2386, 2388	1235-032-101	16-17-40-42-104-106-107-109-	\$29,920
MUNICIPIO DE PIHUAMO	REHABILITACION DE TECHO CAPILLA DEL GUAYABO	PIHUAMO	REHABILITACION DE TECHO CAPILLA DEL GUAYABO	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	\$250,000		2299, 2300, 2317, 2319, 2381, 2385, 2386, 2388	1235-135-101	55-	\$8,803
MUNICIPIO DE PIHUAMO	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EL TAJO	PIHUAMO	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EL TAJO	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	\$60,934		2380	1235-138-236	103-	\$4,640
MUNICIPIO DE PIHUAMO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO PIHUAMO	PIHUAMO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO PIHUAMO	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	\$75,000		2301, 2304	1235-139-236	18-21-	\$4,819
MUNICIPIO DE PIHUAMO	REHABILITACION DE CANAL DE BARRERAS	PIHUAMO	REHABILITACION DE CANAL DE BARRERAS	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	\$43,271		2315	1235-141-236	37-	\$72,400
MUNICIPIO DE PIHUAMO	CONSTRUCCION DE DRENAJE Y FOSA EN EL CRUCERO DEL NARANJO	PIHUAMO	CONSTRUCCION DE DRENAJE Y FOSA EN EL CRUCERO DEL NARANJO	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	\$119,294		2293	1235-144-236	9-	\$6,480
MUNICIPIO DE PIHUAMO	CONSTRUCCION MALECON LAGUNA LA ESTRELLA	PIHUAMO	CONSTRUCCION MALECON LAGUNA LA ESTRELLA	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	\$24,476		2303, 2307, 2321,	1235-145-236	20-26-44-	\$16,820
MUNICIPIO DE PIHUAMO	LIMPIEZA DE CANAL DE RIEGO LAGUNA LOS PATOS	PIHUAMO	LIMPIEZA DE CANAL DE RIEGO LAGUNA LOS PATOS	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	\$25,520		2306, 2370	1235-146-236	25-93-	\$25,520
MUNICIPIO DE PIHUAMO	ADOQUINADO DE CALLE EN EL AGOSTADERO	PIHUAMO	ADOQUINADO DE CALLE EN EL AGOSTADERO	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	\$639,656		2313, 2316, 2356, 2360, 2367, 2378, 2397	1235-147-236	35-39-78-82-90-101-118	\$150,140
MUNICIPIO DE PIHUAMO	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL EN EL AGOSTADERO	PIHUAMO	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL EN EL AGOSTADERO	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	\$500,000		2316, 2358, 2376, 2399	1235-148-236	38-80-99-120-	\$32,320
MUNICIPIO DE PIHUAMO	CONSTRUCCION DE DRENAJE ESCOBEDO	PIHUAMO	CONSTRUCCION DE DRENAJE ESCOBEDO	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	\$40,109		2328	1235-149-236	50-	\$5,077

MUNICIPIO DE PIHUAMO	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO LA ESTRELLA	PIHUAMO	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO LA ESTRELLA	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	\$27,329		2393, 2394	1235-150-236	114-115	\$8,584
MUNICIPIO DE PIHUAMO	UNIDAD BASICA DE REHABILITACION 2DA ETAPA	PIHUAMO	UNIDAD BASICA DE REHABILITACION 2DA ETAPA	CONTRATO	ING ENRIQUE VENAVIDES MEJIA	065-15-01	\$2,856,486		2302, 2329	1236-080-236	19-51-43-	\$2,777,722
MUNICIPIO DE PIHUAMO	CONSTRUCCION DE CUBIERTA PRESIDENCIAL MUNICIPAL	PIHUAMO	CONSTRUCCION DE CUBIERTA PRESIDENCIAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	\$10,132		2290, 2292, 2298, 2395,	1236-081-235	6-8-15-116-	\$10,132

C. EVERARDO CONTRERAS LÓPEZ _____

PRESIDENTE MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

SELLO



C. BLANCA LUZ AGUILAR MONTES _____

FUNC. ENC. DE LA HACIENDA PÚBLICA