

CÉDULA PARA LA CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

000122

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA):

☐ Apartado Urbano ☒ Apartado Rural ☐ Apartado de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

Ejercicio fiscal: 2017

Fecha de elaboración: 11/7/17

Estado: Jalisco

Municipio: Acatlán de Juárez

Localidad: San Pedro Valencia

Nombre del Comité de Contraloría Social: San Pedro Valencia

Número de consecutivo: _____

(Asignar consecutivo por Apartado)

Beneficiarios que acordaron la Constitución del Comité de Contraloría Social:

Nombre	Nombre
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]

(En caso de ser insuficiente el espacio agregar una relación anexa)

Los beneficiarios manifiestan que para llevar a cabo la integración del Comité de Contraloría Social se promovió entre los asistentes, que las designaciones se efectuaran de manera equitativa entre hombres y mujeres, habiendo quedado finalmente constituido de la siguiente forma.

Datos de identificación de los integrantes del Comité de Contraloría Social:

Nombre	Domicilio	Edad	Cargo	Hombre	Mujer	Firma o huella digital
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	Presidente	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	Secretario	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	Tesorero	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	Inspector de Control y Vigilancia	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	II vocal	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	III vocal	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

Domicilio del Comité de Contraloría Social:

Datos de la obra:

Descripción de la obra:

Construcción de la red de alcantarillado sanitario, incluye 35 descargas domiciliarias y construcción y equipamiento de cárcamo de bombeo, incluye línea de impulsión, segunda de tres etapas, en la localidad de San Pedro Valencia, municipio de Acatlán de Juárez.

Monto de la obra: \$2'197,064.11

Período de ejecución: 10 de julio de 2017 con un plazo de ejecución de 90 días naturales



Funciones que realizará el comité de Contraloría social:

- A) Solicitar a la Instancia Ejecutora la información técnico financiera referente a la ejecución de la obra.
B) Llevar a cabo la vigilancia de los siguientes aspectos relacionados con la ejecución del PROAGUA:
I. Difusión suficiente, veraz y oportuna sobre las características de las obras a construir.
II. Que el ejercicio de los recursos públicos sea oportuno y transparente.
III. Cumplimiento de los períodos de ejecución de las obras.
IV. Exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos y de la entrega de las obras.
V. El PROAGUA no se utilice con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos a su objeto.
VI. La ejecución de las obras y la operación de la CS se lleven a cabo en un marco de igualdad entre mujeres y hombres.
VII. La atención brindada a las quejas y denuncias presentadas ante la Instancia Ejecutora o Representación Federal.
C) Elaborar las tres intervenciones del Informe del CCS referentes a las actividades a su cargo.

000121

Instrumentos que utilizará el Comité de Contraloría Social para el ejercicio de sus funciones:

- Escrito simple para la solicitud de registro del comité.
Ficha técnico-financiera de obra.
Formatos de informe del comité.
Formato para presentar quejas y denuncias.
Formato de solicitud de información.
Cédula para la sustitución de un integrante del comité.

Promotor de Contraloría Social

Eliseo Avi La Biza

Presidente del Comité de Contraloría Social

[Firma]



GOBIERNO MUNICIPAL
DELEGACIÓN
VALENTE

MINUTA DE REUNIÓN

000275

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA):

☐ Apartado Urbano ☒ Apartado Rural ☐ Apartado de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

Número de Reunión: 1

Fecha de Reunión: 14 de Septiembre 2017

Número de visita: _____

Lugar físico de la Reunión: San Pedro Valencia

¿ Se recibió alguna queja o denuncia?

☒ Sí

☐ No

Estado:

Jalisco

Municipio:

Acatlán de Juárez

Localidad:

San Pedro Valencia

Dependencia que ejecuta la obra:

☐ Representación Federal ☒ Gobierno del Estado ☐ Municipio ☐ Otro, Especifique: _____

Nombre del Comité de Contraloría Social:

San Pedro Valencia

Motivo de la reunión:

- Recorrido de Obra en compañía de integrantes del Comité

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

- Observaciones de la construcción

RESULTADOS DE LA REUNIÓN

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité

- Que se de respuesta a las observaciones realizadas en recorridos anteriores y anteriores visitas.

2. Opiniones de los beneficiarios.

- Que se atiendan las observaciones que presentamos los miembros del comité, ya que hay varios afectados por la obra.



GOBIERNO MUNICIPAL
DELEGACION
VALENCIA

000271

Se arduó a la localidad de San Pedro Valencia en donde en compañía de los integrantes del Comité y el Delegado se dio un recorrido por la obra en donde se observó que ya se realizaron las pruebas de presión en la línea de impulsión y hace falta hacer las pruebas de compactación, observaron los integrantes del comité que solicitan se termine a la brevedad los trabajos en la calle de esta línea de impulsión toda vez que tienen 4 semanas con las sepas abiertas y los trabajos pendientes, ya se está cerrando pero se requiere se haga el empedrado enseguida ya que al final de esta calle hay 2 Restaurantes con acceso por esta calle a quienes se les está afectando gravemente en su economía. Falta de instalarse 1250.4 m de tubería en esta línea. Se solicita una descarga más que se reporta no fue marcada durante el recorrido pasado por que se pensó que ya estaba colocada, dicha descarga se solicita en la calle Emiliano Zapata #20 es para ~~El~~ dos restaurantes.


Nos trasladamos a la zona del cárcamo en donde se observa (ver un acronce del

También se comenta por parte de los integrantes del comité que solicitan la respuesta de la observación del levantamiento de los pozos de visita de la margen de la laguna # 193, 195, 198.

También solicitan la respuesta del pago de la venta de la Sra. Lores Pérez del restaurantes "La Corona Feliz" quien fue afectada por los trabajos de la Construcción de la Obra (ya reportada) también se observa no se ha retirado el baranda

También se reporta -que el piso que se está colocando en este restaurante se está colocando de Sobras

Se solicita se retire lo que pusieron y se pague al Piso existente para colocar el otro y que quede el machuelo ya que así como este se va a retirar no se aceptará este trabajo como restitución



00037

4. Acuerdos

Descripción del acuerdo	Responsable del acuerdo	Fecha compromiso	Acciones
Entregar Copias de Informes, minutos y respuestas de Solicitudes generadas hasta la fecha	Lic. Angeles Gonzalez C.	14/4/16	Entregar las copias en el próxima visita

5. Instancias participantes (Instituciones o Dependencias que participan en la reunión)

Instancia	Responsable	Cargo	Correo Electrónico	Firma
CEA	Angela Gonzalez C.	Trabajador Social	mgonzalez.c@cea.jal.gob.mx	
CEA	Alfonso Navarro L.	Trabajador Social	anavarro@ceajalisco.gob.mx	
Delegación	Carlos Andres Zamora	Delegado	311496013	

6. Integrantes del comité de contraloría social

Nombre	Cargo	Firma
	Presidente	
	Secretario	
	Vocal III	

7. Beneficiarios asistentes (Se anexa relación de asistentes)

--

Nombre y firma del Promotor de Contraloría Social

Nombre y firma del Integrante de Comité de Contraloría Social que valida la minuta

Nombre y firma de uno de los beneficiarios participantes



GOBIERNO MUNICIPAL
 DELEGACION
 VALPARAISO

MINUTA DE REUNIÓN

000165

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA):

☐ Apartado Urbano ☒ Apartado Rural ☐ Apartado de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

Número de Reunión: 2

Fecha de Reunión: 11/07/17

Número de visita: _____

Lugar físico de la Reunión: San Pedro Valencia

¿ Se recibió alguna queja o denuncia? ☐ SI ☐ No

Estado: Jalisco
Municipio: Acatlán de Juárez
Localidad: San Pedro Valencia

Dependencia que ejecuta la obra:

☐ Representación Federal ☒ Gobierno del Estado ☐ Municipio ☐ Otro. Especifique: _____

Nombre del Comité de Contraloría Social: San Pedro Valencia

Motivo de la reunión:

Capacitación de Comité de Contraloría Social

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

- Explicación de qué es y para qué sirve.
- Explicación de llenado de formatos.
- Entrega de Formatos de Contraloría Social



RESULTADOS DE LA REUNIÓN

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité

- Se requiere información de la fecha de entrega inicio
- Planos de Proyecto
- Catálogo de Conceptos.

GOBIERNO MUNICIPAL
DELEGACION
VALENCIA

2. Opiniones de los beneficiarios

- Les parece bien que se implemente la Contraloría Social en las Obras

- Se Convocó a los miembros del comité de Contraloría Social para realizar la Capacitación de Contraloría Social, misma que inició una vez reunidos en el punto acordado, en vez de Eliseo Avila Pérez se dio la bienvenida a los presentes y se explicó el motivo de visita, enseguida se procedió a dar la Capacitación abordando todos los puntos del manual de presentación comentando todo lo referente a qué es, para qué sirve y el objetivo de la Contraloría Social, posteriormente se explicó sobre el Mercado de los Formatos de Contraloría Social y la dinámica con la que se trabajará la Contraloría Social, se explicó también la información contenida en la Ficha técnica de la Obra, la cual contiene los parámetros de la obra que se realizará en este lugar.

Se dio constatación a las dudas surgidas sobre el tema, se comentó por parte de los presentes que les hace falta que se les informe sobre la fecha de inicio de los trabajos, solicitaron los planos del proyecto y un catálogo de conceptos para poder iniciar la Vigilancia de Contraloría Social.

Se entregaron carpetas a cada integrante del comité con los formatos de Contraloría Social que se explicaron hoy y con la ficha técnica de la Obra.

Se llenó lista de asistencia y al término de la actividad se firmaron los documentos de comprobación de la actividad.




GOBIERNO MUNICIPAL
DELEGACION
VALENCIA


4. Acuerdos

Descripción del acuerdo	Responsable del acuerdo	Fecha compromiso	Acciones

5. Instancias participantes (Instituciones o Dependencias que participan en la reunión)


Instancia	Responsable	Cargo	Correo Electrónico	Firma
Delegación	Carlos Arce Zambrana	Delegado	carce@antlor.com	

6. Integrantes del comité de contraloría social

Nombre	Cargo	Firma
	Presidente	
	Vocal	
	Secretario	
	Vocal	
	Tesorero	

7. Beneficiarios asistentes (Se anexa relación de asistentes)

--



GOBIERNO MUNICIPAL

Nombre y firma del Promotor de Contraloría Social

Nombre y firma del Integrante de Comité de Contraloría Social que valida la minuta

Nombre y firma de uno de los beneficiarios participantes



000208



Gobierno del Estado de Jalisco
Comisión Estatal del Agua de Jalisco
Gerencia de Gestión de Programas
Programas Federalizados
Comisión Nacional del Agua
Minuta de Actividades

CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

3

Fecha: 19 de Julio de 2017

Localidad(es): San Pedro Valencia

Municipio(s): Acatlán de Juárez

Asistentes:

Por la CEA: Alexandra Santillán Valencia

Angelos González Castillo

Ing. Felipe Tito López Arias, Francisco Alejandro Álvarez

Por el municipio: Presidente Municipal



GOBIERNO MUNICIPAL
DELEGACION
VALENCIA

Por la localidad:

Comité Pro Construcción

- Tesorera

- Presidente

- Secretario

- Vocal II

- Vocal III

- Insp. Vig.



000297



Gobierno del Estado de Jalisco
Comisión Estatal del Agua de Jalisco
Gerencia de Gestión de Programas
Programas Federalizados
Comisión Nacional del Agua
Minuta de Actividades

CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

Finalidad de la actividad

Protocolo de Arranque de Obra



Descripción de las actividades realizadas:

GOBIERNO MUNICIPAL
DELEGACION
VALENCIA

Los Suscritos por la CEA coordinamos al punto acordado para realizar el Protocolo de Arranque de Obra, esferamos en este punto hasta la llegada de la Comitiva de SIOP y CEA, una vez arribados dio inicio la asamblea, el maestro de ceremonias inicio presentando a quienes presiden este acto, Presidente Municipal, Regidores, Ing. Reynaldo Díaz Hdez, Dir. Agua Potable y de la Cuenca CONAGUA, Ing. Felipe Tito Lugo Arias, Ing. Ernesto Marroquín Alvaros de la CEA, Ing. Motzahuacayotl Ornelas, de la SIOP, luego de la presentación y Bienvenida a los presentes que junto con los Pobladores del lugar escucharon las palabras de el dirigente de la SIOP, posteriormente del Representante de CONAGUA, después Tomó la Voz el Ing. Felipe Tito Lugo Arias y el Ing. Ernesto Marroquín Alvaros y finalmente el Presidente Municipal quienes dieron mensajes a la Población, sobre como ha sido la gestión de estas Obras y la importancia de ella así como del Trabajo en Conjunto con los tres niveles de Gobierno, por el logro de las Obras.

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



Gobierno del Estado de Jalisco
Comisión Estatal del Agua de Jalisco
Gerencia de Gestión de Programas
Programas Federalizados
Comisión Nacional del Agua
Minuta de Actividades

000216
CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

Se procedió a Concentrarnos todos y reunidos en un punto de la localidad para dar el banderazo de inicio de los trabajos de la Obra, considerados dentro del anexo de ejecución 2017 del Programa PROAGUA en su apartado Rural.

Acuerdos:

Se entregó al comité Planos de Proyecto

Cantidad de asistentes:

6 del Comité

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO GOBIERNO MUNICIPAL
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

DELEGACION
VALENCIA





000215
CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

Por el H. Ayuntamiento

GOBIERNO MUNICIPAL
DELEGACION
VALENCIA

Por la Comisión Estatal del Agua de Jalisco

OTROS

President

Secretario

1050424

que por el Control y Vigilancia

Yucca l.

Vocal 111

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

MINUTA DE REUNIÓN

000214

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA):

☐ Apartado Urbano ☒ Apartado Rural ☐ Apartado de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

Número de Reunión: _____

Fecha de Reunión: 24/08/2017

Número de visita: 4

Lugar físico de la Reunión: San Pedro Valencia

¿ Se recibió alguna queja o denuncia? ☐ Si ☐ No

Estado: Jalisco
Municipio: Acatlán de Juárez
Localidad: San Pedro Valencia

Dependencia que ejecuta la obra:

☐ Representación Federal ☒ Gobierno del Estado ☐ Municipio ☐ Otro, Especifique: _____

Nombre del Comité de Contraloría Social: San Pedro Valencia

Motivo de la reunión:

Recorrido de Obra

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

- Visita de Obra y recorrido
- Revisión de pozos de visita, construcción del cárcamo y línea de impulsión

RESULTADOS DE LA REUNIÓN

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité

- Que se atiendan la observación de los pozos de visita en la margen de la laguna.

2. Opiniones de los beneficiarios



GOBIERNO MUNICIPAL
DELEGADO
VALENCIA

Se acudió por parte del personal de La CEA a la localidad de San Pedro Valencia en donde en compañía de integrantes del Comité y el Delegado se realizó un Recorrido de Obra, iniciando el mismo en el pozo de Visita N° 187 siguiendo con la revisión de los pozos de visita 188 y 193. Se observa por parte de los integrantes del Comité y Delegado que todos los pozos de visita de la margen de la laguna quedan más abajo del nivel que sube el agua en su nivel máximo por lo que se advierte que se van a inundar, también se comenta que los Dueños del Restaurante La ^{Chilapia} ~~Cigra~~ Feliz están solicitando se les pague su venta de un fin de semana del 12 y 13 de Agosto \$2,500= debido a que incumplieron con el trato que se hizo al otorgarse la servidumbre de paso en donde se especificó que solo se trabajara de lunes a viernes en este predio ya que la servidumbre atraviesa el restaurante y la venta de este es el fin de semana, no obstante justo el fin de semana mencionado trabajaron en este punto perdiendo la venta, producto de esto de esta familia, también se solicita se restituya a la brevedad el concreto que se quitó en este lugar y se coloque el barandal que también fue retirado para poder trabajar, como ya se terminaron los trabajos en este punto se solicita lo anterior para que la familia pueda trabajar con normalidad su restaurante. Se continuó el recorrido hasta el punto en donde se está construyendo el Circunvalador de bombas y posteriormente se recorrió por la Calle Benito Juárez en donde se construye la línea ^{de irrigación} ~~red de drenaje~~ en este punto se comenta que se están realizando estos trabajos conforme el Proyecto, no hay observaciones, ya está preparada la línea. Prueba de presión que se hará a la tubería en 10 días.





GOBIERNO MUNICIPAL
DELEGACION
VALENCIA

4. Acuerdos

Descripción del acuerdo	Responsable del acuerdo	Fecha compromiso	Acciones

5. Instancias participantes (Instituciones o Dependencias que participan en la reunión)


Instancia	Responsable	Cargo	Correo Electrónico	Firma
Delegación Municipal	Carlos Arco Zabala	Delegado	Carce@outlook.com 3111496013	
CEA	Alexandro Mtz.	Trab. Soc.		
CEA	Angela Glez	✓ Soc.		

6. Integrantes del comité de contraloría social

Nombre	Cargo	Firma
	Presidente	
	Secretario	

7. Beneficiarios asistentes (Se anexa relación de asistentes)


--



Nombre y firma del Promotor de Contraloría Social



Nombre y firma del Integrante de Comité de Contraloría Social que valida la minuta



Nombre y firma de uno de los beneficiarios participantes



GOBIERNO MUNICIPAL
DELEGACION
VALENZIA

5

Fecha: 05 de Septiembre de 2017

Localidad(es): San Pedro Valencia

Municipio(s): Acatlán de Juárez

Asistentes:

Por la CEA: Biólogo: Alfonso Navarro Martín del Campo /
Lic. Angeles González Castillo / Trabajadores Sociales
Ing. Arturo Enrique Madera Flores / Supervisor de Obra

Por el municipio:

Por la localidad:

Delegado Ing. Carlos Arceos Zamarripa



GOBIERNO MUNICIPAL
DELEGACIÓN
VALENCIA

000217

Finalidad de la actividad

Ubicar y Señalar el sitio y Número de descargas que se van a instalar.

Descripción de las actividades realizadas:

El Personal de la CEA, acudimos a la localidad de San Pedro Valencia con la finalidad de reunirnos con miembros del Comité y Delegado Municipal para realizar un recorrido de Obra 2016 y 2017 para ubicar y señalar el lugar y el número de descargas que se instalarán, el recorrido dio inicio y se señalan las descargas siguientes:

En la Calle Colón 1^{6m}

Calle Ferrocarril 1^{15m} + 8m + 6m


Calle Emiliano Zapata 7^{6m} Cooperativa + 1^{15m} tienda + 1¹⁰ El Regado
" 1 # 16 + 1 restaurant El Canello + 1 enfrente + 1

Calle Privada Emiliano Zapata. 1 casita Azul + 1

Las Pinos 1 + 1 + 1 para Zonas + 1 + 1 + 1 Abasco Arco + 1 casa Bar
Ferrocarril + 1

Benito Juárez 1 esq. Rafael Ramirez + 1 centro de Salud + 1 + 1

Hidalgo 1 + 1



000216

Calle Jazmín casa morada 1
Mas⁺ 5 de la línea nueva

Con estas se hacen un total de 29 descargas a construir e
instalar

Acuerdos:




000215

Cantidad de asistentes: 3 CBA
1 Localidad.


Testigos:

Por el H. Ayuntamiento



Carlos Atcio Zahampa




Por la localidad


Ángel Guzmán
Programas Federalizados

Por la Comisión Estatal del Agua de Jalisco


ALFONSO NAVARRO.


L. A. Moreno

OTROS

MINUTA DE REUNIÓN

000277

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA):

☐ Apartado Urbano ☒ Apartado Rural ☐ Apartado de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

Número de Reunión: 6

Fecha de Reunión: 14 de Septiembre 2017

Número de visita: _____

Lugar físico de la Reunión: San Pedro Valencia

¿ Se recibió alguna queja o denuncia?

☐ Si ☐ No

Estado:

Municipio:

Localidad:

Jalisco
Acatlan de Juárez
San Pedro Valencia

Dependencia que ejecuta la obra:

☐ Representación Federal ☒ Gobierno del Estado ☐ Municipio ☐ Otro. Especifique: _____

Nombre del Comité de Contraloría Social:

San Pedro Valencia

Motivo de la reunión:

- Recorrido de Obra en compañía de integrantes del Comité

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

- Observaciones de la construcción

RESULTADOS DE LA REUNIÓN

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité

- fue se de respuesta a las observaciones realizadas en recorridos anteriores y anteriores visitas.

2. Opiniones de los beneficiarios

- Que se atiendan las observaciones que presentamos los miembros del comité, ya que hay varios afectados por la obra.




GOBIERNO MUNICIPAL
DELEGACION
VALENCIA

Se acudió a la localidad de San Pedro Valencia en donde en compañía de los integrantes del Comité y el Delegado se dio un recorrido por la obra en donde se observó que ya se realizaron las pruebas de presión en la línea de impulsión y hace falta hacer las pruebas de compactación, observaron los integrantes del comité que solicitan se termine a la brevedad los trabajos en la calle de esta línea de impulsión toda vez que tienen 4 semanas con las sepas abiertas y los trabajos pendientes, ya se está cerrando pero se requiere se haga el empedrado enseguida ya que al final de esta calle hay 2 restaurantes con acceso por esta calle a quienes se les está afectando gravemente en su economía. Falta de instalarse 1250.4 m de tubería en esta línea. Se solicita una descarga más que se reporta no fue marcada durante el recorrido pasado por que se pensó que ya estaba colocada, dicha descarga se solicita en la calle Emiliano Zapata #20 es para ~~El~~ dos restaurantes.

nos trasladamos a la zona del cárcamo en donde se observa llevar un avance del

También se comenta por parte de los integrantes del comité que solicitan la respuesta de la observación del levantamiento de los pozos de visita de la margen de la laguna # 193, 195, 188

También solicitamos la respuesta del pago de la venta de la Sra. Lourdes Pérez del restaurante "La Corona Feliz" quien fue afectada por los trabajos de la Construcción de la Obra (ya reportado) también se observa no se ha instalado el barandal. También se reporta - que el piso que se está colocando en este restaurante se está colocando de sobra. Se solicita se retire lo que pusieron y se coloque al piso existente para colocar el otro y que quede el machuelo ya que así como este se va a ~~se~~ no se aceptará este trabajo como restitución.



000255

El drenaje en construcción de la Calle Guerrero de Querétaro con la lluvia hace aproximadamente un mes y desde entonces está abarrotada la ceca y no hay trabajos en el lugar. La ceca ya tenía la tubería y el apisonado de la 1ra y 2da Capa, al averiarse se dobló la tubería misma que se encuentra expuesta en la parte que aun no se construyó no obstante se solicita reparar la avería y terminar con esta línea de drenaje que consta en su totalidad de 55 m.

4. Acuerdos

Descripción del acuerdo	Responsable del acuerdo	Fecha compromiso	Acciones
Entregar Copias de Informes, minutos y respuestas de Solicitudes generadas hasta la fecha	Lic. Angeles Gonzalez C.	14/9/16	Entregar las copias en la próxima visita

5. Instancias participantes (Instituciones o Dependencias que participan en la reunión)

Instancia	Responsable	Cargo	Correo Electrónico	Firma
CEA	Angeles Gonzalez C.	Trabajador Social	mygonzalez.c@cea.jal.gob.mx	
CEA	Alfonso Navarro H.	Trabajador Social	anavarro@ceajalisco.gob.mx	
Delegación	Carlos Arcos Zamora	Delegado	311496013	

6. Integrantes del comité de contraloría social

Nombre	Cargo	Firma
	Presidente	
	Secretario	
	Vocal III	

7. Beneficiarios asistentes (Se anexa relación de asistentes)

--

Nombre y firma del Promotor de Contraloría Social

Nombre y firma del Integrante de Comité de Contraloría Social que valida la minuta

Nombre y firma de uno de los beneficiarios participantes



MINUTA DE REUNIÓN

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA):

☐ Apartado Urbano ☒ Apartado Rural ☐ Apartado de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

Número de Reunión: 7

Fecha de Reunión: 04/10/17

Número de visita: _____

Lugar físico de la Reunión: San Pedro Valencia

¿ Se recibió alguna queja o denuncia? ☐ Si ☒ No

Estado: Jalisco

Municipio: Acatlán de Juárez

Localidad: San Pedro Valencia

Dependencia que ejecuta la obra:

☐ Representación Federal ☒ Gobierno del Estado ☐ Municipio ☐ Otro. Especifique:

Nombre del Comité de Contraloría Social: San Pedro Valencia



Motivo de la reunión:

- Recorrido de Obra

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

- Observación del avance de Obra

RESULTADOS DE LA REUNIÓN


1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité

- Que se gestione para que se atiendan las quejas de beneficiarios afectados. (ya expuestas en otras visitas)

2. Opiniones de los beneficiarios

Por parte de la CEA la suscrita Angeles González Castillo, trabajador Social del Area de Programas Federalizados y Contraloría Social. Se acudió a la localidad de San Pedro Valenciana en donde en compañía de miembros del Comité de Contraloría Social y Autoridad local, Delegado, se realizó un recorrido por la obra de "Construcción de la Red de Alcantarillado Sanitario, incluye 35 descargas domiciliarias y Construcción, Electrificación y equipamiento Cercamos de bombas, incluye línea de impulsión, Segunda de tres etapas", en donde se acudió al punto en donde se construye la línea de impulsión, misma que se observa con un buen % de avance, se comenta que ya se realizaron las pruebas de compactación en el tramo que estaba construido y que atraviesa por la localidad. Sin embargo aun no se coloca el empedrado, nos trasladamos a la Zona en donde se construye el Cercamo y los trabajos del cruce de la vía, mismos que se comenta fueron detenidos temporalmente ya que personal de supervisión SET acudió a Solicitar el permiso de cruce del colector por la vía y al no contar con el (a) trabajos tuvieron que ser suspendidos hasta contar con dicho documento, mismo del que el municipio a decir del Delegado ya pagó los derechos, y en próximos días contarán con él. Se observó que los pozos de visita de la margen de la Laguna ya fueron construidos a una cota más alta.

Acudimos al Restaurante "La Campa Feliz" en donde la Señora Lourdes Pérez, nos comenta que al concreto que se colocó en donde pasó la tubería y que efectivamente anteriormente era una jardinera, se le colocó en sustitución de unas gradas o escalera que la constructora rompió y removió del lugar y acordaron no construir nuevamente a cambio de colocar el concreto, así mismo comenta que al colocarlo el CANCEL por sus medios, con pajas ya que se dejaron amarrados con alambre y con ello este se levantó. Por otro lado comenta que personal de la empresa CEA estuvo en presencia del Supervisor de Obra por parte de



Platicaron con ella con respecto al tema del dinero que se le adeuda como pago de la afectación que tuvo en la venta de su restaurante un fin de semana del mes de agosto, así como del pago pendiente por el recibo de la Luz generado por conectar una máquina en ese lugar, quedando la empresa Constructora en pagarle \$ 800=- por el recibo de la Luz y de Platicar y dándole posteriormente una respuesta sobre el pago de \$ 2500=- de la venta, la Señora refiere que en ningún momento se desistió de que le paguen, Solo quiere una respuesta concreta sobre si le van a pagar o no, pero por que quiere agotar las instancias necesarias para conseguir se le pague, pues no considera justo que abusen de su condescendencia. dice no haberse portado grosera ni injusta en sus solicitudes, no obstante nosotros (CEA y empresa) no hemos correspondido. Solicita su pago nuevamente.

4. Acuerdos

Descripción del acuerdo	Responsable del acuerdo	Fecha compromiso	Acciones

5. Instancias participantes (Instituciones o Dependencias que participan en la reunión)


Instancia	Responsable	Cargo	Correo Electrónico	Firma
Delegación	Carlos Arceo Zetina	Delegado	Carce@outlook.com	
CEA	Angela González	Trab. Especial	mgonzalez@ceajalisco.gob.mx	

6. Integrantes del comité de contraloría social

Nombre	Cargo	Firma
	Presidente	
	Secretario	

7. Beneficiarios asistentes (Se anexa relación de asistentes)

--



Nombre y firma del Promotor de Contraloría Social

Nombre y firma del Integrante de Comité de Contraloría Social que valida la minuta

Nombre y firma de uno de los beneficiarios participantes



GOBIERNO MUNICIPAL
DELEGACION
VALENCIA

8

Fecha: 15 de enero de 2018

Localidad(es): San Pedro Valencia

Municipio(s): Acatlán de Juárez

Asistentes:

Por la CEA: Eliseo Naita Pérez / Trabajadores Sociales
 Angeles González Castillo / Gestores de Programas.
Ing. Sebastián Márquez Carlos / Projectista

Por el municipio:

Por la localidad:

Presidente del Comité Pro-Contrucción y de Contraloría Social
Sr. Miguel Estrada.

Por Conagua: Ing. Federico Romo
 Ing. Daniel González



GOBIERNO MUNICIPAL
DELEGACION

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

000203

Finalidad de la actividad



GOBIERNO MUNICIPAL
DELEGACIÓN
VALENCIA

Descripción de las actividades realizadas:


Una vez reunidos los enlistados, se comentó sobre algunas observaciones que tiene la obra, en su mayoría los usuarios tienen inquietud sobre los niveles a los que quedan las descargas con respecto de sus tuberías o sanitarios y la tubería de la red de drenaje, quedando de acuerdo supervisión de CEA, empresa y autoridad local en ver en la particular cada caso y dar las soluciones procedentes.

Posteriormente se realizó una reunión con los anteriores enlistados y con pobladores cercanos en general, en donde en voz del señor Cuahutemoc Toscano / Pte. cooperativa Los Pinos quien expuso las inquietudes acerca de la obra de Sincronización que actualmente se construye en este sitio, exhortó a los pobladores a expresar sus inconformidades y observaciones concernientes a la obra, y comentando también sobre la premura de resolver el asunto de la adquisición del predio en el que se construirá la PTAR fundando en el acuerdo de que la comunidad se organizará de manera que hagan el cobro necesario para la adquisición del predio.

Varios pobladores usuarios externaron inquietudes y quejas sobre su descarga, mismas que en un recorrido programado se observará y se entregarán las notas informativas para la

000214

atención de las mismas.



- Mañana 16/1/17 se acordó con Supervisores de Obras de CEA, Comité, y trabajadores Sociales y Proyectistas de CEA a las 14:00 hrs. para recorrer la obra y recabar observaciones.

Acuerdos:

La empresa Constructora quedó en el acuerdo de pagar a la ~~id~~ ^{id} ~~daño~~ en su vita. (Pto ya pto).
- pesos del pago por energía eléctrica. X

Cantidad de asistentes: _____

Testigos:

Por el H. Ayuntamiento

Por la localidad



GOBIERNO MUNICIPAL
DELEGACION
VALENCIA

Por la Comisión Estatal del Agua de Jalisco

OTROS

9
Fecha: 16 de enero de 2018

Localidad(es): San Pedro Valencia

Municipio(s): Acatlán de Juárez

Asistentes:

Por la CEA: Ing. Arturo Madera / Supervisor CEA.
Ing. Sebastián Márquez Carlos / Projectista.
Ing. Francisco Guerrero /
Lic. Angeles Gonzalez / Contraloría Social
Ing. Hiseo Avila Perez / Contraloría Social

Por la Comunidad: el Delegado Carlos Arce Saucirigen
El Comité, Pte Miguel Estrada.
Insp. de Vig. Bauhen Saucirigen Navarro Cabrera.



GOBIERNO MUNICIPAL
DELEGACIÓN

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

Finalidad de la actividad: Reconido de Obra. previo a entrega.

Descripción de las actividades realizadas:

Una vez reunidos en el punto, los enlistados iniciamos el recorrido de obra para visitar las zonas en donde hay observaciones de los usuarios audiendo de inicio a la calle Juárez en donde los descargas no dan el nivel del Servicio de las viviendas, ya que las viviendas están por debajo del nivel de la calle en total son 18 casas con esta problemática por lo que se propone hacer la gestión necesaria para solicitar hacer la medición de levantamiento topográfico y en caso procedente solicitar una obra para darles mas profundidad a las descargas que a decir de manera preliminar puede ser que si pudiéramos dar el nivel necesario para conectarse al Servicio de drenaje este consentido por los Ing. Sebastián Quiroz y Francisco Guerrero de CEA o en todo caso buscar una alternativa para conectar a estos usuarios al Servicio de drenaje por la calle de atrás de las viviendas alguna otra alternativa.

También se observa que falta limpieza gruesa en toda la zona especialmente sigue habiendo escombros amontonados.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".



DELEGACIÓN
VALENTE

afuera del Restaurante "El Paraíso"

- Se solicita retomar la gestión de la construcción del trazo del pozo de visita # 10 al 7 ya que entre estas casas no hay línea y en plano está considerado como construcción futura, hacen falta la conexión de 2 viviendas al trazo a contar Serán 20 mts aprox. para que queden conectados estas viviendas de reciente construcción al Servicio de drenaje.

Posteriormente se acudió a la Calle Rafael Ramírez al domicilio de la casa de Arturo Acea en donde la problemática es la misma de que la descarga queda arriba del nivel de la viviendas en donde al igual que en las viviendas anteriores se propone hacer la descarga mas profunda ya que cuentan las Ingenieras que tiene factibilidad de conectarla al Servicio de drenaje.

Para finalizar se acordó que la obra se encuentre con oportunidad de entregarse una vez que se realice la limpieza general, se termine de colocar la malla del cerco perimetral y se entreguen los documentos probatorios de que se llevaron a cabo los pruebas de presión en las tuberías y los resultados de las mismas. el compromiso de la empresa constructora es terminar de atender los detalles observados, a mas tardar, la siguiente semana,

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".



GOBIERNO MUNICIPAL
DELEGACIÓN 3
VALENTE

Comisión Nacional del Agua
F15-S Minuta de Actividades

000229

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".



Comisión Nacional del Agua
F15-S Minuta de Actividades

000257

Por la localidad

Por la Comisión Estatal del Agua de Jalisco


Trabajador Social

Trabajador Social

Trabajador Social

--	--	--

Proyectista


Ing. Sebastian Marquez Carlos


Fco. J. Guerrero Uribe
Topografos
Otros

Supervisor de obra


Ing. Gustavo M.

--	--	--



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

GOBIERNO MUNICIPAL
DELEGACION
VALENCIA

MINUTA DE REUNIÓN

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA):

☐ Apartado Urbano ☐ Apartado Rural ☒ Apartado de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

Número de Reunión: 20

Fecha de Reunión: 29. Enero. 2018

Número de visita: _____

Lugar físico de la Reunión: Belcan Don

¿ Se recibió alguna queja o denuncia? ☐ Si ☒ No

Estado: Jalisco

Municipio: Acatlán de Juárez

Localidad: San Pedro Valencia

Dependencia que ejecuta la obra:

☐ Representación Federal ☒ Gobierno del Estado ☐ Municipio ☐ Otro. Especifique _____

Nombre del Comité de Contraloría Social: San Pedro Valencia

Motivo de la reunión:

- Recabar informe final de Contraloría Social
- Entrega - Recepción de Obra (segunda etapa de tres) 2017.

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

- Aclaración de dudas con respecto a los detalles finales de la obra.
- llenado del informe final de Contraloría Social
- lectura y firma del Acta de Entrega - Recepción

RESULTADOS DE LA REUNIÓN

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité

- Que se atiendan las observaciones de detalles finales de la obra.
- Que se dé continuidad a la gestión y ejecución de la última etapa de la obra para completar el Sistema de Saneamiento de la localidad.

2. Opiniones de los beneficiarios

- Que es importante seguir trabajando en coordinación para que la PTAR se constata y sirvan las Obras que hasta ahora se han ejecutado.



Los Sres. por la CEA acudimos a la localidad de San Pedro Valencia con el objetivo de verificar que los detalles finales de la obra se hayan atendido, mismos que se observaron en el recorrido realizado el 16 de enero de 2018 y en caso procedente realizar la Entrega-Recepción de la obra.

Se acudió a los puntos en donde hubo observaciones y se constató que el cerco perimetral del cárcamo de bombas ya ha sido instalada no obstante falta realizar la limpieza general ya que en la calle en donde se construyó la línea de impulsión y en el sitio del cárcamo hay escombros acantonados producto de los trabajos de la Obra, se acordó que estos detalles se atenderán a la brevedad y se procedió a llenar el informe final de Contraloría Social, al finalizar, se dio lectura al acta de Entrega-Recepción y se formalizó la actividad con la firma de todos los involucrados al calce de los documentos procedentes.



GOBIERNO MUNICIPAL
DELEGACION
VALENCIA

4. Acuerdos

Descripción del acuerdo	Responsable del acuerdo	Fecha compromiso	Acciones

5. Instancias participantes (Instituciones o Dependencias que participan en la reunión)


Instancia	Responsable	Cargo	Correo Electrónico	Firma
Delegación CEA	Carlos Arce Z.	Delegado	Carce@outlook.com	
	Angeles Glez. C.	Trab. Social	gonzalezc@cegaliseo.gob.mx	

6. Integrantes del comité de contraloría social

Nombre	Cargo	Firma

7. Beneficiarios asistentes (Se anexa relación de asistentes)

--



Nombre y firma del Promotor de Contraloría Social

Nombre y firma del Integrante de Comité de Contraloría Social que valida la minuta

Nombre y firma de uno de los beneficiarios participantes



GOBIERNO MUNICIPAL
DELEGACIÓN
VALEN