

SUBDIRECTOR O DIRECTOR: EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR
COMISIONADO: JORGE FERNANDO MENCHACA FONSECA
ELABORÓ DOCUMENTO: GEMA ELIZABETH FIGUEROA ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO SITCEA
PUESTO: OPERADOR DE PERFORACION
PUESTO: OPERADOR DE PERFORACION

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 08/02/2021 12:38PM

STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Liquidante

FECHA	MUNICIPIO	GD	Sin Desayuno	Sin Comida	Sin Cena	HOSPEDAJE	COMIDA	GENA
08/02/2021	MUNICIPIO	GD (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD:	CAMIÓN GRUA EN RESGUARDO EN SITIO DE OBRA PERFORACIÓN CONVENIO CEA-PERF-003/2020 SAN PEDRO ITZICAN, PONCITLAN							
09/02/2021	MUNICIPIO	GD (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD:	CAMIÓN GRUA EN RESGUARDO EN SITIO DE OBRA PERFORACIÓN CONVENIO CEA-PERF-003/2020 SAN PEDRO ITZICAN, PONCITLAN							
10/02/2021	MUNICIPIO	GD (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD:	CAMIÓN GRUA EN RESGUARDO EN SITIO DE OBRA PERFORACIÓN CONVENIO CEA-PERF-003/2020 SAN PEDRO ITZICAN, PONCITLAN							
11/02/2021	MUNICIPIO	GD (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD:	CAMIÓN GRUA EN RESGUARDO EN SITIO DE OBRA PERFORACIÓN CONVENIO CEA-PERF-003/2020 SAN PEDRO ITZICAN, PONCITLAN							
12/02/2021	MUNICIPIO	GD (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD:	CAMIÓN GRUA EN RESGUARDO EN SITIO DE OBRA PERFORACIÓN CONVENIO CEA-PERF-003/2020 SAN PEDRO ITZICAN, PONCITLAN							
14/02/2021	MUNICIPIO	GD (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD:	CAMIÓN GRUA EN RESGUARDO EN SITIO DE OBRA PERFORACIÓN CONVENIO CEA-PERF-003/2020 SAN PEDRO ITZICAN, PONCITLAN							
15/02/2021	MUNICIPIO	GD (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD:	CAMIÓN GRUA EN RESGUARDO EN SITIO DE OBRA PERFORACIÓN CONVENIO CEA-PERF-003/2020 SAN PEDRO ITZICAN, PONCITLAN							
16/02/2021	MUNICIPIO	GD (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD:	CAMIÓN GRUA EN RESGUARDO EN SITIO DE OBRA PERFORACIÓN CONVENIO CEA-PERF-003/2020 SAN PEDRO ITZICAN, PONCITLAN							
17/02/2021	MUNICIPIO	GD (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD:	CAMIÓN GRUA EN RESGUARDO EN SITIO DE OBRA PERFORACIÓN CONVENIO CEA-PERF-003/2020 SAN PEDRO ITZICAN, PONCITLAN							
18/02/2021	MUNICIPIO	GD (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD:	CAMIÓN GRUA EN RESGUARDO EN SITIO DE OBRA PERFORACIÓN CONVENIO CEA-PERF-003/2020 SAN PEDRO ITZICAN, PONCITLAN							
19/02/2021	MUNICIPIO	GD (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD:	CAMIÓN GRUA EN RESGUARDO EN SITIO DE OBRA PERFORACIÓN CONVENIO CEA-PERF-003/2020 SAN PEDRO ITZICAN, PONCITLAN							
20/02/2021	MUNICIPIO	GD (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD:	CAMIÓN GRUA EN RESGUARDO EN SITIO DE OBRA PERFORACIÓN CONVENIO CEA-PERF-003/2020 SAN PEDRO ITZICAN, PONCITLAN							
21/02/2021	MUNICIPIO	GD (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD:	CAMIÓN GRUA EN RESGUARDO EN SITIO DE OBRA PERFORACIÓN CONVENIO CEA-PERF-003/2020 SAN PEDRO ITZICAN, PONCITLAN							
22/02/2021	MUNICIPIO	GD (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD:	CAMIÓN GRUA EN RESGUARDO EN SITIO DE OBRA PERFORACIÓN CONVENIO CEA-PERF-003/2020 SAN PEDRO ITZICAN, PONCITLAN							
23/02/2021	MUNICIPIO	GD (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD:	CAMIÓN GRUA EN RESGUARDO EN SITIO DE OBRA PERFORACIÓN CONVENIO CEA-PERF-003/2020 SAN PEDRO ITZICAN, PONCITLAN							
24/02/2021	MUNICIPIO	GD (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD:	CAMIÓN GRUA EN RESGUARDO EN SITIO DE OBRA PERFORACIÓN CONVENIO CEA-PERF-003/2020 SAN PEDRO ITZICAN, PONCITLAN							
25/02/2021	MUNICIPIO	GD (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD:	CAMIÓN GRUA EN RESGUARDO EN SITIO DE OBRA PERFORACIÓN CONVENIO CEA-PERF-003/2020 SAN PEDRO ITZICAN, PONCITLAN							
26/02/2021	MUNICIPIO	GD (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD:	CAMIÓN GRUA EN RESGUARDO EN SITIO DE OBRA PERFORACIÓN CONVENIO CEA-PERF-003/2020 SAN PEDRO ITZICAN, PONCITLAN							

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (***) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

fora F. C. L. A. T. A. R. D. F.

RESUMEN DE LA COMISIÓN				ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JP 29431	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	08/02/2021	CONCEPTO	VIAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / GIROS / REND.	7600-SBA-CHASIS / 6 Cil. / 2.5 Km/l.	
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS		0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO	Internacional / 2009	
DÍAS COMISIÓN	18	GASOLINA		0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL / FINAL	83,230.00 Km. / 83,633.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	26/02/2021	PEAJE		0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	403.00 Km.	
HORA DE REGRESO	11:00 Hrs.	TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	*COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN	Servicio sin cobro	PROGRAMA	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021					Anticipo / Excedente / Gas colmano	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN	0.00 Hrs.							Gasolina por el consumo	0.00	
JUSTI VALES EXGE								SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00	
								VALES MANIOBRAS Anticipo / comprobado	0.00 - 0.00	
								SALDO VALES MANIOBRAS	0.00	
								\$ VALES A REGRESAR	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

CARGO CONTABLE \$ 0.00
MENOS ANTICIPO \$ 0.00
SALDO \$ 0.00

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

[Firma]

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
EDGAR SAID LOPEZ SAIDIVAS
Subdirector de Servicios a Municipios

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

JORGE FERNANDO MENCHACA FONSECA N° OFICIO: SSM / C-0101 / 2021

DEL DÍA: 08/02/2021 AL DÍA: 26/02/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

08 FEBRERO 2021. TRASLADO AL SITIO DE OBRA, EN SAN PEDRO ITZICÁN, MPIO. PONCITLÁN. CONVENIO NO. CEA-PERF-003/2020.

09 FEBRERO 2021. SE INSTALA LA TUBERÍA DE PERFORACIÓN. LLEGAN PERSONAL DE TRACSA PARA RETIRAR EL PIN DEL CABEZAL ROTATORIO Y HACER PRUEBAS AL MALACATE. PRIMER TURNO.

10 FEBRERO 2021. PERSONAL DE TRACSA CAMBIA EL SWITCH DE ENCENDIDO. CONTINUA PERFORACIÓN DE AMPLIACIÓN EN 15 3/4". AVANCE: 144 M.

11 FEBRERO 2021. CONTINUA PERFORACIÓN DE AMPLIACIÓN EN 15 3/4". AVANCE: 176 M.

CONTINUA PERFORACIÓN DE AMPLIACIÓN EN 15 3/4". AVANCE: 176 M.

12 FEBRERO 2021. CONTINUA PERFORACIÓN DE AMPLIACIÓN EN 15 3/4". AVANCE: 215 M.

13 FEBRERO 2021. CONTINUA PERFORACIÓN DE AMPLIACIÓN EN 15 3/4". AVANCE: 276 M.

14 FEBRERO 2021. LA BOMBA DE INYECCIÓN NO FUNCIONA. ESPERANDO LA RESPUESTA DE LA EMPRESA TRACSA PARA SU REPARACIÓN.

15 FEBRERO 2021. REVISIÓN Y MANTENIMIENTO POR PARTE DE TRACSA DE LA BOMBA DE INYECCIÓN.

16 FEBRERO 2021. CONTINUA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO POR PARTE DE TRACSA DE LA BOMBA DE INYECCIÓN.

17 FEBRERO 2021. CONTINUA PERFORACIÓN DE AMPLIACIÓN EN 15 3/4". AVANCE: 336 M. PRIMER TURNO.

18 FEBRERO 2021. CONTINUA PERFORACIÓN DE AMPLIACIÓN EN 15 3/4". AVANCE: 370 M. PRIMER TURNO.

19 FEBRERO 2021. SE DESINSTALA LA TUBERÍA DE PERFORACIÓN Y SE DESINSTALÓ MARTILLO Y BROCA. SE INSTALA TUBERÍA FRANCA HASTA 360 M.

20 FEBRERO 2021. INICIA DESAZOLVE DEL BARRENO HASTA 360 M.

21 FEBRERO 2021. CONTINUA DESAZOLVE DEL BARRENO HASTA 360 M.

22 FEBRERO 2021. DESINSTALACIÓN TUBERÍA DE PERFORACIÓN. SE QUINTAN LAS MORDAZAS Y SE INICIA LA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE ACERO PARA ADEME EN 8". AVANCE 200 M.

23 FEBRERO 2021. CONTINUA LA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE ACERO PARA ADEME EN 8". AVANCE 365 M.

24 FEBRERO 2021. SE INSTALA LAS MORDAZAS Y SE INSTALA TUBERÍA FRANCA HASTA LOS 365 M. SE INICIA LA INSTALACIÓN DEL FILTRO DE GRAVA.

25 FEBRERO 2021. TERMINA LA INSTALACIÓN DEL FILTRO DE GRAVA. SE CONTINUA EL LAVADO DEL POZO.

26 FEBRERO 2021. TRASLADO A OFICINAS CEA FRANCIA PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS.

OBSERVACIONES:

HAGO DEL CONOCIMIENTO QUE EL VEHÍCULO ASIGNADO SE QUEDÓ EN EL SITIO DE OBRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ITZICÁN, MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO.

HAGO DEL CONOCIMIENTO QUE EL COMBUSTIBLE DE TRABAJO DEL VEHÍCULO ASIGNADO, PARA LA PERFORACIÓN EN SAN PEDRO ITZICÁN, MUNICIPIO DE PONCITLÁN, LO SUMINISTRÓ LA CEA, EN ACUERDO AL CONVENIO ADICIONAL NO. CEA-PERF-ADI-003/2020.

OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SSM-MOD-0075-2021

Asunto: Solicitud de extensión y/o modificación de comisión

Guadalajara, Jalisco, a 26 de febrero de 2021.

Comisionado: Jorge Fernando Menchaca Fonseca
Cargo y/o nombramiento: Operador de Perforación

En seguimiento al oficio de comisión No. SSM/C-0101/2021 F, del C. Jorge Fernando Menchaca Fonseca, con nombramiento de Operador de Perforación, comisionado para continuar la terminación de construcción de pozo, CONVENIO NO. CEA-PERF-003/2020, en San Pedro Itzicán, municipio de Poncitlán, del 08 al 19 de febrero de 2021.


Al respecto informo que, debido a la reprogramación de actividades, la comisión se prolongó hasta el día 26 de febrero de 2021, para continuar la terminación de construcción de pozo, CONVENIO NO. CEA-PERF-003/2020, en San Pedro Itzicán, municipio de Poncitlán

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.



Atentamente,

ING.ARQ. EDGAR SAID LÓPEZ SALDIVAR
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS A MUNICIPIOS

c.c.p. Archivo.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JORGE FERNANDO MENCHACA FONSECA	Nº OFICIO: SSM / C-0101 / 2021
COMPROBACIÓN DE VISITA	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 PUNCITLÁN GOBIERNO MUNICIPAL 20 de Mayo de 2021	 Dorra A. Hoerl