

VALOR VALORES FINANCIEROS 0.00

VALOR VALORES FINANCIEROS 0.00

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 3,653.00 (TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 MN.)
COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

CARGO CONTABLE	\$ 4,212.00
MENOS ANTICIPO	\$ 3,653.00
SALDO	\$ 559.00

EFECTIVO/ANTICIPO
EMPLEADO

R. P. J.
Raúl Rivalcaba Díaz
 R. P. J.
 RAÚL RIVALCABA DÍAZ
 SUBDIRECTOR DE SERVICIOS A MUNICIPIOS
 PERFORADOR

REVISÁ COMPROBACIÓN COMISIÓN
 JORGE ALBERTO PEREZ LURENA
 Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
 JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
 Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE AVANCE DE OBRAS DE LA COMISIÓN

RAUL RUVALCABA DIAZ N° OFICIO: SSM / C-0478 / 2019

DEL DÍA 09/09/2019 AL DÍA 25/09/2019

RESULTADO DE LAS OBRAS

- 09 SEPTIEMBRE 2019.- TRASLADO AL SITIO DE OBRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MEXTICACÁN. CONVENIO NO. CEA-PERF-002/2019. MANTENIMIENTO EQUIPO, ENGRASADO DE POLEAS DEL MALACATE DE LA PERFORADORA.
- 10 SEPTIEMBRE 2019.- CONTINÚA LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA 12 1/4". AVANCE: 139 M.
- 11 SEPTIEMBRE 2019.- CONTINÚA LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA 12 1/4". AVANCE: 141 M.
- 12 SEPTIEMBRE 2019.- CONTINÚA LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA 12 1/4". AVANCE: 144 M.
- 13 SEPTIEMBRE 2019.- CONTINÚA LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA 12 1/4". AVANCE: 149 M.
- TRASLADO A GUADALAJARA PARA DESCANSO.
- 17 SEPTIEMBRE 2019.- TRASLADO AL SITIO DE OBRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MEXTICACÁN. CONVENIO NO. CEA-PERF-002/2019. MANTENIMIENTO EQUIPO, CAMBIO DEL ACEITE DE LA BOMBA DE LODOS.
- 18 SEPTIEMBRE 2019.- CONTINÚA LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA 12 1/4". AVANCE: 152 M.
- 19 SEPTIEMBRE 2019.- CONTINÚA LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA 12 1/4". AVANCE: 156 M.
- 20 SEPTIEMBRE 2019.- CONTINÚA LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA 12 1/4". AVANCE: 160 M.
- 21 SEPTIEMBRE 2019.- CONTINÚA LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA 12 1/4". AVANCE: 164 M.
- 22 SEPTIEMBRE 2019.- CONTINÚA LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA 12 1/4". AVANCE: 168 M.
- 23 SEPTIEMBRE 2019.- CONTINÚA LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA 12 1/4". AVANCE: 172 M.
- 24 SEPTIEMBRE 2019.- CONTINÚA LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA 12 1/4". AVANCE: 190 M.
- 25 SEPTIEMBRE 2019.- TRASLADO A OFICINAS CEA FRANCIA PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS.

Raul Ruvalcaba Diaz

SECRETARÍA DEL ESTADO

S/C.

PRIMERA ALIADA AMBIENTAL PROTECTORA
RAUL RUVALCABA DIAZ N° OFICIO: SSM/C-0478/2019
COMPROBANTE DE PAGO

SEMANA DEL AGUA 2018-2019

NUMERO DE OFICIO: SSM/C-0478/2019



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]