



**INFORME DE ACTIVIDADES POR E.L.C.**

RAFAEL MURGUIA JIMENEZ N° OFICIO: SSM / C-0085 / 2019

DEL DÍA 10/06/2019 AL DÍA 21/06/2019

**RESULTADO DE LA COMISIÓN**

- 10 JUNIO 2019.- TRASLADO AL SITIO DE OBRA EN LA CABECERA MUNICIPAL (COL REAL LAS MINITAS), MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES. CONVENIO NO.CEA-PERF-001/2019.  
SE ACONDICIONA EL AMPLIADOR A 30 PULGADAS DE DIÁMETRO.
- 11 JUNIO 2019. INICIA PERFORACIÓN AMPLIACIÓN EN 30". AVANCE: 5 M.
- 12 JUNIO 2019. TERMINA PERFORACIÓN AMPLIACIÓN EN 30". AVANCE: 6 M. INSTALACIÓN TUBERÍA ACERO PARA CONTRADEME 20" X 6 M, Y SE CEMENTA EL ESPACIO ANULAR 6 M..
- 13 JUNIO 2019. SE BARRE NUEVAMENTE LA CUERDA DEL PIN DEL KELLY Y SE LLEVA A TALLER TORNO PARA SU REPARACIÓN.
- 14 JUNIO 2019. SE REACONDICIONA EL CANAL DE RETORNO Y LAS FOSAS DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN, DESTRUIDAS POR TROMBA. TRASLADO A GUADALAJARA PARA DESCANSO.
- 17 JUNIO 2019. TRASLADO AL SITIO DE OBRA. CONTINUAR PERFORACIÓN EXPLORATORIA EN 12 1/4. AVANCE: 9 M.
- 18 JUNIO 2019. CONTINUAR PERFORACIÓN EXPLORATORIA EN 12 1/4. AVANCE: 13 M.
- 19 JUNIO 2019. CONTINUAR PERFORACIÓN EXPLORATORIA EN 12 1/4. AVANCE: 20 M.
- 20 JUNIO 2019. CONTINUAR PERFORACIÓN EXPLORATORIA EN 12 1/4. AVANCE: 28 M.
- 21 JUNIO 2019.- CONTINUAR PERFORACIÓN EXPLORATORIA EN 12 1/4. AVANCE: 34 M.
- TRASLADO A GUADALAJARA PARA DESCANSO.

**OBSERVACIONES**

HAGO DEL CONOCIMIENTO QUE EL VEHÍCULO ASIGNADO SE GUARDÓ EN EL ALMACÉN DE LA CEA UBICADO EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE EL SALTO.

HAGO DEL CONOCIMIENTO QUE EL COMBUSTIBLE DE TRABAJO DEL VEHÍCULO ASIGNADO, LO SUMINISTRÓ EL MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES, EN ACUERDO AL CONVENIO NO. CEA-PERF-001/2019, POR LO QUE EL KILOMETRAJE NO CONCUERDA CON EL COMBUSTIBLE QUE LA CEA SUMINISTRÓ ÚNICAMENTE PARA LOS TRASLADOS AL SITIO DE OBRA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR ELIC

RAFAEL MURGUÍA JIMENEZ N° OFICIO: SSM / C-0085 / 2019

CONFIRMACIÓN DE VISITA

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



MUNICIPIO DE ZACUALCO  
DE TORRES, JAL  
2018-2021  
AGUA POTABLE

*Samuel Ramírez Monte*

Large empty rectangular area for stamping or additional information.