



*(Handwritten signature)*

*Fco Javier Guareño Robles*

*(Handwritten mark)*

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO

GENERALIDADES

*(Handwritten signature)*

16 JULIO 2019 TRASLADO AL MUNICIPIO DE TALA EN PICK UP CONDUcida POR ALEJANDRO VAZQUEZ, PARA LA REHABILITACION DEL POZO RUISEÑORES, SE INICIO CON CEPILLADO TODO EL DÍA CON 132 METROS



17 JULIO 2019 SE CONTINUO CON EL CEPILLADO TODO EL DÍA CON 132 METROS

18 JULIO 2019 SE PISTONEO Y SE DIO FIN A LA REHABILITACIÓN ESPERANDO EQUIPO DE BOMBEO.

19 JULIO 2019 SE CONTINUA CON EN ESPERA DE EQUIPO DE BOMBEO EL CUAL NO LLEGO AVISANDO A MIS SUPERIORES, REGRESO A GUADALAJARA CON CAMION GRUA DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO

REGISTRACION EN EL SISTEMA

FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES N° OFICIO: SSM / C-0252 / 2019

	 <p>H. AYUNTAMIENTO DE TALA, JAL. DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE 2018-2021</p>
<p>NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA</p>	<p>SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)</p>

<p>COMPROBACIÓN DE VISITA:</p>
<p>FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES N° OFICIO: SSM / C-0252 / 2019</p>
<p>INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:</p>