


Heliodoro Ruiz Flores
COMISIONADO
HELIODORO RUIZ FLORES
AYUDANTE DE PERFORADOR


AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR
Subdirector de Servicios Municipales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C
HELIODORO RUIZ FLORES N° OFICIO: SSM / C-0629 / 2019
DEL DÍA 21/10/2019 AL DÍA 30/10/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:


- 21 OCTUBRE 2019.- TRASLADO AL SITIO DE OBRA EN LA CABECERA MUNICIPAL (COL. REAL LAS MINITAS), MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES. CONVENIO NO.CEA-PERF-001/2019.
- CONTINÚA DESAZOLVE DEL BARRENO EN 16". AVANCE: 60 M.
- 22 OCTUBRE 2019. CONTINÚA DESAZOLVE DEL BARRENO EN 16". AVANCE: 88 M.
- 23 OCTUBRE 2019. CONTINÚA DESAZOLVE DEL BARRENO EN 12 1/4". AVANCE: 163 M.
- 24 OCTUBRE 2019. CONTINÚA PERFORACIÓN EXPLORATORIA EN 12 1/4". AVANCE: 170 M.
- 25 OCTUBRE 2019. CONTINÚA PERFORACIÓN EXPLORATORIA EN 12 1/4". AVANCE: 172.5 M.
- 26 OCTUBRE 2019. CONTINÚA PERFORACIÓN EXPLORATORIA EN 12 1/4". AVANCE: 177 M.
- 27 OCTUBRE 2019. CONTINÚA PERFORACIÓN EXPLORATORIA EN 12 1/4". AVANCE: 180.5 M.
- 28 OCTUBRE 2019. CONTINÚA PERFORACIÓN EXPLORATORIA EN 12 1/4". AVANCE: 184 M.
- 29 OCTUBRE 2019. CONTINÚA PERFORACIÓN EXPLORATORIA EN 12 1/4". AVANCE: 186 M.
- 30 OCTUBRE 2019.- TRASLADO A OFICINAS CEA FRANCIA PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS. CONVENIO NO.CEA-PERF-001/2019.

Heliodoro Ruiz Flores

OBSERVACIONES:

S/JC.

INFORME DE ACTIVIDADES PERIÓDICO
HELIODORO RUIZ FLORES N° OFICIO: SSM / C-0629 / 2019
NOMBRE DE LA OBLIGACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) AUTORIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES, JAL. 2018-2021 AGUA POTABLE</p>	