

0.00 Hrs.	0.00
MANEJO DE MATERIALES	0.00
MANEJO DE MAQUINARIA	0.00 - 0.00
SALDO	0.00

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ **5,796.00** (CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIASHABLES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

RECEPCIONADO	CARGO CONTABLE	\$ 5,796.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 5,796.00
	SALDO	0.00

Jose Villalobos

R.F. [Signature]


COMISIONADO
JOSE VILLALOBOS NUÑO
OPERADOR DE PERFORACION

AUTORIZA COMPROBACION COMISION
EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR
Subdirector de Seguros y Municipios

REVISAR COMPROBACION COMISION
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesoreria

VO. BO. COMPROBACION COMISION
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR ELIGI

JOSE VILLALOBOS NUÑO N° OFICIO: SSM / C-0658 / 2019

DEL PIA ZEMMUNE AL PIA MARIQUE

RESULTADOS DE LA COMISION

- 28 OCTUBRE 2019.- TRASLADO AL SITIO DE OBRA, LOCALIDAD EL MOLINO, JOCOTEPEC, JALISCO. CONVENIO NO. CEA-PERF-003/2019. CONTINÚA LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA EN 12 1/4". AVANCE: 96 M.
- 29 OCTUBRE 2019.- CONTINÚA LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA EN 12 1/4". AVANCE: 97 M.
- 30 OCTUBRE 2019.- CONTINÚA LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA EN 12 1/4". AVANCE: 99 M.
- 31 OCTUBRE 2019.- CONTINÚA LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA EN 12 1/4". AVANCE: 100 M.
- 01 NOVIEMBRE 2019.- CONTINÚA LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA EN 12 1/4". AVANCE: 111 M.
- TRASLADO A GUADALAJARA PARA DESCANSO DE DÍA DE MUERTOS.
- 04 NOVIEMBRE 2019.- TRASLADO AL SITIO DE OBRA, LOCALIDAD EL MOLINO, JOCOTEPEC, JALISCO. CONVENIO NO. CEA-PERF-003/2019.
- 05 NOVIEMBRE 2019.- CONTINÚA LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA EN 12 1/4". AVANCE: 115 M.
- 06 NOVIEMBRE 2019.- CONTINÚA LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA EN 12 1/4". AVANCE: 119 M.
- 07 NOVIEMBRE 2019.- CONTINÚA LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA EN 12 1/4". AVANCE: 122 M.
- 08 NOVIEMBRE 2019.- CONTINÚA LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA EN 12 1/4". AVANCE: 124 M.
- 09 NOVIEMBRE 2019.- CONTINÚA LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA EN 12 1/4". AVANCE: 125 M.
- 10 NOVIEMBRE 2019.- CONTINÚA LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA EN 12 1/4". AVANCE: 128 M.
- 11 NOVIEMBRE 2019.- CONTINÚA LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA EN 12 1/4". AVANCE: 129 M.
- 12 NOVIEMBRE 2019.- CONTINÚA LA PERFORACIÓN EXPLORATORIA EN 12 1/4". AVANCE: 132 M.
- 13 NOVIEMBRE 2019.- TRASLADO OFICINAS CEA FRANCIA PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS.

Jose Villalobos

OPERACIONES

s/d

INFORME DE ACTIVIDADES DEL C.V.
JOSE VILLALOBOS NUÑO N° OFICIO: SSM / C-0658 / 2019
COMPROBACION DE VISTA

SERVICIO DE PLAYSILICATOPARQUES INFORME DE FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA

	  
--	---