

CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

**XXV SESIÓN ORDINARIA
DEL
COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E
INVERSIÓN DEL
“FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA”**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a las 11:00 horas del 27 de Junio de 2012, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Desarrollo Urbano, se llevó a cabo la Sesión Ordinaria XXV, con los siguientes integrantes: **L.C.P. M. Eréndira Ruíz Machuca**, Directora General de Egresos de la Secretaría de Finanzas y suplente del Presidente del Comité Técnico; **Lic. Gilda Vanessa López Mena**, Directora Jurídica y Gestoría Municipal de la Dirección General de Desarrollo Municipal de la Secretaría General de Gobierno y suplente ante el Comité Técnico; **Arq. Alfonso Javier Sámano Sevilla**, Director General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional de la Secretaría de Desarrollo Urbano y suplente ante el Comité Técnico; **Lic. Carlos Leal**, Director General de Vinculación de la Secretaría de Planeación y titular ante el Comité Técnico; **Arq. Héctor Pérez Camarena**, Director General de Planeación Urbana y Territorial de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Representante del Secretario Técnico del Consejo de la Zona Metropolitana de Guadalajara y titular ante el Comité Técnico; **Ing. Jorge Gastón González Alcerreca**, Director General de Verificación y Control de la Obra de la Contraloría del Estado y titular ante el Comité Técnico; **Mtro. Gerardo de Jesús Valdivia Cervantes**, Coordinador General de Planeación de COPLADE y titular ante el Comité Técnico; **Lic. Ma. Luisa Gabriela Ramírez Oliva**, Delegada Estatal de Banobras; **Lic. Cynthia García Rosales**, Responsable de Vinculación Interinstitucional de la SEDESOL y suplente ante el Comité Técnico; bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Bienvenida
2. Reporte de Avances Físicos – Financieros:
 - 2001 – 2006
 - 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012
3. Reporte de solicitud de reprogramaciones de productos financieros del ejercicio presupuestal 2011 y por adecuaciones de metas en el ejercicio presupuestal 2012
4. Reporte de la fiduciaria BANOBRAS


PUNTO 1. Bienvenida

La L.C.P. M. Eréndira Ruíz Machuca, ofreció la bienvenida a los participantes, solicitó al Arq. Héctor Pérez Camarena, proceder a desahogar el orden del día:

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

Ixtlahuacán de los
Membrillos

Juanacatlán

Tlajomulco de
Zúñiga

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

PUNTO 2. Reporte de Avances Físicos – Financieros:

• **Ejercicio 2001 – 2006**

El Arq. Héctor Pérez Camarena, informó los Avances Financieros correspondientes a las acciones 2001 – 2006, contenidos en el siguiente cuadro (reporte al 31 de Mayo de 2012):


| NOMBRE DE LA OBRA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|--------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|------|
| INVERSIÓN TOTAL | CONTRATO AL 26 DE MAYO DE 2012 | SALDO POR CONTRATAR | EJERCIDO | SALDO DE OBRAS EN PROCESO | SALDO DE OBRAS FINIQUITADAS | AVANCE FINANCIERO MAYO/2012 | AVANCE FÍSICO MAYO/2012 | |
| EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL | | | | | | | | |
| Ampliación de la Carretera Juanacatlán-San Antonio Juanacatlán- Puente Grande, segunda etapa en el Municipio de Juanacatlán. | \$77,469,973.30 | \$73,688,114.19 | \$3,801,859.11 | \$67,134,431.64 | \$2,571,556.93 | \$7,631,256.32 | 87% | 66% |
| Construcción del Puente sobre Av. López Mateos en el Sistema Lázaro Cárdenas (2da etapa) | \$20,000,000.00 | \$20,000,000.00 | \$0.00 | \$20,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | 100% | 0% |
| Puentes Peatonales | \$40,000,000.00 | \$40,000,000.00 | \$0.00 | \$39,226,244.26 | \$0.00 | \$1,773,755.74 | 96% | 100% |
| | \$12,001,706.74 | \$8,199,849.63 | \$3,801,859.11 | \$8,132,578.04 | \$67,271.59 | \$3,869,130.70 | 68% | 96% |
| SUBTOTAL | \$72,001,706.74 | \$68,199,849.63 | \$3,801,859.11 | \$66,369,822.30 | \$67,271.59 | \$5,642,886.44 | | |
| OBRAS CON PROCEDIMIENTO LEGAL PENDIENTES DE FINIQUITO. | | | | | | | | |
| Av. López Mateos -Manuel Acuña | \$621,010.76 | \$621,010.76 | \$0.00 | \$0.00 | \$621,010.76 | \$0.00 | 0% | 0% |
| Vialidades Ixtlahuacán | \$1,000,000.00 | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$0.00 | 0% | 0% |
| Saneamiento Cuenca del Abogado | \$2,963,979.22 | \$2,963,979.22 | \$0.00 | \$775,609.34 | \$0.00 | \$2,188,369.88 | 26% | 100% |
| Av. Malecón | \$693,274.58 | \$693,274.58 | \$0.00 | \$0.00 | \$693,274.58 | \$0.00 | 0% | 0% |
| SUBTOTAL | \$5,468,264.56 | \$5,468,264.56 | \$0.00 | \$775,609.34 | \$2,886,369.88 | \$2,886,369.88 | | |
| Productos financieros | | | | | | | | |
| Intereses abonados por inversión | \$205,061.92 | \$19,836.00 | \$185,225.92 | \$19,836.00 | \$0.00 | \$185,225.92 | 0% | 0% |
| | \$19,911.00 | \$0.00 | \$19,911.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,911.00 | | |
| TOTAL | \$77,688,946.22 | \$73,687,950.19 | \$4,000,996.03 | \$67,154,267.64 | \$2,571,556.93 | \$8,016,482.24 | | |

SALDO POR CONTRATAR = (1) MENOS (2)
AVANCE FINANCIERO = (4) ENTRE (1)

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

Ixtlahuacán de los
Membrillos

Juanacatlán

Tlajomulco de
Zúñiga

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

• Ejercicio 2008

El Arq. Héctor Pérez Camarena, a nombre de las instancias responsables, informa los Avances Financieros correspondientes a las acciones 2008, contenidos en el siguiente cuadro (reporte al 31 de Mayo de 2012):


| NOMBRE DE LA OBRA | INVERSIÓN TOTAL | | CONTRATADO AL 26 DE MAYO DE 2012 | | SALDO POR CONTRATAR | | EJERCIDO | | SALDO DE OBRAS EN PROCESO | | SALDO DE OBRAS FINIQUITADAS | | AVANCE FINANCIERO MAYO/2012 | | AVANCE FISICO MAYO/2012 | |
|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------|-------------------------|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ejecución de infraestructura vial y Peatonal | \$983,737,827.40 | \$971,973,974.02 | \$11,763,853.38 | \$660,210,120.64 | \$25,131,763.29 | \$5,189,152.05 | \$660,210,120.64 | \$660,210,120.64 | \$25,131,763.29 | \$5,189,152.05 | \$660,210,120.64 | \$660,210,120.64 | \$660,210,120.64 | 98% | 97% | |
| Regulación, Adquisición de Suelo y Pago de Aduados en el Anillo Periférico, desde Av. B de Julio hasta Camino a Colimilla, incluyendo la modernización. | \$37,296,946.09 | \$37,296,946.09 | \$0.00 | \$37,296,946.09 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,296,946.09 | \$37,296,946.09 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,296,946.09 | \$37,296,946.09 | \$37,296,946.09 | 100.00% | 100.00% | |
| Continuación de la construcción de terracerías, obras complementarias, pavimentación y señalamientos en el Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores - El Verde a Carretera Libre a Zapolanejo, en los municipios de El Salto y Tlaquepaque | \$167,163,571.52 | \$167,163,571.52 | \$0.00 | \$167,163,571.52 | \$0.00 | \$0.00 | \$167,163,571.52 | \$167,163,571.52 | \$0.00 | \$0.00 | \$167,163,571.52 | \$167,163,571.52 | \$167,163,571.52 | 100.00% | 100.00% | |
| Construcción de Grapa Sur del Nudo Ixtlahuacán - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan | \$69,718,443.40 | \$68,757,654.54 | \$950,688.86 | \$67,536,073.56 | \$1,221,790.98 | \$0.00 | \$67,536,073.56 | \$67,536,073.56 | \$1,221,790.98 | \$0.00 | \$67,536,073.56 | \$67,536,073.56 | \$67,536,073.56 | 96.87% | 96.90% | |
| Construcción de Retorno deprimido en el Anillo Periférico y Av. Deportivo tramo sur, en el municipio de Tlaquepaque | \$29,679,690.91 | \$29,679,690.91 | \$0.00 | \$29,679,690.91 | \$0.00 | \$0.00 | \$29,679,690.91 | \$29,679,690.91 | \$0.00 | \$0.00 | \$29,679,690.91 | \$29,679,690.91 | \$29,679,690.91 | 100.00% | 100.00% | |
| Terminación de laterales en Nudo Colón - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque | \$74,215,882.75 | \$74,215,882.75 | \$0.00 | \$74,215,882.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$74,215,882.75 | \$74,215,882.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$74,215,882.75 | \$74,215,882.75 | \$74,215,882.75 | 100.00% | 100.00% | |
| Construcción de nudo y obras complementarias del Nudo San Isidro (Las Cañadas) - Periférico en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan | \$138,031,566.30 | \$138,031,566.30 | \$0.00 | \$138,031,566.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$138,031,566.30 | \$138,031,566.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$138,031,566.30 | \$138,031,566.30 | \$138,031,566.30 | 95.93% | 100.00% | |
| Construcción del Nudo Tramo II Ferrocarril - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque | \$61,623,509.89 | \$61,623,509.89 | \$0.00 | \$61,623,509.89 | \$0.00 | \$0.00 | \$61,623,509.89 | \$61,623,509.89 | \$0.00 | \$0.00 | \$61,623,509.89 | \$61,623,509.89 | \$61,623,509.89 | 100.00% | 100.00% | |
| Construcción de Nudo El Verde - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de El Salto | \$92,724,712.96 | \$92,724,712.96 | \$0.00 | \$92,724,712.96 | \$0.00 | \$0.00 | \$92,724,712.96 | \$92,724,712.96 | \$0.00 | \$0.00 | \$92,724,712.96 | \$92,724,712.96 | \$92,724,712.96 | 100.00% | 100.00% | |
| Construcción del Nudo Carretera Libre a Zapolanejo - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en los municipios de El Salto y Tlajomulco de Zúñiga | \$9,465,002.54 | \$9,465,002.54 | \$0.00 | \$9,465,002.54 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,465,002.54 | \$9,465,002.54 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,465,002.54 | \$9,465,002.54 | \$9,465,002.54 | 100.00% | 100.00% | |
| Ampliación y modernización a 6 carriles del Anillo Periférico Sur, tramo Calle Ahualulco del Mercado a Av. Tonaltecas, en el municipio de Tonalá | \$139,732,365.10 | \$139,732,365.10 | \$0.00 | \$139,732,365.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$139,732,365.10 | \$139,732,365.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$139,732,365.10 | \$139,732,365.10 | \$139,732,365.10 | 100.00% | 100.00% | |
| Trabajos urgentes de conservación periódica y rutinaria sobre el Periférico de Guadalajara | \$11,063,665.24 | \$11,063,665.24 | \$0.00 | \$11,063,665.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,063,665.24 | \$11,063,665.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,063,665.24 | \$11,063,665.24 | \$11,063,665.24 | 100.00% | 100.00% | |
| Nudo Periférico - Carretera Chapala | \$84,457,617.12 | \$74,672,501.46 | \$9,795,115.66 | \$56,317,408.96 | \$18,356,092.50 | \$0.00 | \$56,317,408.96 | \$56,317,408.96 | \$18,356,092.50 | \$0.00 | \$56,317,408.96 | \$56,317,408.96 | \$56,317,408.96 | 66.63% | 70.70% | |
| Construcción de Puentes Peatonales | \$48,342,853.59 | \$47,324,704.73 | \$1,018,148.86 | \$42,625,769.27 | \$0.00 | \$0.00 | \$42,625,769.27 | \$42,625,769.27 | \$0.00 | \$0.00 | \$42,625,769.27 | \$42,625,769.27 | \$42,625,769.27 | 88.17% | 90.00% | |
| TOTAL | \$983,737,827.40 | \$971,973,974.02 | \$11,763,853.38 | \$660,210,120.64 | \$25,131,763.29 | \$5,189,152.05 | \$660,210,120.64 | \$660,210,120.64 | \$25,131,763.29 | \$5,189,152.05 | \$660,210,120.64 | \$660,210,120.64 | \$660,210,120.64 | | | |
| OBRAS HIDRÁULICAS METROPOLITANAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construcción de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina en el Municipio de Zapopan | \$181,463,047.51 | \$181,463,047.51 | \$0.00 | \$181,463,047.51 | \$0.00 | \$0.00 | \$181,463,047.51 | \$181,463,047.51 | \$0.00 | \$0.00 | \$181,463,047.51 | \$181,463,047.51 | \$181,463,047.51 | 99.73% | 100.00% | |
| TOTAL GENERAL | \$1,165,190,874.91 | \$1,153,427,021.53 | \$11,763,853.38 | \$1,123,106,106.19 | \$25,131,763.29 | \$5,189,152.05 | \$1,123,106,106.19 | \$1,123,106,106.19 | \$25,131,763.29 | \$5,189,152.05 | \$1,123,106,106.19 | \$1,123,106,106.19 | \$1,123,106,106.19 | | | |

SALDO POR CONTRATAR = (1) MENOS (2)
 SALDO DE OBRAS EN PROCESO = (2) MENOS (4)
 SALDO DE OBRAS FINIQUITADAS = (1) MENOS (4) = SALDO DISPONIBLE
 AVANCE FINANCIERO = (4) ENTRE (1)

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

Ixtlahuacán de los
Membrillos

Juanacatlán

Tlajomulco de
Zúñiga

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

• Ejercicio 2009


Asimismo, el Arq. Héctor Pérez Camarena, dio el informe correspondiente al avance financiero 2009, contenido en el siguiente cuadro (reporte al 31 de Mayo de 2012):

| NOMBRE DE LA OBRA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| | INVERSIÓN TOTAL | CONTRATADO AL 31 DE MAYO DE 2012 | SALDO POR CONTRATAR | EJERCIDO | SALDO DE OBRAS EN PROCESO | SALDO DE OBRAS FINQUITADAS | AVANCE FINANCIERO MAYO 2012 | AVANCE FÍSICO MAYO 2012 |
| SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS | \$1,145,298,453.86 | \$1,136,472,515.51 | \$8,825,938.35 | \$1,128,389,340.82 | \$6,940,152.96 | \$1,344,128.42 | 99% | 99% |
| <i>Ejecución de Infraestructura Vial y Peatonal</i> | | | | | | | | |
| Construcción del Puente sobre Av. López Mateos en el Sistema Lázaro Cárdenas | \$24,966,705.50 | \$316,903,532.55 | \$0,065,173.03 | \$315,939,270.36 | \$964,262.17 | \$0.00 | 97% | 95% |
| Construcción de la Primera Fase del Nudo El Tapalío - Fraccionamiento Revolución | \$127,236,826.61 | \$127,200,325.65 | \$38,500.76 | \$126,537,384.06 | \$662,931.79 | \$0.00 | 99% | 100% |
| Conclusión del Nudo Periférico - Carretera Libre a Zapotlanejo | \$69,684,519.26 | \$69,684,519.26 | \$0.00 | \$69,259,982.41 | \$625,536.85 | \$0.00 | 99% | 100% |
| Conclusión del Nudo Periférico - Belisario Domínguez | \$98,532,900.11 | \$98,532,900.11 | \$0.00 | \$97,493,049.39 | \$1,039,850.72 | \$0.00 | 99% | 100% |
| Construcción de la Primera Fase del Boulevard Tlaquepaque | \$41,423,731.73 | \$41,423,731.73 | \$0.00 | \$41,423,731.73 | \$1.89 | \$0.00 | 100% | 100% |
| Conservación y Modernización del Sistema Anillo Periférico | \$109,904,393.84 | \$109,904,393.84 | \$0.00 | \$109,904,393.84 | \$0.00 | \$0.00 | 100% | 100% |
| Conclusión de la ampliación a seis carriles del Periférico Oriente (Tonalá) | \$59,837,113.04 | \$59,837,113.04 | \$0.00 | \$59,837,113.04 | \$0.00 | \$0.00 | 100% | 100% |
| Canal y Colector Pluvial Nueva España | \$50,246,982.13 | \$50,246,982.13 | \$0.00 | \$59,540,528.19 | \$706,453.94 | \$0.00 | 99% | 100% |
| Construcción de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina en el Municipio de Zapopan | \$119,173,048.66 | \$119,173,048.66 | \$0.00 | \$119,173,048.66 | \$0.00 | \$0.00 | 100% | 100% |
| Elaboración de estudios, regularización, adquisición de suelos, liberación de derechos de vía y pago de adeudos en el Anillo Periférico en sus tramos (I al V) desde Av. 8 de Julio hasta Camino Colmilla y el tramo de Belisario Domínguez | \$45,000,000.00 | \$44,617,222.65 | \$382,777.35 | \$44,295,560.94 | \$321,661.71 | \$0.00 | 98% | 98% |
| Construcción de terrazas, obras complementarias, pavimentación y sellamiento en Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores-El Verde a Carretera Libre a Zapotlanejo, en los Municipios de El Salto y Tlaquepaque (I) SEGUNDA ETAPA | \$14,076,479.50 | \$14,076,479.50 | \$0.00 | \$14,076,479.50 | \$0.00 | \$0.00 | 100% | 100% |
| Terminación de laterales en Nudo Colón - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque SEGUNDA ETAPA | \$27,646,491.34 | \$27,646,384.65 | \$201,106.69 | \$27,208,816.86 | \$0.00 | \$637,674.46 | 97% | 100% |
| Construcción del Nudo Tramo II Ferrocarril - Perif. en el Sistema Anillo Perif. en el municipio de Tlaquepaque. SEGUNDA ETAPA | \$29,725,228.00 | \$29,725,228.00 | \$0.00 | \$28,725,228.00 | \$0.00 | \$0.00 | 100% | 100% |
| Construcción de Nudo El Verde-Perif. en el Sist. Anillo Perif. en el mpio de El Salto. SEGUNDA ETAPA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0% | 0% |
| Construcción de Puertes Peatonales (3) (Productos financieros) | \$33,446,034.06 | \$33,201,653.54 | \$193,380.52 | \$29,975,736.71 | \$3,325,917.83 | \$0.00 | 90% | 100% |
| TOTAL | \$1,145,298,453.86 | \$1,136,472,515.51 | \$8,825,938.35 | \$1,128,389,340.82 | \$6,940,152.96 | \$1,344,128.42 | | |
| SALDO POR CONTRATAR | | | = (1) MENOS (2) | | | | | |
| SALDO DE OBRAS EN PROCESO = (2) MENOS (4) | | | | | | | | |
| SALDO DE OBRAS FINQUITADAS = (1) MENOS (4) = SALDO DISPONIBLE | | | | | | | | |
| AVANCE FINANCIERO = (4) ENTRE (1) | | | | | | | | |

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

Ixtlahuacán de los
Membrillos

Juanacatlán

Tlajomulco de
Zúñiga

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

• Ejercicio 2010

Avances Financieros correspondientes a las acciones 2010, contenidos en el siguiente cuadro continua informando el Arq. Héctor Pérez Camarena (reporte al 31 de Mayo de 2012):


| NOMBRE DE LA OBRA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| | INVERSION TOTAL | CONTRATADO AL 26 DE MAYO DE 2012 | SALDO POR CONTRATAR | EJERCICIO | SALDO DE OBRAS EN PROCESO | SALDO DE OBRAS FINQUIITADAS | AVANCE FINANCIERO MAYO 2012 | AVANCE FISICO MAYO 2012 |
| SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS | \$799,289,771.37 | \$794,241,481.65 | \$4,048,289.72 | \$750,385,776.42 | \$49,855,705.23 | \$10,200,456.23 | 94% | 91% |
| <i>Ejecución de Infraestructura Vial y Peatonal</i> | | | | | | | | |
| Construcción del Puente sobre Avenida López Mateos en el Sistema Lázaro Cárdenas, Segunda Etapa, en el Municipio de Guadalajara. | \$151,281,156.90 | \$151,281,156.90 | \$0.00 | \$141,647,608.22 | \$9,633,547.68 | \$0.00 | 94% | 100% |
| Construcción de la Primera Fase del Nudo El Tapatio - Fraccionamiento Revolución, Segunda Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque | \$107,012,688.56 | \$106,395,277.54 | \$620,421.02 | \$101,678,857.40 | \$4,513,850.14 | \$0.00 | 95% | 97% |
| Construcción de la Solución Vial San Ignacio-Niño Obispo, Primera Etapa, en el Municipio de Zapopan. | \$160,000,000.00 | \$159,960,554.51 | \$39,446.49 | \$149,786,005.70 | \$11,174,548.81 | \$0.00 | 93% | 99% |
| Conclusión del Nudo Periférico - Carretera Libre a Zapotlanejo, Segunda Etapa, en el Municipio de Tonalá. | \$30,000,000.00 | \$28,844,467.04 | \$1,155,532.96 | \$25,648,467.36 | \$1,995,999.68 | \$3,151,532.64 | 89% | 100% |
| Construcción del Nudo Periférico - Belisario Domínguez, Segunda Etapa, en el Municipio de Guadalajara | \$50,000,000.00 | \$49,916,684.70 | \$81,315.30 | \$44,634,533.40 | \$5,224,151.30 | \$5,305,466.60 | 89% | 100% |
| Construcción del Nudo Periférico - Colón, Primera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque. | \$51,446,522.73 | \$51,446,522.73 | \$0.00 | \$50,741,352.28 | \$705,170.45 | \$705,170.45 | 99% | 100% |
| Elaboración de acciones específicas para la regularización, adquisición de suelo y obras para la conclusión del Tramo IV, Carretera Libre a Zapotlanejo-Autopista Zapotlanejo, Tramo V, Autopista a Zapotlanejo-Camino a Colimilla, y modernización del anillo Periférico. | \$165,438,082.14 | \$165,239,594.35 | \$198,487.79 | \$165,239,594.35 | \$0.00 | \$0.00 | 100% | 100% |
| Construcción del nudo Circunvalación - Juan Pablo II, Primera Etapa, en el Municipio de Guadalajara | \$50,000,000.00 | \$48,781,996.29 | \$1,218,003.72 | \$38,556,802.21 | \$10,225,384.07 | \$0.00 | 77% | 80% |
| Construcción de la Prolongación de la Avenida Colón, Segunda Etapa, En el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga | \$21,947,000.29 | \$21,830,491.30 | \$116,508.99 | \$21,638,050.97 | \$192,440.33 | \$308,029.32 | 99% | 100% |
| Construcción de Puentes Peatonales | \$11,164,230.75 | \$10,545,736.30 | \$618,494.45 | \$10,354,873.53 | \$189,762.77 | \$809,257.22 | 93% | 9% |
| TOTAL ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS | \$799,289,771.37 | \$794,241,481.65 | \$4,048,289.72 | \$750,385,776.42 | \$49,855,705.23 | \$10,200,456.23 | | |
| TRANSFERENCIA MUNICIPIOS* | | | | | | | | |
| Construcción del Paso a Dorsnel Circunvalación - Avila Camacho, Primera Etapa, en el Municipio de Guadalajara. | \$50,000,000.00 | \$50,000,000.00 | \$0.00 | \$50,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | 100% | 100% |
| Construcción del Nudo vial Las Juntas, Primera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque. | \$50,000,000.00 | \$50,000,000.00 | \$0.00 | \$50,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | 100% | 44% |
| TOTAL TRANSFERENCIA MUNICIPIOS | \$100,000,000.00 | \$100,000,000.00 | \$0.00 | \$100,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | | |
| Subtotal Productos financieros | \$939,289,771.37 | \$935,241,481.65 | \$4,048,289.72 | \$891,385,776.42 | \$43,855,705.23 | \$10,200,456.23 | | |
| Productos financieros | \$305,481.92 | \$25,056.00 | \$880,435.92 | \$25,056.00 | \$0.00 | \$880,435.92 | | |
| TOTAL | \$940,195,263.29 | \$935,266,537.65 | \$4,928,725.64 | \$891,410,832.42 | \$43,855,705.23 | \$11,180,892.15 | | |

SALDO POR CONTRATAR = (1) MENOS (2)
SALDO DE OBRAS EN PROCESO = (1) MENOS (4)
AVANCE FINANCIERO = (4) ENTRE (1)
* RECURSOS TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO MEDIANTE CONVENIO.

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel. 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

Ixtlahuacán de los
Membrillos

Juanacatlán

Tlajomulco de
Zúñiga

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

• Ejercicio 2011

Avances Financieros correspondientes a las acciones 2011, contenidos en el siguiente cuadro continua informando el Arq. Héctor Pérez Camarena (reporte al 31 de Mayo de 2012):


| NOMBRE DE LA OBRA | INVERSIÓN TOTAL | | CONTRATADO AL 26 DE MAYO DE 2012 | | SALDO POR CONTRATAR | EJERCIDO | SALDO DE OBRAS EN PROCESO | SALDO DE OBRAS FINIQUITADAS | AVANCE FINANCIERO MAYO 2012 | AVANCE FÍSICO MAYO 2012 |
|--|------------------|------------------|----------------------------------|------------------|---------------------|----------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS | \$895,304,241.22 | \$884,828,930.75 | \$311,419.81 | \$666,752,853.75 | \$218,076,077.00 | \$54.01 | \$0.00 | \$0.00 | 74.47% | 66.00% |
| <i>Ejecución de Infraestructura Vial y Peatonal</i> | | | | | | | | | | |
| Construcción del PISO a Desnivel Circunvalación - Avila Camacho, Segunda Etapa, en el Municipio de Guadalajara. | \$140,000,000.00 | \$140,000,000.00 | \$0.00 | \$140,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 100% | 100% |
| Construcción del nodo Circunvalación - Juan Pablo II, Segunda Etapa, en el Municipio de Guadalajara. | \$59,821,869.43 | \$59,821,869.43 | \$0.00 | \$34,396,753.34 | \$25,425,116.09 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 57% | 42% |
| Construcción del Nudo Periférico - Belisario Domínguez, Tercera Etapa, en el Municipio de Guadalajara. | \$16,523,698.66 | \$16,523,698.66 | \$0.00 | \$19,434,338.19 | \$3,069,271.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 61% | 70% |
| Construcción de la Ampliación de Avenida D de Julio, tercera etapa, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga. | \$78,580,305.72 | \$78,580,305.72 | \$0.00 | \$68,128,459.74 | \$10,451,845.98 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 87% | 93% |
| Construcción de la Prolongación de la Avenida Colón, Cuarta Etapa, En el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga | \$71,576,822.28 | \$71,576,822.28 | \$0.00 | \$67,942,550.00 | \$3,734,272.28 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 95% | 95% |
| Construcción del Nudo Periférico - Colón, Segunda Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque. | \$81,514,430.97 | \$81,514,430.97 | \$0.00 | \$76,882,028.57 | \$4,632,402.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 94% | 82% |
| Construcción del Ecuilevad Periférico Tonaltecas, Tramo Carretera a Chapala-San Martín de las Flores, Tercera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque. | \$20,173,089.24 | \$20,173,089.24 | \$0.00 | \$17,114,786.63 | \$3,058,302.61 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 85% | 93% |
| Construcción del Nudo vial Las Juntas, Tercera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque. | \$66,697,036.14 | \$66,697,036.14 | \$0.00 | \$22,423,028.11 | \$74,274,008.03 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 23% | 12% |
| Construcción de el Parque El Cerro del Cuatro, Tercera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque. | \$10,000,000.00 | \$10,000,000.00 | \$0.00 | \$9,999,945.99 | \$54.01 | \$54.01 | \$0.00 | \$54.01 | 100% | 100% |
| Construcción del Tramo Cuatro del Periférico, de la Carretera Libre a Zapotlanejo a la Aeropista México - Guadalajara, Primera Etapa, en el Municipio de Tonalá. | \$159,057,066.67 | \$159,057,066.67 | \$0.00 | \$138,623,961.29 | \$20,433,065.39 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 67% | 90% |
| Conclusión del Nudo Periférico - Carretera Libre a Zapotlanejo, Cuarta Etapa | \$21,196,120.55 | \$20,949,045.73 | \$247,074.82 | \$20,818,466.99 | \$130,568.74 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 98% | 95% |
| Construcción de la Prolongación Juan Palomar, Segunda Etapa, en el Municipio de Zapopan. | \$90,000,000.00 | \$89,950,000.00 | \$50,000.00 | \$27,841,57.47 | \$62,108,462.53 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 31% | 35% |
| Construcción de la Solución Val San Ignacio-Niño Obiero, Segunda Etapa en el Municipio de Zapopan. | \$40,000,000.00 | \$39,986,655.01 | \$14,344.99 | \$29,546,947.44 | \$10,438,707.57 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 74% | 76% |
| Productos financieros | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | \$895,304,241.22 | \$884,828,930.75 | \$311,419.81 | \$666,752,853.75 | \$218,076,077.00 | \$54.01 | \$0.00 | \$54.01 | 0% | 0% |
| TOTAL | \$895,304,241.22 | \$884,828,930.75 | \$311,419.81 | \$666,752,853.75 | \$218,076,077.00 | \$54.01 | \$0.00 | \$54.01 | 0% | 0% |

SALDO POR CONTRATAR = (1) MENOS (2)
SALDO DE OBRAS EN PROCESO = (1) MENOS (4)
AVANCE FINANCIERO = (4) ENTRE (1)

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

Ixtlahuacán de los
Membrillos

Juanacatlán

Tlajomulco de
Zúñiga

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

• **Ejercicio 2012**

Avances Financieros correspondientes a las acciones 2012, contenidos en el siguiente cuadro continua informando el Arq. Héctor Pérez Camarena (reporte al 31 de Mayo de 2012):

| NOMBRE DE LA OBRA | INVERSIÓN TOTAL | CONTRATADO AL 26 DE MAYO DE 2012 | SALDO POR CONTRATAR | EJERCIDO | SALDO DE OBRAS EN PROCESO | SALDO DE OBRAS FINIQUITADAS | AVANCE FINANCIERO MAYO 2012 | AVANCE FÍSICO MAYO 2012 |
|---|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS | \$883,835,238.68 | \$87,655,076.23 | \$796,180,162.45 | \$16,233,045.76 | \$71,422,030.47 | \$867,602,212.92 | 2% | 0% |
| <i>Ejecución de Infraestructura Vial y Peatonal</i> | | | | | | | | |
| Construcción del Nudo Vial Las Juntas, Cuarta Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque. | \$25,000,000.00 | \$3,973,134.82 | \$21,026,865.18 | \$0.00 | \$3,973,134.82 | \$0.00 | 0% | 0% |
| Autopista México-Guadalajara, Segunda Etapa en el Municipio de Tonalá. | \$25,000,000.00 | \$23,636,473.47 | \$1,363,526.53 | \$0.00 | \$23,636,473.47 | \$0.00 | 0% | 0% |
| Elaboración de acciones específicas para la regularización, edificación de suelo y obras para la conclusión del Tramo IV, Carretera Libre a Zapotlanejo-Autopista Zapotlanejo, Tramo V, Autopista a Zapotlanejo-Carrito a Conilla, y modernización del anillo Periférico. | \$374,302,100.00 | \$32,102,680.00 | \$342,279,212.00 | \$16,233,045.76 | \$15,989,842.24 | \$0.00 | 4% | 4% |
| Reconstrucción del Tramo V y Nudo del Periférico, de la Autopista México-Guadalajara a Colimig, Primera Etapa, en el Municipio de Tonalá | \$230,042,800.00 | \$27,656,499.93 | \$202,386,300.07 | \$0.00 | \$27,656,499.93 | \$0.00 | 0% | 0% |
| Construcción de la solución Vial Periférico-ITESO, Primera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque. | \$65,000,000.00 | \$0.00 | \$65,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0% | 0% |
| Construcción de la Solución Vial Avenida Vallarta-Avenida Independencia, Primera Etapa en el Municipio de Zapopan. | \$70,000,000.00 | \$75,400.00 | \$69,924,600.00 | \$0.00 | \$75,400.00 | \$0.00 | 0% | 0% |
| Construcción de la Solución Vial Avenida Vallarta-Avenida Central, Primera Etapa en el Municipio de Zapopan. | \$70,000,000.00 | \$0.00 | \$70,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0% | 0% |
| Elaboración de estudios y Proyectos de infraestructura vial, hidráulica y equipamiento urbano. | \$75,100.00 | \$2,106,800.01 | \$564,419.98 | \$0.00 | \$210,630.01 | \$0.00 | 0% | 0% |
| SUBTOTAL | \$389,209,000.00 | \$87,655,076.23 | \$796,180,162.45 | \$16,233,045.76 | \$71,422,030.47 | \$0.00 | 0% | 0% |
| Productos financieros | \$3,635,258.68 | \$0.00 | \$3,635,258.68 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0% | 0% |
| TOTAL | \$883,835,238.68 | \$87,655,076.23 | \$796,180,162.45 | \$16,233,045.76 | \$71,422,030.47 | \$0.00 | 0% | 0% |

SALDO POR CONTRATAR = (1) MENOS (2)

SALDO DE OBRAS EN PROCESO = (1) MENOS (4)

AVANCE FINANCIERO = (4) ENTRE (1)


Nota: Información Mayo del 2012 por \$720,335,365.63

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

Al concluir con los reportes de avances físico y financieros 2001-2006, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, el Arq. Héctor Pérez Camarena, puso a consideración de los miembros del Comité Técnico, la aprobación de recomendaciones emitidas por el Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos, a través de los Acuerdos:

Acuerdo 25/01 Subcomité

Los integrantes del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos recomiendan por unanimidad al Secretario Técnico del Consejo de la Zona Metropolitana de Guadalajara, con base en el reporte del avance físico – financiero 2001 – 2006, agregar las columnas de “saldo de obras en proceso” y “saldo de obras en finiquito”, así como modificar la columna de “contratado” de acuerdo al SICOP (Sistema Integral de Control de Obra Pública, que es una base de datos de la Secretaría de Desarrollo Urbano), actualizado un día antes de la sesión.

Acuerdo 25/02 Subcomité

Los integrantes del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos recomiendan al Secretario Técnico del Consejo de la Zona Metropolitana de Guadalajara, con base en el reporte del avance físico – financiero de los ejercicios presupuestales 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, modificar las columnas de “contratado” agregando la fecha reportada de acuerdo al SICOP, actualizado un día antes de la sesión.

Acuerdo 25/03 Subcomité

Los integrantes del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos recomiendan al Secretariado Técnico del Consejo de la Zona Metropolitana de Guadalajara, solicitar a los titulares de las Direcciones Generales de Obras Públicas, Infraestructura Carretera y Jurídica, respectivamente, un reporte por escrito sobre el “estatus” que presentan las obras en proceso, el saldo de lo contratado y de las ordenes de trabajo finiquitadas; así como el programa de acciones para el “cierre de los ejercicios presupuestales 2001-2006, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012”, el cual será entregado en la siguiente sesión.

Acuerdo 25/04 Subcomité


Los miembros del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos, de conformidad en las Reglas de Operación emitidas el lunes 11 de Abril de 2011, numeral 11, por unanimidad recomiendan a los miembros del Comité Técnico solicitar a la fiduciaria BANOBRAS el reintegro de \$311,419.81 (trescientos once mil cuatrocientos diecinueve pesos 81/100 MN) mas intereses, a la Secretaría de Finanzas para que a su vez lo reintegren a la Tesorería de la Federación, del recurso sin contratar al 31 de Diciembre del ejercicio fiscal 2011.

Los miembros del Comité Técnico aprobaron por unanimidad las recomendaciones emitidas por el Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos.

PUNTO 3. Reporte de solicitud de reprogramaciones de productos financieros del ejercicio presupuestal 2011 y por adecuaciones de metas en el ejercicio presupuestal 2012

La L.C.P. M. Eréndira Ruíz Machuca, solicitó al Arq. Héctor Pérez Camarena, continuar con el siguiente punto del orden del día:

Av. Alcalde No. 1351 Edificio “B”
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.
Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02
Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

• **Reprogramación 2011**

El Arq. Héctor Pérez Camarena, informó acerca de las consultas que realizó el Secretario Técnico del Consejo de la Zona Metropolitana de Guadalajara a la Subsecretaría de Egresos, Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, acerca de la solicitud de la reprogramación correspondientes a los productos financieros del ejercicio fiscal 2011, así como la respuesta de dicha instancia mediante el oficio de referencia 307-A-1897, en la que recomendó:

- *Los rendimientos financieros obtenidos de la cuenta bancaria productiva, deberán ser aplicados mediante acciones que resulten en compromisos u obligación formales de pago relacionados con las obras ya mencionadas...*

Por lo anterior, el Arq. Héctor Pérez Camarena, puso a la consideración del Comité Técnico, con el apoyo técnico del Arq. Alfonso Javier Sámano Sevilla, la reprogramación de los productos financieros generados en el ejercicio fiscal 2011, como se refiere a continuación:

| Nombre | Valor inicial de captura | Monto a Reprogramar (\$) | | Valor Actual de la obra |
|--|--------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------|
| | | (-) | (+) | |
| Productos financieros | 10,163,890.66 | 8,389,910.27 | \$0.00 | \$1,773,980.39 |
| Construcción del nodo Circunvalación - Juan Pablo II, Segunda Etapa, en el Municipio de Guadalajara. | 59,821,869.43 | | 8,389,910.27 | \$68,211,779.70 |
| | 69,985,760.09 | \$8,389,910.27 | \$8,389,910.27 | \$69,985,760.09 |

Asimismo, refirió la recomendación emitida por el Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos mediante el Acuerdo:

Acuerdo 25/05 Subcomité


Los miembros del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos, por unanimidad recomiendan a los miembros del Comité Técnico la aprobación correspondiente a la reprogramación del ejercicio 2011, la cantidad de \$8'389,910.27 de los productos financieros, para dar suficiencia presupuestal a la obra "Construcción del nodo Circunvalación – Juan Pablo II, segunda etapa, en el municipio de Guadalajara", misma que se apega a las Reglas de Operación emitidas el Lunes 11 de Abril de 2011, por la Unidad de Política y Control Presupuestal (UPCP), de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Los miembros del Comité Técnico de Evaluación de Proyectos aprobaron por unanimidad la reprogramación correspondiente a los productos financieros del Ejercicio Presupuestal 2011, por ser congruente con los Acuerdos del Consejo de la Zona Metropolitana de Guadalajara y con las Reglas de Operación emitidas el Lunes 11 de Abril de 2011, por la Unidad de Política y Control Presupuestal (UPCP), de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

- **Reprogramación 2012**

Enseguida, el Arq. Héctor Pérez Camarena, informó de la solicitud por el representante del Secretario de la SEDEUR y Secretario Técnico del Consejo, Arq. Alfonso Javier Sámano Sevilla, de reprogramación por ampliación de metas, del ejercicio fiscal 2012, exponiendo los detalles técnicos que justifican dicha solicitud:

Con fundamento en las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano, en el punto VI, Lineamientos Específicos, Coordinación Institucional, inciso A) del Consejo para el Desarrollo Metropolitano, en sus numerales 23, 24 y 25 señala:

23. *Las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en la que se delimita cada Zona Metropolitana que3 reciba recursos del Fondo Metropolitano, constituirán un Consejo para el Desarrollo Metropolitano, que tendrán carácter estatal, donde las Entidades federativas podrán determinar los mecanismos de participación de los municipios y un fideicomiso de administración e inversión, conforme a las disposiciones federales y locales aplicables.*

24. *En el caso de que ya exista alguna instancia similar o equivalente para atender el objeto y las funciones que se prevén en las presentes reglas para el Consejo para el Desarrollo Metropolitano, las Entidades federativas podrán determinar las adecuaciones que consideren pertinentes y necesarias, a fin de que se cumpla con el propósito expuesto en estas reglas y se coadyuve a la eficiencia y eficacia en la aplicación de los recursos del Fondo Metropolitano.*

25. *Las decisiones sobre la asignación y aplicación de los recursos del Fondo Metropolitano las tomarán los gobiernos de los estados a través de su Consejo de Desarrollo Metropolitano y deberán sujetarse para su financiamiento a criterios objetivos de evaluación de costo y beneficio, así como de impacto metropolitano, económico, social y ambiental, de acuerdo con las disposiciones del Fondo Metropolitano y las demás aplicables, tomando en cuenta la movilidad no motorizada considerada en estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento, en cualquiera de sus componentes, ya sean nuevos o en proceso.*


De igual manera, hizo referencia a la congruencia que guarda la presente solicitud con relación a los Acuerdos 94/02 y 94/06 de la XCIV Sesión Ordinaria del Consejo de la Zona Metropolitana de Guadalajara de fecha del 23 de Febrero de 2010, con los acuerdos 95/05 y 95/08 de la XCV Sesión Ordinaria del 7 de Marzo de 2011 y con los acuerdos 96/10, 96/11 y 96/12 de la XCVI Sesión Ordinaria del 16 de Febrero de 2012, que establecen lo siguiente:

ACUERDO 94/02: Se aprueba por unanimidad integrar el Anexo Técnico 2010 – 2012 del Fondo Metropolitano, a partir de las prioridades metropolitanas identificadas por el Ejecutivo Estatal y los Presidentes de los ocho municipios Metropolitanos, estableciendo el compromiso que una vez aprobado, cualquiera de las partes podrá solicitar, previa justificación, las adecuaciones necesarias para responder a una visión metropolitana de mediano y largo plazo.

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

ACUERDO 94/06: Se aprueba por unanimidad el Anexo Técnico 2010 – 2012 del Fondo Metropolitano, mismo que estará sujeto a las revisiones y adecuaciones necesarias durante el desarrollo de los ejercicios presupuestales respectivos, o que se deriven de la revisión y actualización de la normatividad emitida por las autoridades que compete en los ámbitos municipal, estatal y federal.

ACUERDO 95/07: Se aprueba por unanimidad el ANEXO TÉCNICO DEL FONDO METROPOLITANO 2011, mismo que estará sujeto a las revisiones y adecuaciones necesarias durante el desarrollo de los ejercicios presupuestales respectivos, o que se deriven de la revisión y actualización de la normatividad emitida por las autoridades que compete en los ámbitos federal, estatal y municipal.

ACUERDO 95/08: Se aprueba por unanimidad la distribución y aplicación de los recursos autorizados en el ANEXO TÉCNICO DEL FONDO METROPOLITANO 2011, y se faculta a "EL SECRETARIO TÉCNICO" para coordinar la integración de los expedientes ejecutivos, según el origen de los recursos, y realizar los procedimientos previstos en la normatividad vigente.

ACUERDO 96/10: Se aprueba por unanimidad aplicar los recursos del Ejercicio Presupuestal 2012, a la prioridad de continuar las acciones multianuales que fueron iniciadas con recursos del Fondo Metropolitano de los Ejercicios Presupuestales 2010 – 2011, así como integrar en el ANEXO TÉCNICO DEL FONDO METROPOLITANO 2012, las prioridades metropolitanas identificadas por el Ejecutivo Estatal y los Presidentes Municipales, de conformidad con los Planes de Desarrollo Nacional, Estatal y Municipales; estableciendo el compromiso que cualquiera de las partes podrá solicitar, previa justificación técnica, las adecuaciones necesarias para responder a una visión metropolitana largo plazo.

ACUERDO 96/11: Se aprueba por unanimidad el ANEXO TÉCNICO DEL FONDO METROPOLITANO 2012, mismo que será parte de la presente acta y estará sujeto a las revisiones y adecuaciones necesarias durante el desarrollo de los ejercicios presupuestales respectivos, o que se deriven de la revisión y actualización de la normatividad emitida por las autoridades que compete en los ámbitos federal, estatal y municipal.


ACUERDO 96/12: Se aprueba por unanimidad la distribución y aplicación de los recursos autorizados en el ANEXO TÉCNICO DEL FONDO METROPOLITANO 2012, y se faculta a "EL SECRETARIO TÉCNICO" para coordinar la integración de los expedientes ejecutivos, según el origen de los recursos, realizar las reprogramaciones que sean solicitadas por las instancias ejecutoras y realizar los procedimientos previstos en la normatividad vigente.

Con base en lo anterior, puso a consideración del Comité Técnico, la reprogramación por ampliación de metas del ejercicio fiscal 2012, como se refiere a continuación:

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

| Nombre | Valor inicial de captura | Monto a Reprogramar (\$) | | Valor Actual de la obra |
|---|-----------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------|
| | | (-) | (+) | |
| Construcción del Nodo vial Las Juntas, Cuarta Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque. | 25,000,000.00 | 15,419,106.06 | \$0.00 | \$9,580,893.94 |
| Construcción del Tramo IV del Periférico, de la Carretera Libre a Zapotlanejo a la Autopista México-Guadalajara, Segunda Etapa en el Municipio de Tonalá. | 25,000,000.00 | | 15,419,106.06 | \$40,419,106.06 |
| | 50,000,000.00 | \$15,419,106.06 | \$15,419,106.06 | \$50,000,000.00 |

Adicionalmente, el Arq. Héctor Pérez Camarena, informó de la solicitud por el representante del Secretario de la SEDEUR y Secretario Técnico del Consejo, Arq. Alfonso Javier Sámano Sevilla, de celebrar un Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos, entre Gobierno del Estado y el Municipio de Tlaquepaque; para transferir al Municipio recursos de la obra "Construcción del Nodo Vial Las Juntas, cuarta etapa, en el municipio de Tlaquepaque; por \$5'607,759.12", de conformidad con los acuerdos del Consejo de la Zona Metropolitana de Guadalajara y con las Reglas de Operación emitidas el Jueves 26 de Abril de 2012, por la Unidad de Política y Control Presupuestal (UPCP), de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, numeral 73 y numerales 73.1, 73.2, 73.3 y 73.4.

Finalmente, el Arq. Héctor Pérez Camarena informó sobre las recomendaciones emitidas por el Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos mediante los siguientes Acuerdos:

Acuerdo 25/06 Subcomité

Los miembros del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos por unanimidad recomiendan a los miembros del Comité Técnico la aprobación correspondiente a la reprogramación por adecuación de metas del ejercicio 2012, la cantidad de \$15'419,106.06 de la "Construcción del Nodo Vial Las Juntas, 4ta etapa, en el municipio de Tlaquepaque", para dar suficiencia presupuestal a la obra "Construcción del tramo cuarto del Periférico, de la carretera Libre a Zapotlanejo a la Autopista México – Guadalajara, 2da etapa, en el municipio de Tonalá".

Acuerdo 25/07 Subcomité


Los miembros del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos por unanimidad recomiendan a los miembros del Comité Técnico la aprobación de celebrar un Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos, entre Gobierno del Estado y el Municipio de Tlaquepaque; para transferir al Municipio recursos de la obra "Construcción del Nodo Vial Las Juntas, cuarta etapa, en el municipio de Tlaquepaque; por \$5'607,759.12", de conformidad con los acuerdos del Consejo de la Zona Metropolitana de Guadalajara y con las Reglas de Operación emitidas el Jueves 26 de Abril de 2012, por la Unidad de Política y Control Presupuestal (UPCP), de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, numeral 73 y numerales 73.1, 73.2, 73.3 y 73.4.

Los miembros del Comité Técnico aprobaron por unanimidad la reprogramación correspondiente a la ampliación de metas, así como la transferencia

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

de recursos para la "Construcción del Nodo Vial Las Juntas, cuarta etapa, en el municipio de Tlaquepaque; por \$5'607,759.12", del Ejercicio Presupuestal 2012, por ser congruentes por ser congruentes con los Acuerdos del Consejo de la Zona Metropolitana de Guadalajara y con con las Reglas de Operación emitidas el Jueves 26 de Abril de 2012, por la Unidad de Política y Control Presupuestal (UPCP), de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

PUNTO 4. Reporte de la fiduciaria BANOBRAS

La L.C.P. M. Eréndira Ruíz Machuca, solicitó a la Lic. Ma. Luisa Gabriela Ramírez Oliva, informar los avances en la administración del Fideicomiso Público de Administración e Inversión del "Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara", a través de la fiduciaria BANOBRAS:

(INSERTAR REPORTE DE BANOBRAS)

Los miembros del Comité Técnico aprobaron por unanimidad el reporte presentado por la fiduciaria BANOBRAS a través de la Lic. Ma. Luisa Gabriela Ramírez Oliva.

A continuación el Arq. Héctor Pérez Camarena procedió a la lectura de los

ACUERDOS

Acuerdo 25/01 Comité

Los integrantes del comité Técnico solicitan al Secretario Técnico del Consejo de la Zona Metropolitana de Guadalajara, con base en el reporte del avance físico – financiero 2001 – 2006, agregar las columnas de "saldo de obras en proceso" y "saldo de obras en finiquito", así como modificar la columna de "contratado" de acuerdo al SICOP (Sistema Integral de Control de Obra Pública, que es una base de datos de la Secretaría de Desarrollo Urbano), actualizado un día antes de la sesión.

Acuerdo 25/02 Comité

Los integrantes del Comité Técnico solicitan al Secretario Técnico del Consejo de la Zona Metropolitana de Guadalajara, con base en el reporte del avance físico – financiero de los ejercicios presupuestales 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, modificar las columnas de "contratado" agregando la fecha reportada de acuerdo al SICOP, actualizado un día antes de la sesión.

Acuerdo 25/03 Comité

Los integrantes del Comité Técnico solicitan al Secretariado Técnico del Consejo de la Zona Metropolitana de Guadalajara, que instruya a los titulares de las Direcciones Generales de Obras Públicas, Infraestructura Carretera y Jurídica, presentar un reporte por escrito sobre el "estatus" que presentan las obras en proceso, el saldo de lo contratado y de las ordenes de trabajo finiquitadas; así como el programa de acciones para el "cierre de los ejercicios presupuestales 2001-2006, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012", el cual será entregado en las siguientes sesiones del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos y del Comité Técnico.


Acuerdo 25/04 Comité

Los miembros del Comité Técnico, de conformidad en las Reglas de Operación emitidas el lunes 11 de Abril de 2011, numeral 11, por unanimidad solicitan a la fiduciaria BANOBRAS el reintegro a la Secretaría de Finanzas de

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

\$311,419.81 (trescientos once mil cuatrocientos diecinueve pesos 81/100 MN) más intereses, correspondientes a los recursos sin contratar al 31 de Diciembre del ejercicio fiscal 2011, para que a su vez la propia Secretaría de Finanzas lo reintegre a la Tesorería de la Federación.

Acuerdo 25/05 Comité

Los miembros del Comité Técnico, por unanimidad aprueban la reprogramación del ejercicio 2011, la cantidad de \$8'389,910.27 de los productos financieros, para dar suficiencia presupuestal a la obra "Construcción del nodo Circunvalación – Juan Pablo II, segunda etapa, en el municipio de Guadalajara", misma que se apega a las Reglas de Operación emitidas el Lunes 11 de Abril de 2011, por la Unidad de Política y Control Presupuestal (UPCP), de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Acuerdo 25/06 Comité

Los miembros del Comité Técnico por unanimidad aprueban la reprogramación por adecuación de metas del ejercicio 2012, por la cantidad de \$15'419,106.06 de la "Construcción del Nodo Vial Las Juntas, 4ta etapa, en el municipio de Tlaquepaque", para dar suficiencia presupuestal a la obra "Construcción del tramo cuarto del Periférico, de la carretera Libre a Zapotlanejo a la Autopista México – Guadalajara, 2da etapa, en el municipio de Tonalá", por ser congruente con los acuerdos del Consejo de la Zona Metropolitana de Guadalajara y con las Reglas de Operación emitidas el Jueves 26 de Abril de 2012, por la Unidad de Política y Control Presupuestal (UPCP), de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Acuerdo 25/07 Comité

Los miembros del Comité Técnico por unanimidad aprueban celebrar un Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos, entre Gobierno del Estado y el Municipio de Tlaquepaque; para transferir al Municipio recursos de la obra "Construcción del Nodo Vial Las Juntas, cuarta etapa, en el municipio de Tlaquepaque; por la cantidad de \$5'607,759.12", por ser congruente con los acuerdos del Consejo de la Zona Metropolitana de Guadalajara y con las Reglas de Operación emitidas el Jueves 26 de Abril de 2012, por la Unidad de Política y Control Presupuestal (UPCP), de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Acuerdo 25/08 Comité (INSERTAR ACUERDO DE BANOBRAS)

Agotado el orden del día, la L.C.P. M. Eréndira Ruíz Machuca, concluyó la sesión.


Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581

L.C.P. M. Eréndira Ruíz Machuca
Directora General de Egresos de la
Secretaría de Finanzas y Representante
del Presidente del Comité Técnico

Lic. Gilda Vanessa López Mena
Directora Jurídica y Gestoría Municipal
de la Dirección General de Desarrollo
Municipal de la Secretaría General de
Gobierno y suplente ante el Comité
Técnico



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

Lic. Carlos Leal
Director General de Vinculación de la
Secretaría de Planeación y titular ante el
Comité Técnico

Arq. Alfonso Javier Sámano Sevilla
Director General de Seguimiento,
Evaluación y Desarrollo Institucional de
la Secretaría de Desarrollo Urbano y
suplente ante el Comité Técnico

Mtro. Gerardo de Jesús Valdivia Cervantes
Coordinador General de Planeación de
COPLADE y titular ante el Comité Técnico

Arq. Héctor Pérez Camarena
Director General de Planeación Urbana
y Territorial, Representante del
Secretario Técnico del Consejo de la
Zona Metropolitana de Guadalajara y
titular ante el Comité Técnico

Lic. Zaira E. Gómez Beracochea
Secretaría de Actas del Comité técnico

Esta hoja pertenece al Acta de la XXV Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión del Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara, celebrada el 27 de Junio de 2012.

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581