

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
DEL CONTRATO NÚMERO CEA-ZU-CI-012-2018

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO NÚMERO CEA-ZU-CI-012-2018 SUSCRITO ENTRE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y EL PROVEEDOR DENOMINADO [REDACTED]

PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS SERVICIOS DENOMINADOS "SUMINISTRO DE INSUMOS (TUBERÍA, BENTONITA, ETC.) PARA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ITZICÁN, MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO".

I. LUGAR, HORA Y FECHA.- LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, UBICADAS EN FRANCIA NÚMERO 1726, COLONIA MODERNA GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL 27 DE JULIO DE 2018.

II. PARTICIPANTES.- SE REUNIERON POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, EL ING. HUMBERTO GONZÁLEZ VALDEZ, EN SU CARÁCTER DE SUPERVISOR DE PERFORACION Y EL ARQ. JOSÉ MANUEL GÓMEZ PADILLA, EN SU CARÁCTER DE GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS Y POR PARTE DEL PROVEEDOR [REDACTED] ING. [REDACTED] EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO.

III. DESCRIPCIÓN DE LA ADQUISICIÓN. "SUMINISTRO DE INSUMOS (TUBERÍA, BENTONITA, ETC.) PARA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ITZICÁN, DEL MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO"

CONCEPTO	UNIDAD	ESTIMADO A FECHA
SUMINISTRO DE INSUMOS (TUBERÍA, BENTONITA, ETC.) PARA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ITZICÁN, MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO.		
FLUIDO PERFORACIÓN		
BENTONITA SÓDICA DE MARCA RECONOCIDA, EMPAQUETADA DE FÁBRICA EN COSTALES DE PAPEL DE 50 KG CADA UNO, SIN ADITIVOS QUÍMICOS ESPECIALES, INCLUYE: CARGA, TRASLADO AL SITIO DE OBRA Y DESCARGA.	TON	12
CEMENTACIÓN		
CEMENTO PORTLAN, DE MARCA RECONOCIDA, EMPAQUETADO DE FÁBRICA EN COSTALES DE PAPEL DE 50 KG CADA UNO, INCLUYE: CARGA, TRASLADO AL SITIO DE OBRA Y DESCARGA.	TON	1
FILTRO POZO		
GRAVA DE RÍO, SUBREDONDEADA, PARA FILTRO DE POZO, CRIBADA EN 1/8" A 1/4", TIPO GRANZÓN, INCLUYE: ADQUISICIÓN, CRIBADO, LAVADO, CARGA, ACARREO AL SITIO DE OBRA Y DESCARGA.	M3	10
BARRENAS		
BARRENA TRICÓNICA 8 1/2" PULGADA DE DIÁMETRO, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, TIPO BOTÓN CORTO, PARA CORTAR MATERIA CON DUREZA III, USADA CALIDAD PLUS, INCLUYE: CARGA, TRASLADO AL SITIO DE OBRA Y DESCARGA.	PZA	1
BARRENA TRICÓNICA 12 1/4" PULGADA DE DIÁMETRO, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, TIPO BOTÓN CORTO, PARA CORTAR MATERIA CON DUREZA III, USADA CALIDAD PLUS, INCLUYE: CARGA, TRASLADO AL SITIO DE OBRA Y DESCARGA.	PZA	1
ADEME POZO		
TUBERÍA DE ACERO PARA CONTRA ADEME DE POZO PROFUNDO, NUEVA, LISA, CERTIFICADA API-5L-B/X42 O ASTM A53-B, DE 20" DE DIÁMETRO EXTERIOR POR 1/4" DE ESPESOR DE PARED, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA.	ML	6

**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
DEL CONTRATO NÚMERO CEA-ZU-CI-012-2018**

TUBERÍA DE ACERO PARA ADEME DE POZO PROFUNDO, NUEVA, LISA, CERTIFICADA API-5L-B/X42 O ASTM A53-B, DE 8-5/8" DE DIÁMETRO EXTERIOR POR 1/4" DE ESPESOR DE PARED, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA.	ML	42
TUBERÍA DE ACERO PARA ADEME DE POZO, NUEVA, RANURADA, CERTIFICADA API-5L-B/X42 O ASTM A53-B Y NMX-B-050-SCFI-2000, DE 8-5/8" DE DIÁMETRO EXTERIOR POR 1/4" DE ESPESOR DE PARED, TIPO CANASTILLA, RANURA 2 MM, CON LOS EXTREMOS BISELADOS A 30 GRADOS. INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIPO Y LA MANO DE OBRA NECESARIA.	ML	68
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
DIESEL	LT	9,259.91
GASOLINA MAGNA	LT	
ACEITE SAE 40 SERIE 3 MOTOR DIESEL.	LT	133
ACEITE TRANSMISIÓN ESTANDAR SAE 140.	LT	133
GRASA BENTONÍTICA BAT 3.	KG	48
GRASA GRAFITADA GRADO NLGI (ASTM-D -217).	KG	32
GRASA CHASIS ESTANDAR.	KG	32
REGISTRO ELÉCTRICO		
ESTUDIO DE REGISTRO GEOFÍSICO ELÉCTRICO MULTICURVAS, CON GRÁFICAS DE RESISTIVIDAD Y POTENCIAL NATURAL (SP), PARA PROFUNDIDADES DE HASTA 450.00 M. ENTREGA DE INFORME ESCRITO Y GRÁFICAS ORIGINALES. ELABORADO POR GEOFÍSICO O GEÓLOGO CON CÉDULA PROFESIONAL Y CON EXPERIENCIA RECONOCIDA EN EL RAMO.	LOTE	1
AFORO		
DESARROLLO Y AFORO, CON BOMBA VERTICAL TIPO SUMERGIBLE, ACCIONADA POR GENERADOR Y VARIADOR DE CORRIENTE ELÉCTRICA, POR UN LAPSO DE 48 HORAS CONTINUAS, EN DIÁMETRO DE COLUMNA Y TRÉN DE DESCARGA DE 4", CON LONGITUD DE HASTA 240 M, PARA GASTOS ENTRE 16-20 LPS O NIVELES DINÁMICOS DE HASTA 240 M. INCLUYE: EL TRANSPORTE, LA INSTALACIÓN, LA UTILIZACIÓN, LA DESINSTALACIÓN, ASÍ COMO ACCESORIOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN, LA ENTREGA DE INFORME ESCRITO CON REGISTRO DE DATOS A CADA HORA Y GRÁFICA DE AFORO.	LOTE	1
DESARROLLO Y AFORO, TIEMPO CONTINUO ADICIONAL A LAS PRIMERAS 24 HORAS. ENTREGA DE INFORME ESCRITO CON REGISTRO DE DATOS A CADA HORA Y GRÁFICA.	HORA	48
SOLDADURA		
OXÍGENO INDUSTRIAL, CARGA.	M3	10
GAS LP, CARGA.	KG	90
SOLDADURA 7018 -1/8".	KG	10
SOLDADURA 7018 -5/32".	KG	10
DISPERSOR		
DISPERSOR DE ARCILLAS, LÍQUIDO, DE MARCA RECONOCIDA, ENVASADO EN TAMBO DE 200 LITROS, INCLUYE: CARGA, TRASLADO AL SITIO DE OBRA Y DESCARGA.	LT	200
DESINFECCIÓN POZO		
HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO) CONCENTRACIÓN AL 13%.	LT	40
TUBOS ENGRAVADORES		
CODO ROSCADO 45° FO GO. 2 1/2".	PZA	2
NIPLE ROSCADO FO GO 2 1/2" X 12".	PZA	4
TAPÓN HEMBRA FOGO 2 1/2".	PZA	2

**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
DEL CONTRATO NÚMERO CEA-ZU-CI-012-2018**

INSUMOS PARA BOMBA DE LODOS GARDNER DENVER DE 7 1/2" DIÁMETRO		
CAMISA DE ACERO AL CARBÓN DE 7 1/2" DE DIÁMETRO INTERIOR, 8" DIÁMETRO EXTERIOR, POR 1/4" DE ESPESOR DE PARED Y LONGITUD DE 51 CM.	PZA	2
VÁSTAGO DE ACERO AL CARBÓN CROMADO DE 1 1/2" DIÁMETRO POR 1.21 M DE LONGITUD, CON ROSCA Y TUERCA.	PZA	2
INSERTO DE PISTÓN DE 7 1/2" DE DIÁMETRO EXTERIOR.	PZA	4
SEPARADOR METÁLICO ACERO AL CARBÓN PARA CAMISA DE 7 1/2".	PZA	2
SELLO DE HULE PARA CAMISA DE 7 1/2".	PZA	4
VÁLVULA DE ACERO AL CARBÓN CON ASIENTO DE ACERO AL CARBÓN PARA ADMISIÓN ESCAPE.	PZA	8
ANILLO DE BRONCE DE 1 1/2" DIÁMETRO INTERIOR Y 2 1/2" DIÁMETRO EXTERIOR, PARA VÁSTAGO.	PZA	2
SELLO DE HULE PARA TAPA DE VÁLVULA.	PZA	8
INSUMOS MENORES		
VIGA DE ACERO IPR DE 5 PULGADAS.	ML	3
PLACA DE ACERO 1/4" DE ESPESOR SEGÚN ASTM 568 Y A6.	KG	10
CANDADO 3/8" CUERPO DE HIERRO, GANCHO LARGO EN BLISTER CON SEGURO TIPO PERNO.	PZA	1
ALMBRE RECOCIDO DE ACUERDO A NORMA ASTM B3	KG	5
CEPILLO DE ALAMBRE CON MANGO DE CERDA DE ACERO INOXIDABLE DE 64 PINCELES	PZA	2
DISCO PARA DESBASTE DE METAL DE USO GENERAL DE 7/8" Ø INTERNO Y 9" Ø EXTERNO.	PZA	2
GUANTES DE CARNAZA CORTO DE USO GENERAL.	PAR	14
LIJA DE AGUA NO. 80 DE PAPEL IMPERMEABLE Y ACRIVO DE CARBURO DE SILICIO.	PZA	5
CINTA DE AISLAR DE 18 MX19MM NO.33 CON ESPESOR DE 0.18 MM Y ELONGACIÓN DEL 220%.	PZA	4
ESPÁTULA DE LÁMINA CON MANGO DE MADERA Y HOJA EN ACERO AL ALTO CARBÓN DE 3".	PZA	1
FOCO PARA INTemperIE 12 V. TIPO BULBO.	PZA	12

IV. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE MÉRITO, SE ESTIPULÓ PARA LA ADQUISICIÓN UN MONTO DE \$ 1'101,260.26 (UN MILLÓN CIENTO UN MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 26/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

EL MONTO TOTAL EJECUTADO DE ACUERDO A LAS ESTIMACIONES ES DE \$ 812,356.57 (OCHOCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 57/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

CANCELANDO LA CANTIDAD DE \$228,903.69 (DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 69/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

V. PERIODO DE LA ENTREGA DE LA ADQUISICIÓN.- EN LA HOJA NÚMERO CINCO CLÁUSULA SEXTA DEL CONTRATO DE MÉRITO, SE ESTIPULÓ COMO FECHA DE ENTREGA DE LOS INSUMOS DE LOS TRABAJOS EL DÍA 16 DE ABRIL DE 2018 Y COMO FECHA MÁXIMA DE LA ENTREGA DE LOS INSUMOS EL DÍA 25 DE MAYO DE 2018, LO CUAL ARROJA 40 DÍAS NATURALES DE PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL.

**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
DEL CONTRATO NÚMERO CEA-ZU-CI-012-2018**

CON FECHA 21 DE MAYO DE 2018 SE CELEBRÓ UN CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO QUEDANDO COMO FECHA DE INICIO 18 DE MAYO DE 2018 Y COMO FECHA MÁXIMA DE LA ENTREGA DE LOS INSUMOS EL DÍA 27 DE JUNIO DE 2018.-----

VI. RELACIÓN DE ESTIMACIONES. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE TRAMITARON 2 (DOS) ESTIMACIONES, LAS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:----

MONTO TOTAL CONTRATADO: \$1'101,260.26	NÚMERO DE ESTIMACIÓN	FECHA	PERIODO		IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES	DEDUCCIONES
			DEL	AL		
	ANTICIPO		-	-	\$ 330,378.08	-
	01	18-06-18	18-05-18	121-06-18	\$ 444,018.47	-
	02 FINIQUITO EN TRÁMITE	19-07-18	12-06-18	26-06-18	\$ 37,960.02	-
			TOTAL EJERCIDO		\$812,356.57	
			SALDO POR CANCELAR		\$ \$228,903.69	

**LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

**SE ANEXA CUERPO DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES, DONDE SE INDICA COMO SE EJECUTARON LOS CONCEPTOS DE TRABAJO EN CADA UNA DE ELLAS Y LOS GASTOS APROBADOS. -----

VII. LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO. NO EXISTEN.-----

VIII. DATOS DE LA ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO (EN TRÁMITE). -----

IMPORTE DEL CONTRATO	\$ 1,101,260.26
IMPORTE DEL CONVENIO	\$ 0.00
IMPORTE DE LA ASIGNACIÓN	\$ 1,101,260.26
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 634,312.10
ESTA ESTIMACIÓN	\$ 178,044.47
ACUMULADO A LA FECHA	\$ 812,356.57
SALDO POR EJERCER	\$ 288,903.69
ANTICIPO DE LA ASIGNACIÓN	\$ 330,378.08
AMORTIZACIÓN ANTERIOR ACUMULADA	\$ 190,293.63
AMORTIZACIÓN ESTIMACIÓN FINAL	\$ 140,084.45
AMORTIZACIÓN ACTUAL ACUMULADA	\$ 330,378.08
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ 0.00

IX.- GARANTÍA DE LOS BIENES.- EN CUMPLIMIENTO A LA CLÁUSULA QUINTA LA GARANTÍA DE LOS BIENES, LA FIANZA NÚMERO 0031800005233 DE MAPFRE FIANZAS, S.A. ENTREGADA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE MÉRITO 3 PERMANECERÁ VIGENTE DURANTE, DOCE (12) MESES A PARTIR DE LA FECHA DE

**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
DEL CONTRATO NÚMERO CEA-ZU-CI-012-2018**

ENTREGA DE LOS BIENES, CELEBRADA EL 23 DE JULIO DE 2018. -----

X. MANIFESTACIONES DE LAS PARTES. LAS PARTES ACUERDAN QUE UNA VEZ PAGADA LA ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO POR LA CANTIDAD DE \$ 37,960.02 (TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 02/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SE CELEBRARÁ EL ACTA DE EXTINCIÓN DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE MÉRITO.-----

XI.- CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL DÍA 27 DE JULIO DE 2018-----

XII.-NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

**POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA DE JALISCO**

**ING. HUMBERTO GONZÁLEZ VALDEZ
SUPERVISOR DE PERFORACIÓN**

**POR EL PROVEEDOR
CONSTRUCTORA OCCIDENTAL DE
MÉXICO, S.A. DE C.V.**

2

ADMINISTRADOR GENERAL UNICO

**ARQ. JOSÉ MANUEL GÓMEZ PADILLA
GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS**

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DE LOS SUMINISTROS DE INSUMOS DENOMINADOS "SUMINISTRO DE INSUMOS (TUBERÍA, BENTONITA, ETC.) PARA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ITZICÁN, DEL MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO" BAJO EL CONTRATO NO. CEA-ZU-CI-012-2018 ENTRE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA CONTRATISTA [REDACTED] 1

Fecha de clasificación: 11 de Noviembre de 2021

Clasificación de Información Confidencial

Confidencial: Se eliminó: Nombre₁, Firma₂ y Rúbrica₃ de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento legal: Artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con el Artículo 116° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por tratarse de información confidencial.

[illegible]