



**Informe de Resultados**

Indique el tipo de informe

Parcial      Final

PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO "COMUNIDAD DIFERENTE"

Subprograma de Infraestructura, Rehabilitación y/o Equipamiento de Espacios Alimentarios

**Datos del Proyecto**

<b>SEDIF</b>	<b>Fecha de informe</b>
Sistema DIF del Estado de Jalisco	10 de Octubre de 2014

**PRIMERA PARTE. Informe del Desarrollo del Proyecto**

**Antecedentes del proyecto**

*Se llevó a cabo un trabajo de campo exhaustivo en la elección de las localidades que reunieran las características técnicas y sobre todo sociales, para que el impacto en la población a atender sea mayor. Se buscaron e identificaron dentro de los Municipios que se encuentran en la zona Metropolitana del Estado, colonias Marginadas y vulnerables, cuya población tiene inseguridad alimentaria y no cubre muchas veces las necesidades nutricionales mediante otros apoyos como despensas, sino que necesita acceso directo a la alimentación, a una comida completa que sea de calidad.*

*Se realizaron visitas a los espacios alimentarios detectando las necesidades en cuestión a equipamiento dependiendo del espacio, población a atender así como los requerimientos básicos de artículos de cocina indispensables para la operación.*

*Asimismo, se preguntó al personal que labora en los centros necesidades específicas no solo de equipamiento sino también de rehabilitación. En este sentido, se solicitó el apoyo al Departamento de mantenimiento de este Sistema para determinar los conceptos de rehabilitación a realizar en los espacios.*

*Durante la planeación del proyecto no se realizó vinculación con el área de Desarrollo Comunitario, iniciando su intervención a partir de visualizar los mejores espacios para la implementación de huertos comunitarios así como la conformación de comités sociales que iniciará el próximo mes. Cabe mencionar que estos espacios se utilizaran como comedores comunitarios, sin vincularse a los programas alimentarios existentes, por lo que se iniciará desde cero integrando padrón y comités, por lo que no pudo realizarse consulta previa a las personas que resultaran beneficiarias.*

*Por otra parte, es necesario señalar que el Sistema DIF del estado de Jalisco es una institución cuyo objetivo es la asistencia social, por lo que se realizó la vinculación con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado (SIOP) para la rehabilitación, la cual se encuentra en este momento en sus inicios.*

**SEGUNDA PARTE. AVANCES**

En esta sección se debe incluir la cobertura que se planteó en la Segunda Parte del PIREEA, en congruencia con las metas de la cuarta parte del mismo documento.

Cobertura		Metas por Vertiente	Avance de la meta
<p><i>En esta sección se debe incluir la cobertura geográfica que se planteó en la Segunda Parte del PIREEA, (Ejemplo)</i></p>	<p><i>Anotar la inversión por localidad (tercera parte del PIREEA) (Ejemplo)</i></p>	<p><i>Anotar con número, la meta por tipo de vertiente (cuarta parte del PIREEA) en la columna que corresponde y en seguida su porcentaje de avance (Ejemplo)</i></p>	<p><i>Si no se alcanzó la meta al 100%, señalar los motivos (Ejemplo)</i></p>

4

CLAVE ENTIDAD	CLAVE MUNICIPIO	MUNICIPIO	CLAVE LOCALIDAD	LOCALIDAD	Monto de inversión	Infraestructura	Infraestructura Avance %	Rehabilitación	Rehabilitación Avance %	Equipamiento	Equipamiento Avance %	Motivos por lo que no se alcanzó la meta
14	101	TONALÁ	103	San Miguel	\$560,858.23	0	N/A	1	0	1	50%	Ya se realizo la vinculacion con SIOP y estan por iniciar las rehabilitaciones pero aun no hay un avance. En cuestion a Equipamiento, se realizaron las solicitudes de compra y procesos respectivos, ya se eligieron a los mejores proveedores de acuerdo al proceso de cada una de las compras y se generaron los pedidos correspondientes. En este momento estan realizando las entregas a almacen general.
14	120	ZAPOPAN	1	Zapopan (Col. Santa Ana Tepetitlan)	\$452,007.33	0	N/A	1	0	1	50%	Ya se realizo la vinculacion con SIOP y estan por iniciar las rehabilitaciones pero aun no hay un avance. En cuestion a Equipamiento, se realizaron las solicitudes de compra y procesos respectivos, ya se eligieron a los mejores proveedores de acuerdo al proceso de cada una de las compras y se generaron los pedidos correspondientes. En este momento estan realizando las entregas a almacen general.
14	39	GUADALAJARA	1	Guadalajara (Col. Miravalle)	\$257,629.91	0	N/A	1	0	1	50%	Ya se realizo la vinculacion con SIOP y estan por iniciar las rehabilitaciones pero aun no hay un avance. En cuestion a Equipamiento, se realizaron las solicitudes de compra y procesos respectivos, ya se eligieron a los mejores proveedores de acuerdo al proceso de cada una de las compras y se generaron los pedidos correspondientes. En este momento estan realizando las entregas a almacen general.
14	39	GUADALAJARA	1	Guadalajara (Col. Huentitan)	\$175,754.53	0	N/A	1	0	1	50%	Ya se realizo la vinculacion con SIOP y estan por iniciar las rehabilitaciones pero aun no hay un avance. En cuestion a Equipamiento, se realizaron las solicitudes de compra y procesos respectivos, ya se eligieron a los mejores proveedores de acuerdo al proceso de cada una de las compras y se generaron los pedidos correspondientes. En este momento estan realizando las entregas a almacen general.
<b>TOTAL</b>						<b>0</b>		<b>4</b>		<b>4</b>		

GA

**TERCERA PARTE. OBSERVACIONES**

**Observaciones**

*Se radico el Recurso el 9 de Agosto por lo que al ser la vinculacion para rehabilitacion externa a la institucion no se pudo realizar avance o inicio hasta esta fecha en ese ambito.*

**CUARTA PARTE. ANEXOS**

**Para efectos de la comprobación del ejercicio de los recursos, ejecución de obras y/o acciones, se requiere que el SEDIF integre al presente informe los siguientes anexos.**

*Padrón de Espacios Alimentarios*

*Bitácora fotográfica donde se registre el avance de las obras y acciones*

  
Mtra. Consuelo del Rosario González Jiménez  
Directora General del Sistema DIF Jalisco

CA  
20