



**Programa
3x1 Migrantes
2015**



NOMBRE DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVOS DEL PROGRAMA	METAS	PRESUPUESTO ASIGNADO	AVANCES	REGLAS DE OPERACIÓN	DIRECCIÓN RESPONSABLE	NOMBRE DEL RESPONSABLE	REQUISITOS, TRÁMITES Y FORMATOS	PADRÓN DE BENEFICIARIOS	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA FÍSICA O JUDICIAL A QUIENES SE LE OTORGO EL BENEFICIO	CONCEPTO O MONTO DEL BENEFICIO	FECHA DE ENTREGA DEL BENEFICIO	AVANCES DE EJECUCIÓN DEL GASTO	METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE	LOS COSTOS DE OPERACIÓN
ADOQUINADO EN CALLE PINO SUÁREZ	SE URBANIZA	EMPEDRADO Y ADOQUINAMIENTO DE CALLES	1162 M2	562,160.00	TERMINADA	http://www.3x1.sedesol.gob.mx/documentacion/2015/ROP-3x1-2015.pdf	OBRAS PÚBLICAS	ARQ. MARGARITA GUTIÉRREZ DENIZ	ANEXOS	208		562,160.00	2015	TERMINADO	CUMPLIDAS	562,160.00
CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE PINO SUAREZ	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN	259 ML	119,220.00	TERMINADA	http://www.3x1.sedesol.gob.mx/documentacion/2015/ROP-3x1-2015.pdf	COMISIÓN ESTATAL DEL AG	ARQ. MARGARITA GUTIÉRREZ DENIZ	ANEXOS	208		119,220.00	2015	TERMINADO	CUMPLIDAS	119,220.00
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN CALLE PINO SUAREZ	SE URBANIZA	CONSTRUCCIÓN	482 M2	137,372.00	TERMINADA	http://www.3x1.sedesol.gob.mx/documentacion/2015/ROP-3x1-2015.pdf	OBRAS PÚBLICAS	ARQ. MARGARITA GUTIÉRREZ DENIZ	ANEXOS	208		137,372.00	2015	TERMINADO	CUMPLIDAS	137,372.00
CONSTRUCCIÓN DE MACHUELO EN CALLE PINO SUÁREZ	SE URBANIZA	CONSTRUCCIÓN	482 M2	83,372.00	TERMINADA	http://www.3x1.sedesol.gob.mx/documentacion/2015/ROP-3x1-2015.pdf	OBRAS PÚBLICAS	ARQ. MARGARITA GUTIÉRREZ DENIZ	ANEXOS	227		83,372.00	2015	TERMINADO	CUMPLIDAS	83,372.00
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE PINO SUAREZ	ALCANTARILLADO	CONSTRUCCIÓN	259 M2	198,660.00	TERMINADA	http://www.3x1.sedesol.gob.mx/documentacion/2015/ROP-3x1-2015.pdf	OBRAS PÚBLICAS	ARQ. MARGARITA GUTIÉRREZ DENIZ	ANEXOS	208		198,660.00	2015	TERMINADO	CUMPLIDAS	198660
ADOQUINADO EN CALLE AQUILES SERDAN	SE URBANIZA	EMPEDRADO Y ADOQUINAMIENTO DE CALLES	1,490 M2	730,060.00	TERMINADA	http://www.3x1.sedesol.gob.mx/documentacion/2015/ROP-3x1-2015.pdf	OBRAS PÚBLICAS	ARQ. MARGARITA GUTIÉRREZ DENIZ	ANEXOS	200		730,060.00	2015	TERMINADO	CUMPLIDAS	730060
CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE AQUILES SERDAN	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN	290 ML	106,308	TERMINADA	http://www.3x1.sedesol.gob.mx/documentacion/2015/ROP-3x1-2015.pdf	COMISIÓN ESTATAL DEL AG	ARQ. MARGARITA GUTIÉRREZ DENIZ	ANEXOS	200		106,308.00	2015	TERMINADO	CUMPLIDAS	106308
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN CALLE AQUILES SERDAN	SE URBANIZA	CONSTRUCCIÓN	580.00 M2	150,000	TERMINADA	http://www.3x1.sedesol.gob.mx/documentacion/2015/ROP-3x1-2015.pdf	OBRAS PÚBLICAS	ARQ. MARGARITA GUTIÉRREZ DENIZ	ANEXOS	200		150,000.00	2015	TERMINADO	CUMPLIDAS	150000
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE AQUILES SERDÁN	ALCANTARILLADO	CONSTRUCCIÓN	290 M2	208,756	TERMINADA	http://www.3x1.sedesol.gob.mx/documentacion/2015/ROP-3x1-2015.pdf	OBRAS PÚBLICAS	ARQ. MARGARITA GUTIÉRREZ DENIZ	ANEXOS	200		208,756.00	2015	TERMINADO	CUMPLIDAS	208756
CONSTRUCCIÓN DE MACHUELO EN CALLE AQUILES SERDAN	SE URBANIZA	CONSTRUCCIÓN	580 M2	100,292	TERMINADA	http://www.3x1.sedesol.gob.mx/documentacion/2015/ROP-3x1-2015.pdf	OBRAS PÚBLICAS	ARQ. MARGARITA GUTIÉRREZ DENIZ	ANEXOS	160		100,292.00	2015	TERMINADO	CUMPLIDAS	100292
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE LA LAGUNILLA	ALCANTARILLADO	CONSTRUCCIÓN	460.00 ML	408,152	TERMINADA	http://www.3x1.sedesol.gob.mx/documentacion/2015/ROP-3x1-2015.pdf	COMISIÓN ESTATAL DEL AG	ARQ. MARGARITA GUTIÉRREZ DENIZ	ANEXOS	120		408,152.00	2015	TERMINADO	CUMPLIDAS	408152