



RELACIÓN DE OBRA PÚBLICA EJECUTADA, PIHUAMO 2016

NO.	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O UNIDAD MUNICIPAL EJECUTORA	NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA	LOCALIDAD	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORIGEN DEL RECURSO CON QUE SE FINANCIÓ LA OBRA (PROPIOS, FEDERALES, ESTATALES, MEZCLA DE RECURSOS)		MODALIDAD DE EJECUCIÓN (ADJUDICACIÓN DIRECTA, CONCURSO POR INVITACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, ADMINISTRACIÓN DIRECTA)	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA U OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA O EJECUTOR(A) DE LA OBRA	NÚMERO DE CONTRATO Y CONVENIO(S) DE AMPLIACIÓN(ES)	IMPORTE DE LA OBRA Y DE SUS AMPLIACIONES	PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA	AVANCE FÍSICO DE LA OBRA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	ESTADO DE SITUACIÓN DE LA OBRA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (EN PROCESO, TERMINADA, SUSPENDIDA, RESCINDIDA, ETC.)
					MONTOS	PROCEDENCIA									
1	OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO HABITACIÓN EN LA COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES	PIHUAMO	1232-095-237	\$40,000.00	FISMDF	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO	ARQ. VÍCTOR MANUEL MÉNDEZ SERRANO		\$46,057.71	21/11/2016 al 24/12/2016	TERMINADO	\$46,057.71	TERMINADA
2	OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO HABITACIÓN EN LA COLONIA LOS MANGUITOS	PIHUAMO	1232-095-237	\$40,000.00	FISMDF	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO	ARQ. VÍCTOR MANUEL MÉNDEZ SERRANO		\$46,057.71	21/11/2016 al 24/12/2016	TERMINADO	\$46,057.71	TERMINADA
3	OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO HABITACIÓN EN SAN JOSÉ DEL TULE	PIHUAMO	1232-095-237	\$40,000.00	FISMDF	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO	ARQ. VÍCTOR MANUEL MÉNDEZ SERRANO		\$21,451.21	21/11/2016 al 24/12/2016	TERMINADO	\$21,451.21	TERMINADA
4	OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO HABITACIÓN EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ	PIHUAMO	1232-095-237	\$40,000.00	FISMDF	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO	ARQ. VÍCTOR MANUEL MÉNDEZ SERRANO		\$46,057.71	21/11/2016 al 24/12/2016	TERMINADO	\$46,057.71	TERMINADA
5	OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO HABITACIÓN EN CARRETERA JIQUILPAN - MANZANILLO	PIHUAMO	1232-095-237	\$40,000.00	FISMDF	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO	ARQ. VÍCTOR MANUEL MÉNDEZ SERRANO		\$46,058.71	21/11/2016 al 24/12/2016	TERMINADO	\$46,058.71	TERMINADA
6	OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO HABITACIÓN EN LA COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES	PIHUAMO	1232-096-237 / 1235-169-237 / 1232-097-237	\$40,000.00	FISMDF	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO	ARQ. VÍCTOR MANUEL MÉNDEZ SERRANO		\$47,672.71	21/11/2016 al 24/12/2016	TERMINADO	\$47,672.71	TERMINADA
7	OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO HABITACIÓN EN CALLE MARIANO ESCOBEDO	PIHUAMO	1232-096-237 / 1235-169-237 / 1232-097-237	\$40,000.00	FISMDF	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO	ARQ. VÍCTOR MANUEL MÉNDEZ SERRANO		\$47,673.71	21/11/2016 al 24/12/2016	TERMINADO	\$47,673.71	TERMINADA
8	OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES	PIHUAMO	1232-096-237 / 1235-169-237 / 1232-097-237	\$30,000.00	FISMDF	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO	ARQ. VÍCTOR MANUEL MÉNDEZ SERRANO		\$43,776.71	21/11/2016 al 24/12/2016	TERMINADO	\$43,776.71	TERMINADA
9	OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y MEJORAMIENTO DE VIALIDAD CALLE FLOR DE AZAHAR	PIHUAMO	1234-176-237	\$704,418.04	FISMDF	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y MEJORAMIENTO DE VIALIDAD.	ARQ. VÍCTOR MANUEL MÉNDEZ SERRANO			30/05/2016 al 30/09/2016	TERMINADO		TERMINADA
10	OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y MEJORAMIENTO DE VIALIDAD CALLE AQUILES SERDÁN	PIHUAMO	1234-177-237	\$684,622.74	FISMDF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y MEJORAMIENTO DE VIALIDAD.	ARQ. MARGARITA GUTIERREZ DENIZ		\$684,622.74	30/05/2016 al 30/07/2016	TERMINADO	\$684,622.74	TERMINADA

11	OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE NEVADO DE COLIMA	PIHUAMO	1234-178-237	\$250,660.51	FISMDF	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	ARQ. VÍCTOR MANUEL MÉNDEZ SERRANO		\$250,660.51	07/07/2016 AL 13/08/2016	TERMINADO	\$250,660.51	TERMINADA
12	OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE ESCUELA PREPARATORIA U DE G	PIHUAMO	1234-192-237	\$9,874,320.42	FISMDF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	ARQ. MARGARITA GUTIERREZ DENIZ		\$9,874,320.42	10/10/2016 AL 11/11/2016	TERMINADO	\$9,874,320.42	TERMINADA
13	OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DREJANE ESCUELA PREPARATORIA U DE G	PIHUAMO	1234-193-237	\$998,475.08	FISMDF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DREJANE	ARQ. MARGARITA GUTIERREZ DENIZ		\$998,475.08	10/10/2016 AL 11/11/2016	TERMINADO	\$998,475.08	TERMINADA
14	OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA HIDALGO DE SAN JOSÉ DEL TULE	PIHUAMO	1234-182-237	\$9,003.14	FISMDF	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO	ARQ. VÍCTOR MANUEL MÉNDEZ SERRANO		\$9,003.14	14/11/2016 AL 02/12/2016	TERMINADO	\$9,003.14	TERMINADA
15	OBRAS PÚBLICAS	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA OLINKA	PIHUAMO	1234-183-237 / 1235-166-237	\$19,852.25	FISMDF	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	ARQ. VÍCTOR MANUEL MÉNDEZ SERRANO		\$19,852.25	16/11/2016 AL 02/12/2016	TERMINADO	\$19,852.25	TERMINADA
16	OBRAS PÚBLICAS	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA A LAS IGUANAS	PIHUAMO	1234-186-237 / 1235-173-237	\$315,739.68	FISMDF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)		\$315,739.68	08/11/2016 AL 25/11/2016	TERMINADO	\$315,739.68	TERMINADA
17	OBRAS PÚBLICAS	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA A SAN GABRIEL DEL LIMÓN	PIHUAMO	1234-194-237	\$422,893.96	FISMDF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)		\$422,893.96	15/11/2016 AL 25/11/2016	TERMINADO	\$422,893.96	TERMINADA
18	OBRAS PÚBLICAS	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	PIHUAMO	1234-187-237 / 1235-174-237	\$47,602.57	FISMDF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)		\$47,602.57	05/09/2016 AL 16/09/2016	TERMINADO	\$47,602.57	TERMINADA
19	OBRAS PÚBLICAS	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	PIHUAMO	1234-188-237 / 1235-175-237	\$19,318.08	FISMDF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)		\$19,318.08	24/10/2016 AL 02/12/2016	TERMINADO	\$19,318.08	TERMINADA
20	OBRAS PÚBLICAS	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	PIHUAMO	1234-189-237 / 1235-177-237	\$19,318.08	FISMDF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)		\$19,318.08	10/10/2016 AL 28/10/2016	TERMINADO	\$19,318.08	TERMINADA
21	OBRAS PÚBLICAS	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL NARANJO	PIHUAMO	1235-178-237 / 1234-190-237	\$31,888.97	FISMDF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)		\$31,888.97	05/12/2016 AL 15/12/2016	TERMINADO	\$31,888.97	TERMINADA
22	OBRAS PÚBLICAS	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COMUIDAD DE OS MOJOS DE ARRIBA	PIHUAMO	1234-185-237 / 1235-172-237	\$35,079.03	FISMDF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)		\$35,079.03	21/11/2016 AL 02/12/2016	TERMINADO	\$35,079.03	TERMINADA
23	OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL LA SIDRA	PIHUAMO	1234-191-237	\$863,136.43	FISMDF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	REHABILITACIÓN DE CAMINO	ING. ENRIQUE BENAVIDES MEJÍA		\$863,136.43	02/11/2016 AL 30/12/2016	TERMINADO	\$863,136.43	TERMINADA
24	OBRAS PÚBLICAS	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN EL NARANJO	PIHUAMO	1233-017-237 / 1235-171-237	\$28,342.50	FISMDF	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA	ARQ. VÍCTOR MANUEL MÉNDEZ SERRANO		\$28,342.50	02/11/2016 AL 30/12/2016	TERMINADO	\$28,342.50	TERMINADA
25	OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACIÓN DE CENTRO HISTÓRICO DE PIHUAMO, PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL	PIHUAMO	1233-005-406	\$2,380,952.38	FONDEREG	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	REHABILITACIÓN DE PLAZA	ARQ. VÍCTOR MANUEL MÉNDEZ SERRANO		\$2,380,952.38	16/05/2016 AL 26/07/2016	TERMINADO	\$2,380,952.38	TERMINADA

