

**RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS EN EL MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, EJERCICIO FISCAL 2020**

**ENERO A DICIEMBRE DEL 2020**

No	Nombre de la Obra	Localidad	Presupuesto	Importe de la obra	Avance financiero de la obra	Avance físico de la obra	Estado de la obra
1	Construcción de empedrado ahogado en cemento y zona vehicular con concreto estampado en la calle Hidalgo, (segunda sección)	La Saucedada	\$ 2,613,048.34	\$ 2,597,974.90	99.42%	100%	Terminada
2	Electrificación en la calle San Luis Potosi, Colonia Lomas de Cocula	Cocula	\$ 75,757.76	\$ 75,757.76	100.00%	100%	Terminada
3	Ampliación eléctrica en la calle Santa Magdalena Sofia	Cofradía de la Luz	\$ 57,862.02	\$ 57,862.02	100.00%	100%	Terminada
4	Ampliación eléctrica en carretera Guadalajara Barra de Navidad	Cocula	\$ 24,611.14	\$ 24,611.14	100.00%	100%	Terminada
5	Empedrado tradicional e instalación de luminarias en Andador Arroyo Colorado - Quilla	Arroyo Colorado	\$ 230,454.60	\$ 271,160.83	117.66%	100%	Terminada
6	Remodelación del espacio que ocupa la Plaza de la Colonia Villa de Cazares	Cocula	\$ 159,409.00	\$ 194,945.66	122.29%	100%	Terminada
7	Construcción de techumbre, bodega y baños en patio de maquinaria	Cocula	\$ 227,640.53	\$ 199,000.00	87.42%	100%	Terminada
8	Construcción de comedor comunitario y construcción de baños	Cofradía de la Luz	\$ 237,768.08	\$ 391,657.58	164.72%	100%	Terminada
9	Ampliación eléctrica en la Calle Manuel Esperón González, Fraccionamiento Cocollan	Cocula	\$ 112,045.10	\$ 112,045.10	100.00%	100%	Terminada
10	Instalación de estructura metálica tipo domo cubierta con lámina en el patio civico de la Escuela Primaria Agustín Yáñez	Santa María	\$ 334,669.65	\$ 334,669.65	100.00%	100%	Terminada
11	Construcción de vado de piedra ahogada en concreto para prevenir inundaciones en calle Gigantes	Camichines	\$ 292,411.41	\$ 326,387.54	111.62%	100%	Terminada
12	Ampliación eléctrica calle Maguey	Cocula	\$ 187,311.08	\$ 194,064.97	103.61%	80%	Proceso
13	Construcción de plancha de concreto para cancha de usos multiples en la Escuela Primaria Ramón Corona	Santa Rosa	\$ 150,281.25	\$ 182,549.22	121.47%	100%	Terminada
14	Ampliación eléctrica en calle Marcelino Champagnat	Cocula	\$ 11,581.80	\$ 11,581.80	100.00%	100%	Terminada
15	Ampliación eléctrica en calle Eduardo Tejeda Colonia Lázaro Cardenas	Cocula	\$ 17,441.19	\$ 17,441.19	100.00%	100%	Terminada
16	Ampliación eléctrica en calle Tepeyac	Cocula	\$ 20,963.02	\$ 20,963.02	100.00%	100%	Terminada
17	Ampliación eléctrica en calle Ctra Ameca	La Saucedada	\$ 129,684.26	\$ 129,515.54	99.87%		En espera de ser intervenida por C.F.E.
18	Construcción de cafetería en la Escuela Secundaria Federal Cocollan	Cocula	\$ 600,274.19	\$ 558,418.10	93.03%	95%	Terminada
19	Ampliación eléctrica en calle Francisco Villa, Colonia Lázaro Cárdenas	Cocula	\$ 23,855.02	\$ 23,855.02	100.00%		En espera de ser intervenida por C.F.E.
20	Ampliación eléctrica en calle Francisco Villa	Agua Caliente	\$ 33,478.74	\$ 33,642.91	100.49%		En espera de ser intervenida por C.F.E.
21	Ampliación eléctrica en calle Privada San José	Agua Caliente	\$ 127,145.76	\$ 127,145.76	100.00%	100%	Terminada
22	Ampliación eléctrica en calle Niños Héroes	Agua Caliente	\$ 92,260.84	\$ 92,260.84	100.00%	100%	Terminada
23	Ampliación eléctrica en calle Emiliano Zapata	Cofradía de la Luz	\$ 37,138.84	\$ 37,415.48	100.74%		En espera de ser intervenida por C.F.E.
24	Ampliación eléctrica en calle 16 de Septiembre	Cofradía de la Luz	\$ 35,030.03	\$ 35,030.03	100.00%	100%	Terminada
25	Empedrado tradicional junteado con arena amarilla en la calle Francisco I Madero	Camajapa	\$ 465,235.79	\$ 459,468.56	98.76%	100%	Terminada
26	Empedrado tradicional en calle 12 de Diciembre	Cocula	\$ 178,434.59	\$ 147,920.32	82.90%	100%	Terminada
27	Instalación de Red de Drenaje en calle Juan Diego	Cofradía de la Luz	\$ 157,622.80	\$ 86,309.56	54.76%	100%	Terminada
28	Red de agua potable en calle Mercedes Hernandez	Cocula	\$ 213,241.76	\$ 69,806.64	32.74%	100%	Terminada

29	Empedrado Tradicional en calle Parral, Colonia Lázaro Cárdenas	Cocula	\$ 222,402.58	\$ 160,427.53	72.13%	100%	Terminada
30	Empedrado Tradicional en calle Privada Revolución, Colonia Lázaro Cárdenas	Cocula	\$ 101,592.07	\$ 88,488.17	87.10%	100%	Terminada
31	Losa de concreto zampeado para estacionamiento del campo de fútbol	San Nicolás	\$ 300,327.11	\$ 344,651.04	114.76%	100%	Terminada
32	Ampliación eléctrica en carretera Guadalajara Barra de Navidad	Cocula	\$ 46,280.40	\$ 46,280.40	100.00%		En espera de ser intervenida por C.F.E.
33	Pavimentación de concreto estampado en la calle Ocampo (Primera Etapa)	Cocula	\$ 3,471,311.16	\$ 2,082,786.70	60.00%	30%	Proceso
			\$ 10,988,571.91	\$ 9,536,094.98			

NOTA\*\*\* El monto de inversión ejercida puede variar, ya que el arqueo del gasto se realiza entre el Departamento de Obra Pública y el Departamento de Hacienda Pública Municipal, al término del ejercicio fiscal