

Acción	Monto total autorizado	Contrato	Periodo de contrato	Proveedor	Monto por contrato	Monto comprometido	Avance Financiero (pesos)	Avance Financiero (porcentaje)	Avance Físico (porcentaje)
Corredor integral de movilidad urbana sustentable para el área metropolitana de Guadalajara mediante la integración urbana y paisajística, ciclovia, andadores peatonales, cruceros seguros, reforestación y carriles laterales en Periférico Manuel Gómez Morín.	\$750,000,000.00	SIOP-F-FONMETRO-OB-LP-784-2019	23-Dic-2019 -23-Dic-2020	ARRENTAC, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON OBRA ARQUITECTÓNICA E INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	\$187,005,148.17	\$750,000,000.00	\$11,911,206.13	6%	25%
		SIOP-F-FONMETRO-OB-LP-785-2019	23-Dic-2019 -23-Dic-2020	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL GUADIANA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON MAQUINARIA TC, S.A. DE C.V.	\$146,246,678.16		\$36,729,377.59	25%	30%
		SIOP-F-FONMETRO-OB-LP-786-2019	23-Dic-2019 -23-Dic-2020	CONSTRUCTORA AUTLENSE, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON APO SERVICIOS, S.A. DE C.V., CONSTRUCCIONES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V., CAYPO, S.A. DE C.V., CIARCO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. Y UJTAIS, S.A. DE C.V.	\$125,231,783.28		\$14,653,152.07	12%	23%
		SIOP-F-FONMETRO-OB-LP-787-2019	23-Dic-2019 -23-Dic-2020	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN AVANZADA, S.A. DE C.V., EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON CADACO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$146,997,616.12		\$8,698,924.49	6%	20%
		SIOP-F-FONMETRO-OB-LP-788-2019	23-Dic-2019 -23-Dic-2020	EXPEKTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$144,518,774.27		\$9,379,037.33	6%	17%
					\$750,000,000.00	\$750,000,000.00	\$81,371,697.61	11%	23%

*Metas globales autorizadas			Avance Físico	
Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Unidad de medida	Cantidad
Red de drenaje con pvc 10" diámetro	ML	21,010.00	ML	4,799.47
Red de agua potable con pvc 4" diámetro	ML	21,010.00	ML	4,799.47
Pavimento concreto hidráulico mr 42 kg/cm2 para carriles laterales 25 cm espesor	M2	154,696.00	M2	35,338.37
Señalamiento horizontal líneas de alto, pasos peatonales, paraderos, carriles	ML	21,010.00	ML	4,799.47
Señalamiento vertical cruces peatonales, velocidad, preventivo, restrictivo	PZA	840.00	PZA	191.89
Losa de concreto hidráulico para uso ligero de 12 cm de espesor en ciclovia	M2	42,744.00	M2	9,764.33
Delimitadores tipo flauta en ciclovia	PZA	1,225.00	PZA	279.84
Banquetas concreto hidráulico 12 cm espesor, cenefa de concreto, rampas peatonales	M2	71,100.00	M2	16,241.91
Guarnición de concreto, tipo I de 40 cm de ancho	ML	21,010.00	ML	4,799.47
Vegetación y plantas de ornato en banquetas y camellones	PZA	4,288.00	PZA	979.54
Bolardos metálicos de 6" diámetro	PZA	3,409.00	PZA	778.74
Banca bkt de 130 cm con respaldo y asiento perforados	PZA	152.00	PZA	34.72
Paraderos de estructura metálica con banca perforada, separaciones y techo	PZA	60.00	PZA	13.71
Ducto y cableado para instalación eléctrica con registros	ML	20,908.78	ML	4,776.35
Alumbrado público con luminaria led y poste metálico	PZA	979.00	PZA	223.64

*Las metas descritas, son las autorizadas al proyecto completo. Los 5 frentes que se describen, abonan en conjunto al cumplimiento de las mismas.