

ESTADO: JALISCO  
 ANEXO DE EJECUCIÓN: 1-14-01/18 ANEXO TECNICO: 1-AU-01/18

DIRECCIÓN: ORGANISMO DE CUENCA LERMA SANTIAGO PACÍFICO

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA JALISCO) Y SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA (SEAPAL VALLARTA).

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
30	01	2019

No.	Nombre del Organismo Operador	Subcomponente	Acción	Sub-acción/ Descripción obra	Localización			Año de inicio	Acción	Subacción	Unidad de Medida	Meta	Costo total de la obra	INVERSIÓN TRANSFERIDA					INVERSIÓN EJERCIDA					SALDO REINTEGRADO					METAS			
					Clave de INEGI (9 Dígitos)	Municipio	Localidad							Total	Federal	Estado	Mpio.	Otros	Total	Federal	Estado	Mpio.	Otros	Total	Federal	Estado	Mpio.	Otros	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada	Observación

1	CEA JALISCO	OBRA NUEVA	OBRA DE CAPTACION SUBTERRANEA	SUMINISTRO DE INSUMOS (TUBERÍA, BENTONITA, ETC.) PARA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO.	140660031	PONCITLÁN	SAN PEDRO ITZICÁN	2018	OBRA DE CAPTACION SUBTERRANEA	POZO	POZO	1	812,356.56	812,356.56	406,178.28	406,178.28	0.00	0.00	812,356.56	406,178.28	406,178.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	HAB/INC	0.00	0.00	
2	CEA JALISCO	OBRA NUEVA	OBRA DE CAPTACION SUBTERRANEA	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO	141180001	YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO	YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO	2018	OBRA DE CAPTACION SUBTERRANEA	POZO	POZO	1	575,827.63	620,000.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	575,827.63	287,913.81	287,913.82	0.00	0.00	44,172.37	22,086.19	22,086.18	0.00	HAB/INC	0.00	0.00	
<b>SUBTOTAL</b>												1,388,184.19	1,432,356.56	716,178.28	716,178.28	0.00	0.00	1,388,184.19	694,092.09	694,092.10	0.00	0.00	44,172.37	22,086.19	22,086.18	0.00					

Componente: Agua Potable  
 Subcomponente: Obra Nueva Anexo Original


3	CEA JALISCO	MEJORA MIENTO DE EFICIENCIA	CAPACITACION	CAPACITACIÓN ESCUELA DEL AGUA (CURSO Y TALLERES RELACIONADOS CON LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DIRIGIDOS A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO)	140080001	ARANDAS	ARANDAS	2018	CAPACITACION	CURSOS Y TALLERES	CAPACITACION	1	1,000,000.00	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	
					140130001	ATOTONILCO	ATOTONILCO																								
					140350001	ENCARNACIÓN DE DÍAZ	ENCARNACIÓN DE DÍAZ																								
					140440001	IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS	IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS																								
					140180001	LA BARCA	LA BARCA																								
					140370001	EL GRULLO	EL GRULLO																								
					140530001	LAGOS DE MORENO	LAGOS DE MORENO																								
					140550001	MAGDALENA	MAGDALENA																								
					140580001	MASCOTA	MASCOTA																								
					140670001	PUERTO VALLARTA	PUERTO VALLARTA																								
					140770001	SAN MARTÍN HIDALGO	SAN MARTÍN HIDALGO																								
					140780001	SAN MIGUEL EL ALTO	SAN MIGUEL EL ALTO																								
					140930001	TEPATITLÁN DE MORELOS	TEPATITLÁN DE MORELOS																								
					141100001	UNION DE TULA	UNION DE TULA																								
					141160001	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO																								
					140230001	ZAPOTLÁN EL GRANDE	ZAPOTLÁN EL GRANDE																								
					141240001	ZAPOTLANEJO	ZAPOTLANEJO																								
					<b>SUBTOTAL</b>																										

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO  
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)  
APARTADO URBANO (APAUUR)  
CIERRE DE EJERCICIO 2018  
(PESOS)



ESTADO: JALISCO ANEXO TECNICO: 1-14-01/18 ANEXO TECNICO: 1-14-01/18  
DIRECCIÓN: ORGANISMO DE CUERCA LERMA SANTIAGO PACIFICO  
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA JALISCO) Y SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA (SEAPAL VALLARTA).

Nombre del Subprograma o Operador	Acción	Subacción/ Descripción obra	Localización		Año de Inicio	Subacción	Unidad de Medida	Meta	Costo total de la obra	INVERSIÓN TRANSFERIDA			INVERSIÓN EJERCIDA			SALDO REINTEGRADO			METAS	
			Municipio	Localidad						Federal	Estado	Otros	Total	Federal	Estado	Otros	Total	Federal	Estado	Otros

8	CEA JALISCO	OBRA DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL	CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA DERIVADORA TEL PURGATORIO (SEGUNDA ETAPA DE TRES)	ZAPOTLANE JO	ZAPOTLANE JO	OBRA DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL	PRESA (CAMINOS)	KILOMETRO	53	27,955,960.78	17,474,850.19	7,536,902.89	9,937,947.30	0.00	27,955,960.78	12,057,405.88	15,898,554.90	0.00	10,481,110.59	4,520,502.99	5,960,607.60	0.00	HAB/MEI	0	LAS METAS SE ALCANZAN AL CONCLUIR LA TOTALIDAD DEL SISTEMA
											18,843,045.79	8,127,005.65	10,716,040.14	0.00	7,056,441.62	3,043,443.27	4,012,998.35	0.00	11,786,604.17	5,083,562.38	6,703,041.79	0.00	HAB/MEI	0	
											28,979,367.45	17,806,063.29	11,173,304.16	0.00	1,329,093.10	573,237.85	755,855.25	0.00	27,650,274.35	17,232,835.44	10,417,448.91	0.00	HAB/MEI	0	
14050001	CEA JALISCO	OBRA DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL	CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA DERIVADORA TEL PURGATORIO (SEGUNDA ETAPA DE TRES)	IXTLAHUAC	IXTLAHUAC	OBRA DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL	PRESA (AMBIENTALES)	ACCIONES VARIAS	6	1,784,813.93	15,860,262.86	6,840,531.37	9,019,731.49	0.00	1,784,813.93	769,790.25	1,015,023.68	0.00	14,075,448.93	6,070,741.12	8,004,707.81	0.00	HAB/MEI	0	LAS METAS SE ALCANZAN AL CONCLUIR LA TOTALIDAD DEL SISTEMA
											2,878,928.98	1,241,682.07	1,637,246.91	0.00	2,996,640.72	1,292,451.14	1,704,189.58	0.00	11,771,717.4	50,769.07	66,942.67	0.00	HAB/MEI	0	
											107,673,152.66	51,746,261.56	55,925,891.10	0.00	58,867,882.13	25,380,717.56	33,478,164.57	0.00	48,804,270.53	26,356,544.00	22,447,728.53	0.00	HAB/MEI	0	
<b>SURTOTAL Agua Potable/Obra Nueva</b>										110,104,509.22	52,962,439.84	57,143,069.38	0.00	61,256,066.32	26,582,809.65	34,672,256.67	0.00	48,848,442.90	26,378,630.19	22,469,812.71	0.00	HAB/MEI	0	LAS METAS SE ALCANZAN AL CONCLUIR LA TOTALIDAD DEL SISTEMA	
<b>TOTAL Agua Potable</b>										220,209,018.44	105,924,879.68	114,286,138.76	0.00	122,512,132.64	53,165,619.30	69,344,513.34	0.00	97,652,660.30	52,735,174.19	44,919,545.42	0.00	HAB/MEI	0		

Componente: Agua Potable  
Subcomponente: Obra Nueva

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

ESTADO: JALISCO

ANEXO DE EJECUCIÓN: I.-14-01/18

ANEXO TÉCNICO: I.-AU-01/18

DIRECCIÓN: ORGANISMO DE CUENCA LERMA SANTIAGO PACÍFICO

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA JALISCO) Y SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA (SEPAL VALLARTA).

No.	Nombre del Organismo Operador	Subcomponente	Acción	Sub-acción/ Descripción obra	Localización			Año de inicio	Subacción	Unidad de Medida	Meta	Costo total de la obra	INVERSIÓN TRANSFERIDA					INVERSIÓN EJERCIDA					SALDO REINTEGRADO					METAS			
					Clave de INEGI (9 Dignos)	Municipio	Localidad						Total	Federal	Estado	Mpio.	Otros	Total	Federal	Estado	Mpio.	Otros	Total	Federal	Estado	Mpio.	Otros	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada	Observación

Componente: Alcantarillado

Subcomponente: Rehabilitación

3	SEPAL VALLARTA	ALCANTARILLADO /REHABILITACIÓN	RED DE COLECTORES	REHABILITACIÓN DE 186.90 ML DEL TRAMO 5 DEL COLECTOR CENTRO NORTE ETAPA VI EN LA COLONIA 5 DE DICIEMBRE	140670001	PUERTO VALLARTA	PUERTO VALLARTA	2018	RED DE COLECTORES	COLECTOR DE AGUA RESIDUAL	KILÓMETROS	0.19	13,543,065.78	13,543,065.78	6,771,532.89	0.00	6,771,532.89	13,543,065.78	6,771,532.89	0.00	6,771,532.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	HABITANTES MEJORADOS	4,560	4,560	
										CAJA DEFLECTORA	PIEZA	1.00	57,003.32	57,003.32	28,501.66	0.00	28,501.66	57,003.32	28,501.66	0.00	28,501.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
										IMPORTE TOTAL DE LA ACCIÓN			13,600,069.10	13,600,069.10	6,800,034.55	0.00	6,800,034.55	13,600,069.10	6,800,034.55	0.00	6,800,034.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
4	SEPAL VALLARTA	ALCANTARILLADO /REHABILITACIÓN	RED DE COLECTORES	REHABILITACIÓN DE 100.00 ML DEL TRAMO 5 DEL COLECTOR CENTRO NORTE ETAPA VI EN LA COLONIA 5 DE DICIEMBRE	140670001	PUERTO VALLARTA	PUERTO VALLARTA	2018	RED DE COLECTORES	COLECTOR DE AGUA RESIDUAL	KILÓMETRO	0.10	6,361,932.72	6,361,932.72	3,180,966.36	0.00	3,180,966.36	6,361,932.72	3,180,966.36	0.00	3,180,966.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	HABITANTES MEJORADOS	2,439	2,439		
										CAJA DEFLECTORA	PIEZA	1.00	67,197.84	67,197.84	33,598.92	0.00	33,598.92	67,197.84	33,598.92	0.00	33,598.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
										IMPORTE TOTAL DE LA ACCIÓN			6,429,130.56	6,429,130.56	3,214,565.28	0.00	3,214,565.28	6,429,130.56	3,214,565.28	0.00	3,214,565.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
5	SEPAL VALLARTA	ALCANTARILLADO /REHABILITACIÓN	RED DE COLECTORES	REHABILITACIÓN DE 130.26 ML DEL TRAMO 5 DEL COLECTOR CENTRO NORTE, ETAPA VI EN LA COLONIA 5 DE DICIEMBRE	140670001	PUERTO VALLARTA	PUERTO VALLARTA	2018	RED DE COLECTORES	COLECTOR DE AGUA RESIDUAL	KILÓMETRO	0.13	10,709,317.30	10,709,317.30	5,354,658.65	0.00	5,354,658.65	10,709,317.30	5,354,658.65	0.00	5,354,658.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	HABITANTES MEJORADOS	2,439	3,175		
										CAJA DEFLECTORA	PIEZA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
										IMPORTE TOTAL DE LA ACCIÓN			10,709,317.30	10,709,317.30	5,354,658.65	0.00	5,354,658.65	10,709,317.30	5,354,658.65	0.00	5,354,658.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
<b>SUBTOTAL Alcantarillado/Rehabilitación</b>													30,738,516.96	30,738,516.96	15,369,258.48	0.00	15,369,258.48	30,738,516.96	15,369,258.48	0.00	15,369,258.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>SUB TOTAL</b>													91,994,583.28	140,843,026.18	68,331,698.32	57,142,069.38	15,369,258.48	91,994,583.28	41,953,068.13	34,672,256.67	15,369,258.48	48,848,442.90	26,378,630.19	22,469,812.71	0.00									
<b>GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA</b>													7,035,000.00	7,035,000.00	1,483,320.80	5,551,679.20	0.00	3,053,024.16	1,149,312.92	1,903,711.24	0.00	3,981,975.84	334,007.88	3,647,967.96	0.00									
<b>GASTOS DE SUPERVISIÓN NORMATIVA</b>													106,150.63	106,150.63	106,150.63	0.00	0.00	106,150.63	106,150.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
<b>TRABAJO SOCIAL/CONTRALORIASOCIAL</b>													10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	6,266.00	3,133.00	3,133.00	0.00	3,734.00	1,867.00	1,867.00	0.00									
<b>TOTAL</b>													99,145,733.91	147,994,176.81	69,926,169.75	62,698,748.58	15,369,258.48	95,160,024.07	43,211,664.68	36,579,100.91	15,369,258.48	52,834,152.74	26,714,505.07	26,119,647.67	0.00									
<b>ESTRUCTURA FINANCIERA (%)</b>													100.00%	100.00%	47.25%	42.37%	10.39%	100.00%	45.41%	38.44%	16.15%													

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  
ORGANISMO DE CUENCA LERMA SANTIAGO PACÍFICO

EL DIRECTOR GENERAL

ING. ANTONIO J. TRUJBA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

EL DIRECTOR GENERAL

ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA

SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,  
DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO  
VALLARTA, JALISCO

EL DIRECTOR GENERAL

ING. FRANCISCO JAVIER ROJAS GÓMEZ

**RESUMEN DE TODOS LOS COMPONENTES DE APOYO**

 ESTADO: JALISCO  
 ANEXO DE EJECUCIÓN: I.-14-01/18

ANEXO TECNICO: I.-AU-01/18

Fecha de Elaboración		
Día	Mes	Año
30	1	2019

Componente	Apartado	Inversión total de las obras	INVERSIÓN										Monto Federal Reintegrado	Metas					
			AUTORIZADA EN CLC'S					EJERCIDA						Indicador	Programada	Alcanzada	No. de participantes		
			Total	Federal	Estado	Municipio	Otros	Total	Federal	Estado	Municipio	Otros					Municipios	O. O.	Localidades
AGUA POTABLE	AGUA POTABLE NUEVA		110,104,509.22	52,962,439.84	57,142,069.38	0.00	0.00	61,256,066.32	26,583,809.65	34,672,256.67	0.00	0.00	26,378,630.19	Hab. Mejorados	4,434,878	0	4	4	
	PLANTAS POTABILIZADORAS NUEVAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	PLANTAS POTABILIZADORAS (REHABILITADAS)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FÍSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA COMERCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	REHABILITACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	ESTUDIOS Y PROYECTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
ALCANTARILLADO	ALCANTARILLADO NUEVO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FÍSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA COMERCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	REHABILITACIONES		30,738,516.96	15,369,258.48	0.00	0.00	15,369,258.48	30,738,516.96	15,369,258.48	0.00	0.00	15,369,258.48	0.00	Hab. Mejorados	9,438	10,174	1	1	
	DRENAJE PLUVIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	ESTUDIOS Y PROYECTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
<b>CONTRALORÍA SOCIAL</b>			10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	6,266.00	3,133.00	3,133.00	0.00	0.00	1,867.00						
<b>GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA</b>			7,035,000.00	1,483,320.80	5,551,679.20	0.00	0.00	3,053,024.16	1,149,312.92	1,903,711.24	0.00	0.00	334,007.88						
<b>GASTOS DE SUPERVISIÓN NORMATIVA</b>			106,150.63	106,150.63	0.00	0.00	0.00	106,150.63	106,150.63	0.00	0.00	0.00	0.00						
<b>SUMA</b>			147,994,176.81	69,926,169.75	62,698,748.58	0.00	15,369,258.48	95,160,024.07	43,211,664.68	36,579,100.91	0.00	15,369,258.48	26,714,505.07			5	0	5	

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

 EL DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE  
 CUENCA LERMA SANTIAGO PACÍFICO


 ING. ANTONIO MARTÍNEZ TRUESSA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

EL DIRECTOR GENERAL


 ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA

 SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA  
 POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE  
 PUERTO VALLARTA, JALISCO

EL DIRECTOR GENERAL


 ING. FRANCISCO JAVIER ROJAS GÓMEZ



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO  
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)  
APARTADO URBANO (APAU)  
CIERRE DE EJERCICIO 2018  
CONTRALORÍA SOCIAL



ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO

FECHA DE ELABORACIÓN: 30 DE ENERO DE 2019

MUNICIPIOS	LOCALIDADES	PERIODO DE EJECUCIÓN		ASIGNACIÓN (PESOS)		
		INICIO	TERMINO	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO	YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO	13/06/2018	13/11/2018	3,133.00	3,133.00	6,266.00
ZAPOTLANEJO	ZAPOTLANEJO	23/10/2018	31/12/2018			
IXTLAHUACÁN DEL RÍO	IXTLAHUACÁN DEL RÍO					
PUERTO VALLARTA	PUERTO VALLARTA	12/09/2018	11/12/2018	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>				<b>3,133.00</b>	<b>3,133.00</b>	<b>6,266.00</b>

Nota: el presente formato solo aplica para las acciones de obra (tampoco considerar las obras de mejoramiento de eficiencia)

POR EL EJECUTIVO FEDERAL  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS  
NATURALES  
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

POR EL SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,  
DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA,  
JALISCO

ING. ANTONIO JIMÉNEZ TRUJBA  
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA LERMA  
SANTIAGO PACÍFICO

ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA  
DIRECTOR GENERAL

ING. FRANCISCO JAVIER ROJAS GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL

**SUBDIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO**  
**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)**  
**APARTADO URBANO (APAU)**  
**CIERRE DE EJERCICIO 2018**  
**CUADRO RESUMEN**

ESTADO: JALISCO

FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA	MES	AÑO
30	1	2019

COMPONENTE/ SUBCOMPONENTE	INDICADOR POR TIPO DE SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		INVERSION (PESOS)				
			PROGRAMADA	ALCANZADA	TRANSFERIDA		EJERCIDA		MONTO FEDERAL REINTEGRADO
					FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>					<b>69,926,169.75</b>	<b>78,068,007.06</b>	<b>43,211,664.68</b>	<b>51,948,359.39</b>	<b>26,714,505.07</b>
<b>AGUA POTABLE</b>					<b>52,962,439.84</b>	<b>57,142,069.38</b>	<b>26,583,809.65</b>	<b>34,672,256.67</b>	<b>26,378,630.19</b>
OBRA NUEVA	INCREMENTO DE COBERTURA	HABITANTE INCORPORADO	4'437,338	0	52,962,439.84	57,142,069.38	26,583,809.65	34,672,256.67	26,378,630.19
		OBRA NUEVA	4	2					
OBRA MEJORADA	MEJORAMIENTO DE COBERTURA	HABITANTE MEJORADO	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		OBRAS MEJORADAS	0	0					
OBRA REHABILITADAS	PORCENTAJE DE SISTEMAS FORTALECIDOS	HABITANTE MEJORADO	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		OBRAS REHABILITADAS	0	0					
MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA		VARIABLE	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ALCANTARILLADO</b>					<b>15,369,258.48</b>	<b>15,369,258.48</b>	<b>15,369,258.48</b>	<b>15,369,258.48</b>	<b>0.00</b>
OBRA NUEVA	INCREMENTO DE COBERTURA	HABITANTE INCORPORADO	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		OBRA NUEVA	0	0					
OBRA MEJORADA	MEJORAMIENTO DE COBERTURA	HABITANTE MEJORADO	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		OBRAS MEJORADAS	0	0					
OBRA REHABILITADAS	PORCENTAJE DE SISTEMAS FORTALECIDOS	HABITANTE MEJORADO	9,438	10,174	15,369,258.48	15,369,258.48	15,369,258.48	15,369,258.48	0.00
		OBRAS REHABILITADAS	3	3					
MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA		VARIABLE	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>					<b>1,594,471.43</b>	<b>5,556,679.20</b>	<b>1,258,596.55</b>	<b>1,906,844.24</b>	<b>335,874.88</b>
CONTRALORIA SOCIAL			0	0	5,000.00	5,000.00	3,133.00	3,133.00	1,867.00
GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA					1,483,320.80	5,551,679.20	1,149,312.92	1,903,711.24	334,007.88
GASTOS DE SUPERVISIÓN NORMATIVA			0	0	106,150.63	0.00	106,150.63	0.00	0.00

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  
EL DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA  
LERMA SANTIAGO PACÍFICO

ING. ANTONIO ALVAREZ TREBEA

EL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN  
ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA

EL DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE LOS SERVICIOS  
DE AGUA POTABLE,  
DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA,  
JALISCO

ING. FRANCISCO JAVIER ROJAS GÓMEZ

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO  
 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)  
 APARTADO URBANO (APAU) 2018  
 OBRAS RELEVANTES**

ESTADO: JALISCO

FECHA DE ELABORACION		
DÍA	MES	AÑO
30	1	2019

DESCRIPCION DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	OBRA NUEVA	OBRA REHABILITADA	HABITANTES BENEFICIADOS	LITROS X SEGUNDO	MONTO EJERCIDO	TERMINADA	EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA DERIVADORA EL PURGATORIO (SEGUNDA ETAPA DE TRES)	Zapotlanejo	Zapotlanejo	X		0		58,867,882.13		X
	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río							
REHABILITACIÓN DE 186.90 ML DEL TRAMO 5 DEL COLECTOR CENTRO NORTE ETAPA VI EN LA COLONIA 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA	PUERTO VALLARTA		X	4,560		13,600,069.10	X	
REHABILITACIÓN DE 100.00 ML DEL TRAMO 5 DEL COLECTOR CENTRO NORTE ETAPA VI EN LA COLONIA 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA	PUERTO VALLARTA		X	2,439		6,429,130.56	X	
REHABILITACIÓN DE 130.26 ML DEL TRAMO 5 DEL COLECTOR CENTRO NORTE, ETAPA VI EN LA COLONIA 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA	PUERTO VALLARTA		X	3,175		10,709,317.30	X	

