

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

Informe de avances físico financieros de servicios relacionados con la obra pública  
al 31 de Diciembre 2015

No.	ORIGEN DEL RECURSO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	MUNICIPIO	NOMBRE DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	MONTO EJECUTADO	MONTO POR PAGAR	FISICO	FINANCERO
1	Estatal	SECTUR/IAI	Elaboración del proyecto ejecutivo del parque y recinto ferial en el municipio de Cuadahuila	Cuadahuila	FIDUR 10-001-14	\$28,431,660.54	\$13,286,951.07	\$15,150,709.47	47%	47%
Total						\$28,431,660.54	\$13,286,951.07	\$15,150,709.47		

*S. Medina*  
Dr. Sergio Medina González

*Arangel Humberto Vazquez Chavez*  
L.C.P. Arangel Humberto Vazquez Chavez  
Coordinador Administrativo

*Jose Antonio Ruvalcaba Robles*  
Elaboró: L.C.P. Jose Antonio Ruvalcaba Robles  
Técnico Especializado